Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
040640005089

000340005764

Заказчик **ТОО "Қарағанды Су",г. Караганда, Привокзальная, 5**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Бухар-Жырау., дом № 48, тел.: (7212) 99-66-66**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №4-10/77 от 05.07.2023г(водопровод ул.Газалиева г.Караганда)

Номер документа	Дата составления
37	01.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР реконструкция водопровода по ул.Газалиева	01.10.2023		Работа	1	38 895 911,95	38 895 911,95	4 167 419,14
				Итого	1	x	38 895 911,95	4 167 419,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мусин А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Гл.директор / / Умарбаев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2023

М.П.

Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"
БИН/ИИН 000 340 005 764
ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК BRKEKZKA
АО "БЕREKE BANK"

Договор: №04-10/77 от 05.07.2023 г

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г.
"Реконструкция водопровода по ул.Газалиева (от ул. Новоселова д. 347Б до ул. Ержанова д. 63)

(тенге)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС	100 011 935,52
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	30 003 580,66
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполненных работ	реконструкция
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС	38 895 911,95
7	Сумма выполненных работ за октябрь с НДС	38 895 911,95
8	Удержание резерва 5%	1 944 795,60
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва	36 951 116,35
10	Погашение аванса в размере 30%	11 668 773,59
11	ИТОГО погашение аванса	11 668 773,59
12	Остаток аванса	18 334 807,08
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ	25 282 342,77
14	в том числе НДС-12%	2 708 822,44

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Унгарбаев ЖК.**

Подрядчик: Директор
ТОО "СЕрВИС НС" **Мусин А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Караганды Су"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ОО "СЕрВИС НС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г. Караганда.Реконструкция водопровода по ул.Газалиева**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопровода по ул.Газалиева (от ул. Новоселова д. 347Б до ул. Ержанова д. 63)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №04 -10/77 от 05.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **С02-01 Водопровод по ул.Газалиева (от ул. Новоселова д. 347Б до ул. Ержанова д. 63)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
1	9	Е11-010101-0333 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		876,704	277,73	261,3	243487	229083	0	55057	322425	
				м3 грунта		16,43	70,79	14404	62062		23881		
2	10	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		27,1146	5334,66	0	144647	0	0	104146	268696	
				м3 грунта		5334,66	0	144647	0		19903		
3	11	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		9,2644	1440,6	0	13346	0	0	9609	24791	
				м3 грунта		1440,6	0	13346	0		1836		
4	12	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		830,024	42,06	42,06	34911	34910	0	7196	45477	
				м3 грунта		0	12,04	0	9993		3370		
5	13	Е11-010102-0339 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		64,5307	502,27	502,27	32412	32411	0	5579	41030	
				м3 грунта		0	120,09	0	7749		3039		
6	14	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		64,5307	45,67	40,37	2947	2605	9	780	4025	
				м3 грунта		5,16	11,62	333	750		298		
7	15	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		112,929	69		7792				8415	
				т·км							623		
			Итого по разделу: 1. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									714859	
			Раздел: 2. ТРУБОПРОВОДЫ										
			Бестраншейная прокладка (ГНБ)										
8	16	Е11-221401-1103 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		656	23177,41	12765,32	15204381	8374049	5493410	2766660	19408724	
				м		2037,99	2222,08	1336921	1457684		1437683		
9	17	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм		669,12	20163		13491467		13491467		14570784	Казахстан
				м							1079317		
			Колодец д.1500мм										

10	109	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		5,6	67249,03	15181,38	376595	85016	127208	197543	620069	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			29351,91	6280,03	164371	35168		45931		
11	110	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		4	34612		138448		138448		149524	Казахстан
				шт.							11076		
12	113	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		4	27320		109280		109280		118022	
				шт.							8742		
13	114	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		4	27320		109280		109280		118022	Казахстан
				шт.							8742		
14	118	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		4	32295		129180		129180		139514	Казахстан
				шт.							10334		
			Итого по разделу: 2. ТРУБОПРОВОДЫ									35124659	
			ИТОГО:					30038173	8758074	19598282	3146570	35839518	
								1674022	1573406		2654775		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО АКТУ:					35 839 518					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		716 790					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					36 556 308					
			НДС			12 %		4 386 757					
			Итого с НДС					40 943 065					
			Скидка			0,949999996		2 047 153,42					
			Итого со скидкой :					38 895 911,95					

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Зам.ген.директора по производству — **Дауылбаев К.А.**

Начальник СКСиП — **Жумабеков К.И.**

Начальник ПТС — **Ролич А.С.**

Начальник ОС СКСиП — **Сулейменов Н.**

Начальник Михайловского цеха водоснабжения — **Кудашбаев К.**

Технический надзор ОС СКСиП — **Темирбеков Т.А.**

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП — **Гнездилова М.А.**

нормы и расценки соотв. см. расчету

СДАЛ (Подрядчик):

ТОО "СЕрВИС НС"

Директор — **Мусин А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)