Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"
БИН/ИИН 000 340 005 764
ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК BRKEKZKA
АО "БЕREKE BANK"

Договор: №04-10/77 от 05.07.2023 г

АКТ № 2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.
"Реконструкция водопровода по ул.Газалиева (от ул. Новоселова д. 347Б до ул. Ержанова д. 63)

(тенге)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС	100 011 935,52
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	38 895 911,95
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	30 003 580,66
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	38 895 911,95
5	Виды выполненных работ	реконструкция
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС	77 058 572,90
7	Сумма выполненных работ за ноябрь с НДС	38 162 660,95
8	Удержание резерва 5%	1 908 133,05
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва	36 254 527,90
10	Погашение аванса в размере 30%	11 448 798,29
11	ИТОГО погашение аванса	23 117 571,88
12	Остаток аванса	6 886 008,79
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ	24 805 729,62
14	в том числе НДС-12%	2 657 756,74

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Унгарбаев Ж.К.**

Подрядчик: Директор
ТОО "СЕрВИС НС" **Мусин А.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Қарағанды Су",г. Караганда, Привокзальная, 5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040640005089**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Бухар-Жырау., дом № 48, тел.: (7212) 99-66-66** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340005764**
Договор (контракт)	№4-10/77 от 05.07.2023г(водопровод ул.Газалиева г.Караганда)	

Номер документа	Дата составления
56	**15.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР реконструкция водопровода по ул.Газалиева	15.11.2023		Работа	1	38 162 660,95	38 162 660,95	4 088 856,53
				Итого	1	x	38 162 660,95	4 088 856,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусин А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рег.директор / _____ / Ынгарбаев ш.к.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2023

Приказа Министра индустрии и ин
Республики Казахстан от

Заказчик : **ТОО "Караганды Су"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕрВИС НС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г. Караганда.Реконструкция водопровода по ул.Газалиева**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопровода по ул.Газалиева (от ул. Новоселова д. 347Б до ул. Ержанова д. 63)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №04 -10/77 от 05.07.2023 г.

Акт выполненных работ № 2

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **С02-01 Водопровод по ул.Газалиева (от ул. Новоселова д. 347Б до ул. Ержанова д. 63)**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка колодцев. Группа грунтов 3		3,92	2061,67	0	8082	0	0	5819	15013
				м3 грунта		2061,67	0	8082	0		1112	
			Итого по разделу: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									15013
			Раздел: 2. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
2	9	Е11-010101-0333 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		462,168	277,73	261,3	128358	120765	0	29024	169971
				м3 грунта		16,43	70,79	7593	32717		12589	
3	10	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,12 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11,868	5334,66	0	63312	0	0	45585	117609
				м3 грунта		5334,66	0	63312	0		8712	
4	11	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,05	1440,6	0	5834	0	0	4201	10838
				м3 грунта		1440,6	0	5834	0		803	
5	12	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		363,303	42,06	42,06	15281	15280	0	3150	19906
				м3 грунта		0	12,04	0	4374		1475	
6	13	Е11-010102-0339 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		28,2452	502,27	502,27	14187	14187	0	2442	17959
				м3 грунта		0	120,09	0	3392		1330	
7	14	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		28,2452	45,67	40,37	1290	1140	4	341	1761
				м3 грунта		5,16	11,62	146	328		130	
8	15	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		49,4291	69		3411				3684
				т·км							273	
			Итого по разделу: 2. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									341728
			Раздел: 3. ТРУБОПРОВОДЫ									

9	16	Е11-221401-1103 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	354.5	23177,41 2037,99	12765,32 2222,08	8216392 722467	4525306 787727	2968618	1495093 776919	10488404
10	17	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	361,59	20163		7290739		7290739		7873998
11	55	Е11-220801-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	1,2152	346558,78 57926,67	20005,91 6797,42	421138 70392	24311 8260	326435	583259 77866 39920	538924
12	56	С1241-509-0119	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм	шт.	1	422435		422435		422435		456230
13	57	С1241-505-0416	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм	шт.	7	327666		2293662		2293662	33795	2477155
14	58	С1241-515-0205	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм	шт.	1	195728		195728		195728	183493	211386
15	59	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,633	1079762,71 391591,69	671685,6 204229,35	683490 247878	425177 129277	10435	15658 373383 84550	1141423
16	61	С1241-505-0314	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х250 мм	шт.	1	387950		387950		387950		418986
17	62	С1241-505-0309	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х150 мм	шт.	3	345253		1035759		1035759	31036	1118620
18	63	С1241-505-0305	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	2	333415		666830		666830	82861	720176
19	71	Е11-220801-0219 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	32070,01 8030,05	24039,96 6638,61	32070 8030	24040 6639	0	53346 14522 3727	50319
20	72	С1241-214-0121	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	1	46701		46701		46701		50437
21	73	С1241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	1	38895		38895		38895	3736	42007
22	74	Е11-220801-0215 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	29	6924,96 4608,26	2316,7 1497,71	200824 133640	67185 43434	0	3112 175302 30090	406216
23	75	С1241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	29	36967		1072043		1072043		1157806
24	76	С1241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 315 мм	шт.	29	16841		488389		488389	85763	527460
25	77	Е11-220801-0213 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4566,66 3917,25	649,41 17,97	4567 3917	649 18	0	39071 3896 677	9140
26	78	С1241-214-0115	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	1	21135		21135		21135		22826
27	79	С1241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	1	14000		14000		14000	1691	15120
			П2Колодец д.1500мм-14шт, д.2000мм-1шт									
28	109	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,21	67249,03 29351,91	15181,38 6280,03	1291854 563850	291634 120639	436369	1120 677645 157560	2127059
29	110	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	34612		346120		346120		373810
30	111	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		1	56542		56542		56542	27690	61065

				шт.							4523	
31	113	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а		10	27320		273200		273200		295056
				шт.							21856	
32	114	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		10	27320		273200		273200		295056
				шт.							21856	
33	115	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		1	31190		31190		31190		33685
				шт.							2495	
34	116	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а		1	41524		41524		41524		44846
				шт.							3322	
35	117	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		1	41524		41524		41524		44846
				шт.							3322	
36	118	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		10	32295		322950		322950		348786
				шт.							25836	
37	119	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1		1	60429		60429		60429		65263
				шт.							4834	
38	120	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		30	7132		213960		213960		231077
				шт.							17117	
39	121	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		15	12798		191970		191970		207328
				шт.							15358	
40	122	С1244-202-0111	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн		15	117870		1768050		1768050		1909494
				комплект							141444	
			Итого по разделу: 3. ТРУБОПРОВОДЫ									33764004
			Раздел: 4. Разборка и восстановление дорожного покрытия									
41	136	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		15,9	4873,62	2140,98	77491	34042	0	61953	150599
				м3 конструкции		2732,64	875,16	43449	13915		11155	
42	137	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		15,9	4505,24	1595,32	71633	25366	42505	10642	88857
				м3 материала основания в плотном теле		236,67	383,07	3763	6091		6582	
43	138	Е11-270403-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		106	1204,58	388,83	127685	41216	80509	20140	159651
				м2 основания		56,23	119,7	5960	12688		11826	
44	139	Е11-270403-0104 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		106	424,03	105,98	-44947	-11234	-33713	-3909	-52764
				м2 основания		0	34,15	0	-3620		-3908	
45	140	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		106	2019,81	268,47	214100	28458	181684	8890	240829
				м2 покрытия		37,34	40,32	3958	4274		17839	
46	141	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		106	863,22	0,11	91501	12	90095	1506	100447
				м2 покрытия		13,16	0	1395	0		7440	
47	142	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		106	2580,47	283,36	273530	30036	239536	8777	304891
				м2 покрытия		37,34	39,33	3958	4169		22584	
48	143	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		106	435,15	0,06	46126	6	45422	754	50630
				м2 покрытия		6,58	0	697	0		3750	
			Итого по разделу: 4. Разборка и восстановление дорожного покрытия									1043140
			ИТОГО:					29542134	5657576	21982824	3017022	35163885
								1898321	1174322		2604729	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			ИТОГО ПО АКТУ:					**35 163 885**				
			Непредвиденные работы и затраты			**0,02**		**703 278**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**35 867 163**				
			НДС			**0,12**		**4 304 060**				
			Итого с НДС					**40 171 222**				
			Скидка			**0,949999996**		**- 2 008 561,27**				
			Итого со скидкой :					**38 162 660,95**				

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Первый зам.ген.директора по производству — **Дауылбаев К.А.**

Главный инженер — **Кудашбаев К.**

Начальник СКСиП — **Жумабеков К.И.**

Начальник ПТС — **Ролич А.С.**

Начальник ОС СКСиП — **Сулейменов Н.**

И.О. Начальника Михайловского цеха водоснабжения — **Аймаков Ж.З.**

Технический надзор ОС СКСиП — **Темирбеков Т.А.**

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП — **Гнездилова М.А.**

нормы и расценки соотв. см. расчету.

СДАЛ (Подрядчик):
ТОО "СЕрВИС НС"

Директор — **Мусин А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)