Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"
БИН/ИИН 000 340 005 764
ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК BRKEKZKA
АО "БЕREKE BANK"

Договор: №04-10/77 от 05.07.2023 г

АКТ № 3

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

"Реконструкция водопровода по ул.Газалиева (от ул. Новоселова д. 347Б до ул. Ержанова д. 63)

(тенге)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС	100 011 935,52
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	77 058 572,90
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	30 003 580,66
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	77 058 572,90
5	Виды выполненных работ	реконструкция
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС	100 011 935,52
7	Сумма выполненных работ за декабрь с НДС	22 953 362,62
8	Удержание резерва 5%	1 147 668,11
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва	21 805 694,51
10	Погашение аванса в размере 30%	6 886 008,78
11	ИТОГО погашение аванса	30 003 580,66
12	Остаток аванса	0,00
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ	14 919 685,73
14	в том числе НДС-12%	1 598 537,76

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Унгарбаев Ж.К.**

Подрядчик: Директор
ТОО "СЕрВИС НС" **Мусин А.Б.**

Заказчик : ТОО "Караганды Су"
Подрядчик : ТОО "СЕрВИС НС"
Наименование стройки - г. Караганда.Реконструкция водопровода по ул.Газалиева
Наименование объекта - Реконструкция водопровода по ул.Газалиева (от ул. Новоселова д. 347Б до ул. Ержанова д. 63)
Договор подряда (контракт) №04 -10/77 от 05.07.2023 г.

Акт выполненных работ №3

на **декабрь 2023 (месяц, год) на С02-01 Водопровод по ул.Газалиева (от ул. Новоселова д. 347Б до ул. Ержанова д. 63)**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных							
РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Засыпка колодцев. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,2800**		**2061,67**	**577**
		Итого оплата труда:				**2061,67**	**577**
		Накладные расходы	%	72		1484,40	416
		Сметная прибыль	%	8		283,69	79
		Сметная стоимость:				**3829,76**	**1072**
2	**1122-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Демонтаж**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**9,7000**		**16141,37**	**156571**
		Итого оплата труда:				**14212,60**	**137862**
		Итого эксплуатация машин:				**3603,87**	**34957**
		Накладные расходы	%	99		14070,47	136484
		Сметная прибыль	%	8		2416,95	23444
		Сметная стоимость:				**32628,79**	**316499**
3	**1216-0101-2407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Задвижки диаметром до 500 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**4,0000**		**25723,04**	**102892**
		Итого оплата труда:				**18020,01**	**72080**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13007,29**	**52029**
		Накладные расходы	%	72		12974,41	51898
		Сметная прибыль	%	8		3095,80	12383
		Сметная стоимость:				**41793,25**	**167173**
4	**1216-0101-2403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**6,0000**		**3906,13**	**23437**
		Итого оплата труда:				**3643,67**	**21862**
		Итого эксплуатация машин:				**478,40**	**2871**
		Накладные расходы	%	72		2623,44	15741
		Сметная прибыль	%	8		522,37	3134
		Сметная стоимость:				**7051,94**	**42312**
5	**1216-0101-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**16,0000**		**2579,26**	**41268**
		Итого оплата труда:				**2316,80**	**37069**
		Итого эксплуатация машин:				**478,40**	**7654**
		Накладные расходы	%	72		1668,10	26690
		Сметная прибыль	%	8		339,79	5437
		Сметная стоимость:				**4587,15**	**73394**
6	**1216-0101-2404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.**	**Задвижки диаметром до 250 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**2,0000**		**7802,92**	**15606**
		Итого оплата труда:				**5871,97**	**11744**
		Итого эксплуатация машин:				**3287,91**	**6576**
		Накладные расходы	%	72		4227,82	8456
		Сметная прибыль	%	8		962,46	1925
		Сметная стоимость:				**12993,20**	**25987**
7	**1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**2,0000**		**1602,55**	**3205**
		Итого оплата труда:				**1340,09**	**2680**
		Итого эксплуатация машин:				**478,40**	**957**
		Накладные расходы	%	72		964,86	1930

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		205,39	411
		Сметная стоимость:				**2772,80**	**5546**
8	**411-102-0110 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**3,8000**		**100,00**	**380**
		Сметная прибыль	%	8		8,00	30
		Сметная стоимость:				**108,00**	**410**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**343936**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**343936**
	Всего заработная плата -		Тенге				**283874**
	Транспортные расходы -		Тенге				**380**
		Накладные расходы -	Тенге				**241615**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46843**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**632394**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**283874**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**632394**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**283874**
		РАЗДЕЛ 2. ГОРОДСКИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА					
9	**1101-0101-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**11,6000**		**277,73**	**3222**
		Итого оплата труда:				**87,22**	**1012**
		Итого эксплуатация машин:				**261,30**	**3031**
		Накладные расходы	%	72		62,80	728
		Сметная прибыль	%	8		27,24	316
		Сметная стоимость:				**367,77**	**4266**
10	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,7846**		**5334,66**	**14855**
		Итого оплата труда:				**5334,66**	**14855**
		Накладные расходы	%	72		3840,96	10696

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		734,05	2044
		Сметная стоимость:				**9909,67**	**27595**
11	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,9564**		**1440,60**	**1378**
		Итого оплата труда:				**1440,60**	**1378**
		Накладные расходы	%	72		1037,23	992
		Сметная прибыль	%	8		198,23	190
		Сметная стоимость:				**2676,06**	**2560**
12	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**85,2386**		**42,06**	**3585**
		Итого оплата труда:				**12,04**	**1026**
		Итого эксплуатация машин:				**42,06**	**3585**
		Накладные расходы	%	72		8,67	739
		Сметная прибыль	%	8		4,06	346
		Сметная стоимость:				**54,79**	**4670**
13	**1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**6,6269**		**502,27**	**3328**
		Итого оплата труда:				**120,09**	**796**
		Итого эксплуатация машин:				**502,27**	**3329**
		Накладные расходы	%	72		86,46	573
		Сметная прибыль	%	8		47,10	312
		Сметная стоимость:				**635,83**	**4213**
14	**1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**208,6465**		**2479,77**	**517395**
		Итого оплата труда:				--	--
		Сметная прибыль	%	8		198,38	41391
		Сметная стоимость:				**2678,15**	**558786**
15	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,6269**		**45,67**	**303**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**16,78**	**111**
		Итого эксплуатация машин:				**40,37**	**268**
		Итого материалов:				**0,14**	**1**
		Накладные расходы	%	72		12,08	80
		Сметная прибыль	%	8		4,62	31
		Сметная стоимость:				**62,37**	**414**
16	**412-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**11,5968**		**69,00**	**800**
		Сметная прибыль	%	8		5,52	64
		Сметная стоимость:				**74,52**	**864**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**544866**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**544866**
	Материалы -		Тенге				**1**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19178**
	Транспортные расходы -		Тенге				**800**
		Накладные расходы -	Тенге				**13808**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44694**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**603368**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19178**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**603368**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19178**
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ					
		Бестраншейная прокладка (ГНБ)					
17	**1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**--**		**23177,41**	**--**
18	**241-201-0622 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	**м**	**--**		**20163,00**	**--**
19	**1122-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим**	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,0105**		**267220,85**	**270027**
		Итого оплата труда:				**133862,59**	**135268**
		Итого материалов:				**133358,26**	**134759**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		132523,96	133915
		Сметная прибыль	%	8		31979,58	32315
		Сметная стоимость:				**431724,39**	**436258**
20	**1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею /переврезка/**	**км трубопровода**	**0,0035**		**1918131,41**	**6713**
		Итого оплата труда:				**846546,22**	**2963**
		Итого эксплуатация машин:				**1409249,03**	**4933**
		Накладные расходы	%	99		838080,76	2933
		Сметная прибыль	%	8		220496,97	772
		Сметная стоимость:				**2976709,14**	**10418**
21	**241-201-0620 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм**	**м**	**3,5350**		**12636,00**	**44668**
		Сметная прибыль	%	8		1010,88	3573
		Сметная стоимость:				**13646,88**	**48241**
22	**1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею/переврезка/**	**км трубопровода**	**0,0284**		**786021,89**	**22323**
		Итого оплата труда:				**500587,35**	**14217**
		Итого эксплуатация машин:				**392502,44**	**11147**
		Накладные расходы	%	99		495581,48	14075
		Сметная прибыль	%	8		102528,27	2912
		Сметная стоимость:				**1384131,64**	**39309**
23	**241-201-0616 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**28,6840**		**5157,00**	**147923**
		Сметная прибыль	%	8		412,56	11834
		Сметная стоимость:				**5569,56**	**159757**
24	**1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею/переврезка/**	**км трубопровода**	**0,0290**		**653575,54**	**18954**
		Итого оплата труда:				**438298,41**	**12711**
		Итого эксплуатация машин:				**306826,08**	**8898**
		Накладные расходы	%	99		433915,43	12584
		Сметная прибыль	%	8		86999,28	2523
		Сметная стоимость:				**1174490,25**	**34061**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**241-201-0613 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**29,2900**		**2542,00**	**74455**
		Сметная прибыль	%	8		203,36	5956
		Сметная стоимость:				**2745,36**	**80411**
26	**1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею/переврезка/**	**км трубопровода**	**0,0165**		**653575,54**	**10784**
		Итого оплата труда:				**438298,41**	**7232**
		Итого эксплуатация машин:				**306826,08**	**5063**
		Накладные расходы	%	99		433915,43	7160
		Сметная прибыль	%	8		86999,28	1435
		Сметная стоимость:				**1174490,25**	**19379**
27	**241-201-0608 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**16,6650**		**539,00**	**8982**
		Сметная прибыль	%	8		43,12	719
		Сметная стоимость:				**582,12**	**9701**
28	**1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0035**		**226683,19**	**793**
		Итого оплата труда:				**133862,59**	**469**
		Итого материалов:				**92820,60**	**324**
		Накладные расходы	%	99		132523,96	464
		Сметная прибыль	%	8		28736,57	101
		Сметная стоимость:				**387943,72**	**1357**
29	**1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0284**		**148548,50**	**4219**
		Итого оплата труда:				**114739,36**	**3259**
		Итого материалов:				**33809,14**	**960**
		Накладные расходы	%	99		113591,97	3226
		Сметная прибыль	%	8		20971,24	596
		Сметная стоимость:				**283111,71**	**8041**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0290**		**110329,37**	**3200**
		Итого оплата труда:				**95616,14**	**2773**
		Итого материалов:				**14713,23**	**427**
		Накладные расходы	%	99		94659,98	2745
		Сметная прибыль	%	8		16399,15	476
		Сметная стоимость:				**221388,50**	**6421**
31	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0165**		**99310,10**	**1639**
		Итого оплата труда:				**95616,14**	**1578**
		Итого материалов:				**3693,96**	**61**
		Накладные расходы	%	99		94659,98	1562
		Сметная прибыль	%	8		15517,61	256
		Сметная стоимость:				**209487,69**	**3457**
32	**1122-1101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**69825,70**	**69826**
		Итого оплата труда:				**36779,75**	**36779**
		Итого эксплуатация машин:				**43353,72**	**43353**
		Итого материалов:				**3474,70**	**3476**
		Накладные расходы	%	99		36411,95	36412
		Сметная прибыль	%	8		8499,01	8499
		Сметная стоимость:				**114736,66**	**114737**
33	**241-102-0256 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм**	**м**	**0,4000**		**56276,00**	**22510**
		Сметная прибыль	%	8		4502,08	1801
		Сметная стоимость:				**60778,08**	**24311**
34	**1122-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**43463,69**	**43464**
		Итого оплата труда:				**23132,13**	**23132**
		Итого эксплуатация машин:				**26637,34**	**26637**
		Итого материалов:				**2267,49**	**2268**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		22900,81	22901
		Сметная прибыль	%	8		5309,16	5309
		Сметная стоимость:				**71673,66**	**71674**
35	**241-102-0241 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм**	**м**	**0,4000**		**33127,00**	**13251**
		Сметная прибыль	%	8		2650,16	1060
		Сметная стоимость:				**35777,16**	**14311**
36	**1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**19189,02**	**19189**
		Итого оплата труда:				**10898,39**	**10898**
		Итого эксплуатация машин:				**11155,82**	**11156**
		Итого материалов:				**835,87**	**836**
		Накладные расходы	%	99		10789,41	10789
		Сметная прибыль	%	8		2398,27	2398
		Сметная стоимость:				**32376,70**	**32377**
37	**241-102-0221 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	**м**	**0,4000**		**10419,00**	**4168**
		Сметная прибыль	%	8		833,52	333
		Сметная стоимость:				**11252,52**	**4501**
38	**1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**7078,23**	**7078**
		Итого оплата труда:				**4498,71**	**4499**
		Итого эксплуатация машин:				**3638,47**	**3638**
		Итого материалов:				**166,09**	**166**
		Накладные расходы	%	99		4453,72	4454
		Сметная прибыль	%	8		922,56	923
		Сметная стоимость:				**12454,51**	**12454**
39	**241-102-0140 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм**	**м**	**0,4000**		**2414,00**	**966**
		Сметная прибыль	%	8		193,12	77
		Сметная стоимость:				**2607,12**	**1043**
40	**1122-0901-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**44219,70**	**44220**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**30108,68**	**30109**
		Итого эксплуатация машин:				**19590,72**	**19591**
		Итого материалов:				**382,85**	**383**
		Накладные расходы	%	99		29807,59	29808
		Сметная прибыль	%	8		5922,18	5922
		Сметная стоимость:				**79949,47**	**79950**
41	**519-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 500**	**шт.**	**1,0000**		**1286219,00**	**1286219**
42	**1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**21618,85**	**64857**
		Итого оплата труда:				**14498,96**	**43497**
		Итого эксплуатация машин:				**10467,05**	**31402**
		Итого материалов:				**176,70**	**530**
		Накладные расходы	%	99		14353,97	43062
		Сметная прибыль	%	8		2877,83	8633
		Сметная стоимость:				**38850,65**	**116552**
43	**519-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300**	**шт.**	**3,0000**		**324494,00**	**973482**
44	**1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**15769,91**	**15770**
		Итого оплата труда:				**10581,48**	**10581**
		Итого эксплуатация машин:				**7643,81**	**7644**
		Итого материалов:				**117,80**	**118**
		Накладные расходы	%	99		10475,67	10476
		Сметная прибыль	%	8		2099,65	2100
		Сметная стоимость:				**28345,23**	**28345**
45	**519-101-0106 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 250**	**шт.**	**1,0000**		**530590,00**	**530590**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**9507,01**	**19014**
		Итого оплата труда:				**7343,30**	**14687**
		Итого эксплуатация машин:				**3082,16**	**6165**
		Итого материалов:				**117,80**	**235**
		Накладные расходы	%	99		7269,87	14540
		Сметная прибыль	%	8		1342,15	2684
		Сметная стоимость:				**18119,03**	**36238**
47	**519-101-0105 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**шт.**	**2,0000**		**473840,00**	**947680**
48	**1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**9,0000**		**4338,19**	**39044**
		Итого оплата труда:				**4090,51**	**36815**
		Итого эксплуатация машин:				**344,10**	**3097**
		Итого материалов:				**58,90**	**530**
		Накладные расходы	%	99		4049,60	36446
		Сметная прибыль	%	8		671,02	6039
		Сметная стоимость:				**9058,81**	**81530**
49	**519-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**9,0000**		**380357,00**	**3423213**
50	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,0000**		**2959,15**	**11837**
		Итого оплата труда:				**2819,34**	**11277**
		Итого эксплуатация машин:				**147,47**	**590**
		Итого материалов:				**58,90**	**236**
		Накладные расходы	%	99		2791,15	11165
		Сметная прибыль	%	8		460,02	1840
		Сметная стоимость:				**6210,32**	**24842**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**519-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**4,0000**		**320138,00**	**1280552**
52	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 63 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1808,93**	**1809**
		Итого оплата труда:				**1752,51**	**1752**
		Итого эксплуатация машин:				**49,16**	**49**
		Итого материалов:				**29,45**	**30**
		Накладные расходы	%	99		1734,98	1735
		Сметная прибыль	%	8		283,51	284
		Сметная стоимость:				**3827,42**	**3827**
53	**519-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 63**	**шт.**	**1,0000**		**223960,00**	**223960**
		Сметная прибыль	%	8		17916,80	17917
		Сметная стоимость:				**241876,80**	**241877**
54	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5,0000**		**2390,95**	**11955**
		Итого оплата труда:				**2286,48**	**11433**
		Итого эксплуатация машин:				**147,47**	**738**
		Итого материалов:				**23,56**	**117**
		Накладные расходы	%	99		2263,62	11318
		Сметная прибыль	%	8		372,37	1862
		Сметная стоимость:				**5026,94**	**25135**
55	**242-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**5,0000**		**11788,00**	**58940**
		Сметная прибыль	%	8		943,04	4715
		Сметная стоимость:				**12731,04**	**63655**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	1122-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,1370		346558,78	47479
		Итого оплата труда:				64724,09	8867
		Итого эксплуатация машин:				20005,91	2741
		Итого материалов:				268626,20	36802
		Накладные расходы	%	99		64076,85	8779
		Сметная прибыль	%	8		32850,85	4501
		Сметная стоимость:				443486,48	60758
57	241-509-0119 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм	шт.	--		422435,00	--
58	241-505-0416 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм	шт.	1,0000		327666,00	327666
		Сметная прибыль	%	8		26213,28	26213
		Сметная стоимость:				353879,28	353879
59	241-515-0205 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм	шт.	--		195728,00	--
60	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,2720		1079762,71	293695
		Итого оплата труда:				595821,04	162063
		Итого эксплуатация машин:				671685,60	182698
		Итого материалов:				16485,42	4484
		Накладные расходы	%	99		589862,83	160443
		Сметная прибыль	%	8		133570,04	36331
		Сметная стоимость:				1803195,58	490469
61	241-505-0314 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 500х300 мм	шт.	1,0000		387950,00	387950
		Сметная прибыль	%	8		31036,00	31036
		Сметная стоимость:				418986,00	418986
62	241-505-0314 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х250 мм	шт.	--		387950,00	--
63	241-505-0309 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х150 мм	шт.	--		345253,00	--
64	241-505-0305 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	--		333415,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8
65	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,4091		1079762,71	441731
		Итого оплата труда:				595821,04	243750
		Итого эксплуатация машин:				671685,60	274786
		Итого материалов:				16485,42	6745
		Накладные расходы	%	99		589862,83	241313
		Сметная прибыль	%	8		133570,04	54644
		Сметная стоимость:				1803195,58	737687
66	241-117-0209 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 300 мм	шт.	1,0000		42455,00	42455
		Сметная прибыль	%	8		3396,40	3396
		Сметная стоимость:				45851,40	45851
67	241-506-0207 РСНБ РК 2022	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 500х300 мм	шт.	1,0000		283365,00	283365
		Сметная прибыль	%	8		22669,20	22669
		Сметная стоимость:				306034,20	306034
68	241-506-0205 РСНБ РК 2022	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	шт.	6,0000		113016,00	678096
		Сметная прибыль	%	8		9041,28	54248
		Сметная стоимость:				122057,28	732344
69	241-506-0202 РСНБ РК 2022	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	2,0000		134914,00	269828
		Сметная прибыль	%	8		10793,12	21586
		Сметная стоимость:				145707,12	291414
70	241-215-0313 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	1,0000		15796,00	15796
		Сметная прибыль	%	8		1263,68	1264
		Сметная стоимость:				17059,68	17060
71	241-215-0313 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х50 мм	шт.	5,0000		15796,00	78980
		Сметная прибыль	%	8		1263,68	6318
		Сметная стоимость:				17059,68	85298
72	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	--		32070,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8
73	241-214-0121 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	--		46701,00	--
74	241-116-0219 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	--		38895,00	--
75	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2,0000		6924,96	13850
		Итого оплата труда:				6105,97	12212
		Итого эксплуатация машин:				2316,70	4633
		Накладные расходы	%	99		6044,91	12090
		Сметная прибыль	%	8		1037,59	2075
		Сметная стоимость:				14007,46	28015
76	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2,0000		36967,00	73934
		Сметная прибыль	%	8		2957,36	5915
		Сметная стоимость:				39924,36	79849
77	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 315 мм	шт.	2,0000		16841,00	33682
		Сметная прибыль	%	8		1347,28	2695
		Сметная стоимость:				18188,28	36377
78	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	--		4566,66	--
79	241-214-0115 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	--		21135,00	--
80	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	--		14000,00	--
81	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2,0000		3715,95	7432
		Итого оплата труда:				3179,60	6359
		Итого эксплуатация машин:				547,00	1094
		Накладные расходы	%	99		3147,80	6296

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		549,10	1098
		Сметная стоимость:				**7412,85**	**14826**
82	**241-214-0113 РСНБ РК 2022**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм**	**шт.**	**2,0000**		**10531,00**	**21062**
		Сметная прибыль	%	8		842,48	1685
		Сметная стоимость:				**11373,48**	**22747**
83	**241-116-0213 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**	**2,0000**		**10240,00**	**20480**
		Сметная прибыль	%	8		819,20	1638
		Сметная стоимость:				**11059,20**	**22118**
84	**1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 прим.**	**Фасонные части полимерные диаметром 150 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**9,0000**		**3248,78**	**29239**
		Итого оплата труда:				**2805,05**	**25246**
		Итого эксплуатация машин:				**449,28**	**4044**
		Накладные расходы	%	99		2777,00	24993
		Сметная прибыль	%	8		482,06	4339
		Сметная стоимость:				**6507,84**	**58571**
85	**241-214-0111 РСНБ РК 2022**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 150 мм**	**шт.**	**9,0000**		**6046,00**	**54414**
		Сметная прибыль	%	8		483,68	4353
		Сметная стоимость:				**6529,68**	**58767**
86	**241-116-0212 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**9,0000**		**7233,00**	**65097**
		Сметная прибыль	%	8		578,64	5208
		Сметная стоимость:				**7811,64**	**70305**
87	**1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**4,0000**		**1994,00**	**7976**
		Итого оплата труда:				**1689,40**	**6757**
		Итого эксплуатация машин:				**306,15**	**1224**
		Накладные расходы	%	99		1672,51	6690
		Сметная прибыль	%	8		293,32	1173
		Сметная стоимость:				**3959,83**	**15839**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**241-214-0108 РСНБ РК 2022**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**4,0000**		**2452,00**	**9808**
		Сметная прибыль	%	8		196,16	785
		Сметная стоимость:				**2648,16**	**10593**
89	**241-116-0210 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 110 мм**	**шт.**	**4,0000**		**4249,00**	**16996**
		Сметная прибыль	%	8		339,92	1360
		Сметная стоимость:				**4588,92**	**18356**
90	**1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1,0000**		**1797,95**	**1798**
		Итого оплата труда:				**1616,73**	**1616**
		Итого эксплуатация машин:				**181,66**	**181**
		Накладные расходы	%	99		1600,56	1601
		Сметная прибыль	%	8		271,88	272
		Сметная стоимость:				**3670,39**	**3670**
91	**241-214-0105 РСНБ РК 2022**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	**шт.**	**1,0000**		**1018,00**	**1018**
		Сметная прибыль	%	8		81,44	81
		Сметная стоимость:				**1099,44**	**1099**
92	**241-116-0208 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 63 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2938,00**	**2938**
		Сметная прибыль	%	8		235,04	235
		Сметная стоимость:				**3173,04**	**3173**
93	**1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1,0000**		**1726,45**	**1726**
		Итого оплата труда:				**1581,86**	**1581**
		Итого эксплуатация машин:				**145,03**	**145**
		Накладные расходы	%	99		1566,04	1566
		Сметная прибыль	%	8		263,40	263
		Сметная стоимость:				**3555,89**	**3555**
94	**241-214-0104 РСНБ РК 2022**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	**шт.**	**3,0000**		**860,00**	**2580**
		Сметная прибыль	%	8		68,80	206

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				928,80	2786
95	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3,0000		2226,00	6678
		Сметная прибыль	%	8		178,08	534
		Сметная стоимость:				2404,08	7212
96	241-102-0261 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм/гильза/	м	0,2000		77864,00	15573
		Сметная прибыль	%	8		6229,12	1246
		Сметная стоимость:				84093,12	16819
97	241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм/гильза/	м	6,2000		49813,00	308841
		Сметная прибыль	%	8		3985,04	24707
		Сметная стоимость:				53798,04	333548
98	241-102-0246 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм/гильза/	м	0,2000		37695,00	7539
		Сметная прибыль	%	8		3015,60	603
		Сметная стоимость:				40710,60	8142
99	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм/гильза/	м	0,4000		33127,00	13251
		Сметная прибыль	%	8		2650,16	1060
		Сметная стоимость:				35777,16	14311
100	241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм/гильза/	м	1,8000		20158,00	36284
		Сметная прибыль	%	8		1612,64	2903
		Сметная стоимость:				21770,64	39187
101	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм/гильза/	м	0,8000		15384,00	12307
		Сметная прибыль	%	8		1230,72	985
		Сметная стоимость:				16614,72	13292
102	241-102-0221 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм/гильза/	м	0,8000		10419,00	8335
		Сметная прибыль	%	8		833,52	667
		Сметная стоимость:				11252,52	9002
103	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	40,0000		57288,00	2291520
		Сметная прибыль	%	8		4583,04	183322
		Сметная стоимость:				61871,04	2474842
104	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	7,0000		57288,00	401016

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4583,04	32081
		Сметная стоимость:				**61871,04**	**433097**
105	**241-102-0255 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм**	**м**	**5,0000**		**57288,00**	**286440**
		Сметная прибыль	%	8		4583,04	22915
		Сметная стоимость:				**61871,04**	**309355**
106	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**3717,92**	**37179**
		Итого оплата труда:				**3509,00**	**35090**
		Итого эксплуатация машин:				**303,52**	**3035**
		Итого материалов:				**35,34**	**353**
		Накладные расходы	%	99		3473,91	34739
		Сметная прибыль	%	8		575,35	5754
		Сметная стоимость:				**7767,18**	**77672**
107	**244-404-0108 РСНБ РК 2022**	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм**	**шт.**	**10,0000**		**56794,00**	**567940**
		Сметная прибыль	%	8		4543,52	45435
		Сметная стоимость:				**61337,52**	**613375**
108	**1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Указатель пожарного гидранта**	**шт.**	**20,0000**		**1093,46**	**21869**
		Итого оплата труда:				**1093,46**	**21869**
		Накладные расходы	%	76		831,03	16621
		Сметная прибыль	%	8		153,96	3079
		Сметная стоимость:				**2078,45**	**41569**
109	**251-101-0115 РСНБ РК 2022**	**Указатель пожарного гидранта**	**шт.**	**20,0000**		**5382,00**	**107640**
		Сметная прибыль	%	8		430,56	8611
		Сметная стоимость:				**5812,56**	**116251**
		Колодец д.1500мм-14шт, д.2000мм-1шт					
110	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,7100**		**67249,03**	**249494**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**35631,94**	**132195**
		Итого эксплуатация машин:				**15181,38**	**56323**
		Итого материалов:				**22715,74**	**84275**
		Накладные расходы	%	99		35275,62	130873
		Сметная прибыль	%	8		8201,97	30429
		Сметная стоимость:				**110726,62**	**410796**
111	**225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**--**		**34612,00**	**--**
112	**225-101-0603 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**--**		**56542,00**	**--**
113	**225-101-0108 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**14,0000**		**22371,00**	**313194**
		Сметная прибыль	%	8		1789,68	25056
		Сметная стоимость:				**24160,68**	**338250**
114	**225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а**	**шт.**	**--**		**27320,00**	**--**
115	**225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**--**		**27320,00**	**--**
116	**225-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**--**		**31190,00**	**--**
117	**225-101-0111 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а**	**шт.**	**--**		**41524,00**	**--**
118	**225-101-0111 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**--**		**41524,00**	**--**
119	**225-101-0609 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**--**		**32295,00**	**--**
120	**225-101-0613 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**--**		**60429,00**	**--**
121	**225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**--**		**7132,00**	**--**
122	**225-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**--**		**12798,00**	**--**
123	**244-202-0111 РСНБ РК 2022**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн**	**комплект**	**--**		**117870,00**	**--**
124	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Стремянка для колодца С-4**	**т**	**0,3552**		**1004968,00**	**356965**
		Сметная прибыль	%	8		80397,44	28557
		Сметная стоимость:				**1085365,44**	**385522**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 за 2 раза**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,6560**		**199,02**	**2121**
		Итого оплата труда:				**83,04**	**885**
		Итого эксплуатация машин:				**4,96**	**53**
		Итого материалов:				**111,86**	**1192**
		Накладные расходы	%	69		57,30	611
		Сметная прибыль	%	8		20,51	219
		Сметная стоимость:				**276,83**	**2950**
126	**1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/кирпичная кладка/**	**м3**	**0,0960**		**74003,88**	**7104**
		Итого оплата труда:				**37757,32**	**3625**
		Итого эксплуатация машин:				**8327,03**	**799**
		Итого материалов:				**31170,21**	**2992**
		Накладные расходы	%	91		34359,16	3298
		Сметная прибыль	%	8		8669,04	832
		Сметная стоимость:				**117032,08**	**11235**
		Отмоска колодцев - 16шт.					
127	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,3000**		**13455,99**	**44405**
		Итого оплата труда:				**6379,73**	**21053**
		Итого эксплуатация машин:				**2789,72**	**9206**
		Итого материалов:				**5441,52**	**17957**
		Накладные расходы	%	94		5996,95	19790
		Сметная прибыль	%	8		1556,24	5136
		Сметная стоимость:				**21009,18**	**69331**
128	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,3000**		**22243,74**	**73404**
		Итого оплата труда:				**2499,57**	**8248**
		Итого эксплуатация машин:				**1946,27**	**6422**
		Итого материалов:				**18200,17**	**60061**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		2274,61	7506
		Сметная прибыль	%	8		1961,47	6473
		Сметная стоимость:				**26479,82**	**87383**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**18128444**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**8441736**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**8441736**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9686708**
Материалы -			Тенге				**360316**
Всего заработная плата -			Тенге				**1107345**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7719491**
		Накладные расходы -	Тенге				**1088979**
		Сметная прибыль -	Тенге				**862055**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11637742**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**605**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1107345**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**20079478**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**605**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1107345**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**19017246**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1130385**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1364137**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**280012**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8079808**
		- перевозка грузов	Тенге				**1180**
		- оборудование	Тенге				**8441736**
Накладные расходы			Тенге				**1344402**
ИТОГО:			Тенге				**20361648**
Сметная прибыль			Тенге				**953592**
ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием			Тенге				**21 315 240,00**
Оборудование			Тенге				**8 441 736,00**
ИТОГО без оборудования			Тенге				**12 873 504,00**
Непредвиденные работы и затраты			Тенге		**2%**		**257 470,08**
Итого с непредвиденными работами и затратами			Тенге				**21 572 710,08**
НДС			Тенге		**12%**		**2 588 724,35**
Итого с НДС			Тенге				**24 161 434,43**
Скидка			Тенге		**0,949999996**		**22 953 362,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого со скидкой :	Тенге				22 953 362,62

ПРИНЯЛ (Заказчик):

Зам.ген.директора по производству — **Дауылбаев К.А.**

Главный инженер — **Кудашбаев К.**

Начальник СКСиП — **Жумабеков К.И.**

Начальник ПТС — **Ролич А.С.**

Начальник ОС СКСиП — **Сулейменов Н.**

Начальник Михайловского цеха водоснабжения — **Аймаков Ж.З.**

Технический надзор ОС СКСиП — **Темирбеков Т.А.**

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП нормы и расценки есть. см. расчету — **Гнездилова М.А.**

СДАЛ (Подрядчик):
ТОО "СЕрВИС НС"

Директор — **Мусин А.Б.**