Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор: № 32 от 04.03.2020г.,доп.соглашение № 1 от 03.12.2020г.
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет

Справка № 4
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов и объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства			За отчетный период		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент. (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Жанаталап)	264295135,27	31715416,51	296010551,78	194268931	23312272	217581203
Итого к оплате:	**264295135,27**	**31715416,51**	**296010551,78**	**194268931**	**23312272**	**217581203**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент""
Жамашов Н.Ж.

Инженер:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Директор
Мамбеталиев А.С.

Подрядчик:
ТОО "СМК и Ж-7"
Директор
Ракитский Е.В.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Инженер: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"

Договор: № 32 от 04.03.2020г.,доп.соглашение № 1 от 03.12.2020г.

Наименование стройки - **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Жанаталап)**

АКТ № 4

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 02-02-01 РЕЗЕРВУАР 600м3 (3шт)									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-5)									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. + ВЪЕЗД	м3 грунта	275,31745	158,34	150,34	43594	41392	--	8615	56386
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	2202	9763		4177	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Коэф=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,79255	1872,02	--	8972	--	--	6460	16666
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	8972	--		1235	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	573,48	445,56	444,01	255519	254633	66	56773	337276
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	820	78032		24983	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ ВЪЕЗД	м3 грунта	6,25	17,79	17,79	111	111	--	31	153
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	43		11	
5	1101-0105-0309 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	5	246,38	241,57	1232	1208	--	255	1605
		НР - 72%; СП - 8%			4,81	65,91	24	330		119	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,25	741,63	--	927	--	--	667	1722
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	927	--		128	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5	151,99	72,61	760	363	--	404	1257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	397	165		93	
8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ**	м3 грунта	299,62	31,88	31,88	9551	9551	--	2631	13157
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	3654		975	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
9	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив (58,97М3/СУТ, 8 СУТОК/ АС-4,УКАЗ.П.4)**	м3 мокрого грунта	471,76	1472,20	1472,20	694525	694525	--	303730	1078116
		НР - 72%; СП - 8%			--	894,20	--	421848		79860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1015191	1001783	66	379566	1506338
							13342	513834	--	111581	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1015191				
	Материалы		Тенге				67				
	Всего заработная плата		Тенге					527176			
		Накладные расходы	Тенге				379566				
		Сметная прибыль	Тенге				111581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1506338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					527176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1506338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					527176			
		РАЗДЕЛ 2. Ж/Б КОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРА									
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ (АС-6)									
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ТОЛЩ.100ММ (АС-4)**	м2 покрытия	445,8	4273,19	283,80	1904986	126518	1548667	256186	2334066
		НР - 94%; СП - 8%			515,48	95,87	229801	42737		172894	
11	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	179,36	27955,96	3073,79	5014180	551315	3045358	1459468	6991540
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	1417507	186304		517892	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	14,6728	237762,00	--	3488634	--	3488634	--	3767725
		СП - 8%			--	--	--	--		279091	
13	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,75102	256962,00	--	192984	--	192984	--	208422
		СП - 8%			--	--	--	--		15439	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,91544	202102,00	--	387114	--	387114	--	418083
		СП - 8%			--	--	--	--		30969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	2554,00	--	5108	--	5108	--	5517
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1**	т	0,1148	653219,00	1275,00	74990	146	48659	23884	106784
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	26185	61		7910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11067996	677980	8716524	1739538	13832137
							1673494	229102	--	1024604	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11062888				
	Материалы		Тенге				4642683				
	Всего заработная плата		Тенге					1902596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4068732				
		Накладные расходы	Тенге				1739539				
		Сметная прибыль	Тенге				1024194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13826621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1565
		Сметная заработная плата	Тенге					1902596			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5108				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5108				
		Сметная прибыль	Тенге				409				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5517				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13832138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1565
		Сметная заработная плата	Тенге					1902596			
		РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
		ГИЛЬЗЫ ПОДАЧИ, ОТВОДА									
28	1129-0174-0101 РСНБ РК 2015	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка**	гильза	4	944,96	0,67	3780	3	17	4136	8549
		НР - 110%; СП - 8%			940,03	--	3760	--		633	
29	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	2554,00	--	5108	--	5108	--	5517
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1									
30	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,4	21439,42	1724,21	8576	690	6036	1817	11224
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1850	147		831	
31	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	т конструкций	0,07954	104776,80	2625,34	8334	209	198	5502	14942
		НР - 69%; СП - 8%			99655,00	587,52	7927	47		1107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0803354	463125,00	--	37205	--	37205	--	40182
		СП - 8%			--	--	--	--		2976	
33	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр до 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,004	552641,74	3430,72	2211	14	534	1653	4172
		НР - 99%; СП - 8%			415872,00	1438,35	1663	6		309	
34	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009/ ДН**	м	4,032	1011,00	--	4076	--	4076	--	4402
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
38	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/ ПЛ-2**	т	0,00058	547142,00	--	317	--	317	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				69607	915	53491	13108	89331
	Стоимость общестроительных работ						15201	199	--	6616	
	Материалы		Тенге				10786				
	Всего заработная плата		Тенге				6569				
		Накладные расходы	Тенге					3666			
		Сметная прибыль	Тенге				3470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15397				3
		Сметная заработная плата	Тенге					3666			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45857				
	Материалы		Тенге				199				
	Всего заработная плата		Тенге					7973			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37523				
		Накладные расходы	Тенге				5502				
		Сметная прибыль	Тенге				4109				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7973			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9184				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9184				
		Сметная прибыль	Тенге				735				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9919				
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				3780				
	Материалы		Тенге				17				
	Всего заработная плата		Тенге					3760			
		Накладные расходы	Тенге				4136				
		Сметная прибыль	Тенге				633				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				8549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				89332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					15400			
		ЛС № 02-04 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	14970,92694	158,34	150,34	2370496	2250750	--	468462	3066075
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	119746	530896		227117	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	463,0214544	1434,41	--	664162	--	--	478196	1233747
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	664162	--		91389	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1400,173755	3298,67	154,91	4618711	216901	3026475	1422420	6524422
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	1375335	61454		483291	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4637,120382	741,63	--	3439028	--	--	2476100	6388338
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	3439028	--		473210	
5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10880,62886	14,89	14,89	161964	161964	--	44618	223109
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,70	--	61969		16527	
6	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	10880,62886	7,35	7,35	79964	79964	--	22028	110151
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,81	--	30595		8159	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10880,62886	151,99	72,61	1653720	790015	--	879745	2736141
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	863704	358163		202677	
8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	1421,852083	31,88	31,88	45325	45325	--	12486	62436
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	17342		4625	
		ВОДОПРОВОД В1									
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	7,675	451153,60	146298,72	3462604	1122843	116076	2513344	6454024
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	2223685	315046		478076	
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	15,089	340537,60	103361,72	5138372	1559625	86519	3885730	9746030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	3492228	432751		721928	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	30,209	280189,43	72199,11	8464242	2181063	48374	6765405	16448019
		НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	6234805	598937		1218372	
15	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1236,24	3206,00	--	3963385	--	3963385	--	4280456
		СП - 8%			--	--	--	--		317071	
16	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6515,51	2440,00	--	15897844	--	15897844	--	17169672
		СП - 8%			--	--	--	--		1271828	
18	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,23989	1500,00	--	22860	--	22860	--	24689
		СП - 8%			--	--	--	--		1829	
20	2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1079,69	311,00	--	335784	--	335784	--	362646
		СП - 8%			--	--	--	--		26863	
21	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29431,4	129,00	--	3796651	--	3796651	--	4100383
		СП - 8%			--	--	--	--		303732	
		Арматура и фасонные части									
60	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,6339	73935,79	14513,90	46868	9200	15924	24264	76822
		НР - 99%; СП - 8%			34302,30	4361,34	21744	2765		5691	
61	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1,296	78537,86	2761,50	101785	3579	40971	58352	172948
		НР - 99%; СП - 8%			44162,90	1316,70	57235	1706		12811	
64	2302-0803-0310 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 140x140 ГОСТ 5525-88	шт.	5	214819,00	--	1074095	--	1074095	--	1160023
		СП - 8%			--	--	--	--		85928	
65	2302-0803-0303 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 125x125 ГОСТ 5525-88	шт.	6	186725,00	--	1120350	--	1120350	--	1209978
		СП - 8%			--	--	--	--		89628	
66	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	36	187113,00	--	6736068	--	6736068	--	7274953
		СП - 8%			--	--	--	--		538885	
73	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2548	985136,99	497995,54	251013	126889	4769	153660	437046
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	119355	35857		32374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	17	7960,00	--	135320	--	135320	--	146146
		СП - 8%			--	--	--	--		10826	
76	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	25	2210,00	--	55250	--	55250	--	59670
		СП - 8%			--	--	--	--		4420	
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБ.Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 203ШТ (38шт)									
108	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	54,72	40315,16	9051,72	2206045	495310	803330	1090616	3560395
		НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	907405	194227		263733	
109	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	14992,00	--	569696	--	569696	--	615272
		СП - 8%			--	--	--	--		45576	
110	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	14058,00	--	534204	--	534204	--	576940
		СП - 8%			--	--	--	--		42736	
111	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	14058,00	--	534204	--	534204	--	576940
		СП - 8%			--	--	--	--		42736	
112	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	13793,00	--	524134	--	524134	--	566065
		СП - 8%			--	--	--	--		41931	
114	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	128	3392,00	--	434176	--	434176	--	468910
		СП - 8%			--	--	--	--		34734	
115	СТССЦ РК 8.04-08-	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	54,72	270,00	--	14774	--	14774	--	15956
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
116	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	128	20107,00	--	2573696	--	2573696	--	2779592
		СП - 8%			--	--	--	--		205896	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ = 129ШТ(105шт)									
136	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	трубопровода	0,21	425749,76	67819,82	89407	14242	2111	77230	179969
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	73054	4957		13331	
137	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	84,336	984,00	--	82987	--	82987	--	89626
		СП - 8%			--	--	--	--		6639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	126,504	422,00	--	53385	--	53385	--	57655
		СП - 8%			--	--	--	--		4271	
139	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	774	1026,28	26,30	794341	20356	17261	758766	1677355
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	756724	9706		124249	
140	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	774	1502,00	--	1162548	--	1162548	--	1255552
		СП - 8%			--	--	--	--		93004	
144	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	258	536,12	35,64	138319	9195	5449	122438	281617
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	123675	--		20861	
145	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	258	1369,00	--	353202	--	353202	--	381458
		СП - 8%			--	--	--	--		28256	
146	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	774	1370,93	894,00	1061099	691957	--	547612	1737408
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	369142	184001		128697	
147	2302-0301-0304 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 15x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	774	129,00	--	99846	--	99846	--	107834
		СП - 8%			--	--	--	--		7988	
148	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ГИЛЬЗА	трубопровода	0,126	598640,23	238923,62	75429	30104	99	53316	139045
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	45226	8629		10300	
149	2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	156,348	5233,00	--	818169	--	818169	--	883623
		СП - 8%			--	--	--	--		65454	
151	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	145,95	19541,75	8932,99	2852118	1303770	137557	1907193	5140056
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	1410791	515666		380745	
152	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	105	14992,00	--	1574160	--	1574160	--	1700093
		СП - 8%			--	--	--	--		125933	
153	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	105	14058,00	--	1476090	--	1476090	--	1594177
		СП - 8%			--	--	--	--		118087	
154	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	105	14058,00	--	1476090	--	1476090	--	1594177
		СП - 8%			--	--	--	--		118087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	105	13793,00	--	1448265	--	1448265	--	1564126
		СП - 8%			--	--	--	--		115861	
159	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	129	20107,00	--	2593803	--	2593803	--	2801307
		СП - 8%			--	--	--	--		207504	
160	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1440,93	854,37	21,09	1231087	30395	823428	354217	1712128
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	377264	3614		126824	
161	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ОПОРА	м3	6,966	12752,00	--	88830	--	88830	--	95937
		СП - 8%			--	--	--	--		7106	
162	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,6167748	127585,96	1894,86	78692	1169	7774	48320	137172
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	69749	280		10161	
163	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	308,3874	537,00	--	165604	--	165604	--	178852
		СП - 8%			--	--	--	--		13248	
165	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2356056	323256,60	2177,60	76161	513	--	69035	156812
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	75648	215		11616	
166	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,2356056	499537,00	--	117694	--	117694	--	127109
		СП - 8%			--	--	--	--		9415	
167	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ ТРОЙНИК 100Х 50	т фасонных частей	0,4902	1326135,99	497995,54	650072	244117	176333	295620	1021347
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	229622	68984		75655	
168	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	258	2623,00	--	676734	--	676734	--	730873
		СП - 8%			--	--	--	--		54139	
169	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	258	1031,32	71,28	266082	18390	15802	229571	535305
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	231890	--		39652	
170	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	258	2623,00	--	676734	--	676734	--	730873
		СП - 8%			--	--	--	--		54139	
173	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	258	1370,93	894,00	353700	230652	--	182537	579136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	123047	61334		42899	
174	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	258	1435,00	--	370230	--	370230	--	399848
		СП - 8%			--	--	--	--		29618	
175	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2193	985136,99	497995,54	216041	109210	4105	132251	376155
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	102726	30861		27863	
176	2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	129	827,00	--	106683	--	106683	--	115218
		СП - 8%			--	--	--	--		8535	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ = 43ШТ									
177	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0774	425749,76	67819,82	32953	5249	778	28465	66331
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	26926	1827		4913	
178	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	34,5376	984,00	--	33985	--	33985	--	36704
		СП - 8%			--	--	--	--		2719	
179	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	43,172	422,00	--	18219	--	18219	--	19676
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
180	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	215	1026,28	26,30	220650	5655	4794	210768	465932
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	210201	2696		34513	
181	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	215	1502,00	--	322930	--	322930	--	348764
		СП - 8%			--	--	--	--		25834	
185	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	86	536,12	35,64	46106	3065	1816	40813	93872
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	41225	--		6954	
186	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	86	1369,00	--	117734	--	117734	--	127153
		СП - 8%			--	--	--	--		9419	
187	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	215	1370,93	894,00	294750	192210	--	152115	482613
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	102540	51112		35749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	2302-0301-0304 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой DN 15x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	215	129,00	--	27735	--	27735	--	29954
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
189	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0516	598640,23	238923,62	30890	12328	41	21834	56942
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	18521	3534		4218	
190	2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,116	5233,00	--	272723	--	272723	--	294541
		СП - 8%			--	--	--	--		21818	
192	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	59,77	19541,75	8932,99	1168010	533925	56333	781041	2104975
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	577752	211178		155924	
193	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	14992,00	--	644656	--	644656	--	696228
		СП - 8%			--	--	--	--		51572	
194	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	14058,00	--	604494	--	604494	--	652854
		СП - 8%			--	--	--	--		48360	
195	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	14058,00	--	604494	--	604494	--	652854
		СП - 8%			--	--	--	--		48360	
196	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	13793,00	--	593099	--	593099	--	640547
		СП - 8%			--	--	--	--		47448	
200	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	43	20107,00	--	864601	--	864601	--	933769
		СП - 8%			--	--	--	--		69168	
201	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	480,31	854,37	21,09	410362	10132	274475	118072	570709
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	125755	1205		42275	
202	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ОПОРА	м3	2,322	12752,00	--	29610	--	29610	--	31979
		СП - 8%			--	--	--	--		2369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,2055916	127585,96	1894,86	26231	390	2591	16107	45724
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	23250	93		3387	
204	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	102,7958	537,00	--	55201	--	55201	--	59617
		СП - 8%			--	--	--	--		4416	
205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,9621564	173,98	3,30	1037	20	724	204	1341
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	293	3		99	
206	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0785352	323256,60	2177,60	25387	171	--	23012	52271
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	25216	72		3872	
207	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0785352	499537,00	--	39231	--	39231	--	42370
		СП - 8%			--	--	--	--		3138	
208	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ ТРОЙНИК 100Х 50	т фасонных частей	0,1634	1326135,99	497995,54	216691	81372	58778	98540	340449
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	76541	22995		25218	
209	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	86	2623,00	--	225578	--	225578	--	243624
		СП - 8%			--	--	--	--		18046	
210	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	86	1031,32	71,28	88694	6130	5267	76524	178435
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	77297	--		13217	
211	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	86	2623,00	--	225578	--	225578	--	243624
		СП - 8%			--	--	--	--		18046	
214	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	86	1370,93	894,00	117900	76884	--	60846	193045
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	41016	20445		14300	
215	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86	1435,00	--	123410	--	123410	--	133283
		СП - 8%			--	--	--	--		9873	
216	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0731	985136,99	497995,54	72014	36403	1369	44084	125385
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	34242	10287		9288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	43	827,00	--	35561	--	35561	--	38406
		СП - 8%			--	--	--	--		2845	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ = 91ШТ									
218	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1274	425749,76	67819,82	54241	8640	1282	46853	109181
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	44319	3007		8087	
219	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	54,8184	984,00	--	53941	--	53941	--	58257
		СП - 8%			--	--	--	--		4315	
220	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	73,0912	422,00	--	30844	--	30844	--	33312
		СП - 8%			--	--	--	--		2468	
221	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	364	1026,28	26,30	373566	9573	8117	356836	788834
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	355876	4565		58432	
222	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	364	1502,00	--	546728	--	546728	--	590466
		СП - 8%			--	--	--	--		43738	
226	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	182	536,12	35,64	97574	6486	3844	86371	198660
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	87244	--		14716	
227	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	182	1369,00	--	249158	--	249158	--	269091
		СП - 8%			--	--	--	--		19933	
228	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	364	1370,93	894,00	499018	325416	--	257533	817076
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	173602	86533		60524	
229	2302-0301-0304 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 15x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	364	129,00	--	46956	--	46956	--	50712
		СП - 8%			--	--	--	--		3756	
230	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ГИЛЬЗА	трубопровода	0,1092	598640,23	238923,62	65372	26090	86	46208	120505
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	39196	7478		8926	
231	2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	110,292	5233,00	--	577158	--	577158	--	623331
		СП - 8%			--	--	--	--		46173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	126,49	19541,75	8932,99	2471836	1129934	119217	1652900	4454715
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	1222685	446911		329979	
234	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	91	14992,00	--	1364272	--	1364272	--	1473414
		СП - 8%			--	--	--	--		109142	
235	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	91	14058,00	--	1279278	--	1279278	--	1381620
		СП - 8%			--	--	--	--		102342	
236	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	91	14058,00	--	1279278	--	1279278	--	1381620
		СП - 8%			--	--	--	--		102342	
237	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	91	13793,00	--	1255163	--	1255163	--	1355576
		СП - 8%			--	--	--	--		100413	
241	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	91	20107,00	--	1829737	--	1829737	--	1976116
		СП - 8%			--	--	--	--		146379	
242	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1016,47	854,37	21,09	868441	21441	580868	249874	1207780
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	266132	2549		89465	
243	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ОПОРА	м3	4,914	12752,00	--	62663	--	62663	--	67676
		СП - 8%			--	--	--	--		5013	
244	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,4350892	127585,96	1894,86	55511	824	5484	34086	96765
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	49203	197		7168	
245	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	217,5446	537,00	--	116821	--	116821	--	126167
		СП - 8%			--	--	--	--		9346	
246	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,6175868	173,98	3,30	2195	42	1534	432	2837
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	619	6		210	
247	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1662024	323256,60	2177,60	53726	362	--	48699	110619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	53364	152		8194	
248	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1662024	499537,00	--	83024	--	83024	--	89666
		СП - 8%			--	--	--	--		6642	
249	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ ТРОЙНИК 100Х 50	т фасонных частей	0,3458	1326135,99	497995,54	458578	172207	124390	208538	720485
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	161981	48663		53369	
250	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	182	2623,00	--	477386	--	477386	--	515577
		СП - 8%			--	--	--	--		38191	
251	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	182	1031,32	71,28	187701	12973	11146	161946	377619
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	163582	--		27972	
252	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	182	2623,00	--	477386	--	477386	--	515577
		СП - 8%			--	--	--	--		38191	
255	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	182	1370,93	894,00	249509	162708	--	128767	408538
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	86801	43266		30262	
256	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	182	1435,00	--	261170	--	261170	--	282064
		СП - 8%			--	--	--	--		20894	
257	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1547	985136,99	497995,54	152401	77040	2896	93293	265350
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	72465	21770		19656	
258	2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	91	827,00	--	75257	--	75257	--	81278
		СП - 8%			--	--	--	--		6021	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 ПОТРЕБИТЕЛЯ = 63ШТ									
259	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0756	425749,76	67819,82	32187	5127	761	27803	64789
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	26299	1784		4799	
260	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	37,9512	984,00	--	37344	--	37344	--	40331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2988	
261	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	37,9512	422,00	--	16015	--	16015	--	17297
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
262	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	189	1026,28	26,30	193967	4971	4214	185280	409587
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	184782	2370		30340	
263	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	189	1502,00	--	283878	--	283878	--	306588
		СП - 8%			--	--	--	--		22710	
267	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	126	536,12	35,64	67551	4491	2661	59795	137534
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	60399	--		10188	
268	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	126	1369,00	--	172494	--	172494	--	186294
		СП - 8%			--	--	--	--		13800	
269	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	189	1370,93	894,00	259106	168966	--	133719	424251
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	90139	44931		31426	
270	2302-0301-0304 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой DN 15x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	189	129,00	--	24381	--	24381	--	26331
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
271	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0756	598640,23	238923,62	45257	18063	58	31990	83427
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	27136	5177		6180	
272	2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	76,356	5233,00	--	399571	--	399571	--	431537
		СП - 8%			--	--	--	--		31966	
273	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ОТМОСТКА ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	50,463	18706,19	8,16	943971	412	765698	167189	1200053
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	177861	--		88893	
274	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	87,57	19541,75	8932,99	1711271	782262	82535	1144316	3084033
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	846474	309400		228447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	63	14992,00	--	944496	--	944496	--	1020056
		СП - 8%			--	--	--	--		75560	
276	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	63	14058,00	--	885654	--	885654	--	956506
		СП - 8%			--	--	--	--		70852	
277	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	63	14058,00	--	885654	--	885654	--	956506
		СП - 8%			--	--	--	--		70852	
278	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	63	13793,00	--	868959	--	868959	--	938476
		СП - 8%			--	--	--	--		69517	
282	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	63	20107,00	--	1266741	--	1266741	--	1368080
		СП - 8%			--	--	--	--		101339	
283	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	703,71	854,37	21,09	601229	14844	402140	172990	836156
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	184245	1765		61937	
284	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ОПОРА	м3	3,402	12752,00	--	43382	--	43382	--	46853
		СП - 8%			--	--	--	--		3471	
285	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,3012156	127585,96	1894,86	38431	571	3796	23598	66991
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	34064	137		4962	
286	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150,6078	537,00	--	80876	--	80876	--	87346
		СП - 8%			--	--	--	--		6470	
287	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,7352524	173,98	3,30	1520	29	1062	299	1964
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	429	4		145	
288	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1150632	323256,60	2177,60	37195	251	--	33715	76583
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	36944	105		5673	
289	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1150632	499537,00	--	57478	--	57478	--	62077
		СП - 8%			--	--	--	--		4598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ ТРОЙНИК 100Х 50	т фасонных частей	0,2394	1326135,99	497995,54	317477	119220	86116	144373	498798
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	112141	33690		36948	
291	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	126	2623,00	--	330498	--	330498	--	356938
		СП - 8%			--	--	--	--		26440	
292	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	126	1031,32	71,28	129947	8981	7717	112116	261428
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	113249	--		19365	
293	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	126	2623,00	--	330498	--	330498	--	356938
		СП - 8%			--	--	--	--		26440	
296	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	126	1370,93	894,00	172737	112644	--	89146	282834
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	60093	29954		20951	
297	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	126	1435,00	--	180810	--	180810	--	195275
		СП - 8%			--	--	--	--		14465	
298	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1071	985136,99	497995,54	105508	53335	2005	64588	183704
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	50168	15072		13608	
299	2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	63	827,00	--	52101	--	52101	--	56269
		СП - 8%			--	--	--	--		4168	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 ПОТРЕБИТЕЛЯ = 71ШТ									
300	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,071	425749,76	67819,82	30228	4815	714	26111	60847
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	24699	1676		4507	
301	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	42,7704	984,00	--	42086	--	42086	--	45453
		СП - 8%			--	--	--	--		3367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	28,5136	422,00	--	12033	--	12033	--	12995
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
303	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	142	1026,28	26,30	145732	3735	3166	139205	307732
		НР - 99%, СП - 8%			977,68	12,54	138831	1781		22795	
304	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	142	1502,00	--	213284	--	213284	--	230347
		СП - 8%			--	--	--	--		17063	
308	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	142	536,12	35,64	76129	5061	2999	67388	154999
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	68069	--		11481	
309	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	142	1369,00	--	194398	--	194398	--	209950
		СП - 8%			--	--	--	--		15552	
310	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	142	1370,93	894,00	194672	126948	--	100466	318749
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	67724	33757		23611	
311	2302-0301-0304 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	142	129,00	--	18318	--	18318	--	19783
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	
312	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0852	598640,23	238923,62	51004	20356	66	36052	94021
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	30582	5835		6964	
313	2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	86,052	5233,00	--	450310	--	450310	--	486335
		СП - 8%			--	--	--	--		36025	
315	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	98,69	19541,75	8932,99	1928575	881597	93015	1289625	3475657
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	953963	348689		257456	
316	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	71	14992,00	--	1064432	--	1064432	--	1149587
		СП - 8%			--	--	--	--		85155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	71	14058,00	--	998118	--	998118	--	1077967
		СП - 8%			--	--	--	--		79849	
318	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	71	14058,00	--	998118	--	998118	--	1077967
		СП - 8%			--	--	--	--		79849	
319	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	71	13793,00	--	979303	--	979303	--	1057647
		СП - 8%			--	--	--	--		78344	
323	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	15	20107,00	--	301605	--	301605	--	325733
		СП - 8%			--	--	--	--		24128	
324	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	793,07	854,37	21,09	677575	16729	453204	194956	942334
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	207642	1989		69803	
325	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ОПОРА	м3	3,834	12752,00	--	48891	--	48891	--	52802
		СП - 8%			--	--	--	--		3911	
326	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,3394652	127585,96	1894,86	43311	643	4279	26595	75498
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	38389	154		5592	
327	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	169,7326	537,00	--	91146	--	91146	--	98438
		СП - 8%			--	--	--	--		7292	
328	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,8444908	173,98	3,30	1713	33	1197	337	2213
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	483	5		164	
329	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1296744	323256,60	2177,60	41918	282	--	37996	86307
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	41636	118		6393	
330	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1296744	499537,00	--	64777	--	64777	--	69959
		СП - 8%			--	--	--	--		5182	
331	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ ТРОЙНИК 100Х 50	т фасонных частей	0,2698	1326135,99	497995,54	357791	134359	97051	162706	562137
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	126381	37968		41640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	142	2623,00	--	372466	--	372466	--	402263
		СП - 8%			--	--	--	--		29797	
333	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	142	1031,32	71,28	146448	10122	8696	126353	294625
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	127630	--		21824	
334	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	142	2623,00	--	372466	--	372466	--	402263
		СП - 8%			--	--	--	--		29797	
337	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	142	1370,93	894,00	194672	126948	--	100466	318749
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	67724	33757		23611	
338	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	142	1435,00	--	203770	--	203770	--	220072
		СП - 8%			--	--	--	--		16302	
339	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1207	985136,99	497995,54	118906	60108	2259	72789	207031
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	56539	16986		15336	
340	2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	71	827,00	--	58717	--	58717	--	63414
		СП - 8%			--	--	--	--		4697	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 1 ПОТРЕБИТЕЛЯ = 18ШТ									
341	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0252	425749,76	67819,82	10729	1709	254	9268	21596
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	8766	595		1600	
342	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,8432	984,00	--	10670	--	10670	--	11523
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
343	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	14,4576	422,00	--	6101	--	6101	--	6589
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
344	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	18	1026,28	26,30	18473	473	402	17646	39008
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	17598	226		2890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	1502,00	--	27036	--	27036	--	29199
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
349	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	36	536,12	35,64	19300	1283	760	17084	39295
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	17257	--		2911	
350	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	36	1369,00	--	49284	--	49284	--	53227
		СП - 8%			--	--	--	--		3943	
351	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	18	1370,93	894,00	24677	16092	--	12735	40405
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	8585	4279		2993	
352	2302-0301-0304 РСНБ РК 2015 прим	Адаптер с внутренней резьбой DN 15x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	129,00	--	2322	--	2322	--	2508
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
353	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0216	598640,23	238923,62	12931	5161	17	9140	23836
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	7753	1479		1766	
354	2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,816	5233,00	--	114163	--	114163	--	123296
		СП - 8%			--	--	--	--		9133	
356	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,02	19541,75	8932,99	488935	223503	23582	326947	881152
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	241850	88400		65271	
357	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	14992,00	--	269856	--	269856	--	291444
		СП - 8%			--	--	--	--		21588	
358	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	14058,00	--	253044	--	253044	--	273288
		СП - 8%			--	--	--	--		20244	
359	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	14058,00	--	253044	--	253044	--	273288
		СП - 8%			--	--	--	--		20244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	13793,00	--	248274	--	248274	--	268136
		СП - 8%			--	--	--	--		19862	
365	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	201,06	854,37	21,09	171780	4241	114897	49426	238902
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	52642	504		17696	
366	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ОПОРА	м3	0,972	12752,00	--	12395	--	12395	--	13387
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
367	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0860616	127585,96	1894,86	10980	163	1085	6742	19140
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	9732	39		1418	
368	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43,0308	537,00	--	23108	--	23108	--	24956
		СП - 8%			--	--	--	--		1849	
369	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4957864	173,98	3,30	434	8	304	85	561
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	122	1		42	
370	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0328752	323256,60	2177,60	10627	72	--	9633	21881
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	10556	30		1621	
371	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0328752	499537,00	--	16422	--	16422	--	17736
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
372	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ ТРОЙНИК 100Х 50	т фасонных частей	0,0684	1326135,99	497995,54	90708	34063	24605	41249	142514
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	32040	9626		10557	
373	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	36	2623,00	--	94428	--	94428	--	101982
		СП - 8%			--	--	--	--		7554	
374	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	1031,32	71,28	37128	2566	2205	32033	74694
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	32357	--		5533	
375	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	36	2623,00	--	94428	--	94428	--	101982
		СП - 8%			--	--	--	--		7554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка**	шт.	36	1370,93	894,00	49353	32184	--	25470	80810
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	17169	8558		5986	
379	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	36	1435,00	--	51660	--	51660	--	55793
		СП - 8%			--	--	--	--		4133	
380	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0306	985136,99	497995,54	30145	15239	572	18454	52487
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	14334	4306		3888	
381	2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	18	827,00	--	14886	--	14886	--	16077
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-04	**Тенге**				140025212	17687833	90247072	35466167	189530688
							32090308	5565646	--	14039319	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83841138				
	Материалы		Тенге				8767264				
	Всего заработная плата		Тенге					37430668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				378627				
	Местные материалы		Тенге				25145252				
		Накладные расходы	Тенге				35310722				
		Сметная прибыль	Тенге				9532149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128684009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33145
		Сметная заработная плата	Тенге					37430668			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				253156				
	Материалы		Тенге				25009				
	Всего заработная плата		Тенге					225286			
		Накладные расходы	Тенге				155447				
		Сметная прибыль	Тенге				32688				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				441291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					225286			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55930918				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55930918				
		Сметная прибыль	Тенге				4474473				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60405392				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-04	Тенге				189530691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33344
		Сметная заработная плата	Тенге					37655953			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								204958499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				33792343				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19368511			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6308781			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						99017153		
		- Накладные расходы	Тенге							37598379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							15182116	
		ИТОГО ПО АКТУ				**204958499**					
		Стоимость оборудования									
		Итого без оборудования				**204958499**					
		Временные здания и сооружения 2,32%				4755037					
		Итого с				**209713536**					
		Затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				1908393					
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**211621929**					
		Итого с оборудованием				**211621929**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				4232439					
		Итого				**215854368**					
		Итого с коэффициентом К=0,89999999962				**194268931**					
		НДС, 12%				23312272					
		ВСЕГО				**217581203**					

Технический надзор:
Директор ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Мамбеталиев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.