Ф-2

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Ульгули, Байзаковского сельского округа, Иртышского района Павлодарской области

Наименование объекта: Строительство водопровода в селе Ульгули, Байзаковского сельского округа Иртышского района Павлодарской области

Зкаказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского района

Подрядчик: ТОО фирма "В и К ЛТД"

Договор № 24 от 21.05.2019г.

Наименование объекта: Строительство водопровода в селе Ульгули Байзаковского с/о Иртышского района Павлодарской области

Акт №1 от 29 июля 2019 года

приемки выполненных работ

по строительству водопровода в селе Ульгули, Байзаковского сельского округа, Иртышского района

за июль 2019 года

Смета 6-1-1

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2744	47,63	47,63	130685	130685	–	26931	170225
					–	13,63	–	37404	–	12609	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1372	40,05	40,05	54947	54947	–	11323	71572
					–	11,46	–	15727	–	5302	
3	1101-0101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	17405	97,24	93,61	1692435	1629289	–	416250	2277380
					3,63	29,59	63146	514979	–	168695	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	576	1033,68	–	595400	–	–	428688	1106015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1033,68	–	595400	–	–	81927	
5	1101-0101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1226	97,24	93,61	119214	114766	–	29321	160418
					3,63	29,59	4448	36275	–	11883	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2160	640,74	–	1383998	–	–	996479	2570915
					640,74	–	1383998	–	–	190438	
7	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13445	29,06	29,06	390745	390745	–	80523	508969
					–	8,32	–	111837	–	37701	
8	1101-0104-0507	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13445	14,02	14,02	188460	188460	–	38837	245481
					–	4,01	–	53940	–	18184	
		Итого по разделу 1					**7 110 975**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 046 992				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 508 892				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					770 162				
		Накладные расходы, тенге					2 028 352				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					526 739				
		Раздел 2 Колодцы									
10	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	25,86	50467		1305077		1305077	–	1409483
					–		–		–	104406	
11	2104-0301-0101	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	шт.	40	3101		124040		124040	–	133963
					–		–		–	9923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2900-0000-0000(	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	55,8	13216 / –		737453 / –		737453 / –	– / 58996	796449
14	2900-0000-0000(	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	9	16940 / –		152460 / –		152460 / –	– / 12197	164657
15	2900-0000-0000(	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	м	44,4	6118 / –		271639 / –		271639 / –	– / 21731	293370
18	1130-0402-0101	Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки НР = 84 %	3 подготовки	20,75	7707,13 / 1452,34	2951,08 / 808,67	159923 / 30136	61235 / 16780	68552 / –	39409 / 15947	215279
19	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	20,75	5013,54 / 707,18	1452,19 / 602,31	104031 / 14674	30133 / 12498	59224 / –	25270 / 10344	139645
		Итого по разделу 2					**3 152 846**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 810				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					91 368				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 278				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 718 445				
		Накладные расходы, тенге					64 679				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					233 544				
	Раздел 4 Водопровод										
27	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	1 трубопровода	2,618	294624,14 / 200208,17	92497,33 / 24797,56	771326 / 524145	242158 / 64920	5023 / –	583174 / 108360	1462860
28	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2644,18	1961 / –		5185237 / –		5185237 / –	– / 414819	5600056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч66р маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	21060		210600		210600	–	227448
					–		–		–	16848	
48	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1485		14850		14850	–	16038
					–		–		–	1188	
52	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2716		27160		27160	–	29333
					–		–		–	2173	
55	2900-0000-0000(	Фланец стальной свободный DN 110 (Реком, ц/о=780/1,12	шт	10	696		6960		6960	–	7517
					–		–		–	557	

Итого по разделу 4	**7 343 252**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	524 145
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	242 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 449 830
Накладные расходы, тенге	583 174
Сметная прибыль (8 %), тенге	543 945
Итого по акту	**17 607 073**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 615 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 842 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	864 360
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 168 275
Накладные расходы, тенге	2 676 205
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 304 228
Временные здания и сооружения (2,6 %)	457 784
Итого	18 064 857
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	655 754
Итого	18 720 611
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**374 412**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**19 095 023**				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9				**17 185 520,70**				
		НДС (12 %)					2 062 262,48				
		Итого по акту					**19 247 783,18**				

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского района

Руководитель _____ Мусабаева Г.А.

Технадзор:
ТОО Инжиниринговая Компания "Лидер"

Эксперт _____ Завьялов А.Н.

Авторский надзор:
ТОО "Компания АСР"
Координатор _____ Каирбеков А.Т.

Подрядчик:

ТОО фирма "В и К ЛТД"

Руководитель _____ Сыздыков Д.Д.

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель _____ Рахметов Р.К.

Начальник участка _____ Рафальский В.В