Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Принял : ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область г. Уральск, Х. Чурина , 116

ПОДРЯДЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗ ОКК", БИН/ИИН 120140012902, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, с.Асан, ул.Абылайхана , д. 11

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Садовое района Байтерек ЗКО (привязка) (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Август месяц 2024 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№ 2024/298	11.07.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 3						
					из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**193 526 075,93**	**19 746 374,14**	**17 630 691,20**							**2 115 682,94**	**19 746 374,14**
в том числе:											
АВР № 1		**19 746 374,14**	**17 630 691,20**	**17 630 691,20**						**2 115 682,94**	**19 746 374,14**
Аванс 30%											**5 923 912,24**
Итого к оплате:											**13 822 461,90**

ЗАКАЗЧИК
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ЗКО"
Моллаев Н.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
Бекжалиев С.Р.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жанаконсалтинг ЛТД"
Рахметов Р.К.
аттестат KZ93VJE00039166 от 27.06.2018

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "КАЗ ОКК"
Насипкалиев Н.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, Западно-Казахстанская область г. Уральск, Х. Чурина , 116**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗ ОКК", БИН/ИИН 120140012902, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, с.Асан, ул.Абылайхана , д. 11**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Садовое района Байтерек ЗКО (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **АС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/298** от **11.07.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1
за Август 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-01				
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1165097**
1	**У6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**397,7**	**356**	**141581**
2	**У6101-0201-0202** . *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**6,3**	**8 749**	**55119**
3	**У6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**178,5**	**93**	**16600**
4	**У6101-0106-0108**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	**м^3**	**178,5**	**46**	**8211**
5	**У6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**31,5**	**3 803**	**119794**
6	**У6101-0107-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**210**	**208**	**43680**
7	**У6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**210**	**606**	**127260**
		Компенсирующая грунтовая подушка (50/50)				
8	**У6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**76,5**	**93**	**7115**

1	2	3	4	5	6	7
9	У6101-0106-0108	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	76,5	46	3519
10	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	13,5	3 803	51340
11	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	57,6	3 063	176429
12	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	90	606	54540
		Вывоз лишнего грунта				
13	У6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	200	573	114600
14	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3 555,2	69	245309
	Раздел 2.	**Фундамент**				**8248022**
		Монолитный ростверк (АС-5)				
15	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	10,8	9 815	106002
16	С1212-101-1811	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	11,016	33 730	371570
17	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	32,07	28 876	926053
18	С1212-101-2105	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	32,55105	37 950	1235312
19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86368	339 867	293536
20	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,949	315 524	930480
21	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	136,391	1 494	203768
22	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	327,3384	424	138791
		Фундаментные блоки (АС-6;6.1;7)				
23	У6104-202-103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	7 843	282348
24	У6104-202-102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	8	5 913	47304
25	У6104-202-101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	100	5 287	528700
26	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,878	53 873,4	1878996
27	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	34,878	284	9905
28	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,09734	289 368	28167
29	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09734	396 815	38626
30	У6103-101-304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1,2	21 203	25444
31	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,224	31 130	38103
32	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	207,48	1 494	309975

1	2	3	4	5	6	7
33	С1235-201-0201	**Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**497,952**	**424**	**211132**
34	У6111-0401-0103	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС7/**	**$м^2$ поверхности**	**118,5**	**5 157**	**611104**
35	С1235-101-0201	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**272,55**	**120**	**32706**
Раздел 3.		**Наружные стены и перегородки**				**5304500**
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -10)				
38	С1213-101-0302	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**47,12**	**77 235**	**3639313**
44	С1213-101-0302	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**21,56**	**77 235**	**1665187**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14717619**
		Оборудование				0
		Итого без оборудования				14 717 619
		Затраты на орг-цию и упр-ние СМР по стройке в целом - 8,7%	Тенге	1 280 433		
		Итого:	Тенге			15 998 052
		Сметная прибыль 5%	Тенге	799 903		
		Итого:	Тенге			16 797 954
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	319 961		
		Итого:	Тенге			17 117 915
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 25%		4 279 479		
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 75%		12 838 437		
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 25%, К-1,0368		1,0368		4 436 964
		в том числе на II квартал 2024 год , доля 75%, К- 1,0557		1,0557		13 553 538
		Итого:				17 990 501
		С учетом скидки К-0,98%		0,98		17 630 691
		НДС 12%	Тенге	2 115 682,9		
		Итого с НДС	**Тенге**			**19 746 374,14**

ЗАКАЗЧИК

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ЗКО"

_____Молдашев Н.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Сәтті Сәулет"

_____Беккалиев С.Р.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Жанаконсалтинг ЛТД"

_____Рахметов Р.К.

аттестат KZ93VJE00039166 от 27.06.2018

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "КАЗ ОКК"

_____Насипкалиев Н.Е.