Заказчик : ТОО "ГеоЛайн", БИН/ИИН 070940026157, Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А

Подрядчик: ТОО "Строй Комбо", БИН/ИИН 190440031497, Костанайская область, г.Костанай, Садовая, 71А, 156

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализации по адресу: 11 микрорайон, г.Рудный Костанайской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	190440031497						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство канализации по адресу: 11 микрорайон, г.Рудный Костанайской области	108 621,00	108 621,00	108 621,00				0,00	108 621,00

Подрядчик:

ТОО «Строй Комбо»

БИН 190440031497

Директор _____ **Шапаев Р.Е.**

Заказчик:

ТОО «ГеоЛайн»

БИН 070940026157

Директор _____ **Сагытжанов А.С.**

Форма по приказу 3-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", БИН/ИИН 070940026157, Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Комбо", БИН/ИИН 190440031497, Костанайская область, г.Костанай, Садовая, 71А, 156
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство канализации по адресу: 11 микрорайон, г.Рудный Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети хоз.бытовой канализации
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные сети хоз.бытовой канализации работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	117,6	457,0 0,0	457,0 94,0	53 743,0 0,0	53 743,0 11 054,0			53 743,0	
2	3	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без крепления с откосами, группа грунта 2	м³	2,4	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	18 600,0 18 600,0	0,0 0,0			18 600,0	
3	4	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	2,3	7 533,0 4 827,0	459,0 105,0	17 326,0 11 102,0	1 055,0 241,0	5 168,0		17 326,0	
4	5	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с.), группа грунта 2	м³	118,58	66,0 0,0	66,0 16,0	7 826,0 0,0	7 826,0 1 897,0			7 826,0	
5	6	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	2,42	457,0 0,0	457,0 94,0	1 106,0 0,0	1 105,0 227,0			1 106,0	
6	24	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	20	501,0 399,0	53,0 16,0	10 020,0 7 980,0	1 060,0 320,0	980,0		10 020,0	
			ИТОГО по акту					108 621 37 682	64 789 13 739	6 148 0	0 0	108 621	
		Итого по акту										108 621	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Комбо" БИН 190440031497
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалаев Р.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сапытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)