Заказчик: КГУ "Управление строительства а[illegible]та Жамбылской области".
Подрядчик: ТОО «ҚазМұнайҚұрылыс"

Типовая межведомственая форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Строительство клуба в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области".
Договор № 28 от 31.03.2020 г., дополнительное соглашение №1 от 24.04.2020г.,
дополнительное соглашение №2 от 24.04.2020 г.

Утверждена Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 656 от 19 сентября 2018 года

СПРАВКА № 4

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 г.

	КОД ЗАКАЗЧИКА	КОД ПОДРЯДЧИКА	ДОГОВОР		ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ		ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			28	31.03.2020г.				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце за август месяц в тенге (без НДС)	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего с начала года										
2	**"Строительство клуба в с.Каракемер Жамбылского района Жамбылской области".**	39 562 000,00	8 482 142,86	8 482 142,86						1 017 857,14	9 500 000,00
3	**Итого к оплате**		**8 482 142,86**	**8 482 142,86**						**1 017 857,14**	**9 500 000,00**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".

Руководитель _____ **Шалдаров Ж.Ш.**

М.П.

Технадзор:
ТОО "Зеин Групп"

_____ **Кураев Х.М.**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

_____ **Жантаев А.Ж.**

М.П.

Форма 4

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс".**

Наименование стройки - **"Строительство клуба в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области".**
Наименование объекта - **Клуб. Локальная ресурсная смета № 02-01-01.**

Договор № 28 от 31.03.2020г., дополнительное соглашение №1 от 24.04.2020г., дополнительное соглашение №2 от 24.04.2020г.

А К Т № 12
приемки выполненных строительно-монтажных работ за августа месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2019г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Надземная часть									
			Монолитные сердечники МС-1- МС-2									
1	25	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,30653	34108,77	6020,67	78673	13887	39671	25430	112431
			НР - 91%; СП - 8%			10888,80	1226,84	25115	2830		8328	
2	28	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке(ж/б обвязка). Устройство	м3	1,3	29435,57	4615,25	38266	6000	20608	11644	53903
			НР - 91%; СП - 8%			8967,75	874,95	11658	1137		3993	
			Стены									
3	34	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,14	34108,77	6020,67	72993	12884	36807	23594	104314
			НР - 91%; СП - 8%			10888,80	1226,84	23302	2625		7727	
4	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01926	226957,00	--	4371	--	4371	--	4721
			СП - 8%			--	--	--	--		350	
5	36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0852	217805,00	--	18557	--	18557	--	20042
			СП - 8%			--	--	--	--		1485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	37	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке(П-1,П-2). Устройство**	м3	2,29	29435,57	4615,25	67407	10569	36302	20511	94952
			НР - 91%; СП - 8%			8967,75	874,95	20536	2004		7033	
7	38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0278	226957,00	--	6309	--	6309	--	6814
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
8	39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19208	217805,00	--	41836	--	41836	--	45183
			СП - 8%			--	--	--	--		3347	
9	45	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	74,61	3407,42	245,58	254227	18323	128358	103543	386392
			НР - 93%; СП - 8%			1441,44	50,81	107546	3791		28622	
10	46	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12044	298362,00	--	35935	--	35935	--	38809
			СП - 8%			--	--	--	--		2875	
			Фермы,прогоны,связи									
11	54	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	2,145	53436,51	24149,61	114621	51801	9193	46602	174121
			НР - 69%; СП - 8%			25001,00	6485,93	53627	13912		12898	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				733196	113464	377947	231324	1041682
								241785	26299	--	77163	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				618575				
		Материалы		Тенге				261747				
		Всего заработная плата		Тенге					200545			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107008				
			Накладные расходы	Тенге				184722				
			Сметная прибыль	Тенге				64264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				867561				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
			Сметная заработная плата	Тенге					200545			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				114621				
		Материалы		Тенге				9193				
		Всего заработная плата		Тенге					67539			
			Накладные расходы	Тенге				46602				
			Сметная прибыль	Тенге				12898				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				174121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					67539			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1041683				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
			Сметная заработная плата	Тенге					268084			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1041682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				241785				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					113464			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26299			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						377947		
			- Накладные расходы	Тенге							231324	
			- Сметная прибыль	Тенге							77163	
			Итого по акту:	Тенге								**1041682**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98231186883	Тенге								**1023258**
			Итого с НДС 12 %	Тенге								**122791**
			Итого по акту с НДС:	Тенге								**1146049**
			Итого по акту:	Тенге								**1146049**

Подрядчик:

Директор ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

Жантаев А.Ж.

Технадзор:
ТОО "Зеин Групп"

Кураев Х.М.

Авторский надзор:

Директор ТОО "BS Archi Group"

Сыздыкова Г.Ш.

Форма 4

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс".**

Наименование стройки - **"Строительство клуба в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области".**
Наименование объекта - **Котельная. Общестроительные работы. Локальная ресурсная смета № 06-01-01.**

Договор № 28 от 31.03.2020 г., дополнительное соглашение №1 от 24.04.2020г., дополнительное соглашение №2 от 24.04.2020 г.

А К Т № 13
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ___август месяц___ 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
1	11	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2	12,6	4023,94	280,93	50702	3540	40925	6953	62267
			НР - 94%; СП - 8%			494,97	92,05	6237	1160		4612	
2	12	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	15,12	20127,17	1312,09	304323	19839	240652	43661	375822
			НР - 91%; СП - 8%			2898,96	274,24	43832	4146		27839	
3	13	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	7,2	974,15	10,35	7014	75	4167	2611	10394
			НР - 93%; СП - 8%			385,06	4,82	2772	35		770	
4	14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	54	842,90	20,15	45516	1088	30851	12748	62925
			НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	13577	130		4661	
5	15	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под оборудование. Устройство**	м3	0,581	21503,61	1699,56	12494	987	8924	2536	16232
			НР - 91%; СП - 8%			4445,28	351,67	2583	204		1202	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				420049	25529	325519	68509	527640
								69001	5675	--	39084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				420049				
		Материалы		Тенге				325518				
		Всего заработная плата		Тенге					74677			
			Накладные расходы	Тенге				68508				
			Сметная прибыль	Тенге				39085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				527641				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					74677			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				527641				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					74677			
			РАЗДЕЛ 2.Стены									
6	19	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	22,572	20185,35	2067,10	455624	46659	313487	97641	597526
			НР - 93%; СП - 8%			4229,94	421,40	95478	9512		44261	
7	20	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,04305	360701,46	2160,66	15528	93	12844	2435	19401
			НР - 93%; СП - 8%			60178,80	650,16	2591	28		1437	
8	21	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перемычек**	м3	0,28	39115,23	4261,52	10952	1193	5988	3638	15758
			НР - 91%; СП - 8%			13466,80	812,75	3771	228		1167	
9	22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01509	18144,73	1318,15	274	20	4	232	546
			НР - 91%; СП - 8%			16538,58	344,00	250	5		40	
10	23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00324	226957,00	--	735	--	735	--	794
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
11	24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01185	217805,00	--	2581	--	2581	--	2787
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				485694	47965	335639	103946	636812
								102089	9773	--	47170	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				485694				
		Материалы		Тенге				332324				
		Всего заработная плата		Тенге					111862			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3316				
			Накладные расходы	Тенге				103946				
			Сметная прибыль	Тенге				47171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				636812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					111862			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				636812				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					111862			
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
12	25	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	3	4141,64	957,84	12425	2874	3569	7749	21788
			НР - 118%; СП - 8%			1994,04	195,05	5982	585		1614	
13	26	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	20,9643	5991,00	--	125597	--	125597	--	135645
			СП - 8%			--	--	--	--		10048	
14	27	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство антисейсмопоясов в опалубке(П-1,П-2)**	м3	2,16	30201,89	4615,25	65236	9969	35897	19347	91350
			НР - 91%; СП - 8%			8967,75	874,95	19370	1890		6767	
15	28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,27924	18144,73	1318,15	5067	368	81	4290	10105
			НР - 91%; СП - 8%			16538,58	344,00	4618	96		749	
16	29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1314	226957,00	--	29822	--	29822	--	32208
			СП - 8%			--	--	--	--		2386	
17	30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14784	217805,00	--	32200	--	32200	--	34776
			СП - 8%			--	--	--	--		2576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				270347	13211	227166	31386	325872
								29971	2571	--	24140	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				270347				
		Материалы		Тенге				39547				
		Всего заработная плата		Тенге					32542			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62022				
		Местные материалы		Тенге				125597				
			Накладные расходы	Тенге				31386				
			Сметная прибыль	Тенге				24139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				325872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					32542			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				325872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					32542			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1490324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				201061				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86704			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18019			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						888324		
			- Накладные расходы	Тенге							203841	
			- Сметная прибыль	Тенге							110394	
			Итого по акту:	Тенге								1490324
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98231186883	Тенге								1463963
			Итого с НДС 12 %	Тенге								175676
			Итого по акту с НДС:	Тенге								1639639
			Итого по акту:	Тенге								1639639

Подрядчик:

Директор ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

_____ **Жантаев А.Ж.**

Технадзор:

ТОО "Зеин Групп"

_____ **Кураев Х.М.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "BS Archi Group"

_____ **Сыздыкова Г.Ш.**

Форма 4

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс".**

Наименование стройки - **"Строительство клуба в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области".**

Наименование объекта - **Наружные сети водопровода и канализации. Локальная ресурсная смета № 06-02-01.**

Договор № 28 от 31.03.2020г., дополнительное соглашение №1 от 24.04.2020г., дополнительное соглашение №2 от 24.04.2020г.

А К Т № 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ___август месяц___2020 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2019г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Канализация									
1	12	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	м3 грунта	291,5823	198,07	188,38	57754	54927	--	11063	74321
			НР - 72%; СП - 8%			9,69	43,00	2827	12538		5505	
2	13	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	9,0180	2895,65	--	26113	--	--	18801	48507
			НР - 72%; СП - 8%			2895,65	--	26113	--		3593	
3	14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,0120	1498,42	--	9009	--	--	6486	16734
			НР - 72%; СП - 8%			1498,42	--	9009	--		1240	
4	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	8,8725	3553,31	153,51	31527	1362	21794	8658	43399
			НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	8371	374		3215	
5	16	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	223,7146	17,59	17,59	3935	3935	--	1053	5387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,54	--	1462		399	
6	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	55,9287	782,46	--	43762	--	--	31509	81292
			НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	43762	--		6022	
7	18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	223,7146	147,91	71,66	33090	16032	--	17372	54499
			НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	17058	7071		4037	
8	19	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	26,969	265,28	256,00	7154	6904	2	1434	9275
			НР - 72%; СП - 8%			9,18	64,67	248	1744		687	
9	20	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	56,0955	173,00	--	9705	--		--	10481
			СП - 8%			--	--	--	--		776	
10	21	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м3	26,969	16,27	13,93	439	376	1	145	630
			НР - 72%; СП - 8%			2,29	5,18	62	140		47	
11	22	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0845	429671,76	145250,88	36307	12274	511	26586	67925
			НР - 99%; СП - 8%			278369,00	39440,36	23522	3333		5031	
12	23	2301-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	85,345	1425,00	--	121617	--	121617	--	131346
			СП - 8%			--	--	--	--		9729	
13	24	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	3,71	34567,71	10292,76	128246	38186	33100	70502	214648
			НР - 99%; СП - 8%			15352,98	3842,14	56960	14254		15900	
14	25	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.	7	10587,00	--	74109	--	74109	--	80038
			СП - 8%			--	--	--	--		5929	
15	26	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	7	7593,00	--	53151	--	53151	--	57403
			СП - 8%			--	--	--	--		4252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	27	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**4**	**6300,00**	**--**	**25200**	**--**	**25200**	**--**	**27216**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2016**	
17	28	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**3**	**9804,00**	**--**	**29412**	**--**	**29412**	**--**	**31765**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2353**	
18	29	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**7**	**1904,00**	**--**	**13328**	**--**	**13328**	**--**	**14394**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1066**	
19	30	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5**	**3279,00**	**--**	**16395**	**--**	**16395**	**--**	**17707**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1312**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**720251**	**133995**	**388620**	**193609**	**986967**
								187930	**40915**	**--**	**73109**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**598635**				
		Материалы		Тенге				**55409**				
		Всего заработная плата		Тенге					**228846**			
		Местные материалы		Тенге				**211595**				
		Транспортные расходы		Тенге				**9705**				
			Накладные расходы	Тенге				**193609**				
			Сметная прибыль	Тенге				**63379**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**855623**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**227**
			Сметная заработная плата	Тенге					**228846**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**121617**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**121617**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9729**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**131346**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**986969**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**227**
			Сметная заработная плата	Тенге					**228846**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**986967**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**187930**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**133995**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**40915**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**388620**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**9705**				
			- Накладные расходы	Тенге							**193609**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**73109**	
			Итого по акту:	Тенге								**986967**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98231186883	Тенге								**969509**

Форма 4

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс".**

Наименование стройки - **"Строительство клуба в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области".**

Наименование объекта - **Наружные сети теплоснабжения. Локальная ресурсная смета № 06-03-01.**

Договор № 28 от 31.03.2020г., дополнительное соглашение №1 от 24.04.2020г., дополнительное соглашение №2 от 24.04.2020г.

А К Т № 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за августа месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2019г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**668,9**	**149,01**	**141,53**	**99675**	**94667**	**--**	**19593**	**128809**
			НР - 72%; СП - 8%			**7,49**	**33,20**	**5007**	**22205**		**9541**	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4**	**1798,10**	**--**	**7192**	**--**	**--**	**5179**	**13361**
			НР - 72%; СП - 8%			**1798,10**	**--**	**7192**	**--**		**990**	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**484,7**	**17,59**	**17,59**	**8526**	**8526**	**--**	**2281**	**11671**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,54**	**--**	**3168**		**865**	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**484,7**	**147,91**	**71,66**	**71692**	**34735**	**--**	**37639**	**118078**
			НР - 72%; СП - 8%			**76,25**	**31,61**	**36957**	**15319**		**8746**	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	184,1	782,46	--	144051	--	--	103717	267589
			НР - 72%; СП - 8%			**782,46**	**--**	**144051**	**--**		**19821**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**331136**	**137928**	**--**	**168409**	**539507**
								193208	**40692**	**--**	**39963**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**331136**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					233900			
			Накладные расходы	Тенге				168408				
			Сметная прибыль	Тенге				39964				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				539507				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
			Сметная заработная плата	Тенге					233900			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				539507				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
			Сметная заработная плата	Тенге					233900			
			РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопроводов									
6	6	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	км	0,028	965232,87	434983,40	27027	12180	280	17495	48083
			НР - 99%; СП - 8%			520248,00	110879,80	14567	3105		3562	
7	7	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	28,28	1016,00	--	28732	--	28732	--	31031
			СП - 8%			--	--	--	--		2299	
8	10	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	34295,00	--	68590	--	68590	--	74077
			СП - 8%			--	--	--	--		5487	
9	11	2304-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	30789,00	--	61578	--	61578	--	66504
			СП - 8%			--	--	--	--		4926	
10	12	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.	1	8109,00	--	8109	--	8109	--	8758
			СП - 8%			--	--	--	--		649	
11	13	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	1685,00	--	13480	--	13480	--	14558
			СП - 8%			--	--	--	--		1078	
12	14	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,10885	448952,00	--	48868	--	48868	--	52778
			СП - 8%			--	--	--	--		3909	
13	15	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,0764	448952,00	--	34300	--	34300	--	37044
			СП - 8%			--	--	--	--		2744	
14	16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов /балки/, массой до 0,1 т**	т	0,015462	95947,97	6634,02	1484	103	121	873	2545
			НР - 69%; СП - 8%			81475,20	381,84	1260	6		189	
15	17	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,015462	340421,00	--	5264	--	5264	--	5685
			СП - 8%			--	--	--	--		421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	18	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Плита опорная	т	0,11085	448952,00	--	49766	--	49766	--	53748
			СП - 8%			--	--	--	--		3981	
17	19	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство опорных подушек	м3	0,054	10811,94	2690,44	584	145	236	289	943
			НР - 118%; СП - 8%			3752,91	787,75	203	43		70	
18	20	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	10	1117,00	--	11170	--	11170	--	12064
			СП - 8%			--	--	--	--		894	
19	21	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,918	14705,00	--	13499	--	13499	--	14579
			СП - 8%			--	--	--	--		1080	
			Канал КЛ60х45(9,5м)									
20	24	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	7,44	10811,94	2690,44	80441	20017	32502	39863	129929
			НР - 118%; СП - 8%			3752,91	787,75	27922	5861		9624	
21	25	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Л4-8)	м3)	3,6	65301,00	--	235084	--	235084	--	253890
			СП - 8%			--	--	--	--		18807	
22	26	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л4д-8, бетон В15)	м3	1,064	66159,00	--	70393	--	70393	--	76025
			СП - 8%			--	--	--	--		5631	
23	27	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8, бетон В15)	м3	2,8	56550,00	--	158340	--	158340	--	171007
			СП - 8%			--	--	--	--		12667	
24	28	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5д-8, бетон В15)	м3	0,952	46885,00	--	44635	--	44635	--	48205
			СП - 8%			--	--	--	--		3571	
			Деформационный шов для канала КЛ 60х45 в сухих грунтах									
25	29	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов (защитная стенка)	м3	0,156	22077,58	2126,16	3444	332	2224	889	4680
			НР - 93%; СП - 8%			5694,15	433,44	888	68		347	
26	30	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	1м2	0,98	1625,97	60,37	1593	59	1345	191	1928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			193,31	21,19	189	21		143	
27	31	2113-0104-1102 РСНБ РК 2015	**Заливка шва битумом**	т	0,0552	118548,00	--	6544	--	6544	--	7067
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
28	32	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом 1 слой**	м2	2,92	2553,55	80,41	7456	235	3724	2482	10733
			НР - 69%; СП - 8%			1197,56	34,16	3497	100		795	
29	33	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой**	м2	2,92	1206,81	80,41	3524	235	1801	1096	4989
			НР - 69%; СП - 8%			509,60	34,16	1488	100		370	
			Тепловая камера УТ-1 (тип 2)									
30	34	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство камер со стенками из монолитного бетона**	м3	9,39225	26601,08	1173,48	249844	11022	159451	96753	374325
			НР - 118%; СП - 8%			8450,64	279,37	79371	2624		27728	
31	35	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	м3	1,328	10811,94	2690,44	14358	3573	5801	7115	23192
			НР - 118%; СП - 8%			3752,91	787,75	4984	1046		1718	
32	36	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92**	шт.	2	24051,00	--	48102	--	48102	--	51950
			СП - 8%			--	--	--	--		3848	
33	37	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	2	3279,00	--	6558	--	6558	--	7083
			СП - 8%			--	--	--	--		525	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1302767	47899	1120497	167046	1587400
								134368	12972	--	117587	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				987859				
		Материалы		Тенге				207366				
		Всего заработная плата		Тенге					146074			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11807				
		Местные материалы		Тенге				587780				
			Накладные расходы	Тенге				166174				
			Сметная прибыль	Тенге				92323				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1246356				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					146074			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134418				
		Материалы		Тенге				121				
		Всего заработная плата		Тенге					1266			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132935				
			Накладные расходы	Тенге				873				
			Сметная прибыль	Тенге				10823				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				146115				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					1266			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				180489				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180489				
			Сметная прибыль	Тенге				14439				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				194929				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1587400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					147340			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2126907
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				327576				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					185827			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53664			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1120497		
			- Накладные расходы	Тенге							335455	
			- Сметная прибыль	Тенге							157550	
			Итого по акту:	Тенге								2126907
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98231186883	Тенге								2089286
			Итого с НДС 12 %	Тенге								250714
			Итого по акту с НДС:	Тенге								2340000
			Итого по акту:	Тенге								2340000

Подрядчик:

Директор ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

_____ **Жантаев А.Ж.**

Технадзор:

ТОО "Зеин Групп"

_____ **Кураев Х.М.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "BS Archi Group"

_____ **Сыздыкова Г.Ш.**

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс".**

Наименование стройки - **"Строительство клуба в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области".**

Наименование объекта - **Септик ёмкостью 15 м3. Локальная ресурсная смета № 06-04.**

Договор № 28 от 31.03.2020 г., дополнительное соглашение №1 от 24.04.2020г., дополнительное соглашение №2 от 24.04.2020 г.

А К Т № 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за августа месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2019г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Бетонные конструкции									
1	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	1,27	16895,92	1074,12	21458	1364	18649	1568	24867
			НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	1445	277		1842	
2	16	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа**	м3	13,6	57259,04	8343,85	778723	113476	271606	391509	1263851
			НР - 91%; СП - 8%			28944,16	2690,40	393641	36589		93619	
3	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,1478	18144,73	1318,15	20827	1513	331	17634	41537
			НР - 91%; СП - 8%			16538,58	344,00	18983	395		3077	
4	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1358	217805,00	--	247383	--	247383	--	267174
			СП - 8%			--	--	--	--		19791	
5	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,012	226957,00	--	2723	--	2723	--	2941
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
6	20	1107-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Укладка плит покрытий**	шт	7	8419,81	2727,81	58939	19095	18457	30639	96744
			НР - 118%; СП - 8%			3055,32	653,98	21387	4578		7166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	21	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2**	**25084,00**	**--**	**50168**	**--**	**50168**	**--**	**54181**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4013**	
8	22	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П11д-8, бетон В15)**	**м3**	**0,432**	**46885,00**	**--**	**20254**	**--**	**20254**	**--**	**21875**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1620**	
9	23	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Балки лотков каналов Б7 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,708**	**65732,00**	**--**	**46538**	**--**	**46538**	**--**	**50261**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3723**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1823431**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**435456**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**135448**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**41839**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**676109**		
			- Накладные расходы	Тенге							**441350**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**135069**	
			Итого по акту:	Тенге								**1823431**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98231186883	Тенге								**1791178**
			Итого с НДС 12 %	Тенге								**214941**
			Итого по акту с НДС:	Тенге								**2006119**
			Итого по акту:	Тенге								**2006119**

Подрядчик:

Директор ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

_____ Жантаев А.Ж.

Технадзор:

ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

Авторский надзор:

Директор ТОО "BS Archi Group"

_____ Сыздыкова Г.Ш.

Форма 4

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс".**

Наименование стройки - **"Строительство клуба в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области".**

Наименование объекта - **Резервуар емкостью 50 м3. Локальная ресурсная смета № 06-06.**

Договор № 28 от 31.03.2020г., дополнительное соглашение №1 от 24.04.2020г., дополнительное соглашение №2 от 24.04.2020г.

А К Т № 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за августа месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2019г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Бетонные конструкции							
1	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	2,54	16895,92	1074,12	42916	2728	37297	3135	49735
			НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	2891	554		3684	
2	16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, толщ.15мм**	м2	32,9149	667,34	27,30	21965	898	10802	10045	34571
			НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	10265	421		2561	
3	17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	32,9149	-90,29	-4,64	-2972	-153	-2692	-185	-3409
			НР - 94%; СП - 8%			-3,85	-2,12	-127	-70		-253	
4	18	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа**	м3	10,4	56715,00	8343,85	589836	86776	202041	299389	960363
			НР - 91%; СП - 8%			28944,16	2690,40	301019	27980		71138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,419	18144,73	1318,15	7603	552	121	6437	15163
			НР - 91%; СП - 8%			16538,58	344,00	6930	144		1123	
6	20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,126	217805,00	--	27443	--	27443	--	29639
			СП - 8%			--	--	--	--		2195	
7	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,029	217805,00	--	6316	--	6316	--	6822
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
8	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,108	217805,00	--	23523	--	23523	--	25405
			СП - 8%			--	--	--	--		1882	
9	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,156	217805,00	--	33978	--	33978	--	36696
			СП - 8%			--	--	--	--		2718	
10	24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	т	0,0123	298362,00	--	3670	--	3670	--	3963
			СП - 8%			--	--	--	--		294	
11	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	6,3	667,34	27,30	4204	172	2067	1923	6617
			НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	1965	81		490	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1165565**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				322942				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					90974			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29111			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						344566		
			- Накладные расходы	Тенге							320744	
			- Сметная прибыль	Тенге							86337	
			Итого по акту:	Тенге								**1165565**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98231186883	Тенге								**1144948**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС 12 %	Тенге								**137394**
			Итого по акту с НДС:	Тенге								**1282342**
			Итого по акту:	Тенге								**1282342**

Подрядчик:

Директор ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

_____ Жантаев А.Ж.

Технадзор:

ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

Авторский надзор:

Директор ТОО "BS Archi Group"

_____ Сыздыкова Т.Ш.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС 12 %	Тенге								**116341**
			Итого по акту с НДС:	Тенге								**1085851**
			Итого по акту:	Тенге								**1085851**

Подрядчик:

Директор ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

Жантаев А.Ж.

Технадзор:

ТОО "Зеин Групп"

Кураев Х.М.

Авторский надзор:

Директор ТОО "BS Archi Group"

Сыздыкова Г.Ш.