Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
Форма

Декларация о соответствии

«26» 08 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазМунайКурылыс» г. Тараз ул. Махамбет батыра, д.8 А

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Абдрасилова Нургали Баталовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Татти Меркенского района Жамбылской области».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление строительства Жамбылской области» руководитель Орумбаев Ерлан Курмантаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Elite progect company GS» 7-20

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)
КГУ «Управление здравоохранения акимата Жамбылской области», №803-ө от 11.12.2020 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
30	посещений в смену	30	30	30	30

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	527,92	527,92
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	1495,27	1495,27
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание1 этажное в осях размерами 12,00м на 36,00 м. Высота этажа 3,0м.
Для приема посетителей предусмотрены кабинеты врачей, процедурные для внутримышечных инъекций и внутривенных вливаний, кабинет для прививок, перевязочная, кабинет физиолечения, кабинет акушерско-гинекологического приема. Для изоляции больных с неясным диагнозом при кабинете первичного приема предусмотрен изолятор с отдельным выходом наружу. Прием детей производится через фильтр-бокс (изолятор). В левом крыле здания располагается лаборатория по проведению общеклинических исследований крови, мочи, кала. Лаборатория оснащена соответствующим оборудованием для проведения анализов.
В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к озерно - пролювиальной равнине. Рельеф относительно ровный, спланированный. Высотные отметки поверхности (по выработкам) в пределах участка колеблятся от 556,50 м по 556,60 м.
Геолого-литологическое строение площадки приведено на инженерно-геологических и геолого-литологических колонках и разрезах.
По данным инженерно-геологических исследований грунты представлены двумя инженерно-геологическими элементами (ИГЭ):
ИГЭ 1 - Суглинок - темно серая, твердая, маловлажная, выработкой от 0,7м до 6,0 м мощностью - 5,3 м;
ИГЭ 1: природная влажность 11,4%;
удельный вес грунта 17,4 кН/м3;
удельный вес в сухом состоянии 17,2 кН/м3;
удельный вес твердых частиц 27,0 кН/м3;
расчетное сопротивление грунтов - 250 кПа.
Подземные воды в период изысканий выработками были вскрыты на глубине 5,0 метров от поверхности земли.
Возможно-максимальный УПВ будет находится на 1,0 м выше вскрытого на период изысканий.
Периоды высокого стояния уровня подземных вод - осенне-летний период-высокое стояние.
Грунты не просадочные.
Грунты до глубины 2.0 м не засолены.
Сухой остаток 0,06 - 0,15%.
Грунты согласно СН РК 2.01-01-2013 по содержанию водорастворимых сульфатов (360-820 мг/кг) для бетона марки по водонепроницаемости w4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 являются.
Грунты по содержанию водорастворимых сульфатов (360-820 мг/кг) для бетона марки по в одонеприницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 являются слабо- агрессивными. По содержанию водорастворимых хлоридов грунты неагрессивные для железобетонных конструкций (135-345 мг/кг).
Для заглубленных бетонных и железобетонных конструкций рекомендуется использовать бетон марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178 - 85 с примесями и шлакопортландцементе.
Коэффициент фильтрации для супеси - 0,5 м/сут
Глубина промерзания грунтов по СП РК 2.04-01-2017 средняя из максимальных
за год 21 см, наибольшая из максимальных 60 см.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - вторая.__

Наружная отделка.

В проекте заложены современные долговечные отделочные материалы, улучшающие технологические показатели здания, а так же внешний вид - цоколь здания керамическая плитка, фасад - облицовка керамогранитом, окна четырехкамерные из ПВХ со стеклопакетом. Кровля здание имеет

размеры в осях А-В (12,00м) и 1-7 (36,00м) двухскатная с минимальным уклоном i=57,7% устанавливаемых по ж/б плитам. Утеплитель- минплита γ=225кг/м³ ГОСТ9573-96 -180мм.
Проектом предусматривается Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Татти Меркенского района Жамбылской области. Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену предназначена для оказания квалифицированной медицинской помощи непосредственно в амбулатории или на дому населению в с.Татти, а также для осуществления комплекса лечебно- профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний. Сельская врачебная амбулатория располагается в отдельно стоящем здании в центре села и имеет удобные для посетителей подходы и подъезды к зданию. Амбулатория оказывает населению в с.Байзак внебольничную помощь по следующим специальностям: терапии, педиатрии, хирургии, акушерству, гинекологии.
Для оказания специализированной медицинской помощи населению в амбулатории могут организовываться часы приема врачей-специалистов различного профиля из центральной районной поликлиники.
Соотношение взрослых посетителей и детей принято 20:5 (табл.7 Пособия, раздел IV). Прием детей и взрослых производится по графику. Для приема посетителей предусмотрены кабинеты врачей, процедурные для внутримышечных инъекций и внутривенных вливаний, кабинет для прививок, перевязочная, кабинет физиолечения, кабинет акушерско-гинекологического приема. Для изоляции больных с неясным диагнозом при кабинете первичного приема предусмотрен изолятор с отдельным выходом наружу. Прием детей производится через фильтр-бокс.
В левом крыле здания располагается лаборатория по проведению общеклинических исследований крови, мочи, кала. Лаборатория оснащена соответствующим оборудованием для проведения анализов.
Общий штат персонала ВА принят ориентировочно 17 человек, в том числе: врачи - 4 человека, медсестры - 8 человек, младший медперсонал - 2 человека, техперсонал - 2 человека, административная служба - 1 человек. Для отдыха и приема пищи предусмотрена ко мната персонала.
Для хранения уборочного инвентаря предусмотрено специальное помещение, оборудованное шкафами для хранения инвентаря и дезосредств, раковиной для забора воды на мойку полов и сливом. Подогрев воды на мойку полов производится электрокипятильником. В период эксплуатации на предприятии должна быть составлена схема обращения медицинских отходов, назначено ответственное лицо за сбор и хранение отходов, заключены договора с организациями, занимающимися вывозом и утилизацией отходов.
Противопожарные мероприятия организуются согласно действующим нормам и правилам и в соответствии с требованиями органов противопожарного надзора.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20.10.2021 года;
месяц, год

окончание работ .08.2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:3,6
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,6
фактически, месяц: 3,6

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Меркенский РЭС. Гл. инженер.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

2. Жамбылтрансгелеком упр. директор Ормаков Д.С

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

3. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

4. Мерке ГШ-ой директор С. Кулекеев.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

не требуется, капитальные объекты, строить, реконструировать частично

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Татти Меркенский района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «КазМунайКурылыс»

генеральный директор Абдрасилов Н.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ г.
дата

М.П.