Форма КС-3

Заказчик: КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"

Генподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор подряда (контракт): № 184 от 29. 09. 2021 года, дополнительное соглашение № 184-1 от 2022-02-21
По объекту: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Татти Меркенского района Жамбылской области

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за __март__2022 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Татти Меркенского района Жамбылской области	48 310 200	47 832 000	46 111 047		1 720 953	47 832 000	46 111 047		1 720 953
2	Удержание авансового платежа	143 460	0				0			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	0	0							
4	Итого к оплате	48 166 740	47 832 000				47 832 000			
5	в том числе НДС 12%	5 160 722	5 124 857				5 124 857			

Заказчик:

Руководитель
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"_____**Орумбаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "SEB-NAR"

_____**Алпамышев Ш.Ш.**

Подрядчик:

Руководитель:

ТОО "КазМунайКурылыс" **Жантаев А.Ж.**

Заказчик: КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КатМунайКурылыс"

Договор: № 184 от 29. 09. 2021 года, дополнительное соглашение № 184-1 от 2022-02-21

Акт №2

выполненных работ по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Татти Меркенского района Жамбылской области"

за март 2022 года

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
II	**Основные объекты строительства**	**79 200 920**	**18 955 421**	**0**	**98 156 341**	**42**	**41 137 088**	**0**	**0**	**41 137 088**	42	**41 137 088**	**0**	**0**	**41 137 088**
	Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену	**65 331 212**	**0**	**0**	**65 331 212**	**63**	**41 137 088**	**0**	**0**	**41 137 088**	63	**41 137 088**	**0**	**0**	**41 137 088**
	Общестроительные работы	825 006			825 006	100	825 006			825 006	100	825 006			825 006
	Земляные работы	5 139 874			5 139 874	100	5 139 874			5 139 874	100	5 139 874			5 139 874
	Фундаменты	8 789 612			8 789 612	100	8 789 612			8 789 612	100	8 789 612			8 789 612
	Стены	4 254 891			4 254 891	100	4 254 891			4 254 891	100	4 254 891			4 254 891
	Перегородки	4 759 234			4 759 234	100	4 759 234			4 759 234	100	4 759 234			4 759 234
	Покрытие	14 957 368			14 957 368	100	14 957 368			14 957 368	100	14 957 368			14 957 368
	Кровля	4 693 263			4 693 263	0				0	0				0
	Проемы	4 005 209			4 005 209	20	793 600			793 600	20	793 600			793 600
	Полы	7 384 426			7 384 426	22	1 617 503			1 617 503	22	1 617 503			1 617 503
	Внутренняя отделка	6 389 584			6 389 584	0	0			0	0	0			0
	Наружная отделка	4 132 746			4 132 746	0				0	0				0
	Разные работы	**4 243 592**	57 162		**4 300 754**	**0**				**0**	0				**0**
	Отопление и вентиляция	**2 340 304**	156 105		**2 496 409**	**0**				**0**	0				**0**
	Водоснабжение и канализация	**642 889**	17 149 112		**17 792 001**	**0**				**0**	0				**0**
	Медицинская мебель и инвентарь	**3 122 599**			**3 122 599**	**0**				**0**	0				**0**
	Электроосвещение	**1 121 157**	236 158		**1 357 315**	**0**				**0**	0				**0**
	Силовое электрооборудование	**509 876**	0	0	**509 876**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
	Оповестительная сигнализация, электрочасофикация, телевидение и телефонизация	131 057			131 057	0				0	0				0
	Оповестительная сигнализация	30 824			30 824	0				0	0				0
	Электрочасофикация	297 667			297 667	**0**				0	0				0
	Телевидение	50 329			50 329	0				0	0				0
	Телефонизация	**1 039 512**	0	0	**1 039 512**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	964 855			964 855	0				0	0				0
	Пожарная сигнализация	74 656			74 656					0	0				0
	Оповещение о пожаре	**849 779**	1 356 884		**2 206 663**	**0**				**0**	0				**0**
	Газоснабжение топочной	**79 200 920**	18 955 421	0	98 156 341	42	41 137 088	0	0	41 137 088	42	41 137 088	0	0	41 137 088
	Всего по главе 2				**0**					**0**					**0**
IV	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**	**279 126**	1 625 939	0	**1 905 065**	**85**	0	1 625 939	0	1 625 939	85	0	1 625 939	0	1 625 939
	Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 63 кВа	**557 375**	0	0	**557 375**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
	ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ	372 591			372 591	0				0	0				0
	ВЛЗ-10 кВ	184 784			184 784	**0**				0	0				0
	КЛ-10 кВ	**619 744**			**619 744**	**0**				**0**	0				**0**
	Кабельная линия 0,4 кВ	**1 946 981**			**1 946 981**	**0**				**0**	0				**0**
	Наружное освещение	**3 403 227**	1 625 939	0	**5 029 166**	**32**	0	1 625 939	0	1 625 939	32	0	1 625 939	0	1 625 939
	Всего по главе 4				**0**					**0**					**0**
V	**Объекты транспортного хозяйства и связи**	2 363 272			2 363 272	0				0	0				0
	Наружные сети телефонизации	**2 363 272**	0	0	**2 363 272**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
	Всего по главе 5				**0**					**0**					**0**
VI	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**	**3 650 010**		0	**3 650 010**	**0**			0	**0**	0			0	**0**
	Резервуар для сточных вод емкостью 50 м3	**4 322 328**	496 977	0	**4 819 305**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
	Устройство насосной станции с трубчатым колодцем	554 883			554 883	0				0	0				0
	Насосная станция	44 357			44 357	**0**				0	0				0
	Вентиляция	232 179	368 004		600 183	**0**				0	0				0
	Оборудование насосной установки	3 418 428			3 418 428	0				0	0				0
	Буровые работы	72 480	128 973		201 453	0				0	0				0
	Электрооборудование	**3 611 691**			**3 611 691**	**0**				**0**	0				**0**
	Резервуар для хранения нефтепродуктов емкостью 3м3	**2 343 515**	117 291		**2 460 806**	**0**				**0**	0				**0**
	Наружное газоснабжение	**1 993 935**		0	**1 993 935**	**0**	0		0	**0**	0	0		0	**0**
	Наружные сети водопровода и канализации	893 334			893 334	0				0	0				0
	Водопровод	1 100 601			1 100 601	0				0	0				0
	Внутриплощадочные сети канализации														

										0	0				0
	Резервуар пожарный емкостью 50 м3	3 650 010			3 650 010	0									
	Всего по главе 6	19 571 489	614 268	0	20 185 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Благоустройство и озеленение территории				0					0					0
	Благоустройство	17 453 445	7 068	0	17 460 513	3	447 963	0	0	447 963	0	0	0	0	0
	Покрытие	9 724 026			9 724 026	0				0	0				0
	Озеленение	860 152			860 152	0				0	0				0
	Малые архитектурные формы	6 513 219	7 068		6 520 287	7	447 963			447 963	0				0
	Вертикальная планировка	356 048			356 048	0				0	0				0
	Уборная	653 659			653 659	0				0	0				0
	Всего по главе 7	18 107 104	7 068	0	18 114 172	2	447 963	0	0	447 963	0	0	0	0	0
	Итого по главам 1-7	122 646 012	21 202 696	0	143 848 708	30,0	41 585 051	1 625 939	0	43 210 990	30	41 137 088	1 625 939	0	42 763 027
	Глава 8. Временные здания и сооружения				0					0					0
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2.9%	3 556 734			3 556 734	33,9	1 205 966			1 205 966	34	1 192 976			1 192 976
	Всего по главе	3 556 734			3 556 734	33,9	1 205 966			1 205 966	34	1 192 976			1 192 976
	Итого по главам 1-8	126 202 746	21 202 696		147 405 442	30,1	42 791 017	1 625 939		44 416 956	30	42 330 064	1 625 939		43 956 003
	Глава 9. Прочие работы и затраты				0					0					0
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0.9%	1 135 825			1 135 825	33,9	385 119			385 119	34	380 971			380 971
	Всего по главе	1 135 825			1 135 825	33,9	385 119			385 119	34	380 971			380 971
	Итого по главам 1-9	127 338 571	21 202 696		148 541 267	30,2	43 176 137	1 625 939		44 802 076	30	42 711 034	1 625 939		44 336 973
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 546 771			2 546 771	33,9	863 523			863 523	34	854 221			854 221
	Итого сметная стоимость	129 885 342	21 202 696		151 088 038	30,2	44 039 659	1 625 939		45 665 598	30	43 565 255	1 625 939		45 191 194
	в том числе на 2021 год - 100 %	129 885 342	21 202 696		151 088 038	30,2	44 039 659	1 625 939		45 665 598	30	43 565 255	1 625 939		45 191 194
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1.050036	136 384 285	22 263 594	0	158 647 880		46 243 228	1 707 294	0	47 950 522	30	45 745 086	1 707 294	0	47 452 380
	НДС на 2021 год - 12 %			19 037 746	19 037 746	30,2			5 754 063	5 754 063	30			5 694 286	5 694 286
	Всего по сметному расчету	136 384 285	22 263 594	19 037 746	177 685 625	30,2	46 243 228	1 707 294	5 754 063	53 704 585	30	45 745 086	1 707 294	5 694 286	53 146 666
	Итого с понижающим коэффициентом, К=0,9	122 745 857	20 037 235	17 133 971	159 917 063,04	30,2	41 594 979	1 536 565	5 178 656	48 310 200	30	41 170 578	1 536 565	5 124 857	47 832 000

Технический надзор:
ТОО "SEB-NAR"

_____ **Алпамышев Ш.Ш.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "КазМунайКурылыс _____ **Жантаев А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Татти Меркенского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 184 от 29. 09. 2021 года, дополнительное соглашение № 184-1 от 2022-02-21**

Акт выполненных работ № 2-1

за март 2022 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен(а) на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	315,5	193,80 10,17	183,63 45,37	61 144 3 209	57 935 14 314	0	12 616 5 901	79 661
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	296,5	202,89 10,44	192,45 46,30	60 157 3 095	57 061 13 728	0	12 113 5 782	78 051
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19	1936,70 1936,70	0,00 0,00	36 797 36 797	0 0	0	26 494 5 063	68 355
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	631	32,55	32,55	20 539	20 539	0	5 729	28 369

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	12,61	0	7 957		2 101	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2524	21,90 0,00	21,90 8,48	55 276 0	55 276 21 404	0	15 411 5 655	76 341
6	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	631	32,55 0,00	32,55 12,61	20 539 0	20 539 7 957	0	5 729 2 101	28 369
7	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2524	21,90 0,00	21,90 8,48	55 276 0	55 276 21 404	0	15 411 5 655	76 341
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	241	18,16 0,00	18,16 7,04	4 377 0	4 377 1 697	0	1 222 448	6 046
9	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	136	202,89 10,44	192,45 46,30	27 593 1 420	26 173 6 297	0	5 556 2 652	35 801
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	377	156,87 82,08	74,79 34,02	59 140 30 944	28 196 12 826	0	31 514 7 252	97 907
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	119	841,75 841,75	0,00 0,00	100 168 100 168	0 0	0	72 121 13 783	186 073
12	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135	272,00 9,88	262,02 69,64	36 720 1 334	35 373 9 401	14	7 729 3 556	48 005
13	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	229,5	47,00 0,00	0,00 0,00	10 787 0	0 0	0	0 863	11 649
14	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135	20,63 3,01	17,52 6,79	2 785 406	2 365 917	14	953 299	4 037
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				551 297 177 374	363 109 117 900	27 0	212 597 61 112	825 005 0

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	125	4697,07 532,84	298,87 99,10	587 134 66 605	37 359 12 388	483 170	74 253 52 911	714 298
16	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные В7,5 W4 сульф.. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	133,32	19932,36 3118,92	1334,27 295,19	2 657 382 415 814	177 885 39 355	2 063 683	414 204 245 727	3 317 313
17	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные В7,5 W4 сульф.. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,3	19932,36 3118,92	1334,27 295,19	205 303 32 125	13 743 3 040	159 435	32 000 18 984	256 288
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	210,6	1048,34 414,47	10,78 5,18	220 780 87 287	2 270 1 091	131 223	82 192 24 238	327 210
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	411	863,49 270,72	19,64 2,59	354 894 111 266	8 072 1 064	235 556	104 467 36 749	496 111
		Выпуски									
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Выпуски.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,09585	225938,00 0,00	0,00 0,00	21 656 0	0 0	21 656	0 1 732	23 389
21	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Арматура над отверстиями. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0178	14741,40 13328,40	1381,64 581,44	262 237	25 10	1	225 39	527
22	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0178	246529,00 0,00	0,00 0,00	4 388 0	0 0	4 388	0 351	4 739
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4 051 801 713 335	239 354 56 948	3 099 113 0	707 342 380 731	5 139 874 0

РАЗДЕЛ 3.Стены

23	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	93,916702	24524,37 6321,80	1574,67 360,68	2 303 248 593 723	147 888 33 874	1 561 638	583 665 230 953	3 117 866

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	90,715272	24125,41 5930,91	1566,60 358,86	2 188 543 538 024	142 115 32 554	1 508 404	530 638 217 534	2 936 715
		НР - 93%; СП - 8%									
25	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,288	283988,00 0,00	0,00 0,00	81 789 0	0 0	81 789	0 6 543	88 332
		СП - 8%									
		Обрамления ОБ-1...ОБ-3									
26	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	10,542	39819,78 12182,40	6379,30 1315,71	419 780 128 427	67 251 13 870	224 103	129 490 43 942	593 212
		НР - 91%; СП - 8%									
27	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4,063	39837,38 14396,97	5645,14 1252,73	161 859 58 495	22 936 5 090	80 428	57 862 17 578	237 299
		НР - 91%; СП - 8%									
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,54456	214611,00 0,00	0,00 0,00	331 480 0	0 0	331 480	0 26 518	357 998
		СП - 8%									
29	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51888	266090,00 0,00	0,00 0,00	138 069 0	0 0	138 069	0 11 046	149 114
		СП - 8%									
30	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08948	725133,39 69078,00	1305,39 549,96	64 885 6 181	117 49	58 587	5 670 5 644	76 199
		НР - 91%; СП - 8%									
31	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий	т	0,08948	108285,00 0,00	0,00 0,00	9 689 0	0 0	9 689	0 775	10 464
		СП - 8%									
		ПМ1 и балка Б1									
32	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,47	47408,93 15926,40	6190,03 1251,28	22 282 7 485	2 909 588	11 887	7 347 2 370	31 999
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0701	214611,00 0,00	0,00 0,00	15 044 0	0 0	15 044	0 1 204	16 248
		СП - 8%									
34	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0147	266090,00 0,00	0,00 0,00	3 912 0	0 0	3 912	0 313	4 224
		СП - 8%									
		Ригели Р-1									
35	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,76	39837,38 14396,97	5645,14 1252,73	30 276 10 942	4 290 952	15 044	10 823 3 288	44 388
		НР - 91%; СП - 8%									
36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14752	214611,00 0,00	0,00 0,00	31 659 0	0 0	31 659	0 2 533	34 192
		СП - 8%									
37	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0344	266090,00 0,00	0,00 0,00	9 153 0	0 0	9 154	0 732	9 886
		СП - 8%									
38	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00672	725133,39 69078,00	1305,39 549,96	4 873 464	9 4	4 400	426 424	5 723
		НР - 91%; СП - 8%									
39	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий	т	0,00672	108285,00 0,00	0,00 0,00	728 0	0 0	728	0 58	786
		СП - 8%									
		Сердечники МС1,МС2									
40	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники.Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	10,026	26939,19 5696,40	4627,01 980,56	270 092 57 112	46 390 9 831	166 590	60 918 26 481	357 491
		НР - 91%; СП - 8%									
41	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,089632	266090,00 0,00	0,00 0,00	23 850 0	0 0	23 850	0 1 908	25 758
		СП - 8%									
42	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8468	246529,00	0,00	208 761	0	208 761	0	225 462

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		16 701	
		Перемычки									
43	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	5,728	40877,74 14488,60	4319,15 874,86	234 148 82 991	24 740 5 011	126 417	80 082 25 138	339 368
		НР - 91%; СП - 8%									
44	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09351	266090,00 0,00	0,00 0,00	24 882 0	0 0	24 882	0 1 991	26 873
		СП - 8%									
45	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37564	246529,00 0,00	0,00 0,00	92 606 0	0 0	92 606	0 7 408	100 015
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6 671 609 1 483 844	458 645 101 823	4 729 120 0	1 466 921 651 082	8 789 612 0

РАЗДЕЛ 4.Перегородки

		Перегородки									
46	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	587,7	3910,64 1943,72	115,87 27,09	2 298 283 1 142 324	68 097 15 921	1 087 862	1 077 168 270 036	3 645 487
		НР - 93%; СП - 8%									
47	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0907	283988,00 0,00	0,00 0,00	25 758 0	0 0	25 758	0 2 061	27 818
		СП - 8%									
48	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,5748	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	437 675 34 288	3 769 767	399 618	41 365 38 323	517 363
		НР - 118%; СП - 8%									
49	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0022734	334290,53 332061,00	2229,53 942,52	760 755	5 2	0	689 116	1 565
		НР - 91%; СП - 8%									
50	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	421	29,00 0,00	0,00 0,00	12 209 0	0 0	12 209	0 977	13 186
		СП - 8%									
51	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	м шва	172	175,83 75,39	2,69 1,30	30 243 12 967	463 224	16 813	15 565 3 665	49 472
		НР - 118%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 804 927	72 334	1 542 260	1 134 787	4 254 891

1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11	12
							1 190 334	16 914	0	315 177	0

РАЗДЕЛ 5.Покрытие

52	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	52	7176,92 3263,34	1264,30 293,03	373 200 169 694	65 744 15 238	137 763	218 219 47 313	638 732
		НР - 118%; СП - 8%									
53	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	342,6928	6077,00 0,00	0,00 0,00	2 082 544 0	0 0	2 082 544	0 166 604	2 249 148
		СП - 8%									
		Монолитные участки и узлы									
		УМ1 2 шт									
54	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,84	34701,08 11502,40	3124,70 619,38	63 850 21 164	5 749 1 140	36 936	20 297 6 732	90 878
		НР - 91%; СП - 8%									
55	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0196	283988,00 0,00	0,00 0,00	5 566 0	0 0	5 566	0 445	6 011
		СП - 8%									
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1768	214611,00 0,00	0,00 0,00	37 943 0	0 0	37 943	0 3 035	40 979
		СП - 8%									
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	234691,00 0,00	0,00 0,00	2 230 0	0 0	2 230	0 178	2 408
		СП - 8%									
		УМ2 5 шт									
58	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	6,5	34701,08 11502,40	3124,70 619,38	225 557 74 766	20 311 4 026	130 481	71 700 23 781	321 038
		НР - 91%; СП - 8%									
59	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03	283988,00 0,00	0,00 0,00	8 520 0	0 0	8 520	0 682	9 201
		СП - 8%									
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2408	225938,00	0,00	54 406	0	54 406	0	58 758

1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4 352	
		УМ3 1 шт									
61	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,42	34701,08 11502,40	3124,70 619,38	49 276 16 333	4 437 880	28 505	15 664 5 195	70 134
		НР - 91%; СП - 8%									
62	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00684	283988,00 0,00	0,00 0,00	1 942 0	0 0	1 942	0 155	2 098
		СП - 8%									
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0998	225938,00 0,00	0,00 0,00	22 549 0	0 0	22 549	0 1 804	24 353
		СП - 8%									
		УМ4 3 шт									
64	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,54	34701,08 11502,40	3124,70 619,38	18 739 6 211	1 687 334	10 840	5 957 1 976	26 671
		НР - 91%; СП - 8%									
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03204	225938,00 0,00	0,00 0,00	7 239 0	0 0	7 239	0 579	7 818
		СП - 8%									
		УМ5 3 шт									
66	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,39	34701,08 11502,40	3124,70 619,38	13 533 4 486	1 219 242	7 829	4 302 1 427	19 262
		НР - 91%; СП - 8%									
67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03204	225938,00 0,00	0,00 0,00	7 239 0	0 0	7 239	0 579	7 818
		СП - 8%									
		Антисейсмический пояс									
68	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	18,72	30895,63 9652,50	4677,35 941,81	578 366 180 695	87 560 17 631	310 111	180 476 60 707	819 550
		НР - 91%; СП - 8%									
69	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8785	225938,00	0,00	198 487	0	198 487	0	214 365

1	2	3	4	9	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		15 879	
70	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,522	266090,00	0,00	138 899	0	138 899	0	150 011
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		11 112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3 890 084	186 707	3 230 028	516 615	4 759 234
							473 349	39 489	0	352 536	0
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
71	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	20,939	97042,36	1404,49	2 031 970	29 409	1 525 927	439 579	2 669 273
		НР - 90%; СП - 8%			22763,00	562,92	476 634	11 787		197 724	
72	Е11-080201-0301 1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича	м3 кладки	0,15	31931,03	2655,96	4 790	398	2 987	1 391	6 675
		НР - 93%; СП - 8%			9362,30	609,12	1 404	91		494	
73	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	88,74	2487,45	60,32	220 736	5 353	186 855	27 623	268 228
		НР - 90%; СП - 8%			321,48	24,39	28 528	2 164		19 869	
74	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная(пергамин). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	171	632,29	25,98	108 122	4 443	70 416	31 234	150 504
		НР - 92%; СП - 8%			194,52	4,02	33 263	687		11 148	
75	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	37,5	500,61	22,59	18 773	847	13 172	4 490	25 124
		НР - 92%; СП - 8%			126,76	3,39	4 754	127		1 861	
76	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	20,939	8812,23	56,98	184 519	1 193	165 263	16 725	217 344
		НР - 90%; СП - 8%			862,68	24,81	18 064	519		16 100	
77	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	567,52	306,81	2,64	174 121	1 498	154 059	17 295	206 729
		НР - 90%; СП - 8%			32,71	1,15	18 564	653		15 313	
78	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	503	6756,38	99,06	3 398 459	49 827	2 397 328	887 638	4 628 985
		НР - 92%; СП - 8%			1891,26	26,88	951 304	13 521		342 888	

1	2	3	4	10	6	7	8	9	10	11	12
79	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3	2005,00	0,00	6 015	0	6 015	0	6 496
					0,00	0,00	0	0		481	
		СП - 8%									
80	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1833,00	0,00	1 833	0	1 833	0	1 980
					0,00	0,00	0	0		147	
		СП - 8%									
81	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1839,00	0,00	1 839	0	1 839	0	1 986
					0,00	0,00	0	0		147	
		СП - 8%									
82	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	5	1010,00	0,00	5 050	0	5 050	0	5 454
					0,00	0,00	0	0		404	
		СП - 8%									
83	С121-100302-0111 2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2121,00	0,00	16 968	0	16 968	0	18 325
					0,00	0,00	0	0		1 357	
		СП - 8%									
84	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	3913,00	0,00	7 826	0	7 826	0	8 452
					0,00	0,00	0	0		626	
		СП - 8%									
85	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0045	481883,22	11921,42	2 168	54	1 046	1 268	3 712
					237490,00	1386,72	1 069	6		275	
		НР - 118%; СП - 8%									
86	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	4	60,46	0,89	242	4	0	172	446
					59,57	0,00	238	0		33	
		НР - 72%; СП - 8%									
87	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5,8	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4	337,24	4,96	1 349	20	0	957	2 490
					332,28	0,00	1 329	0		184	
		НР - 72%; СП - 8%									
88	Е12-190101-0204 1219-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление	отверстие	4	115,15	1,23	461	5	0	328	852
					113,92	0,00	456	0		63	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
89	Е12-190101-0206 1219-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0204 на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	4	32,28 31,94	0,34 0,00	129 128	1 0	0	92 18	239
90	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,072728	568252,53 332061,00	2229,53 942,52	41 328 24 150	162 69	17 016	22 039 5 069	68 436
91	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка накладная деталь *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,01128	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	8 589 673	74 15	7 842	812 752	10 153
92	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка скрутка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0065	891873,39 235818,00	1305,39 549,96	5 797 1 533	8 4	4 256	1 398 576	7 771
93	Е11-120101-0507 1112-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Ендовы из ПВХ-мембраны. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м ендовы	62,3	158,47 123,07	18,60 4,39	9 873 7 667	1 159 273	1 047	7 305 1 374	18 552
94	Е11-120101-0508 1112-0101-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Коньки из ПВХ-мембраны. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м конька	50	204,66 155,52	49,14 4,39	10 233 7 776	2 457 220	0	7 356 1 407	18 996
		Вентшахты									
95	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	5,07	23716,29 6128,50	2161,08 466,56	120 242 31 071	10 957 2 365	78 213	31 096 12 107	163 445
96	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами *НР - 84%; СП - 8%*	т	0,5221	607923,78 237093,08	35499,17 11205,92	317 397 123 786	18 534 5 851	175 077	108 895 34 103	460 395
97	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,179	266563,00 0,00	0,00 0,00	47 715 0	0 0	47 715	0 3 817	51 532
98	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,343	265075,00	0,00	90 921	0	90 921	0	98 194

1	2	3	4	12	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		7 274	
99	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	4,833	236,13	1,70	1 141	8	1 055	55	1 292
		НР - 69%; СП - 8%			16,20	0,26	78	1		96	
100	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,4	26939,19	4627,01	10 776	1 851	6 646	2 430	14 263
		НР - 91%; СП - 8%			5696,40	980,56	2 279	392		1 056	
101	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	246529,00	0,00	3 451	0	3 451	0	3 728
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		276	
102	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	266090,00	0,00	798	0	798	0	862
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		64	
103	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,3	3215,60	13,89	26 689	115	17 821	8 080	37 551
		НР - 92%; СП - 8%			1054,62	3,50	8 753	29		2 782	
104	Е11-140101-1505 1114-0101-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	8,32	14632,73	143,79	121 744	1 196	89 869	30 885	164 840
		НР - 99%; СП - 8%			3687,32	62,36	30 679	519		12 210	
105	Е11-140101-1506 1114-0101-1506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	8,86	13177,33	138,42	116 751	1 226	87 253	28 515	156 888
		НР - 99%; СП - 8%			3190,95	59,99	28 272	532		11 621	
106	Е11-200701-0203 1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	8	5752,75	56,28	46 022	450	37 726	7 795	58 123
		НР - 98%; СП - 8%			980,71	13,61	7 846	109		4 305	
		Металлическая лестница ЛМ-1									
107	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,043	74038,27	25840,14	3 184	1 111	513	1 318	4 862
		НР - 69%; СП - 8%			36269,50	8158,17	1 560	351		360	
108	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04472	581941,00	0,00	26 024	0	26 024	0	28 106

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2 082	
109	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	1,161	236,13	1,70	274	2	253	13	310
		НР - 69%; СП - 8%			16,20	0,26	19	0		23	
		Люк выхода на чердак									
110	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,64	3252,14	529,68	2 081	339	904	829	3 144
		НР - 90%; СП - 8%			1309,95	129,83	838	83		233	
111	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,64	33112,00	0,00	21 192	0	21 192	0	22 887
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1 695	
112	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	0,00	1 180	0	1 180	0	1 274
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		94	
		Добавляемые работы, согласно протокола техсовета									
113	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	437	899,32	51,87	393002,84	22667,19	145442,34	211674,06	653 051
		НР - 92%; СП - 8%			514,63	11,87	224893,31	5187,19		48374,15	
114	С121-110102-0109 2111-0102-0109 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция Эковата	м3	80,9168	47542,00	--	3846946,51	--	3846946,51	--	4 154 702
		СП - 8%			--	--	--	--		307755,72	
115	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,2	97042,36	1404,49	310535,55	4494,36	233199,59	67178,65	407 931
		НР - 90%; СП - 8%			22763,00	562,92	72841,60	1801,34		30217,14	
116	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	46,8	43,75	5,02	2047,50	234,94	100,62	1624,99	3 966
		НР - 90%; СП - 8%			36,58	2,00	1711,94	93,60		293,80	
117	С121-070204-0404 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5496	16430,00	--	9029,93	--	9029,93	--	9 752
		СП - 8%			--	--	--	--		722,39	
118	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная(пергамин). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,65	632,29	25,98	11159,92	458,55	7268,09	47673,42	75 849

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			194,52	4,02	3433,28	70,95		17016,09	
119	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,2	8812,23	56,98	28199,14	182,33	25256,23	2555,97	33 216
		НР - 90%; СП - 8%			862,68	24,81	2760,58	79,39		2460,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7 218 772	132 702	5 273 357	1 687 617	14 957 369
							1 812 714	40 368	0	712 511	
		РАЗДЕЛ 8.Полы									
120	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	30,72	16556,81	1605,51	508 625	49 321	344 645	123 524	682 721
		НР - 94%; СП - 8%			3732,40	545,22	114 659	16 749		50 572	
		Керамогранитные									
121	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	115,84	225,01	31,43	26 065	3 641	14 157	9 013	37 884
		НР - 94%; СП - 8%			71,37	11,40	8 268	1 321		2 806	
		Цементная стяжка									
122	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	23,26	225,01	31,43	5 234	731	2 843	1 810	7 607
		НР - 94%; СП - 8%			71,37	11,40	1 660	265		563	
		Керамические									
123	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	84,1	225,01	31,43	18 923	2 643	10 278	6 543	27 504
		НР - 94%; СП - 8%			71,37	11,40	6 002	959		2 037	
		Линолеумные									
124	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	115,84	225,01	31,43	26 065	3 641	14 157	9 013	37 884
		НР - 94%; СП - 8%			71,37	11,40	8 268	1 321		2 806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				584 913	59 977	386 079	149 903	793 600
							138 857	20 614	0	58 785	0
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
125	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	367,42	373,43	2,37	137 206	871	5 930	104 674	261 230
		НР - 80%; СП - 8%			354,92	1,19	130 405	437		19 350	
126	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	565,787	1428,53	77,14	808 244	43 645	239 153	447 565	1 356 273
		НР - 80%; СП - 8%			928,70	60,11	525 446	34 009		100 465	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			928,70	60,11	525 446	34 009		100 465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				945 449	44 516	245 083	552 238	1 617 503
							655 851	34 447	0	119 815	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41 137 088
		Временные здания и сооружения		**2,9 %**							**1 192 976**
		Итого с временными									**42 330 063**
		Зимние удорожания		**0,9 %**							**380 971**
		Итого с зимними удорожаниями									**42 711 034**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**854 221**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**43 565 254**
		Итого с коффициентом К=1,050036									**45 745 085**
		Итого по акту с коэф. понижения к=0,9									**41 170 577**
		НДС		**12 %**							**4 940 469**
		Итого с НДС									**46 111 046**

Технический надзор:

ТОО "SEB-NAR"

Алпамышев Ш.Ш.

Подрядчик:

Руководитель:

ТОО "КазМунайКурылыс" **Жантаев А.Ж.**

КГУ, Управление строительства акимата Жамбылской области Орымбаев Е.К.

ТОО «Elite project company BS» Бодаубеков

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с. Татти Меркенского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 63 кВа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 184 от 29. 09. 2021 года, дополнительное соглашение № 184-1 от 2022-02-21**

Акт выполненных работ №2-2

за март 2022 (месяц, год) на Комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 63 кВа

Составлен(а) на 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	51-080102-0405 5108-0102-0405 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1039559,00 0,00	0,00 0,00	1 039 559 0	0 0	0	0 0	1 039 559
4	51-080101-0103 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	586380,00 0,00	0,00 0,00	586 380 0	0 0	0	0 0	586 380
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 625 939
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 625 939		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения		**2,9 %**							**0,00**
		Итого с временными									**1 625 939,00**
		Зимние удорожания		**0,9 %**							**0,00**
		Итого с зимними удорожаниями									**1 625 939,00**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**0,00**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 625 939,00**
		Итого с коффициентом К=1,050036									**1 707 294**
		Итого по акту с коэф. понижения к=0,9									**1 536 565,04**
		НДС		**12 %**							**184 387,80**
		Итого с НДС									**1 720 953**

#ССЫЛКА!

Технический надзор:

ТОО "SEB-NAR"

Алпамышев Ш.Ш.

Подрядчик:

Руководитель:

ТОО "КазМунайКурылыс" **Жантаев А.Ж.**

КГУ „Управление строительства акимата Жамбылской области

Орумбаев Е.К.

ТОО «Elite project company GS

Бодаубеков Р.Н.