Форма по приложению 3-Ф
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPACO" (КАЗПАКО), 011240001485, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, строение 17М**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Ерещенко Николай Викторович, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Тлендиева, дом 223, н.п. 148**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство и обслуживание Быстровозводимой модульной инфекционной больницы в г. Талдыкурган.» 1 очередь (без сметной документации)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство и обслуживание Быстровозводимой модульной инфекционной больницы в г. Талдыкурган.» 1 очередь (без сметной документации)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №1

за **январь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1295	294,47 0	294,47 74,3	381338 0	381338 96212	0	69273 36049	486660
2	2	Е11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	647,5	206,8 6,77	200,03 29,15	133901 4381	129520 18876	0	16745 12052	162698
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1120	72,07 0	72,07 29,46	80721 0	80720 33000	0	23760 8358	112839
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1120	352,99 193,75	159,24 80,32	395348 217002	178345 89959	0	221012 49309	665669
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1427866
			Раздел: 2. Железобетонные конструкции									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,6	30085,71 2893,12	2272,8 554,7	318909 30667	24092 5880	264150	33258 28173	380340
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	159	42876,42 7047,3	3798,66 842,07	6817351 1120521	603987 133889	5092844	1141513 636709	8595573
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13,515	325908		4404647		4404647		4757019
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2584	1797,35 638,7	39,6 6,12	4644363 1650409	102338 15822	2891616	1549594 495517	6689474
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	281,96	28060,83 14747,01	5966,42 1639,91	7912032 4158067	1682290 462389	2071674	4297025 976725	13185782
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1484	11155,6 4587,18	548,42 147,77	16554909 6807375	813852 219292	8933681	6534801 1847177	24936887
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	31,8	99905,42 40732,38	3795,75 965,97	3176992 1295290	120705 30718	1760998	1206667 350693	4734352

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,703	325908		880929		880929		951403
											70474	
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	34,56	61412,46	9751,6	2122415	337015	1320850	495541	2827392
						13441,84	2314,84	464550	80001		209436	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,9376	325908		957387		957387		1033978
											76591	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	25,44	77886,82	11780,81	1981441	299704	817729	854711	3063044
						33962,57	2957,35	864008	75235		226892	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1624	325908		704743		704743		761122
											56379	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкции									71916366
			ИТОГО:									
			НДС			12 %		8801308				73344232
			Итого с НДС									82145540

Слал (Подрядчик)

ТОО "ПромСервисСтроб", директор Ереженко Николай

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)", директор Тажиевым Г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Оразаев Кайса

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Сембаева Алия

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)