Форма по приложению 5-Ф
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPACO" (КАЗПАКО), 011240001485, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, строение 17М**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ПромСервисСтрой», директор Ерещенко Николай Викторович, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Тлендиева, дом 223, н.п. 148**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство и обслуживание Быстровозводимой модульной инфекционной больницы в г. Талдыкурган.» 1 очередь (без сметной документации)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство и обслуживание Быстровозводимой модульной инфекционной больницы в г. Талдыкурган.» 1 очередь (без сметной документации)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №2

за **февраль 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1292	2330,07 1667,46	134,9 110,86	3010456 2154364	174292 143228	681800	1838074 387882	5236412
18	18	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1292	2669,47 1827,83	16,2 5,5	3448958 2361560	20937 7105	1066462	1894931 427511	5771400
19	19	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1292	2068,17 1602,78	7,88 3,88	2672076 2070796	10179 5014	591102	1660647 346618	4679341
20	20	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1500	3078,78 2191,92	182,95 141,84	4618166 3287876	274423 212764	1055866	2800512 593494	8012172
21	21	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1500	2049,88 1037,99	20,32 6,77	3074818 1556977	30479 10150	1487362	1253702 346282	4674802
22	22	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1500	1361,04 1076,87	10,37 5,11	2041562 1615302	15561 7664	410699	1298372 267195	3607129
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	1292	1607,74 792,09	65,56 32,53	2077195 1023380	84703 42024	969112	1001480 246294	3324969
24	24	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1292	1665,63 78,31	89,04 43,02	2151996 101179	115036 55578	1935781	147352 183948	2483296
25	25	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1292	1538,92 928,88	48,54 24,26	1988285 1200116	62708 31341	725461	1157570 251668	3397523
26	26	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1292	6690,9		8644643				8644643
			Отпускная цена			6691		8644643		8644643		
			Сметная стоимость оборудования					***8644643***				
27	27	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	1750	701,45 195,86	5,01 2,46	1227544 342752	8770 4300	876023	326228 124302	1678074

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	71,68	5487,77 2724,03	393,47 191,41	393363 195259	28204 13720	169901	188081 46516	627960
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - имост и поворотная створка	м2	71,68	22203		1591511		1591511		1718832
30	30	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,88	3764,73 2596	175,13 79,03	101196 69780	4707 2124	26708	127321 64714 13273	179183
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	71,68	15622		1119785		1119785		1209368
32	32	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	3209,15 2211,83	242,72 114,02	18870 13006	1427 670	4437	89583 12308 2494	33672
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5,88	57156		336077		336077		362963
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка								26886	55641738
			Раздел: 4. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	646	146,54 107,27	4,58 2,11	94666 69296	2960 1360	22410	63591 12661	170918
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	646	6877,79 4464,9	209,37 63,45	4443050 2884322	135254 40991	1423474	2691288 570747	7705085
36	36	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	646	3451		2229346		2229346		2407694
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	646	351,98 184,72	25,88 7,08	227376 119331	16717 4573	91328	178348 113992 27309	368677
			Итого по разделу: 4. Кровля									10652374
			Раздел: 5. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	371	1708,4 1133,2	92,76 45,28	633815 420418	34415 16799	178982	406612 83234	1123661
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	265	4673,19 3291,99	77,98 37,58	1238397 872377	20665 9958	345354	705868 155541	2099806
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	265	450,92 256,19	3,26 1,52	119493 67891	863 403	50740	54635 13930	188058
			Итого по разделу: 5. Фасад									3411525
			ИТОГО:									69705637
			НДС			12 %		8364676				78070313
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ТОО «ПромСервисСтрой», директор Ерещенко Николай
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Оразиев Кайсар
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Сейбаева Аэида
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "КАЗРАСО" (КАЗНАКО)", директор Тажиевым Г.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)