Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"17" марта 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПромСервисСтрой», Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Тлендиева, дом 223, н.п. 148**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ерещенко Николай Викторович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство и обслуживание Быстровозводимой модульной инфекционной больницы в г. Талдыкурган.» 1 очередь (без сметной документации)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Товарищество с ограниченной ответственностью 2KAZPACO" (КАЗПАКО)»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации: _____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Graphene project», № 01-0621/20 от 23.12.2020 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **директором Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZPACO" (КАЗПАКО)" Тажиевым Г.Г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание больницы имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	7217,15	7217,15
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	32272,22	32272,22
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

КПП имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	26,41	26,41
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	140,66	140,66
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Здание обеззараживания медицинских отходов имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	73,50	73,50
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	368,29	368,29

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Пункт дезинфекции машин имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	52,00	52,00
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	289,00	289,00
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Здание централизованного снабжения медицинскими газами имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	66,00	66,00
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	415,01	415,01
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Модульная инфекционная больница запроектирована в виде одноэтажного здания без подвала. Общие размеры здания больницы в осях составляют 102,40х103,90м. Проектируемое здание состоит из медицинского блока с административной частью (блоки B, C, K3, K4, K2), приемно-диагностического отделения (блоки A, K1, K2), отделения реанимации с операционным блоком (блоки B, C) и пяти палатных отделений (блоки D. E, F, G. H), соединенных между собой коридором галерейного типа. В рабочем проекте инфекционной больницы предусмотрены блоки с удобной связью между собой, с соблюдением медицинской логистики и инфекционного контроля. Здание больницы разделено на 2 пожарных отсека по блоку К4 противопожарной стеной 1-го типа с пределом огнестойкости в 2,5 часа и дверью REI 60. В первый пожарный отсек входят блоки D; H; K5; K4, площадью 1641,0 м2 . Во второй пожарный отсек входят блоки A; B; C; E; F; G; K1; K2; K3; K4, общей площадью 5631,85 м2 . В рамках ЧС, введенной в стране, строительство больницы предусмотрено с использований быстровозводимых технологий строительства. Мощность, состав и структура медицинского комплекса принята для госпитализации пациентов, инфицированных COVID-19. Планировочные решения, состав и набор помещений здания больницы приняты в соответствии с медико-технологическим заданием (МТЗ), согласованным ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», ГУ «Управление строительства Алматинской области». Пищеблок и прачечная, согласно заданию на проектирование, предусматриваются во второй очереди строительства. Класс функциональной пожарной опасности здания больницы – Ф 1.1.;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2020 года;
месяц, год

окончание работ март 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяцев;
фактически, месяц: 3 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство и обслуживание Быстровозводимой модульной инфекционной больницы в г. Талдыкурган.» 1 очередь (без сметной документации)** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ерещенко Н.**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)