Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Серикбаева, дом № 1, тел.: 87232700062** — **990340002536**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20** — **020540000457**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №288 от 10.03.2023 г. доп. соглаш. №1 от 11.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
20	**22.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по реконструкции благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО многопрофильного "Центра Онкологии и Хирургии" УЗ ВКО по ул. Серикбаева 1			работа	1	12 680 949,00	12 680 949,00	1 358 673,11
				Итого	1	x	12 680 949,00	1 358 673,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаров М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47-23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства: Реконструкция благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный "Ценр Онкологии и Хирургии"

СПРАВКА № 2
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 288	10.03.2023		058--048--431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №2	22 224 166,00	11 322 275,89	11 322 275,89				8 392 244,00		1 358 673,11	12 680 949,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____Шаров . М. Ю.

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Инженер _____Тсупкалиев К.Д

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Директор _____Кухарева А. А.

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

1301АВР
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи ТОО "Alyans XXI"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный "Ценр Онкологии и Хирургии"

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный "Ценр Онкологии и Хирургии"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_288__ от _10.03.2023 г._

Акт приемки выполненных работ № 2 от "22" июня 2023 года.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Локальная смета 4-2-1 Видеонаблюдение												
1	3	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	3585	47	10755	141	–	6501	18636

2	4	2908-5430-4650 (пл)ТОО Delta SIB	Hikvision IP 32-канальный сетевой видеорегистратор на 32 камеры			3538	14,67	10614	44	–	1380	
				шт	3	559178		1677534		1677534	–	1811737
						–		–		–	134203	
3	26	2955-4564-4564 (пл)ТОО"Delta SIB"	Жесткий диск 4000Гб для систем видеонаблюдения									
				шт	10	59411		594110		594110	–	641639
						–		–		–	47529	
4	26	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %									
				камера	60	4646,01	5,55	278761	333	–	169841	484490
						4640,46	–	278428	–	–	35888	
5	27	2908-5430-4651 (пл)	ТОО"Delta SIB" Hikvision OS-2CD2043GO (2,8мм) Цветная уличная IP камера 4Мр									
				шт	60	70615		4236900		4236900	–	4575852
						–		–		–	338952	
6	28	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %									
				м кабеля	45	1112,49	763,64	50062	34364	6374	15894	71232
						207,2	283,36	9324	12751	–	5276	

7	29	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %								
				м	105	52,29	0,84	5490	88	888	3277	9468
						42,99	0,36	4514	38	–	701	
8	30	1310-0904-1301	Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха НР = 61 %								
				км кабеля	0,015	232800	100133,33	3492	1502	–	1632	5534
						132666,67	45733,33	1990	686	–	410	
9	31	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %								
				м провода	375	377,46	32,37	141546	12140	59712	44815	201270
						185,85	10,06	69694	3774	–	14909	
10	32	2918-0166-0413 (пл)	ТОО"Delta SIB" Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А16-2,5								
				м	552	396		218592		218592	–	236079
						–		–		–	17487	
11	38	2914-6840-6540 (пл)	ТОО"Delta SIB" Хомуты пластиковые черные (упаковка 100шт)								
				уп	10	1843		18430		18430	–	19904
						–		–		–	1474	

12	39	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	480	52,3	0,84	25101	405	4061	14982	43290
						42,99	0,36	20635	173	–	3207	
13	40	1310-0904-1301	Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха НР = 61 %	км кабеля	1,24	232850	100175	288734	124217	–	134903	457528
						132675	45674,19	164517	56636	–	33891	
14	42	2928-4260-1680 (пл)	ТОО"Delta SIB" Кабель витая пара U/UTP кат. se 4пары, однопроволочный, (бухта 305м) (аналог на FTP)	м	1754,4	195		342108		342108	–	369477
						–		–		–	27369	

Раздел 2 Локальная смета 7-1-2 площадки и проезды

15	21	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	36	3335,36	1065,59	120073	38361	76025	16081	147046
						157,97	255,64	5687	9203	–	10892	

16	22 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	300	2958,81	39,66	887643	11897	745787	145897	1116223
					433,2	17,1	129959	5131	–	82683	
Раздел 3 Локальная смета 7-1-5 Подпорная стена											
17	4 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,39	19379,86	1114,39	26938	1549	23443	2110	31372
					1400	268,35	1946	373	–	2324	
18	5 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,14	35461,35	2545,89	146810	10540	88332	46005	208240
					11579,23	632,13	47938	2617	–	15425	
19	6 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21595	259489		56037		56037	–	60520
					–		–		–	4483	

20	7 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01136	243102		2762		2762	–	2983
					–		–		–	221	
21	8 1115-0106-0501	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	16,8	9433,04	75,65	158475	1271	50171	85985	264017
					6371,01	26,67	107033	448	–	19557	
22	12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	19380	1114,17	23256	1337	20239	1822	27084
					1400	268,33	1680	322	–	2006	
23	13 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	35461,67	2546,39	127662	9167	76810	40003	181078
					11579,17	631,67	41685	2274	–	13413	
24	14 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1851	259489		48031		48031	–	51873

25	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00994	243102		2416		2416	–	2609
					–		–		–	3842	
26	16 1115-0106-0501	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	14,56	9433,17	75,76	137347	1103	43482	74520	228816
					–		–		–	193	
					6371,02	26,65	92762	388	–	16949	

Всего	**11 267 997**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	988 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	248 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	94 858
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 392 244
- накладные расходы, тенге	804 268
в т.ч. зарплата, тенге	72 384
- сметная прибыль (8 %), тенге	834 664
Всего	**11 267 997**
Временные здания и сооружения (1 %) К=0,8	90 144
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %),	249 879
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	65 473
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**232 160**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**11 905 653**

Итого с понижающим коэффициентом	К= 0,951000011	**11 322 275,89**
НДС (12 %)		1 358 673,11
Итого		**12 680 949**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Шаров . М. Ю.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Директор _____ Кухарева А. А.

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Инженер _____ Тсупкалиев К.Д

Авторский надзор

ТОО "Востокагропромпроект"

Директор _____ Урунтаев М.Ж.