Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Серикбаева, дом № 1, тел.: 87232700062** — **990340002536**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20** — **020540000457**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №288 от 10.03.2023 г. доп. соглаш. №1 от 11.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
44	12.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по реконструкции благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО многопрофильного "Центра Онкологии и Хирургии" УЗ ВКО по ул. Серикбаева 1			работа	1	50 467 880,00	50 467 880,00	5 407 272,86
				Итого	1	x	50 467 880,00	5 407 272,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.Директора / _____ / Сейтбулаева Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.09.2023

М.П.

Инженер строитель энергетик Бандаренко В.В.
Рук. юр.ц. Бандаренко В.В.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии"
Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47-23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК
Наименование строительства: Реконструкция благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный "Ценр Онкологии и Хирургии"

СПРАВКА № 3
стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 288	10.03.2023		058--048--431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из гр.1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них						
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №3	72 692 046,00	45 060 607,14	45 060 607,14				35 805 803,00		5 407 272,86	50 467 880,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "
Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "ДСП СтройИнтеграция"
Инженер _____ Тсупкалиев К.Д

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
Директор _____ Сапидуллина Г.Г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи ТОО "Alyans XXI"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный "Ценр Онкологии и Хирургии"
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный "Ценр Онкологии и Хирургии"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_288__ от _10.03.2023 г._

Акт приемки выполненных работ № 3 от "12" сентября 2023 года.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 см 4-2-1										
1	3	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3585	47	3585	47	–	2167	6212
						3538	15	3538	15	–	460	
2	4	2908-5430-4650 (пл)ТОО Delta SIB	Hikvision IP 32-канальный сетевой видеорегистратор на 32 камеры	шт	1	559178		559178		559178	–	603912
						–		–		–	44734	
3	5	2955-4564-4564 (пл)ТОО"Delta SIB"	Жесткий диск 4000Гб для систем видеонаблюдения	шт	6	59411		356466		356466	–	384983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	28517	
4	6	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе HP = 75 %	шт.	6	1699,17	460,17	10195	2761	–	6641	18183
						1239	236,83	7434	1421	–	1347	
5	7	2903-6035-0160 (пл)ТОО"Delta SIB"	Монитор 21,5" 1000:1, 300 cd/m2, 1ms, 170*/160*. D-Sub	шт	6	52256		313536		313536	–	338619
						–		–		–	25083	
6	8	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе HP = 75 %	шт.	4	1699,25	460,25	6797	1841	–	4427	12122
						1239	236,75	4956	947	–	898	
7	9	2955-4530-4153 (пл)ТОО"Delta SIB"	УРМ ATX intel Care i5 Системный болк в сборе (Процессор intel Core i5 34GHz 4ядра/8 потоков) DDR4, 16Gb 2133MHz HDD 500Gb Graphics Nvida Geforce 2Gb, 600W Case K/M Wireless	шт	4	499451		1997804		1997804	–	2157628
						–		–		–	159824	
8	10	2953-1580-1578 (пл)	ТОО"Delta SIB" Windows7	шт	4	75684		302736		302736	–	326955
						–		–		–	24219	
9	11	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	4	10686	1266,75	42744	5067	2157	22642	70617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						8880	399,5	35520	1598	–	5231	
10	13	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	16	1291,75	28,75	20668	460	–	15334	38882
						1263	14,81	20208	237	–	2880	
11	14	2965-4360-5800 (пл)	ТОО"Delta SIB" DDM SFP 125 GE модуль	шт	16	20182		322912		322912	–	348745
						–		–		–	25833	
12	15	1308-0201-1215	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	31,2	0,8	156	4	4	108	285
						29,6	0,4	148	2	–	21	
13	16	2902-6870-0165 (пл)ТОО"Delta SIB"	19* металлический каб. органайзер 5 колец, черный	шт	5	2438		12190		12190	–	13165
						–		–		–	975	
14	18	2924-1308-1038 (пл)	ТОО"Delta SIB" 1U патч-панель кат SE UTP 24парта	шт	5	9497		47485		47485	–	51284
						–		–		–	3799	
15	19	1311-0701-0102	Блок питания воздухом. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	5	3379	72,8	16895	364	11	12501	31748
						3304	29,6	16520	148	–	2352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	20	2929-9687-0186 (пл)	ТОО"Delta SIB" Фильтр питания для настенного шкафа SHIP EW5406 100EW серия 19	шт	5	14994		74970		74970	–	80968
						–		–		–	5998	
17	21	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	3	1291,67	28,67	3875	86	–	2875	7290
						1263	14,67	3789	44	–	540	
18	22	2926-0246-1053 (пл)	ТОО"Delta SIB" Кросс оптический FDF 1U LC/UPC, SM 24 PORT ALL SET укомплектованный	шт	3	49266		147798		147798	–	159622
						–		–		–	11824	
19	24	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	19651,5	2064,5	78606	8258	6664	40436	128565
						15921	651,25	63684	2605	–	9523	
20	26	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	2	4646	5,5	9292	11	–	5661	16149
						4640,5	–	9281	–	–	1196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	27	2908-5430-4651 (пл)	ТОО"Delta SIB" Hikvision OS-2CD2043GO (2,8мм) Цветная уличная IP камера 4Мр	шт	2	70615 –		141230 –		141230 –	– 11298	152528
22	35	2918-1066-6546 (пл)	ТОО"Delta SIB" Адаптер LC/UPC-LC/UPC simplex	шт	96	1007 –		96672 –		96672 –	– 7734	104406
23	36	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования HP = 75 %	шт.	4	1291,75 1263	28,75 14,75	5167 5052	115 59	– –	3833 720	9720
24	37	2913-5530-5400 (пл)	Кросс оптический укомплектованный FDF 1U LC/UPC, SM24 PORT ALL, SET	шт	3	49266 –		147798 –		147798 –	– 11824	159622
25	42	2928-4260-1680 (пл)	ТОО"Delta SIB" Кабель витая пара U/UTP кат. se 4пары, однопроволочный, (бухта 305м) (аналог на FTP)	м	3845,4	195 –		749853 –		749853 –	– 59988	809841
26	43	1308-0202-1801	Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка HP = 72 %	шт.	6	4617,67	2041,67	27706	12250	–	14496	45578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2576	779,67	15456	4678	–	3376	
27	45	2404-0207-0809	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1169		3507		3507	–	3788
						–		–		–	281	
28	47	2306-1702-0104	Гильза кабельная медная ГМ 10-5, внутренним диаметром 5 мм, сечением жил 10 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	6	71		426		426	–	460
						–		–		–	34	
29	48	2105-0310-1304	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91	10 м	7	2029		14203		14203	–	15339
						–		–		–	1136	
Раздел 2 см 4-2-1 Доб												
30	1	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Монтаж доборных элементов НР = 80 %	м	125	2071,66	10,88	258957	1360	53719	163282	456018
						1631,02	1,8	203878	225	–	33779	
31	2	2900-0000-0001 (пл)	Короб металлический с полимерным покрытием в цвет фасада здания (толщина 0,5мм)	м	125	4030		503750		503750	–	544050
						–		–		–	40300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32		3 1121-0101-0206	Трубы ПВХ диаметром до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м	610	612,77	2,4	373792	1461	223225	107450	519741
						244,44	0,21	149106	130	–	38499	
33		4 1121-0101-0108	Трубы стальные диаметром до 80 мм. Прокладка в готовых бороздах НР = 72 %	м	12	3193,08	12,75	38317	153	35469	1987	43528
						224,58	5,42	2695	65	–	3224	
34		5 1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	80	915,08	3,1	73206	248	41078	22977	103878
						398,5	0,41	31880	33	–	7695	
35		6 1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной 100 мм. Монтаж НР = 72 %	м	60	332,47	2,68	19948	161	2002	12810	35379
						296,42	0,12	17785	7	–	2621	
36		7 2900-0000-0005 (пл)	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 40 мм	м	60	4606		276360		276360	–	298469
						–		–		–	22109	
37		8 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	12	551,58	3,42	6619	41	303	4530	12041
						522,92	1,42	6275	17	–	892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	9	2900-0000-0002 (пл)	Розетка электрическая модульная размером 45х45 красного цвета	шт	8	1530		12240		12240	–	13219
						–		–		–	979	
39	10	2900-0000-0003 (пл)	Лицевая панель 45х45 для 2 модулей формата Keystone Jack / розетка компьютерная/	шт	4	1325		5300		5300	–	5724
						–		–		–	424	
40	11	2900-0000-0004 (пл)	Рамка для встраиваемого оборудования 45х45х9 мм, для кабельного канала 100х40, белая	шт	12	2210		26520		26520	–	28642
						–		–		–	2122	
41	12	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	8	4646	5,5	37168	44	–	22646	64599
						4640,5	–	37124	–	–	4785	
42	13	2908-5430-4651 (пл)	ТОО"Delta SIB" Hikvision OS-2CD2043GO (2,8мм) Цветная уличная IP камера 4Мр	шт	8	92780		742240		742240	–	801619
						–		–		–	59379	
43	14	2900-0000-0006 (пл)	Шкаф серверный 19*9U, 600х800 мм	шт	1	111250		111250		111250	–	120150
						–		–		–	8900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	15	2900-0000-0007 (пл)	Источник бесперебойного питания, Мощность 1500 ВА Стоечный 19* RTO-серия On-Line, LED/Tel Line/RS-232 SMART диапазон работы AVR 140-288В	шт	1	196040 –		196040 –		196040 –	– 15683	211723
45	16	2900-0000-0008 (пл)	Источник бесперебойного питания, Мощность 6000 ВА Стоечный 19* RT-серия On-Line, LED/Tel Line/RS-232 SMART диапазон работы AVR 140-288В	шт	1	1081600 –		1081600 –		1081600 –	– 86528	1168128
46	17	2900-0000-0009 (пл)	Оптический патч-корд SC/UPC-SC/UPC 1м	шт	20	1145 –		22900 –		22900 –	– 1832	24732
47	18	2900-0000-0010 (пл)	Патч-корд UTP Cat.5e RJ-45 1м	шт	79	810 –		63990 –		63990 –	– 5119	69109
48	19	2900-0000-0011 (пл)	Патч-корд UTP Cat.5e RJ-45 2м	шт	10	980 –		9800 –		9800 –	– 784	10584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	20	2900-0000-0012 (пл)	Ethernet-коммутатор , Hikvision DS-3E1526P-SI 24 порта 10/1000/1000 Base -T (PoE+), 2 порта 1GBase-X (SFP+)/100Base-X, L2, 220 V AC	шт	4	419965		1679860		1679860	–	1814249
						–		–		–	134389	
50	21	1310-0904-1301	Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха НР = 61 %	км кабеля	3,77	232849,87	100174,8	877844	377659	–	410151	1391035
						132675,07	45674,8	500185	172194	–	103040	
51	22	1115-0108-1808	Демонтаж облицовки фасадныхп анелей НР = 80 % К=0,8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	75	361,24	2,25	27093	169	–	21594	52582
						358,99	0,92	26924	69	–	3895	
52	23	1115-0108-1808	Облицовка фасадными панелями НР = 80 % кмат1=0;	м2	75	451,55	2,81	33866	211	–	26993	65728
						448,73	1,15	33655	86	–	4869	
		Раздел 3 см 7-1-4 Д										
53	2	2900-0000-0001ТОО Братина	ТОО Братина Секция забора	шт	134	88035,71		11796785		11796785	–	12740528
						–		–		–	943743	
54	3	2900-0000-0002	ТОО Братина Стойка забора	шт	136	16071,43		2185714		2185714	–	2360571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	174857	
55	4	2900-0000-0004	ТОО Братина Ворота распашные без калитки	шт	1	232589,29		232589		232589	–	251196
						–		–		–	18607	
56	5	2900-0000-0005	ТОО Братина Калитка металлическая	шт	1	116294,64		116295		116295	–	125599
						–		–		–	9304	
	Раздел 4 см 7-1-2											
57	14	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	100,95	3267,54	1102,83	329858	111331	202580	46272	406220
						157,97	266,44	15947	26897	–	30090	
58	15	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	673	1496,3	130	1007012	87489	879188	73301	1166738
						59,93	40,92	40335	27536	–	86425	
59	16	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	673	1846,59	129,34	1242752	87048	1122237	60945	1407993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						49,73	34,12	33467	22964	–	104296	
60	17	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 %	м2 покрытия	2692	208,4	0,02	561000	55	560586	388	606299
						0,13	–	359	–	–	44911	
61	18	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	673	1973,49	129,34	1328156	87048	1207641	60945	1500229
						49,73	34,12	33467	22964	–	111128	
62	19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,83102	129617,92	1892,93	237333	3466	233867	2029	258511
						–	1026,2	–	1879	–	19149	
63	20	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3051,63	1973,49	129,34	6022352	394710	5475891	276348	6802596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						49,73	34,12	151751	104127	–	503896	

Раздел 6 см 3-2-1 КПП

64	1 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5,2	212,69	202,31	1106	1052	1	264	1480
					10,19	60,19	53	313	–	110	
65	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,09	2211,11	–	199	–	–	143	369
					2211,11	–	199	–	–	27	
66	3 1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,09	588,89	–	53	–	–	38	98
					588,89	–	53	–	–	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	4	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5,29	220 –		1164 –		– –	– 93	1257
68	5	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,21	22715,38 2217,65	1714,48 432,13	50201 4901	3789 955	41511 –	5329 4442	59972
69	6	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08832	240026 –		21199 –		21199 –	– 1696	22895
70	7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	5,29	3267,49 158,03	1102,65 266,35	17285 836	5833 1409	10616 –	2425 1577	21287
71	8	1110-0214-0101	Блоки (контейнеры). Установка без заделки стыков НР = 90 %	м3 блока	13,75	322,25	72,87	4431	1002	–	3452	8514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						249,38	29,6	3429	407	–	631	
72	9	СТ Прайс-лист	Модульное здание КПП 2500х2500 мм	компл	1	1945242		1945242		–	–	1945242
						–		–		1945242	–	

Раздел 7 см 7-1-1 д МАФы

73	2	2900-0000-0002 (пл)ЦП от ТОО Братина	Навес для мусорных контейнеров. Неокрашенный	шт	1	652857		652857		652857	–	705086
						–		–		–	52229	
74	6	2900-0000-0006 (пл)ЦП от ИП Пузаков АВ	Лавка с козырьком	шт	3	227000		681000		681000	–	735480
						–		–		–	54480	

Всего	**45 080 303**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 479 890
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 195 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	394 031
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 805 803
- оборудование, тенге	1 945 242
- перевозка грузов, тенге	1 164
- накладные расходы, тенге	1 457 420
в т.ч. зарплата, тенге	131 169
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 195 190
Всего	**45 080 303**
Временные здания и сооружения (1 %) K= 0,8	345 080
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %),	956 563
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	111 661
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**888 734**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.						**47 382 342**				
		Итого с понижающим коэффициентом				К= 0,951000011		**45 060 607,14**				
		НДС (12 %)						5 407 272,86				
		Итого						**50 467 880,00**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Инженер _____ Тсупкалиев К.Д

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и

Директор _____ Сагидуллина Г.Г.

Авторский надзор

ТОО "Востокагропромпроект"

Директор _____ Урунтаев М.Ж.

Инженер строитель А. Кыланулы

энергетик Лозовой А.В

рук. ИТиИ. Пондоренко В.В.