Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Серикбаева, дом № 1, тел.: 87232700062**	**990340002536**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №288 от 10.03.2023 г. доп. соглаш. №1 от 11.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
50	25.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по реконструкции благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО многопрофильного "Центра Онкологии и Хирургии" УЗ ВКО по ул. Серикбаева 1			работа	1	45 025 800,40	45 025 800,40	4 824 192,90
				Итого	1	x	45 025 800,40	4 824 192,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии"
Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47-23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК
Наименование строительства: Реконструкция благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный "Ценр Онкологии и Хирургии"

СПРАВКА № 4
стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 288	10.03.2023		058--048--431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №4	117 747 846,40	40 201 607,50	40 201 607,50				24 208 500,00		4 824 192,90	45 025 800,40

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "
Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"
Инженер _____ Тсупкалиев К.Д

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
Директор _____ Сагидуллина Г.Г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи ТОО "Alyans XXI"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный "Ценр Онкологии и Хирургии"
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция благоустройства территории КГП на ПХВ ВКО Многопрофильный "Ценр Онкологии и Хирургии"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_288__ от _10.03.2023 г._

Акт приемки выполненных работ № 4 от "25" сентября 2023 года.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 см 4-2-1 ВИдеонаблюдение									
1	26	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	7	4646	5,57	32522	39	–	19815	56524
						4640,43	–	32483	–	–	4187	
2	27	2908-5430-4651 (пл)	ТОО"Delta SIB" Hikvision OS-2CD2043GO (2,8мм) Цветная уличная IP камера 4Мр	шт	7	70615		494305		494305	–	533849
						–		–		–	39544	
			Раздел 2 см 7-1-4 Д. Ограждение металлическое									
3	1	2900-0000-0003	ТОО Братина Ворота с калиткой	шт	3	270982,14		812946		812946	–	877982
						–		–		–	65036	

4	2	2900-0000-0001ТОО Братина	ТОО Братина	Секция забора	шт	66	88035,71	5810357	5810357	–	6275186
							–	–	–	464829	
5	3	2900-0000-0002	ТОО Братина	Стойка забора	шт	74	16071,43	1189286	1189286	–	1284429
							–	–	–	95143	
6	4	2900-0000-0004	ТОО Братина	Ворота распашные без калитки	шт	1	232589,29	232589	232589	–	251196
							–	–	–	18607	
7	5	2900-0000-0005	ТОО Братина	Калитка металлическая	шт	4	116294,64	465179	465179	–	502393
							–	–	–	37214	
Раздел 3 см 7-1-1 д МАФы											
8	1	2900-0000-0001 (пл)ЦП от ТОО Братина	Урна окрашеная на двух стойках		шт	35	34375	1203125	1203125	–	1299375
							–	–	–	96250	
9	3	2900-0000-0003 (пл)ЦП от ИП Коршунов ИБ	Скамья со спинкой		шт	7	118000	826000	826000	–	892080
							–	–	–	66080	
10	4	2900-0000-0004 (пл)ЦП от ИП Коршунов ИБ	Скамья с деревянным сидением из трех брусьев		шт	12	73800	885600	885600	–	956448
							–	–	–	70848	
11	5	2900-0000-0005 (пл)ЦП от ИП Коршунов ИБ	Беседка летняя		шт	2	1380000	2760000	2760000	–	2980800
							–	–	–	220800	
12	6	2900-0000-0006 (пл)ЦП от ИП Пузаков АВ	Лавка с козырьком		шт	1	227000	227000	227000	–	245160

						–		–		–	18160	
Раздел 4 см 4-1-2д Освещение												
13	1	2900-0000-0008 (пл)Прайс-лист	Светильник уличный LED ДКУ PROSPEKT 100 W 10000Lm 475x140x65 5000k IP65 Megalight	шт	18	22054		396972		396972	–	428730
						–		–		–	31758	
Раздел 5 см 7-1-3д Озеленение												
14	1	2900-0000-0001 (пл)ЦП	Снос деревьев	шт	29	47200		1368800		1368800	–	1478304
						–		–		–	109504	
15	2	1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	45	1485,96	–	66868	–	–	58844	135769
						1485,96	–	66868	–	–	10057	
16	3	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	2330	298,55	10,13	695633	23613	–	597143	1396198
						288,42	2,81	672020	6552	–	103422	
17	4	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 % К=-1,000;	м2	-5540	101,91	0,15	-564583	-822	-237389	-287207	-919933
						58,91	–	-326372	–	–	-68143	
18	5	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	554	857		474778		474778	–	512760
						–		–		–	37982	
Раздел 6 см 1-1-1 Демонтажные работы												

19	4	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Разборка НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м оград	12	2228,83	1273,67	26746	15284	–	20867	51422
						955,17	518,5	11462	6222	–	3809	
20	5	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Разборка НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м оград	71	2109,73	793,8	149791	56360	886	135556	308175
						1303,45	314,55	92545	22333	–	22828	
21	6	1107-0111-0201	Ворота распашные. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	3	19241,67	3125,67	57725	9377	–	61550	128817
						16116	1271	48348	3813	–	9542	
22	7	1107-0111-0209	Калитки. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	3	544,33	16,67	1633	50	–	1879	3793
						527,67	3	1583	9	–	281	
23	8	1310-1001-0702	Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) с опорой стрелы. Демонтаж НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шлагбаум	6	1803,5	3,83	10821	23	–	6587	18801
						1799,67	–	10798	–	–	1393	
24	10	1106-1201-0606	Стены подпорные толщиной более 250 мм. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	8,4	6534,05	3406,19	54886	28612	–	35166	97256
						3127,86	1472,62	26274	12370	–	7204	

25	11 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Демонтаж ступеней НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	0,3312	3149,15	1373,79	1043	455	–	639	1817
					1775,36	344,2	588	114	–	135	
26	12 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	601,051	102		61307		–	–	66212
					–		–		–	4905	
27	13 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	601,051	220		132231		–	–	142809
					–		–		–	10578	
Раздел 7 см 4-1-1 СИловое оборудование											
28	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	53,88156	159,15	149,94	8575	8079	–	1940	11356
					9,21	40,81	496	2199	–	841	
29	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,66644	2211,9	–	3686	–	–	2654	6847
					2211,9	–	3686	–	–	507	
30	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,7032	961,33	–	3560	–	–	2563	6613
					961,33	–	3560	–	–	490	

31	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	33,3288	19,2	19,2	640	640	–	193	900
						–	8,04	–	268	–	67	
32	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	33,3288	173,54	79,81	5784	2660	–	3182	9683
						93,73	38,86	3124	1295	–	717	
33	6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	18,516	212,57	202,26	3936	3745	2	940	5266
						10,21	60,33	189	1117	–	390	
34	7	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	31,477	220		6925		–	–	7479
						–		–		–	554	
35	8	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4548	1376	4548	1376	96	2631	7753
						3076	578	3076	578	–	574	
36	9	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	–	5616
						–		–		–	416	
37	10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2822,6	20,2	14113	101	6722	5249	20911

						1458	–	7290	–	–	1549	
38	11 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473		1419		1419	–	1533
					–		–		–	114	
39	12 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509		1509		1509	–	1630
					–		–		–	121	
40	13 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	
41	14 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне / для монтажа в сущ.РП/ НР = 72 %	шт.	1	2821	20	2821	20	1343	1050	4181
					1458	–	1458	–	–	310	
42	15 2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1510		1510		1510	–	1631
					–		–		–	121	
43	16 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	234	370,52	159,35	86702	37288	11319	36513	133072
					162,8	53,92	38095	12617	–	9857	
44	17 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	356	343,86	150,72	122414	53656	16070	51057	187349

						148	51,19	52688	18224	–	13878	
45	18	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	6	317,17	125,67	1903	754	261	819	2940
						148	41,67	888	250	–	218	
46	19	2306-0141-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	169082		8454		8454	–	9130
						–		–		–	676	
47	20	2306-0137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,358	230645		82571		82571	–	89177
						–		–		–	6606	
48	21	2306-0137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,188	362102		68075		68075	–	73521
						–		–		–	5446	
49	22	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	192	310,05	176,16	59529	33822	517	25329	91647
						131,2	52,03	25190	9989	–	6789	
50	23	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	195,84	550		107712		107712	–	116329
						–		–		–	8617	
51	24	2302-0308-1201	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	32	239		7648		7648	–	8260
						–		–		–	612	

52	25	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	257,54	2,2	12877	110	892	8554	23145
						237,5	0,12	11875	6	–	1714	
53	26	2306-1710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	50	91		4550		4550	–	4914
						–		–		–	364	
54	27	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	221,5	446,91	358,11	98990	79321	–	38471	148458
						88,8	152,43	19669	33763	–	10997	
55	28	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	174	258,93	214,53	45054	37328	–	17002	67020
						44,4	91,31	7726	15888	–	4964	
56	29	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,846	51471		43544		43544	–	47028
						–		–		–	3484	
57	30	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	221,5	510,25	421,45	113021	93352	–	42771	168255
						88,8	179,39	19669	39735	–	12463	
58	31	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	174	150,37	120,78	26165	21015	–	10149	39219
						29,6	51,41	5150	8946	–	2905	
59	32	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,516	1912		35403		35403	–	38235
						–		–		–	2832	

60	33 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4985,67	187	14957	561	10527	2933	19321
					1289,67	68,33	3869	205	–	1431	
61	34 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	701,2	23,33	10518	350	7159	2252	13792
					200,6	7,93	3009	119	–	1022	
62	35 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,00295	1284745,76	–	3790	–	3162	477	4608
					212881,36	–	628	–	–	341	
63	36 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,71	159,03	149,87	590	556	–	133	781
					9,16	40,7	34	151	–	58	
64	37 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,71	19,14	19,14	71	71	–	22	100
					–	8,09	–	30	–	7	
65	38 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3,71	173,58	79,78	644	296	–	354	1078
					93,8	38,81	348	144	–	80	

Раздел 8 см 4-1-2 Освещение территории

66	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13187	962	13187	962	9149	2474	16914
						3076	360	3076	360	–	1253	
67	2	5824-0154-0154 (пл) (об)ТОО "Казтрансформатор"	Ящик уличного освещения для управления освещением в режимах местное управление, автоматическое управление от фотореле Uh=380В. Ih=25А выключатель на вводе ВА47-29 3Р 10А, отходящий автоматический выключатель ВА47-29 3Р 6А-2 шт IP55, навесной, антивандальный. ЯОУ9601-3574	компл	1	171679		171679		–	–	171679
						–		–		171679	–	
68	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	18	2822,39	20,22	50803	364	24195	18896	75275
						1458	–	26244	–	–	5576	
69	4	2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633		1633		1633	–	1764
						–		–		–	131	
70	5	2307-0204-0601	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	17	685		11645		11645	–	12577
						–		–		–	932	
71	6	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	18	5101,44	1027,78	91826	18500	31800	39184	141491

						2307	716,44	41526	12896	–	10481		
72	8	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	17	26723,18	9664,65	454294	164299	7455	279703	792717
						16620	3946,41	282540	67089	–	58720		
73	9	2923-1540-1540 (пл)ТОО "ТА Company"	Опора фланцевая граненая, покрытие горячего оцинкования, высота опоры от уровня земли 6000мм, с ревизионнымокном ввода и вывода кабеля, оцинкованная с антикоррозийным покрытием. СТВ-6-3.000	шт	17	45536		774112		774112	–	836041
						–		–		–	61929		
74	10	2923-1540-1551 (пл)ТОО "ТА Company"	Закладной элемент ЗФ 1-00.000	шт	17	7741		131597		131597	–	142125
						–		–		–	10528		
75	11	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	17	12072,88	6396	205239	108732	9030	92661	321732
						5145,71	2424,65	87477	41219	–	23832		
76	12	2919-4169-1658 (пл)ТОО "ТА Company"	Кронштейн однорожковый "Ива" вылет 2м, высота1,5м, угол наклона 15*, КИ 1,5.0.20.000	шт	17	7741		131597		131597	–	142125
						–		–		–	10528		
77	13	2906-4168-1563 (пл)ТОО "ТА Company"	Насадка Н2	шт	1	5009		5009		5009	–	5410
						–		–		–	401		

78	14	2906-4168-1565 (пл)ТОО "БакоЭлектроСнаб"	Кронштейн настенный для консольного светильника К1П-0,35-0,5-15 (примКронштейн КР-3.1 (до 100кг) крепление к стене Элетех)	шт	1	1394		1394		1394	–	1506
						–		–		–	112	
79	15	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	760	343,86	150,72	261336	114546	34310	108997	399960
						148	51,19	112480	38905	–	29627	
80	16	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	229	317,23	125,7	72646	28786	9968	31265	112224
						148	41,62	33892	9532	–	8313	
81	17	2306-0141-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,816	215670		175987		175987	–	190066
						–		–		–	14079	
82	18	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19278	177810		34278		34278	–	37020
						–		–		–	2742	
83	19	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	21	618,29	3,95	12984	83	1165	8466	23166
						558,86	1,05	11736	22	–	1716	

84	20	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02142	541444		11598		11598	–	12526
						–		–		–	928	
85	21	1308-0201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	60	177,6	–	10656	–	–	7672	19794
						177,6	–	10656	–	–	1466	
86	22	2995-1400-7000 (пл)ТОО "Юг-Электрокомплект"	Сжим ответвительный, сечением магистроли 4-10 мм.кв., сечение ответвление 1,5-10 мм.кв. У-731	шт	60	198		11880		11880	–	12830
						–		–		–	950	
87	23	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	621,4	310,05	176,16	192666	109464	1674	81976	296613
						131,2	52,02	81528	32328	–	21971	
88	24	2301-0605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	318,648	658		209670		209670	–	226444
						–		–		–	16774	
89	25	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	315,18	550		173349		173349	–	187217
						–		–		–	13868	
90	26	2302-0308-1201	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	52	239		12428		12428	–	13422
						–		–		–	994	

91	27	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	35	257,51	2,17	9013	76	624	5988	16201
						237,51	0,11	8313	4	–	1200	
92	28	2306-1710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	35	91		3185		3185	–	3440
						–		–		–	255	
93	29	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	17	385,82	14,24	6559	242	958	3907	11303
						315,24	4	5359	68	–	837	
94	30	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	17,17	140		2404		2404	–	2596
						–		–		–	192	
95	31	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	35	385,86	14,23	13505	498	1973	8044	23273
						315,26	3,94	11034	138	–	1724	
96	32	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	35,35	59		2086		2086	–	2253
						–		–		–	167	
97	33	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	573,1	510,25	421,46	292427	241536	–	110664	435338
						88,8	179,39	50891	102809	–	32247	
98	34	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	48,3	150,37	120,77	7263	5833	–	2817	10886

					29,61	51,41	1430	2483	–	806	
99	35 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	35,835	1912		68517		68517	–	73998
					–		–		–	5481	
100	36 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	108,27819	159,15	149,94	17232	16235	–	3900	22823
					9,21	40,82	997	4420	–	1691	
101	37 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,34881	2212,13	–	7408	–	–	5334	13761
					2212,13	–	7408	–	–	1019	
102	38 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,4418	961,33	–	7154	–	–	5151	13289
					961,33	–	7154	–	–	984	
103	39 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66,9762	19,2	19,2	1286	1286	–	387	1807
					–	8,03	–	538	–	134	
104	40 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	66,9762	173,55	79,8	11624	5345	–	6394	19459
					93,75	38,85	6279	2602	–	1441	
105	41 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	37,209	212,61	202,29	7911	7527	4	1890	10585

					10,21	60,33	380	2245	–	784	
106	42	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	63,2553	220		13916		–	–	15029
						–		–		–	1113	
	Раздел 9 см 7-1-2 Площадки, проезды											
107	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	4,68	3335,26	1065,6	15609	4987	9883	2090	19115
						157,91	255,56	739	1196	–	1416	
108	2	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	39	2958,79	39,64	115393	1546	96952	18967	145109
						433,21	17,1	16895	667	–	10749	
109	3	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,68	3334,52	1065,48	5602	1790	3547	751	6861
						157,74	255,95	265	430	–	508	
110	4	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	14	2958,79	39,64	41423	555	34803	6808	52089
						433,21	17,07	6065	239	–	3858	
111	5	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	24,3	3267,57	1102,84	79402	26799	48764	11139	97784
						157,98	266,46	3839	6475	–	7243	

112	6 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	162	1496,3	129,99	242401	21059	211633	17643	280848
					59,93	40,91	9709	6627	–	20804	
113	7 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	162	1846,59	129,35	299148	20954	270138	14671	338925
					49,73	34,12	8056	5528	–	25106	
114	8 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 %	м2 покрытия	648	208,39	0,02	135039	13	134940	93	145943
					0,13	–	86	–	–	10811	
115	9 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	162	1973,49	129,35	319705	20954	290695	14671	361126
					49,73	34,12	8056	5528	–	26750	
116	10 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0648	129629,63	1898,15	8400	123	8277	71	9149
					–	1018,52	–	66	–	678	
117	11 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	108	1973,5	129,34	213138	13969	193798	9780	240751

					49,73	34,12	5371	3685	–	17833	
118	12 1127-0601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство НР = 108 % кмат1=0,75;	м2 покрытия	36	2884,69	61,56	103849	2216	100416	1839	114143
					33,81	13,5	1217	486	–	8455	
119	13 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,073	272556		19897		19897	–	21489
					–		–		–	1592	
120	21 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	12,84	3335,36	1065,65	42826	13683	27115	5736	52447
					157,94	255,69	2028	3283	–	3885	
121	22 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	107	2958,8	39,65	316592	4243	265997	52038	398120
					433,2	17,11	46352	1831	–	29490	
122	23 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	360,34	1999,61	32,9	720539	11854	402840	335564	1140591
					848,77	13,49	305845	4862	–	84488	
123	25 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,32	51783		120137		120137	–	129748
					–		–		–	9611	
	Раздел 10 см 7-1-3 Озеленение										
124	1 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	3153	298,55	10,13	941343	31953	–	808065	1889361

						288,42	2,81	909390	8866	–	139953	
125	3	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,3153	483891,53	4820,81	152571	1520	150776	788	165628
						872,19	1969,55	275	621	–	12269	
126	5	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,233	483892,7	4819,74	112747	1123	111421	583	122396
						871,24	1969,96	203	459	–	9066	
	Раздел 11 см 7-1-4 Ограждение металлическое											
127	14	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,552	28268,3	1172,3	100409	4164	74680	20582	130670
						6071,23	296,45	21565	1053	–	9679	
128	22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,7	1843,51	–	6821	–	–	4911	12671
						1843,51	–	6821	–	–	939	
129	23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,148	959,46	–	142	–	–	102	264
						959,46	–	142	–	–	20	
130	24	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,552	212,56	202,42	755	719	–	181	1011
						10,14	60,53	36	215	–	75	
131	25	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,0384	220		1328		–	–	1434
						–		–		–	106	

132	36 1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	12,04262	79882,2	26448,98	961991	318515	144747	421540	1494213
					41413,66	9316,74	498729	112198	–	110682	
133	39 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	16,128	28268,54	1172,5	455915	18910	339090	93450	593314
					6071,12	296,19	97915	4777	–	43949	
134	49 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16,128	1843,38	–	29730	–	–	21406	55227
					1843,38	–	29730	–	–	4091	
135	50 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,672	961,31	–	646	–	–	465	1200
					961,31	–	646	–	–	89	
136	51 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,456	212,67	202,32	3287	3127	2	786	4399
					10,22	60,36	158	933	–	326	
137	52 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26,2752	220		5781		–	–	6243
					–		–		–	462	
138	53 1310-1001-0701	Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) с опорой стрелы. Монтаж с устройством фундамента НР = 61 %	шлагбаум	3	21784,33	241,67	65353	725	40876	14877	86648
					7917,33	212	23752	636	–	6418	

139	54	5888-4700-4500 (пл) (об)ТОО "Братино"	Шлагбаум антивандальный ширины проема В=6000 мм, AVB1-60 (Стойка, стрела, зубчатая рейка 7м) с приводом SLIDING-800, блоком управления GSM-3,0	комплект	3	839146		2517438		–	–	2517438
						–		–		2517438	–	
Раздел 12 см 7-2-1 Земляные работы												
140	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	200	27,8	27,8	5559	5559	–	1675	7813
						–	11,64	–	2327	–	579	
141	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	800	41,28	41,28	33022	33022	–	9282	45688
						–	16,12	–	12892	–	3384	
142	3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	763	172,87	164,49	131899	125509	60	31514	176486
						8,3	49,07	6330	37439	–	13073	
143	4	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	915,6	220		201432		–	–	217547
						–		–		–	16115	
144	5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	763	18,08	15,2	13793	11601	40	5046	20346
						2,82	6,36	2152	4856	–	1507	

145	6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	236	212,6	202,29	50174	47741	25	11987	67134
					10,2	60,34	2408	14241	–	4973	
146	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	401,2	220		88264		–	–	95325
					–		–		–	7061	
	Раздел 14 см 7-1-2 д. Площадки, проезды										
147	1 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,150;	м3 уплотненного грунта	13,2	173,48	79,77	2290	1053	–	1260	3834
					93,71	38,86	1237	513	–	284	
148	2 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,080;	м3 материала основания в плотном теле	7,04	3267,61	1102,84	23004	7764	14128	3227	28329
					157,95	266,48	1112	1876	–	2098	
149	3 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	88	1496,32	130	131676	11440	114962	9586	152563
					59,93	40,93	5274	3602	–	11301	
150	4 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	88	1846,59	129,34	162500	11382	146742	7969	184107
					49,73	34,13	4376	3003	–	13638	

151	5 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	352	208,39	0,02	73355	7	73301	51	79278
					0,13	–	47	–	–	5872	
152	6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	88	1973,48	129,34	173666	11382	157908	7969	196166
					49,73	34,13	4376	3003	–	14531	
153	7 1127-0602-0301	Старая площадка контейнеров ТБО - Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6	1973,67	129,5	11842	777	10767	542	13375
					49,67	34	298	204	–	991	
154	8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	206	1999,61	32,89	411919	6775	230298	191835	652054
					848,77	13,49	174846	2779	–	48300	
155	9 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	18,95	53064		1005563		1005563	–	1086008
					–		–		–	80445	
Раздел 15 см 7-1-2 д2											
156	1 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство площадки у холодного склада НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	10,57182	11388,48	1619,02	120397	17116	100730	7272	137883

					241,3	395,58	2551	4182	–	10214	
157	2 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	1,2	19380	1114,17	23256	1337	20239	1822	27084
					1400	268,33	1680	322	–	2006	

Всего	**40 082 853**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 849 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 150 372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	776 495
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 208 500
- оборудование, тенге	2 689 117
- перевозка грузов, тенге	511 184
- накладные расходы, тенге	3 904 481
в т.ч. зарплата, тенге	351 401
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 769 907
Всего	**40 082 853**
Временные здания и сооружения (1 %)	299 150
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	829 243
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	291 295
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**770 442**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**42 272 983**
Итого с понижающим коэффициентом К= 0,951000011	**40 201 607,50**

НДС (12 %)	4 824 192,90
Итого	**45 025 800,40**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Инженер _____ Тсупкалиев К.Д

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Директор _____ Сагидуллина Г.Г.

Авторский надзор

ТОО "Востокагропромпроект"

Директор _____ Урунтаев М.Ж.