Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

990440001713

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,070002, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 18, тел.: 75-28-87**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980140004365

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., М.Горького, здание 11Г**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №205 от 04.09.2024 г.

Номер документа	Дата составления
2	03.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт инженерных сетей водопровода, водоотведения и отопления здания стационара КГП на ПВХ "ВКО областной специализированный медицинский центр " УЗ ВКО, по пр.Абая, 18, в г.Усть-Каменогорске			услуга	1	69 544 608,06	69 544 608,06	7 451 208,01
				Итого	1	x	69 544 608,06	7 451 208,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Абдулдин А.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март 2025 года

Заказчик: КГП на ПХВ "Восточно-Казахсанский областной специализированый медицинский центр" управления здравоохранения ВКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО" Восточно-Казахстанская область, г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт инженерных систем водопровода, водоотведения и отопления здания стационара КГП на ПХВ «ВКО областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО, по пр. Абая,18, в г. Усть-Каменогорске

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		205	04.09.2024г.			ТОО "НКО"	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**259 971 584,90**									
Акт выполненных работ №4	69 544 608,06	**62 093 400,05**							7 451 208,01	**69 544 608,06**
Погашение аванса 30%										19 314 750,48
Итого к оплате										**50 229 857,58**

Заказчик:

КГП на ПХВ "Восточно-Казахсанский областной специализированый медицинский центр" управления здравоохранения ВКО БИН 990440001713

Главный врач

_____ Ш.Е.Макашева

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
БИН 980140004365

Директор

_____ А. А. Абдулдин

Технический надзор:
Директор
ТОО "ARSHA-MS" БИН170840002781

Эксперт

_____ К.К.Сагадиев

Заказчик: КГП на ПХВ "Восточно-Казахсанский областной специлизированый медицинский центр" управления здравоохранения ВКО, БИН 990440001713, тел.8(7232)221607

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО" БИН 980140004365 , сот.+77771515621

Наименование стройки: Капитальный ремонт инженерных систем водопровода, водоотведения и отопления здания стационара КГП на ПХВ «ВКО областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО, по пр. Абая,18, в г. Усть-Каменогорске

Наименование объекта: Капитальный ремонт инженерных систем водопровода, водоотведения и отопления здания стационара КГП на ПХВ «ВКО областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО, по пр. Абая,18, в г. Усть-Каменогорске

Договор подряда (контракт) № 205 от 04.09.2024 г.

Наименование объекта: Отделения здания стационара

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ №4 от 03.03.2025 года

за март 2025 года

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01					
			на Система отопления					
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6116-0301-0103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**300**	**2706**	**811 800**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	780	1069	833 820	
2	**2**	**245-103-0104 (основной ресурс)**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт /140 Вт/**	**1 секция**	**2142**	**5303**	**11 359 026**	
3	**3**	**261-107-0855 (основной ресурс)**	**Пробки радиаторные**	**1 шт.**	**284**	**104**	**29 536**	
4	**4**	**6116-0701-0105**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**284**	**720**	**204 480**	
5	**5**	**242-207-3801 (основной ресурс)**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**284**	**320**	**90 880**	

6	14	245-510-0206 (основной ресурс)	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	400	8984	3 593 600	
7	25	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	330	179	59 070	
			неучтенные ресурсы					
7.1	25.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0297	628768	18 674	
8	26	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	660	111	73 260	
			неучтенные ресурсы					
8.1	26.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0594	768895	45 672	Казахстан
9	28	6114-0102-0103	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	1500	1611	2 416 500	
			неучтенные ресурсы					
9.1	28.1	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1500	731	1 096 500	Казахстан
10	36	6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	753	334	251 502	
			неучтенные ресурсы					
10.1	36.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	28,614	195	5 580	Казахстан
10.2	36.2	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	11,9727	97	1 161	
			Итого:				20 889 900	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 693 133	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 800 759	
			машины и механизмы	Тенге			89 706	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			23 790	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			17 107 061	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			764	
Всего							20 889 900	
			Локальная смета № 2-01-01-02					
на Водоснабжение и водоотведение								
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1,В2					

			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**3**	**6114-0401-0102**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**674**	**334**	**225 116**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	25,612	195	4 994	Казахстан
1.2	3.2	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	10,7166	97	1 040	
2	**6**	**6114-0102-0204**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**299**	**1832**	**547 768**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	6.1	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	299	2305	689 195	Казахстан
3	**7**	**6114-0102-0203**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**145**	**1831**	**265 495**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	7.1	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	145	1993	288 985	Казахстан
4	**8**	**6114-0102-0202**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**102**	**1831**	**186 762**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	8.1	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	102	1423	145 146	Казахстан
5	**9**	**6114-0102-0201**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**41**	**1830**	**75 030**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	9.1	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	41	1097	44 977	Казахстан
6	**12**	**6114-0103-0301**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**200**	**5495**	**1 099 000**	
7	**14**	**6114-0401-0101**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**2343**	**334**	**782 562**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	14.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	23,43	195	4 569	Казахстан
7.2	14.2	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	37,2537	97	3 614	
8	**41**	**6111-0101-1701**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м трубопровода**	**715**	**1389**	**993 135**	
			неучтенные ресурсы					

8.1	41.1	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	107,25	2469	264 800	
8.2	41.2	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	10,2245	5983	61 173	
			Подраздел 2.1. Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4					
9	**59**	**6114-0103-0302**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**200**	**5932**	**1 186 400**	
10	**61**	**6114-0103-0303**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**181**	**6476**	**1 172 156**	
11	**63**	**6114-0103-0315**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.**	**м**	**131**	**5652**	**740 412**	
			неучтенные ресурсы					
11.1	63.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	67,203	37	2 487	Казахстан
12	**65**	**6114-0103-0316**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.**	**м**	**200**	**6017**	**1 203 400**	
			неучтенные ресурсы					
12.1	65.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	89	70	6 230	Казахстан
13	**79**	**6114-0401-0101**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**1500**	**336**	**504 000**	
14	**113**	**6119-0603-0102**	**Установка электрополотенцесушителя**	**шт.**	**26**	**5584**	**145 184**	
15	**115**	**6115-0104-0201**	**Установка смесителя /для душа и ванны**	**шт.**	**10**	**3699**	**36 990**	
16	**118**	**244-104-0408 (основной ресурс)**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**1 шт.**	**35**	**5424**	**189 840**	**Казахстан**
			Раздел 3. Бытовая канализация К1					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
17	**171**	**6114-0103-0102**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**322**	**3077**	**990 794**	
18	**173**	**6114-0103-0101**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**443**	**3184**	**1 410 512**	
19	**193**	**6115-0102-0101**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**50**	**8744**	**437 200**	
			неучтенные ресурсы					

19.1	193.1	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	50	14800	740 000	Казахстан

Итого: **14 444 312**

			Локальная смета № 2-01-01-03					
на Демонтажные работы системы отопления и водоотведения								
			Раздел 1. Водопровод, канализация					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6114-0102-0210**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 100 мм.**	**м**	**282**	**1432**	**403 824**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
1.2	1.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
2	**2**	**6114-0102-0208**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.**	**м**	**141,5**	**1139**	**161 169**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
2.2	2.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
3	**3**	**6114-0102-0207**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.**	**м**	**55**	**1139**	**62 645**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
3.2	3.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
4	**4**	**6114-0102-0206**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**108,5**	**944**	**102 424**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
4.2	4.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
5	**5**	**6114-0102-0205**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	**м**	**3,5**	**727**	**2 545**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
5.2	5.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	

6	**6**	**6114-0102-0204**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**165**	**727**	**119 955**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
6.2	6.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
7	**7**	**6114-0102-0203**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**251,5**	**727**	**182 841**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
7.2	7.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
8	**8**	**6114-0102-0202**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**118,5**	**727**	**86 150**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
8.2	8.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
9	**9**	**6114-0102-0201**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**41**	**727**	**29 807**	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
9.2	9.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
10	**10**	**6114-0103-0301**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**424**	**2192**	**929 408**	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0	
10.2	10.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	
11	**11**	**6114-0103-0302**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**377**	**2368**	**892 736**	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0	
11.2	11.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	
12	**12**	**6114-0103-0303**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**301,5**	**2585**	**779 378**	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0	
12.2	12.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	

13	13	6114-0103-0304	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	268,5	2857	767 105	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0	
13.2	13.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	
14	14	6114-0103-0305	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	257	3096	795 672	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0	0	0	
14.2	14.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	
15	15	6114-0601-0202	Демонтаж шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	10	2872	28 720	
16	16	6115-0104-0102	Демонтаж полотенцесушителя латунного хромированного	шт	10	5211	52 110	
17	17	6115-0104-0201	Снятие смесителя /с душа, с ванны/	шт.	15	3699	55 485	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	15	0	0	
18	19	6114-0103-0102	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	690,5	1218	841 029	
			неучтенные ресурсы					
18.1	19.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0	
18.2	19.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
18.3	19.3	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0	
19	20	6114-0103-0101	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	471,5	1268	597 862	
			неучтенные ресурсы					
19.1	20.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0	
19.2	20.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
19.3	20.3	261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0	
20	21	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	50	2847	142 350	
21	22	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	100	2290	229 000	
22	23	6115-0101-0203	Демонтаж душевых поддонов чугунных и стальных, мелких.	комплект	5	2320	11 600	
			неучтенные ресурсы					
22.1	23.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	0	0	0	
23	24	1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж	прибор	10	13147	131 470	
24	25	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	7	4596	32 172	
25	26	1215-0101-0410	Биде. Демонтаж	прибор	1	4156	4 156	
			Раздел 2. Отопление					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					

26	**29**	**6114-0102-0202**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**910**	**727**	**661 570**	
			неучтенные ресурсы					
26.1	29.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
26.2	29.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
27	**30**	**6114-0102-0203**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**2275**	**727**	**1 653 925**	
			неучтенные ресурсы					
27.1	30.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
27.2	30.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
28	**31**	**6114-0102-0204**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**46**	**727**	**33 442**	
			неучтенные ресурсы					
28.1	31.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
28.2	31.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
29	**32**	**6114-0102-0205**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	**м**	**43**	**727**	**31 261**	
			неучтенные ресурсы					
29.1	32.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
29.2	32.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
30	**33**	**6114-0102-0206**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**52**	**944**	**49 088**	
			неучтенные ресурсы					
30.1	33.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
30.2	33.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0	
31	**34**	**6114-0102-0503**	**Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	**м**	**235**	**1453**	**341 455**	
			неучтенные ресурсы					
31.1	34.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
32	**35**	**6114-0102-0504**	**Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	**м**	**50**	**1623**	**81 150**	
			неучтенные ресурсы					
32.1	35.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	

33	36	6114-0102-0505	**Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.**	м	91,5	1623	148 505	
			неучтенные ресурсы					
33.1	36.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
			Итого:				**10 442 009**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**10 260 035**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 000 101**	
			машины и механизмы	Тенге			**181 297**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**42 821**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**675**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 120**	
Всего							**10 442 009**	
ИТОГО ПО АКТУ							**45 776 221**	
в том числе оборудование							0	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)							**2 883 902**	
Итого с общеплощадочными затратами							**48 660 123**	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)							**673 702**	
Сметная прибыль (5%)							**2 433 006**	
Непредвиденные работы и затраты: (5%)							**2 466 691**	
Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.							**54 233 522**	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,163)							**63 073 586,67**	
Понижающий коэффициент К-0,98445963416							**62 093 400,05**	

НДС (12%)	**7 451 208,01**	
Итого	**69 544 608,06**	

Заказчик:
КГП на ПХВ "Восточно-Казахсанский областной специлизированый медицинский центр" управления здравоохранения ВКО БИН 990440001713

Главный врач _____ Ш.Е.Макашева

Подрядчик:
ТОО "НКО"
БИН 980140004365

Директор _____ А.А.Абдулдин

Авторский надзор:
ТОО
"Востокагропромпроект"
БИН 050740006409
Директор _____ М.Ж.Урунтаев

Технадзор:
ТОО "ARSHA-MS"
БИН 170840002781

Эксперт _____ К.К.Сагадиев

Объёмы верны
Нач. ИБС