Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Баумр Құрылыс Компаниясы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 0033/21-21 Реконструкция и строительство линий электропередачи ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ с.Амангельды Талгарского района

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Реконструкция и строительство линий электропередачи ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ с.Амангельды Талгарского района

(наименование)

Договор субподряда № 07 от 08.10.2024г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Электроснабжение наружное

Составлен (а) в текущих ценах на 03.03.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Монтаж оборудования КТПН										
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,808	3782,12	0,00	10620,00	0,00		7647,00	19728,00	
				$м^3$ грунта		3782,12	0,00	10620,00	0,00		1461,00		
2	2	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Планировка ручным способом. Группа грунтов 2		30,72	312,76	0,00	9608,00	0,00		6918,00	17848,00	
				$м^2$ спланированной площади		312,76	0,00	9608,00	0,00		1322,00		
3	3	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,04	349,41	157,10	713,00	321,00		400,00	1202,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		192,31	79,74	392,00	163,00		89,00		
4	4	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками - отмостка		0,66	10773,88	3490,59	7111,00	2304,00	3,00	5514,00	13635,00	
				$м^3$ подстилающего слоя		7278,34	1608,92	4804,00	1062,00		1010,00		
5	5	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		2,04	9936,19	3509,36	20270,00	7159,00	9066,00	6964,00	29413,00	
				$м^3$ основания		1982,88	1687,81	4045,00	3443,00		2179,00		
6	6	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		12	5457,99	2882,41	65496,00	34589,00	11580,00	33188,00	106579,00	
				шт. сборных конструкций		1610,58	733,20	19327,00	8798,00		7895,00		
7	7	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования		5	163578,73	74917,33	817894,00	374587,00	40795,00	411617,00	1327872,00	
				подстанция		80502,34	33835,61	402512,00	169178,00		98361,00		
8	8	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования		1	163578,73	74917,33	163579,00	74918,00	8159,00	82323,00	265574,00	
				подстанция		80502,34	33835,61	80502,00	33836,00		19672,00		
9	9	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		6	54968,67	12305,84	329812,00	73835,00	23415,00	192467,00	564061,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	шкаф		38760,38	5792,18	232562,00	34753,00		41782,00		
					24	3782,12	0,00	90771,00	0,00		65355,00	168616,00	
				$м^3$ грунта		3782,12	0,00	90771,00	0,00		12490,00		
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		24	1972,71	0,00	47345,00	0,00		34088,00	87948,00	
				$м^3$ грунта		1972,71	0,00	47345,00	0,00		6515,00		
12	12	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп		180	304,35	58,86	54783,00	10595,00	250,00	38650,00	100908,00	
				м заземления		244,10	24,30	43938,00	4374,00		7475,00		
13	13	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования		36	5655,99	293,22	203616,00	10556,00	120296,00	55017,00	279324,00	
				шт.		2021,21	101,36	72764,00	3649,00		20691,00		
14	14	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022	Панели. Устройство с установкой столбов металлических и калитки (бетон класса В10)		48	26396,32	224,39	1267023,00	10771,00	67162,00	1408350,00	2889403,00	
				шт.		24772,72	92,22	1189091,00	4427,00		214030,00		
15	15	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические.Изготовление в построечных условиях		2,7234	464597,65	34730,75	1265285,00	94585,00	12450,00	822351,00	2254647,00	
				т конструкций		425295,36	12324,44	1158249,00	33564,00		167011,00		
16	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		100,2	164,27	4,00	16460,00	401,00	6242,00	6815,00	25137,00	
				$м^2$		97,97	0,59	9817,00	59,00		1862,00		
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)		100,2	276,02	5,94	27657,00	595,00	15587,00	7999,00	38509,00	
				$м^2$		114,52	1,17	11475,00	117,00		2853,00		
18	18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,52	3782,12	0,00	9531,00	0,00		6862,00	17704,00	
				$м^3$ грунта		3782,12	0,00	9531,00	0,00		1311,00		
19	19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,52	1972,71	0,00	4971,00	0,00		3579,00	9234,00	
				$м^3$ грунта		1972,71	0,00	4971,00	0,00		684,00		
20	20	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп		12	304,35	58,86	3652,00	707,00	17,00	2577,00	6727,00	
				м заземления		244,10	24,30	2929,00	292,00		498,00		
			Итого по разделу 1: Монтаж оборудования КТПН					4416197,00	695923,00	315022,00	3198681,00	8224069,00	
								3405253,00	297715,00	0,00	609191,00		
			Раздел 2: #Строительство ВЛ 10кВ#										
21	21	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 10 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		1,239	198411,55	60329,49	245832,00	74748,00	51223,00	118285,00	393246,00	
				км линии		96740,06	22594,95	119861,00	27995,00		29129,00		
22	22	1133-0203-0202 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,3 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка		20	6292,34	3249,51	125847,00	64990,00		72429,00	214138,00	
				шт		3042,83	1483,97	60857,00	29679,00		15862,00		
23	23	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка		6	16138,29	7117,72	96830,00	42706,00	5606,00	55747,00	164783,00	
				опора		8086,18	3527,71	48517,00	21166,00		12206,00		
24	24	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		7	33199,63	16462,83	232397,00	115240,00	6541,00	134176,00	395899,00	
				опора		15802,41	8157,54	110617,00	57103,00		29326,00		
25	25	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	51227,35	26510,06	51227,00	26510,00	934,00	29534,00	87222,00	
				опора		23782,90	13134,49	23783,00	13134,00		6461,00		
26	26	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов		4	32399,49	8350,04	129598,00	33400,00	804,00	88770,00	235837,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	комплект	4	23848,47	3892,30	95394,00	15569,00		17469,00	101043,00	
						14696,46	363,47	58786,00	1454,00	9627,00	34772,00		
28	28	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т Установка	шт	0,144	11926,27	147,27	47705,00	589,00		7485,00	23666,00	
						99455,80	49665,66	14322,00	7152,00	482,00	7591,00		
29	29	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм Монтаж по строительным основаниям	т	25	46442,16	19456,12	6688,00	2802,00		1753,00	28326,00	
						689,95	27,22	17249,00	681,00	4297,00	8979,00		
30	30	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка -Кронштейн	м	0,1865	490,86	7,96	12272,00	199,00		2098,00	30651,00	
						99455,80	49665,66	18549,00	9263,00	624,00	9832,00		
31	31	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка -Стяжка	т	0,117	46442,16	19456,12	8661,00	3629,00		2270,00	22598,00	
						114329,26	61385,20	13377,00	7182,00		7547,00		
32	32	1133-0109-0106 *РСНБ РК 2022*	Траверсы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,5159	52944,06	27682,87	6194,00	3239,00		1674,00	176814,00	
						222436,86	136517,71	114755,00	70429,00	2159,00	48962,00		
33	33	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т Установка -хомуты	т	0,0396	81734,18	36898,93	42167,00	19036,00		13097,00	7648,00	
						114329,26	61385,20	4527,00	2431,00		2554,00		
34	34	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм Монтаж по строительным основаниям	т	18,6	52944,06	27682,87	2097,00	1096,00		567,00	21074,00	
						689,95	27,22	12833,00	506,00	3197,00	6680,00		
35	35	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м	63	490,86	7,96	9130,00	148,00		1561,00	442617,00	
						3782,12	0,00	238274,00	0,00		171557,00		
36	36	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	63	3782,12	0,00	238274,00	0,00		32786,00	230864,00	
						1972,71	0,00	124281,00	0,00		89482,00		
37	37	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	$м^3$ грунта	300	1972,71	0,00	124281,00	0,00		17101,00	168180,00	
						304,35	58,86	91305,00	17658,00	417,00	64416,00		
38	38	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м (15,2 м)	м заземления	15	244,10	24,30	73230,00	7290,00		12459,00	230115,00	
						9927,59	6986,48	148914,00	104797,00	377,00	64155,00		
				1 заземлитель		2916,00	2430,26	43740,00	36454,00		17046,00		
			Итого по разделу 2: #Строительство ВЛ 10кВ#					1738903,00	579147,00	86288,00	1015468,00	2974721,00	
								1073468,00	239128,00	0,00	220350,00		
			Раздел 3: #Строительство ВЛ 0,4кВ#										
39	39	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	9,2	198411,55	60329,49	1825386,00	555032,00	380346,00	878306,00	2919987,00	
						96740,06	22594,95	890009,00	207874,00		216295,00		
40	40	1133-0204-0403 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	101	1983,33	1017,01	200316,00	102718,00		109988,00	335129,00	
						966,32	394,92	97598,00	39887,00		24825,00		
41	41	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ. Установка	шт	206	5248,27	2707,93	1081144,00	557834,00		622445,00	1839877,00	
						2540,34	1236,64	523310,00	254748,00		136288,00		
42	42	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	34	16138,29	7117,72	548702,00	242002,00	31769,00	315898,00	933768,00	
						8086,18	3527,71	274930,00	119942,00		69168,00		
			Итого по разделу 3: #Строительство ВЛ 0,4кВ#					3655548,00	1457586,00	412115,00	1926637,00	6028761,00	
								1785847,00	622451,00	0,00	446576,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					9810648,00	2732656,00	813425,00	6140786,00	17227551,00	
								6264568,00	1159294,00	0,00	1276117,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			413 461				17 641 012	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,90			335 179				17 976 191	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			359 524				18 335 715	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 324 437	
			К=1,163									20 897 948	
			С тендерной скидкой										
			НДС	%	12,00			2 507 754				23 405 702	
			Итого с НДС										

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Девятка"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Рузакиев Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Баулер Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сатыбалдиева Э.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)