Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"26" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" Алматинская область, Жамбылский район, Карасуский с.о., с.Сарыбай би, ул. Сарыбай би, 78А
наименование организации, юридический адрес

В лице **начальника участка Нукушева Мурата Талгатовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Реконструкция и строительство линий электропередачи ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ с. Амангельды Талгарского района», Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Алатауский с.о., с.Амангельды**
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района» руководитель Адылов Шатлык Турсунжанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Девятка», ТОО «Конструктив LTD», ТОО «Строительная корпорация Монолит»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация:
ТОО «Энергосервис ЭТЛ» РП 0033/21-21 ЭС
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района» № 77 н/к от 25.04.2023 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Монтаж оборудования КТПН					
Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 250 КВ•А.	шт	5		5	
Трансформатор распределительный трехфазный типа ТМГ-250/6(10)/0,4,	шт	5		5	
Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А.	шт	1		1	
Трансформатор распределительный трехфазный типа ТМГ-400/6(10)/0,4,	шт	1		1	
Шкаф управления и регулирования ШУЭ 11-1Н	шт	6		6	
Строительство ВЛ 10 кВ					
Провода ВЛ 10 кВ изолированные, марки СИП-3 1х50-20	м	1301		1301	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ 105-5	шт	26		26	
Разъединитель линейный для наружной установки, типа РЛНД-1-10Б/400	шт	4		4	
Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т.	т	0,491		0,491	
Строительство ВЛ 0,4 кВ					
Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0	м	6033		6888	
Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0	м	3637		3837	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ 105-3,5	шт	25		25	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ 95-2	шт	445		445	
Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т.	т	2,72			
Ответвления к вводам в здание					
Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	12180		12180	
Счетчики однофазные марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт	406		406	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектируемая ЛЭП сооружается для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10/0,4кВ.

Проектом предусматривается замена существующих ТП-33 (250кВА) и ТП-608 (160кВА) на ТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами мощностью 400кВА (ТП-33) и 250кВА (ТП- 608), подключение которых останется прежним, и установка новых комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН-10/0,4кВ расчетной мощности.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к ll категории. Учет электроэнергии выполнен трехфазным прибором учета с долговременной памятью хранения данных (Меркурий234 ART с GSM), установленного в специально закрытом щите (ЩУ-3/1) в существующем ТП на фидер уличного освещения с привязкой к системе АСКУЭ, типа ДАЛА СА4У-Э720 R TX PLC IP П RS 3X220/380V 5(7,5)А в комплекте с модемом УСПД.

Управление уличным освещением предусмотрено ящиком управления освещением типа ЯУО с автоматическим управлением от программатора и фотореле, установленными в ТП.

Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками устанавливаемые на железобетонные опоры вибрированнные стойки типа СВ. Светильники подключены при помощи провода АВВГ 3х2,5 мм2.

На железобетонных опорах освещения выполнены заземляющие устройства, предназначенные для зашиты от грозовых перенапряжений.

Для электроснабжения домов предусмотрена подвеска на проектируемых опорах ВЛИ-0,4 самонесущих изолированных проводов марки СИП-2.

На отпаечных опорах ВЛ-10кВ установлены РЛНД. Сечение кабелей рассчитано по потере напряжения и выбрано с учетом длительно- допустимого тока.

Трансформаторные подстанции устанавливаются на ФБС 24.4.6 т блоки. Для каждого КТПН проектом предусматривается ограждение - металлическая ограда из стальной плетеной сетки.

Электроснабжение КТПН-10/0,4кВ предусматривается строительством ВЛЗ-10кВ с использованием защищенного провода марки СИП-4 от ближайших существующих опор ВЛ-10кВ фидера 6-99И. Ввод и вывод в КТПН выполнен проводом марки СИП-4.

Выбор марки и сечения проводов СИП-4 и СИП-2 произведен с учетом роста нагрузок в течении расчетного периода с последующей проверкой на потерю напряжения, исходя из нормированных отклонений напряжения у потребителя, как в нормальном, так и в

послеаварийном режимах.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2024г;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024г;**
месяц, год
при продолжительности строительства,
по норме или по проекту организации строительства месяц: **3 месяца;**
фактически месяц: **3 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 77,55 % и фактически применено 80% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и строительство линий электропередачи ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ с. Амангельды Талгарского района», готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

начальник участка Нукушев Мурат Талгатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата, М, П.