Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстанот 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организацидеятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Подрядчик: ТОО «ГрадСтройСервис»
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство парка в мкр. Омирузак в с. Айтей Карасайского района 2 очередь

Справка №5 о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		54	03.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2023) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство парка в мкр. Омирузак в с. Айтей Карасайского района 2 очередь	230 544 651,590								4 371 429	40 800 000

Заказчик
Руководитель отдела ГУ _____ Казиев Е.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Место печати (при наличии)

Подрядчик
Директор _____ Жуматаев Б.С.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Место печати (при наличии)

ТОО «Қабылан эксперт»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Байдаров Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ГрадСтройСервис»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство парка в мкр. Омирузак в с. Айтей Карасайского района 2 очередь
(наименование, адрес)

Объект : Наружное освещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2023-03-06

Акт выполненных работ №5 за июнь 2024 год

на 04-01-01 Электромонтажные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6,0000	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ										
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	17,56	251,32	251,32	4413,20	4413,20		1266,10	6133,60	
						0,00	100,14	0,00	1758,50		454,30		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,18	3043,66	0,00	6635,20	0,00		4777,30	12325,50	
						3043,66	0,00	6635,20	0,00		913,00		
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,7742	1323,75	0,00	6319,80	0,00		4550,30	11739,70	
						1323,75	0,00	6319,80	0,00		869,60		
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	4,38	4356,00		19079,30		19079,30		20605,60	
											1526,30		
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	12,7458	54,62	54,62	696,20	696,20		150,80	914,80	
						0,00	16,43	0,00	209,40		67,80		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	12,7458	246,46	117,45	3141,30	1497,00		1674,90	5201,50	
						129,01	53,50	1644,30	681,90		385,30		
7	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	107	333,54	213,53	35688,80	22847,70		16934,90	56833,10	
						120,01	99,81	12841,10	10679,70		4209,40		
8	8	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	5	101,19	61,19	506,00	306,00		247,00	813,30	
						40,00	28,60	200,00	143,00		60,30		
9	9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	2,19	4356,00		9539,60		9539,60		10302,80	
											763,20		
10	10	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	112	197,31	16,85	22098,70	1887,20	355,00	14336,00	39348,90	
						177,29	0,49	19856,50	54,90		2914,20		
11	11	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	114,24	1223,00		139715,50		139715,50		150892,70	
											11177,20		
12	12	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5,3	474,12	197,45	2512,80	1046,50	300,20	1117,70	3920,90	
						220,02	72,87	1166,10	386,20		290,40		
13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	112	444,25	186,93	49756,00	20936,20	6417,60	21709,00	77182,60	
						200,02	69,19	22402,20	7749,30		5717,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6,0000	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,02785	709252,00		19752,64		19752,64	1580,23	21332,87	
15	15	243-113-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,02958	993650,00		29392,20		29392,20	2351,40	31743,60	
16	16	243-113-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,06222	1331550,00		82849,00		82849,00	6627,90	89476,90	
17	17	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	107	312,45	192,44	33432,20	20591,10		15720,40	53084,90	
						120,01	84,04	12841,10	8992,30		3932,30		
18	18	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1,8	161,24	101,23	290,20	182,20		135,10	459,30	
						60,01	44,21	108,00	79,60		34,00		
19	19	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4497	48043,00		21604,90		21604,90	1728,40	23333,30	
20	20	Е11-330304-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	19,00	12819,68	6690,86	243574	127126	0	137167	411201	
						6128,82	2895,37	116447	55012		30460		
21	21	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	29,00	3812,54	32,88	110564	954	52495	41123	163822	
						1969,48	0	57115	0		12135		
22	23	Е11-330207-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	8,00	6111,4	1493,61	48891	11949	0	32893	88327	
						4617,79	521,72	36942	4174		6543		
23	24	Ц13-080206-2003 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	57,00	359,51	24,71	20492	1408	1421	13155	36339	
						309,86	10,69	17662	609		2692		
24	26	С1247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 6В/158 высотой 8000 мм. диаметром 68/158 мм	шт.	8,00	92751		742008		742008	59361	801369	
25	27	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямыхили гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,66218	308830		204501		204501	16360	220861	
26	28	С1212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,8690	25492		73137		73137	5851	78988	Казахстан
27	29	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,4750	4238		2013		2013	161	2174	Казахстан
28	30	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	174,4200	44		7674		7674	614	8288	
29	31	С1243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66	км	0,17442	130589,00		22777,06		22777,06	1822,11	24599,17	Казахстан
30	32	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4.5 кА "С"	шт.	29,00	536		15544		15544	1244	16788	
31	33	С1243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	29,00	2397		69513		69513	5561	75074	
32	34	С1247-216-0202	Зажим наборный типа ЗН-101 35А 4 мм2	шт.	29,00	115		3335		3335	267	3602	
33	35	С1247-306-0308	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°. толщиной 3.2 мм	шт.	29,0000	9049		262421		262421	20994	283415	Казахстан
34	36	С1247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	8,0000	7110		56880		56880	4550	61430	Казахстан
35	38	С1247-103-0935	Прожектор типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	16,0000	27394		438304		438304	35064	473368	Казахстан
36	39	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		58,1400	857		49826		49826		53813	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6,0000	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							3986		
37	40	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	19	4858,89	218,73	92319	4156	62406	19475	120738	
						1355,63	68,01	25757	1292		8944		
38	41	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	38	995,17	32,24	37816	1225	26289	7710	49169	
						271,13	10,69	10303	406		3643		
39	42	Е11-330304-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	40	12819,68	6690,86	512787	267634	0	288774	865686	
						6128,82	2895,37	245153	115815		64125		
40	43	Ц13-080206-2003 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	120	359,51	24,71	43141	2965	2993	27696	76503	
						309,86	10,69	37183	1283		5666		
41	44	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	122,4000	857		104897		104897		113289	Казахстан
											8392		
42	45	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,8900	308830		583689		583689		630383	
											46695		
43	46	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,0400	22481		135785		135785		146648	Казахстан
											10862		
44	47	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4000	118399		47360		47360		51148	Казахстан
											3788		
45	48	С1247-105-0814	Парковый столб типа EKTOR 4000, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	40	266218		10648720		10648720		11500618	
											851898		
46	49	С1247-105-0909	Консоль для паркового фонаря типа BISSO SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN	шт.	40	33806		1352240		1352240		1460420	
											108180		
47	50	Ц13-080205-0904 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник "Шар всенаправленный". Установка вне зданий	шт.	80	9129,52	2459,6	730362	196768	305000	232168	1039532	
						2857,42	1173,27	228593	93861		77002		
48	51	С1247-105-0122	Светильник садово-паркового освещения типа LED LS P60 светодиодный, мощностью 60 Вт, IP66	шт.	80	79405		6352400		6352400		6860592	Казахстан
											508192		
49	52	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	80	3812,54	32,88	305003	2630	144815	113442	451921	
						1969,48	0	157558	0		33476		
50	53	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	80	536		42880		42880		46310	
											3430		
51	54	С1243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	80	2397		191760		191760		207100	
											15340		
52	55	С1247-216-0202	Зажим наборный типа ЗН-101 35А 4 мм2	шт.	80	115		9200		9200		9936	
											736		
53	56	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	4858,89	218,73	194355	8749	131381	41001	254184	
						1355,63	68,01	54225	2720		18828		
54	57	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	995,17	32,24	79614	2580	55344	16233	103515	
						271,13	10,69	21691	856		7668		
55	58	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открытый из медного изолированного провода сечением ДО 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	62	833,97	5,37	51706	333	4546	33781	92326	
						755,28	1,46	46827	91		6839		
56	59	С1243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,0155	452626		6993		6993		7552	Казахстан
											559		
57	60	С1243-602-0107	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,0484	698143		33797		33797		36501	Казахстан
											2704		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6,0000	7	8	9	10	11	12	13	14
58	61	С1243-902-1001	Наконечник медный ,луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,1000	8807		881		881		951	
											70		
			Итого по разделу: 1. ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ									27544126	
			ИТОГО:					24416774	702880	22574422	1087237	27544126	
								1139470	306853		2040319		
			Временные здания и сооружения			1,04%		286459					
			Итого с временными									27 830 585	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1,02%		283872					
			Итого с зимними удорожаниями									28 114 457	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		562289					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 676 746	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									30 942 209	
			НДС			12 %		3713065					
			Итого с НДС									34 655 274	
			Понижающий коэффициент К=5%			5%						1 732 764	
			Всего к оплате:									32 922 510	

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматов Б.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Компания Стройтекс»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора Досходжаев Д.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Қабылан эксперт»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Тайболанов К.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ГрадСтройСервис»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Благоустройство парка в мкр. Омирузак в с. Айтей Карасайского района 2 очередь

(наименование, адрес)

Объект : Поливочный водопровод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2023-03-06

Акт выполненных работ №6 за`июнь 2024 год

на 06-01-01 Сети водопровода работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0431 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	486,164	251,32	251,32	122183	122182	0	35052	169812	
						0	100,14	0	48684		12577		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м³ грунта	15,036	3043,66	0	45764	0	0	32950	85011	
						3043,66	0	45764	0		6297		
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	14,913	1323,75	0	19741	0	0	14214	36671	
						1323,75	0	19741	0		2716		
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	482,187	54,62	54,62	26337	26337	0	5704	34606	
						0	16,43	0	7922		2565		
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	482,187	246,46	117,45	118840	56633	0	63364	196781	
						129,01	53,5	62207	25797		14577		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									522881	
			Раздел: 2. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОБВЯЗКА СИСТЕМЫ ПОЛИВА										
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	342	6639,23	251,41	2270617	85982	1638727	564598	3062033	
						1596,22	71,33	545907	24395		226818		
7	7	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кзм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	20	1750,45	42,79	35009	856	0	25915	65798	
						1707,66	20	34153	400		4874		
8	8	СПредложения	Декодер DUAL с 1 зоной (2 DBRY-6 разъемов)	шт.	20	106661,04		2133221		2133221		2303879	
											170658		
9	9	Е11-220501-0422 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,6340228	546330,23	242375,11	346386	153671	0	242497	635993	
						303955,12	82381,8	192714	52232		47110		
			Итого по разделу: 2. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОБВЯЗКА СИСТЕМЫ ПОЛИВА									6067703	
			ИТОГО:					5117984	445611	3771948	984215	6590584	
								900423	159413		488177		
			Временные здания и сооружения			1,04%		68542					
			Итого с временными									6 659 127	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1,02%		67923					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с ценами удорожанными									6 727 050	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		134541					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 861 591	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									7 403 656	
			НДС			12 %		888439					
			Итого с НДС									8 292 095	
			Понижающий коэффициент К=5%			5%						414 605	
			Всего к оплате:									7 877 490	

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кулибаев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кенже С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Компания Стройтекс»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора Досходжаев Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Кабылан эксперт»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Тайболанов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)