Заказчик : ТОО "Gas Energy Conctruction"

Субподрядчик : ТОО "САК-КҰРЫЛЫС" "

Наименование обьекта: « Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум,Жаушыкум 1 с/о Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области»

Населенный пункт: Жаушыкум

Договор : № GEC-2023/71-1 от 01.06.2023г. ,Спецификация закупаемых работ /услуг № 1

Акт приемки выполненных работ № 2
За Сентябрь 2023г.

№ п/п	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Выполнено с начала строительства по		В т.ч.в отчетном месяце июль		В т.ч.в отчетном месяце сентябрь		Остаток по Договору	
	ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)					Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма			Кол-во	Сумма
1	Механизированная разработка траншеи с доработкой вручную, погрузкой и перевозкой излишнего грунта	м	4 499	570	2 564 430	4 499	2 564 430	4 499	2 564 430			-	-
2	Устройство основания под трубопроводы	м	4 499	261	1 174 239	4 499	1 174 239	4 499	1 174 239			-	-
3	Обратная засыпка траншеи с уплотнением	м	4 499	721	3 243 779	4 499	3 243 779	4 499	3 243 779			-	-
4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125х11,4 мм	м	4 499	1 003	4 512 497	4 499	4 512 497	4 499	4 512 497			-	-
5	Установка ПЭ фасонных частей (отводы, тройники, переходы, заглушки, муфты)	шт	11	3 035	33 385	11	33 385	11	33 385			-	-
6	Установка полиэтиленового крана диам.125 под ковер (с учетом бетонирования ковера)	шт	1	31 118	31 118	1	31 118	1	31 118			-	-
7	Выход ПЭ газопровода из земли d125/108	шт	3	20 808	62 424	3	62 424	3	62 424			-	-
8	Устройство футляра Ø180 открытым способом, с затягиванием рабочей трубы в футляр, заделкой концов футляра, с установкой на футляре контрольной трубки с выводом под ковер (с учетом бетонирования ковера)	м	57	6 984	398 088	57	398 088	57	398 088			-	-
9	Устройство футляра Ø180 методом ГНБ, с разработкой рабочего и приемного котлована, затягиванием рабочей трубы в футляр, заделкой концов футляра, с установкой на футляре контрольной трубки с выводом под ковер и обратной засыпкой котлована	м	44	26 968	1 186 592	44	1 186 592	44	1 186 592			-	-
10	Установка контрольной трубки под ковер (с учетом бетонирования ковера)	шт	12	14 384	172 608	12	172 608	12	172 608			-	-
11	Установка узла вывода провода-спутника с ковером (с учетом бетонирования ковера)	шт	4	31 182	124 728	4	124 728	4	124 728			-	-
12	Прокладка сигнальной ленты	м	4 499	27	121 473	4 499	121 473	4 499	121 473			-	-
13	Прокладка сигнального кабеля	м	4 499	537	2 415 963	4 499	2 415 963	4 499	2 415 963			-	-
14	Установка опознавательных знаков газопровода с учетом крепления табличек	шт	22	7 057	155 254	22	155 254	-	-	22	155 254	-	-
15	Вскрытие и восстановление гравийного покрытия	м2	18,3	613	11 218	18	11 218	18,3	11 218			-	-
16	Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия	м2	5,8	2 307	13 381	6	13 381	5,8	13 381			-	-
17	Очистка, продувка воздухом газопровода	м	4 499	400	1 799 600	4 499	1 799 600	-	-	4 499	1 799 600	-	-
18	Испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок	м	4 499	828	3 725 172	4 499	3 725 172	-	-	4 499	3 725 172	-	-
19	Повторное испытание на прочность и герметичность (перед подачей газа)	м	4 499	828	3 725 172	4 499	3 725 172	-	-	4 499	3 725 172	-	-
20	Трубопровод,диаметр 125 мм,толщина стенки 11,4 мм.Ультразвуковая дефектоскопия 100% одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	380	1 785	678 300	380	678 300	380	678 300			-	-
21	ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)												
22	Установка ГРПШ-13-2ВУ1, с обвязкой технологическими трубопроводами, с установкой задвижек и стальных фасонных частей, бетонирование и установкой рамы ГРПШ, опоры под задвижек с огрунтовкой и покраской	шт	1	110 142	110 142	1	110 142	-	-	1	110 142	-	-
23	Ограждение ГРПШ	м	14	9 974	139 636	14	139 636	-	-	14	139 636	-	-

№ п/п	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Выполнено с начала строительства по		В т.ч.в отчетном месяце июль		В т.ч.в отчетном месяце сентябрь		Остаток по Договору	
24	Устройство молниезащиты и заземления	компл	1	124 644	124 644	1	124 644	-	-	1	124 644	-	-
25	Укладка стальной трубы Ø108х4,0мм (с огрунтовкой и покраской)	м	42	2 019	84 798	42	84 798	-	-	42	84 798	-	-
26	Установка опоры ОП-2 (Ø76х3,0мм изготовление опор, с огрунтовкой и краской за два раза, копание ям под опоры, бетонирование опор)	шт	6	10 885	65 310	6	65 310	-	-	6	65 310	-	-
27	Очистка, продувка воздухом газопровода	м	42	400	16 800	42	16 800	-	-	42	16 800	-	-
28	Испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок	м	42	828	34 776	42	34 776	-	-	42	34 776	-	-
29	Повторное испытание на прочность и герметичность (перед подачей газа)	м	42	828	34 776	42	34 776	-	-	42	34 776	-	-
30	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/108х4,0 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования 5%	стык	2	12 706	25 412	2	25 412	-	-	2	25 412	-	-
	Итого без НДС				26 785 715		26 785 715		16 744 223		10 041 492		-
	НДС 12%				3 214 286		3 214 286		2 009 307		1 204 979		-
	ИТОГО С НДС				30 000 000		30 000 000		18 753 529		11 246 471		
	Удержание гарантийных 5%								937 676		562 324		
	Итого к оплате										10 684 147		-

Представитель Заказчика: ТОО "GasEnergyConctruction"

Директор _____ Кельжанов А.К.

Заместитель директора _____ Ташкараев Ж.А.

Начальник ПТО:

Объемы и качество выполненных работ по Акту подтверждаю: _____ *Киргизбаева К.М.*

Начальник СДО :

Расценки на выполненные работы по Акту подтверждаю _____ *Широкорадова Н.А.*

Инженер-сметчик:

Расценки на выполненные работы по Акту подтверждаю _____ *Хуснулина Л.П*

Субподрядчик:
ТОО "БАК-курылыс"

Директор _____ Бухарбаев Е.