Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыракинского района, г. Нур-Султан»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№56-14-4	06.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыракинского района, г. Нур-Султан»	252 504,34	225 450,30	225 450,30	225 450,30					27 054,04	252 504,34

Генподрядчик Директор Жұман М.Б. БИН 111040019283
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Субподрядчик Директор Омарбеков А.Ж. БИН 061140007390
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Приложение 3-1

Генеральный подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283, Павлодарская область, г. Павлодар, проспект Нурсулан Назарбаев, 13, 86**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Іргетас-Құрылысы-ІІ" БИН 061140007390, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) №56-14-4 от 06.04.2023 г.

Акт выполненных работ №1

За 29 декабря 2023 г.

Составлен(а) В текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01 на Общестроительные работы				
	Раздел 1.	**Теплоснабжение**				**15153**
1	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	1,0	7 272	7272
2	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	5,0	288	1440
3	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.	м2	3,0	2 147	6441
	Раздел 2.	**Силовое электрооборудование выполнение**				**6154**
4	1217-0101-2201 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Выключатели, розетки. Смена	шт.	1,0	1 469	1469
		Кабели и проводы				
5	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	5,0	937	4685
	Раздел 3.	**Стены /Лист-14/**				**52358**
		С\у, Душевая, Умывальная				
6	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09	Штукаурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм.	$м^2$	2,0	2 540	5080
7	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	2,0	9 245	18490
		ОК2				
8	6108-0102-0108 РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).	м	2,0	9 906	19812
9	6108-0105-0204 РСНБ РК 2023	Установка доски подконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	$м^3$	2,0	4 488	8976
	Раздел 4.	**Добавить**				**66179**

1	2	3	4	5	6	7
10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1,0	7 224	7224
11	1121-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	1 322	3966
12	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2.	м	2,0	4 623	9246
13	6109-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство профиля накладного (порога).	м порога	2,0	1 678	3356
14	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самнарезающих винтах.	м	2,0	644	1288
15	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.	м2	2,0	8 057	16114
16	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	2,0	7 617	15234
17	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой.	м2	3,0	525	1575
18	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм.	м2	2,0	1 715	3430
19	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплшной из плит или матов инераловатных или стекловолокнистых	м2	3,0	1 582	4746
	Раздел 5.	Водоснабжение и канализация				14845
13	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	1,0	6 875	6875
		Хозяйственно-бытовая канализация				
16	6114-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	м	2,0	3 985	7970
		Общее работы				30269
		Фасад				
17	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасада сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм.	$м^2$	2,0	3 290	6580
		Стены				
18	6112-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	3,0	1 168	3504
19	6107-0204-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе ищ алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слоя, с дверным проемом.	$м^2$	2,0	6 471	12942
		Двери				
20	6108-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2.	$м^2$	1,0	7 243	7243
	Раздел 6.	Приточные установки				35050
		Тип 2				
21	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм.	$м^2$	1,0	13 741	13741
22	6111-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция листовым металлом с заготовкой пеорытия поверхности плоской (криволинейной)	$м^2$	1,0	13 215	13215

1	2	3	4	5	6	7
23	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВ с ручным приводом периметр до 1000 мм.	шт.	1,0	8 094	8094
	Раздел 7.	Отопление				5442
24	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм.	шт.	2,0	2 721	5442
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	тенге			225 450,30
		НДС	тенге			27 054,04
		ИТОГО К ОПЛАТЕ С НДС	тенге			252 504,34

Принял (Генподрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор Жұман М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"
БИН 061140007390

Директор Омарбеков А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)