Заказчик: ТОО "NJ Qurylys" БИН 060440020148

Подрядчик: ТОО "NJ Qurylys" БИН 060440020148

Стройка: **РД. Строительство многоэтажного жилого комплекса с торговыми помещениями (БЛОК F)**

(наименование, адрес)

Объект: РД. Строительство многоэтажного жилого комплекса с торговыми помещениями (БЛОК F)

Акт приемки выполненных работ от 15 мая 2023г

за март-апрель 2023г

Основание:

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Фундаменты										
1	1	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	140,752	35915,25	2034,62	5055143	286377	4125755	642321	6153261	
						4568,4	446,43	643011	62836	–	455797		
2	2	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 %	м3 изоляции	40,192	16162,59	1742,05	649607	70016	–	464546	1203285	
						14420,54	787,6	579590	31655	–	89132		
3	3	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовои минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	40,99584	20235		829551		829551	–	895915	Казахстан
						–		–		–	66364		
			Раздел 2 Перегородки										
4	4	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	528,441	2527,57	270,87	1335672	143139	202007	955178	2474118	

5	5 213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	26,63343	1874,43	69,16	990526	36547	–	183268	1632337	Казахстан
					56749,11		1511423		1511423	–		
6	6 1110-0402-0702	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,575	–		–		–	120914	406032	
					6357,39	59,13	296095	2754	205742	79861		
7	7 234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	2,39861	1880,83	24,34	87600	1134	–	30076	52419	Казахстан
					20235		48536		48536	–		
8	8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	8,74485	–		–		–	3883	234645	
					23376,35	1118,59	204423	9782	182800	12841		
9	9 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	7,8	1354,05	259,62	11841	2270	–	17381	23409	
					1944,13	1053,44	15164	8217	3586	6511		
10	10 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,1158	430,89	276,55	3361	2157	–	1734	25894	
					183854,41	1525,47	21290	177	18201	2686		
11	11 1110-0102-0205	Устройство лобовой доски НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,984	25149,8	621,79	2912	72	–	1918	8170	
					6133,71	28,07	6036	28	4322	1529		
12	12 1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90 %	м2 покрытия	7,38	1713,14	12,89	1686	13	–	605	52156	
					6200,16	64,7	45757	477	42661	2536		
13	13 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,1158	354,83	26,94	2619	199	–	3863	1225	
					8910,17	62,93	1032	7	914	102		

14	14 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	8,364	953,16 310,54	27,41 2,92	110 2597	3 24	– 2271	91 282	3109	
15	15 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,984	36,11 914,34	1,27 2,72	302 900	11 3	– 208	230 552	1568	
16	16 1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=80 %	м2 поверхности облицовки	5,658	700,11 6814,36	1,27 94,4	689 38556	1 534	– 4786	116 26712	70489	
17	17 290-000-0000(пл)	Плитка облицовочная сплиттерная	м2	5,74287	5874,15 4900	27,2	33236 28140	154	– 28140	5221 –	30391	
					–		–		–	2251		
	Раздел 3 Колонны											
18	18 1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 %	м3	16,204	69091,35	28518,79	1119556	462118	392375	339691	1575987	
19	19 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10274	16357,88 346394	6678,87	265063 35589	108224	– 35589	116740 –	38436	Казахстан
20	20 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,16176	– 335138		– 1394764		– 1394764	2847 –	1506345	Казахстан
21	21 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0377	– 349485		– 362661		– 362661	111581 –	391674	Казахстан
22	22 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,04304	– 923344,75	1422,75	– 39741	61	– 36394	29013 3013	46174	
					76328	607,47	3285	26	–	3420		

23	23 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,4066	873336,75	1422,75	355099	578	343819	9964	394268	
					26320	607,47	10702	247	–	29205		
24	24 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,44969	108313		48707		48707	–	52604	
					–		–		–	3897		
	Раздел 4 Стены											
25	25 1108-0201-0101	Стены наружные простые из силикатного кирпича М150. Кладка при высоте этажа до 4 м из кирпича размером 250*120*88мм НР=93 %	м3 кладки	25,059	37903,94	2947,03	949835	73850	702972	178791	1218916	
					6904,25	767,55	173014	19234	–	90290		
26	26 1108-0201-0101	Стены наружные простые из силикатного кирпича М150 раствор М50. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.250мм-парапет из силикатного кирпича размером 250*120*88мм НР=93 %	м3 кладки	12,17	37903,94	2947,03	461291	35865	341401	86830	591971	
					6904,25	767,55	84025	9341	–	43850		
27	27 1108-0201-0101	Стены наружные простые из силикатного кирпича М150 раствор М50. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ380мм-парапет,Из кирпича размером 250*120*88мм НР=93 %	м3 кладки	12,368	37903,94	2947,03	468796	36449	346955	88243	601602	
					6904,25	767,55	85392	9493	–	44563		
28	28 1108-0201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	20,064	37283,55	2947,03	748057	59129	557502	136548	955373	
					6550,32	767,55	131426	15400	–	70768		
29	29 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 %	м3 изоляции	22,924	16162,59	1742,05	370511	39935	–	264960	686309	
					14420,54	787,6	330576	18055	–	50838		
30	30 234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовои минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	23,38248	20235		473144		473144	–	510996	Казахстан
					–		–		–	37852		
31	31 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	60,9	628,59	245,46	38281	14949	12126	17329	60059	
					184,01	57,14	11206	3480	–	4449		
32	32 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,28588	122015		34882		34882	–	37673	Казахстан
					–		–		–	2791		

33	33 222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,50496	122703		184663		184663	–	199436	Казахстан
					–		–		–	14773		
34	34 222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,01776	105852		1880		1880	–	2030	Казахстан
					–		–		–	150		
	Раздел 5 Перегородки											
35	35 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,471	24133,05	1724,39	11367	812	9544	1098	13462	
					2144,42	418,14	1010	197	–	997		
36	36 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00106	349485		370		370	–	400	Казахстан
					–		–		–	30		
37	37 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00285	346394		987		987	–	1066	Казахстан
					–		–		–	79		
38	38 1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщ 20мм НР=94 %	м2 стяжки	0,283	904,34	31,34	256	9	142	102	387	
					370,6	15,21	105	4	–	29		
39	39 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100. Кладка при высоте этажа до 4 м из кирпича размером 250*120*88мм НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,589	5683,79	270,87	117024	5577	72854	37216	166579	
					1874,43	69,16	38593	1424	–	12339		
40	40 1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	91,2704	5719,17	54,77	521991	4999	349472	152625	728585	
					1835,43	22,6	167520	2063	–	53969		
41	41 234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовои минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	4,70043	20235		95113		95113	–	102722	Казахстан
					–		–		–	7609		

42	42 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	175,911	6270,3	270,87	1103015	47649	677790	362459	1582712	
					2146,4	69,16	377575	12166	–	117238		
43	43 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического 250*120*88мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,277	2527,57	270,87	106858	11452	16161	76417	197937	
					1874,43	69,16	79245	2924	–	14662		
44	44 213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,13076	56749,11		120919		120919	–	130593	Казахстан
					–		–		–	9674		
45	45 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 250*120*88мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,623	5683,79	270,87	162687	7753	101282	51738	231579	
					1874,43	69,16	53652	1980	–	17154		
46	46 1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,8742	5719,17	54,77	136541	1308	91414	39923	190581	
					1835,43	22,6	43819	540	–	14117		
47	47 234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1,22952	20235		24879		24879	–	26869	Казахстан
					–		–		–	1990		
48	48 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	132,175	6270,3	270,87	828777	35802	509274	272342	1189209	
					2146,4	69,16	283700	9141	–	88090		
	Раздел 6 Перекрытия											
49	49 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и связочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	12,328	64814,34	6325,41	799031	77980	504118	212919	1092906	

50	50 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			17596,8	1382,56	216933	17044	–	80956		
			т	1,9084	349485		666957		666957	–	720314	Казахстан
51	51 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм-18мм			–		–		–	53357		
			т	1,84368	335138		617887		617887	–	667318	Казахстан
52	52 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм-20мм			–		–		–	49431		
			т	2,28334	335138		765234		765234	–	826453	Казахстан
53	53 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118 %			–		–		–	61219		
			шт. сборных конструкций	0,8	1990,95	59,06	1593	47	461	1292	3116	
54	54 222-203-0105	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4 размерами 380*220мм из тяжелого бетона В15			1355,48	13,75	1084	11	–	231		
			шт.	0,8	7893		6314		6314	–	6819	Казахстан
55	55 1106-0801-0102	Перекрытия безвалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %			–		–		–	505		
			м3	100,031	63475,14	1869,64	6349482	187022	4255549	1776445	8776001	
56	56 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-12мм			19063,2	452,12	1906911	45226	–	650074		
			т	4,45662	346394		1543746		1543746	–	1667246	Казахстан
57	57 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-10мм			–		–		–	123500		
			т	3,02287	346394		1047104		1047104	–	1130872	Казахстан
58	58 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-10мм			–		–		–	83768		
			т	0,56115	349485		196114		196114	–	211803	Казахстан
59	59 1106-0301-0410	Обрамление отверстий. Армирование НР=91 %			–		–		–	15689		
			т	0,02388	16256,96	1505,2	388	36	1	334	780	
					14720,4	642,24	352	15	–	58		

60	60 311 310 0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-12мм	т	0,02388	346394		8272		8272	–	8934	Казахстан
					–		–		–	662		
61	61 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,03649	886835,75	1422,75	32361	52	31348	894	35915	
					26320	607,47	960	22	–	2660		
62	62 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03649	108313		3952		3952	–	4268	
					–		–		–	316		
	Внутренняя отделка											
63	306 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	89,3	497,72	3,34	44446	298	14150	24109	74039	
					335,92	1,55	29998	138	–	5484		
64	308 1115-0403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	50,5	479,25	1,79	24202	90	11034	10495	37473	
					258,96	0,84	13077	42	–	2776		
65	309 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,3	1581,09	83,89	191786	10176	57200	105969	321575	
					1025,64	66,37	124410	8051	–	23820		
66	310 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	300	694,29	5,12	208287	1536	55587	121505	356175	
					503,88	2,39	151164	717	–	26383		
67	313 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,2	1149,99	61,31	158929	8473	47516	88088	266778	
					744,86	51,88	102940	7170	–	19761		

68	314 1115-0206-0102	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	175,4	473,12	5,19	82985	910	20297	49793	143400
					352,21	2,64	61778	463	–	10622	

Итого	**43 053 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 106 998
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 646 450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	429 890
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 403 779
- накладные расходы, тенге	6 706 789
в т.ч. зарплата, тенге	603 611
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 189 120
Всего	**43 053 142**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	645 797
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 057 514
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**895 129**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**45 651 582**
НДС (12 %)	5 478 190
Итого	**51 129 772**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "NJ Qurylys"
БИН 060440020148

Директор _____ Кайратулы Д

Принял (Заказчик)

ТОО "NJ Qurylys"
БИН 060440020148

Директор _____ Кайратулы Д

Технадзор ТОО "AKTILEK CONSTRUCTION"
атестат эксперта KZ74VJE00046783 от 22.05.2019г
_____ Ахмедов А.Р.