Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "АДС-2001"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 20, пятно 2.Корректировка»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
110940000807	010940003981			№63	от 28.03.2023 года		
				Доп согл. №63/5	от 19.09.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 20, пятно 2.Корректировка»	103 683 965,29	103 683 965,29	47 724 224,51				5 726 906,94	53 451 131,45

Подрядчик:
ТОО "АДС-2001"
БИН 010940003981
Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Экспертиза технического надзора
ТОО "Аз и Мур Строй"
Эксперт _____ **Абдикаримов М.**

№ KZ66VJE00027527 от 11.07.2012
№ KZ28VJE00027532 от 11.07.2012
№ KZ71VJE00024139 от 18.03.2017

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
БИН 110940000807
Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №63 от 28.03.2023г. Доп согл. №63/5 от 19.09.2024г

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 20, пятно 2.Корректировка»

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 7-2-1 Благоустройство.										
			Раздел 1: Проезды, дорожки, стоянки										
1	9	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2	1 280	398,0	303,0	509 440,0	387 840,0	2 560,0		509 440,0	
						93,0	47,0	119 040,0	60 160,0				
2	10	7101-0602-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0302	м^2	1 280	8,0	0,0	10 240,0	0,0			10 240,0	
						8,0	0,0	10 240,0	0,0				
3	11	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	164,608	19 751,0		3 251 173,0		3 251 173,0		3 251 173,0	
4	20	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2	123	398,0	303,0	48 954,0	37 269,0	246,0		48 954,0	
						93,0	47,0	11 439,0	5 781,0				
5	21	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,669	19 751,0		250 225,0		250 225,0		250 225,0	
			Итого по разделу 1: Проезды, дорожки, стоянки					4 070 032	425 109	3 504 204	0	4 070 032	
								140 719	65 941	0	0		
			Раздел 2: Озеленение										
6	25	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	м^2	1 031,62	638,0	334,0	658 174,0	344 561,0	71 182,0		658 174,0	
						235,0	74,0	242 431,0	76 340,0				
7	26	233-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м^2	1 041,9362	7 967,06		8 301 168,0		8 301 168,0		8 301 168,0	
8	27	411-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т-км	36,1067	122,0		4 405,0				4 405,0	
9	28	1147-0102-0316 *РСНБ РК 2022*	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	ямa	17	11 987,0	0,0	203 779,0	0,0			203 779,0	
						11 987,0	0,0	203 779,0	0,0				
10	29	1147-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	17	2 563,0	317,0	43 571,0	5 389,0	1 938,0		43 571,0	
						2 132,0	70,0	36 244,0	1 190,0				

11	30	254-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	5	13 895,0		69 475,0		69 475,0		69 475,0	
12	31	254-104-1003 *РСНБ РК 2022*	Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	12	8 047,0		96 564,0		96 564,0		96 564,0	
			Итого по разделу 2: Озеленение					9 377 136	349 950	8 540 327	0	9 377 136	
								482 454	77 530	0	0		
			Раздел 3: МАФы										
13	32	8601-0302-0518 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 18	шт.	3	240 170,0	0,0	720 510,0	0,0	399,0		720 510,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0				
14	33	8601-0303-0409 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 9	шт.	3	110 477,0	0,0	331 431,0	0,0	381,0		331 431,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0				
			Итого по разделу 3: МАФы					1 051 941	0	780	0	1 051 941	
								0	0	1 051 161	0		
			ИТОГО по акту					14 499 109	775 059	12 045 311	0	14 499 109	
								623 173	143 471	1 051 161	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 051 161			
		Итого по акту										14 499 109	

ЛС 6-1-4 Газоснабжение.

			Раздел 3: Прочие										
1	136	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 421,0	1 982,0	34 842,0	3 964,0	1 432,0		34 842,0	
						14 723,0	535,0	29 446,0	1 070,0				
2	137	261-107-0869 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные	шт.	2	5 089,29		10 179,0		10 179,0		10 179,0	
3	138	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	143	2 217,0	0,0	317 031,0	0,0	2 574,0		317 031,0	
						2 199,0	0,0	314 457,0	0,0				
			Итого по разделу 3: Прочие					362 052	3 964	14 185	0	362 052	
								343 903	1 070	0	0		
			ИТОГО по акту					362 052	3 964	14 185	0	362 052	
								343 903	1 070	0	0		
		Итого по акту										362 052	

ЛС 6-1-1 Наружные сетиводопровода и канализации.

			Раздел 2: К1										
1	65	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,884	13 307,0	4 831,0	25 070,0	9 102,0	9 322,0		25 070,0	
						3 528,0	1 495,0	6 647,0	2 817,0				
2	66	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,826	22 941,0	2 400,0	64 831,0	6 782,0	43 597,0		64 831,0	
						5 114,0	487,0	14 452,0	1 376,0				

3	67	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	77	372,0 344,0	2,0 0,0	28 644,0 26 488,0	154,0 0,0	2 002,0		28 644,0	
			Итого по разделу 2: К1					118 545	16 038	54 921	0	118 545	
								47 587	4 193	0	0		
			ИТОГО по акту					118 545	16 038	54 921	0	118 545	
								47 587	4 193	0	0		
		Итого по акту										118 545	

ЛС 6-2-1 Система автоматического полива.

1	1	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	3	130 340,0 126 702,0	1 720,0 194,0	391 020,0 380 106,0	5 160,0 582,0	5 754,0		391 020,0	
2	2	511-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос скважинный одноступенчатый Q 3,0 м³/ч, Н 45,0 м вод. ст.	шт.	3	252 960,0		758 880,0		758 880,0		758 880,0	
3	3	1117-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка /применительно к пластиковым/	бак	6	68 901,0 64 390,0	4 057,0 1 149,0	413 406,0 386 340,0	24 342,0 6 894,0	2 724,0		413 406,0	
4	4	244-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м³	шт.	3	198 940,0		596 820,0		596 820,0		596 820,0	
5	5	244-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=2 м³	шт.	3	298 401,0		895 203,0		895 203,0		895 203,0	
6	6	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	23	8 600,0 7 326,0	175,0 26,0	197 800,0 168 498,0	4 025,0 598,0	25 277,0		197 800,0	
7	7	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	11 920,0		214 560,0		214 560,0		214 560,0	
8	8	242-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	8 639,0		43 195,0		43 195,0		43 195,0	
9	9	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	2 260,0 2 151,0	81,0 26,0	6 780,0 6 453,0	243,0 78,0	84,0		6 780,0	
10	10	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С	шт.	3	23 187,0		69 561,0		69 561,0		69 561,0	
11	11	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	8 600,0 7 326,0	175,0 26,0	34 400,0 29 304,0	700,0 104,0	4 396,0		34 400,0	
12	12	242-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	4	7 050,0		28 200,0		28 200,0		28 200,0	
13	13	1312-1103-0201 *РСНБ РК 2022*	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	4 967,0 4 846,0	107,0 8,0	24 835,0 24 230,0	535,0 40,0	70,0		24 835,0	

14	14	242-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	5	19 491,0		97 455,0		97 455,0		97 455,0	
15	15	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	8 600,0 7 326,0	175,0 26,0	60 200,0 51 282,0	1 225,0 182,0	7 693,0		60 200,0	
16	16	242-301-0801 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный мембранный фланцевый с электромагнитной защелкой, для воды, воздуха, рассола Т до +45°С, PN 16, марки 15кч888 (СВМ) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	112 150,0		448 600,0		448 600,0		448 600,0	
17	17	СТЦена	Контроллер Hunter XCore-4i	шт	3	43 365,18		130 096,0		130 096,0		130 096,0	
18	18	СТЦена	Датчик Solar Sync	шт	3	107 142,86		321 429,0		321 429,0		321 429,0	
19	19	1312-0701-0501 *РСНБ РК 2022*	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	34	1 974,0 1 938,0	8,0 3,0	67 116,0 65 892,0	272,0 102,0	952,0		67 116,0	
20	20	248-309-0132 *РСНБ РК 2022*	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ К115М С-В-S-0-Р-У-О-0,60-R1/2-68-3	шт.	34	1 084,0		36 856,0		36 856,0		36 856,0	
21	21	СТЦена	Ротатор Hunter MP2000	шт	34	4 148,21		141 039,0		141 039,0		141 039,0	
22	22	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	6 715,0 6 677,0	27,0 0,0	604 350,0 600 930,0	2 430,0 0,0	990,0		604 350,0	
23	23	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	90	228,0		20 520,0		20 520,0		20 520,0	
24	24	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160	6 151,0 6 119,0	22,0 0,0	984 160,0 979 040,0	3 520,0 0,0	1 600,0		984 160,0	
25	25	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	160	109,0		17 440,0		17 440,0		17 440,0	
26	26	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	5 697,0 5 668,0	18,0 0,0	1 082 430,0 1 076 920,0	3 420,0 0,0	2 090,0		1 082 430,0	
27	27	241-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	190	110,0		20 900,0		20 900,0		20 900,0	
28	28	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	8 600,0 7 326,0	175,0 26,0	51 600,0 43 956,0	1 050,0 156,0	6 594,0		51 600,0	
29	29	СТЦена	Клапан солейнодный Ду 25	шт	6	8 482,14		50 893,0		50 893,0		50 893,0	
30	30	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /применительно к реле давления/		3	8 600,0	175,0	25 800,0	525,0	3 297,0		25 800,0	

				шт.		7 326,0	26,0	21 978,0	78,0				
31	31	245-501-0901 *СпрСЦ 03.2024*	Реле давления (прессостат) KP1-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.		3	35 649,0		106 947,0		106 947,0		106 947,0	
				шт.									
32	32	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /применительно к выключателю поплавковому/		3	8 600,0	175,0	25 800,0	525,0	3 297,0		25 800,0	
				шт.		7 326,0	26,0	21 978,0	78,0				
33	33	СТЦена	Выключатели поплавковые IGD 10/S		3	14 026,79		42 080,0		42 080,0		42 080,0	
				шт									
			ИТОГО по акту					8 010 371	47 972	3 346 612	0	8 010 371	
								3 856 907	8 892	758 880	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							758 880			

		Итого по акту										8 010 371	

ЛС 5-1-1 Оптические сети.

1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2		6,03	6 953,0	0,0	41 927,0	0,0			41 927,0	
				$м^3$		6 953,0	0,0	41 927,0	0,0				
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		6,03	3 629,0	0,0	21 883,0	0,0			21 883,0	
				$м^3$		3 629,0	0,0	21 883,0	0,0				
3	3	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм		30	506,0	17,0	15 180,0	510,0	120,0		15 180,0	
				м		485,0	0,0	14 550,0	0,0				
4	4	241-207-1305 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, DN/OD 112		30	3 490,0		104 700,0		104 700,0		104 700,0	
				м									
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1		6,03	3 304,0	0,0	19 923,0	0,0			19 923,0	
				$м^3$		3 304,0	0,0	19 923,0	0,0				
6	6	1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		2	2 169,0	148,0	4 338,0	296,0	332,0		4 338,0	
				м		1 855,0	41,0	3 710,0	82,0				
7	7	241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46		2	1 136,0		2 272,0		2 272,0		2 272,0	
				м									
8	8	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг		163	957,0	336,0	155 991,0	54 768,0	12 062,0		155 991,0	
				м		547,0	92,0	89 161,0	14 996,0				
9	9	243-502-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М4/16Е2-4/2,7		151	325,0		49 075,0		49 075,0		49 075,0	
				м									
10	10	243-502-0310 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-З П-С-М6/48Е2-3/2,7		12	384,0		4 608,0		4 608,0		4 608,0	
				м									
11	11	1310-0901-0409 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4. Монтаж в котлованах		1	282 089,0	57 397,0	282 089,0	57 397,0	11 461,0		282 089,0	
				шт.		213 231,0	17 160,0	213 231,0	17 160,0				

12	12	243-903-1114 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-1-120/240-А	шт.	1	13 936,0		13 936,0		13 936,0		13 936,0	
13	13	252-207-3963 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	4	2 261,0		9 044,0		9 044,0		9 044,0	
14	14	243-906-2408 *СпрСЦ 03.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-30M-LSZH	шт.	9	17 179,0		154 611,0		154 611,0		154 611,0	
			ИТОГО по акту					879 577	112 971	362 221	0	879 577	
								404 385	32 238	0	0		
		Итого по акту										879 577	

ЛС 6-1-2 Наружные сети теплоснабжения.

1	18	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	0,131375	93 188,0 39 702,0	1 301,0 259,0	12 242,51 5 216,0	170,79 34,08	6 855,72		12 242,51	
2	19	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	47	89 560,0		4 209 320,0		4 209 320,0		4 209 320,0	
3	20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	96	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	393 504,0 108 288,0	3 552,0 480,0	281 664,0		393 504,0	
4	21	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,39	10 788,0 3 237,0	2 739,0 822,0	4 207,0 1 262,0	1 069,0 321,0	1 877,0		4 207,0	
5	22	1106-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен более 500 мм. Устройство	$м^3$	2,22	39 868,0 18 824,0	2 566,0 637,0	88 507,0 41 789,0	5 696,0 1 414,0	41 022,0		88 507,0	
6	23	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01719	392 939,0		6 755,0		6 755,0		6 755,0	
7	24	6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра	шт.	6	23 846,0 19 625,0	3 299,0 1 006,0	143 076,0 117 750,0	19 794,0 6 036,0	5 532,0		143 076,0	
8	25	225-203-0701 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	6	12 450,0		74 700,0		74 700,0		74 700,0	
9	26	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,195	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	6 681,0 3 284,0	1 252,0 343,0	2 144,0		6 681,0	
10	27	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,195	89 560,0		17 464,0		17 464,0		17 464,0	
11	28	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,02934	101 018,0 66 311,0	23 116,0 5 989,0	2 964,0 1 946,0	679,0 176,0	340,0		2 964,0	
12	29	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,02934	412 386,0		12 099,0		12 099,0		12 099,0	
13	30	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,1	9 265,0 5 113,0	2 400,0 487,0	10 192,0 5 624,0	2 640,0 536,0	1 927,0		10 192,0	

14	31	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	16,96	64 017,0 34 068,0	7 581,0 2 230,0	1 085 728,0 577 793,0	128 574,0 37 821,0	379 361,0		1 085 728,0	
15	32	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11704	392 939,0		45 990,0		45 990,0		45 990,0	
16	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00532	350 886,0		1 867,0		1 867,0		1 867,0	
17	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00082	314 196,0		258,0		258,0		258,0	
18	35	1107-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий площадью до 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	6	16 539,0 7 604,0	2 904,0 777,0	99 234,0 45 624,0	17 424,0 4 662,0	36 186,0		99 234,0	
19	36	225-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	22 930,0		45 860,0		45 860,0		45 860,0	
20	37	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,44	89 560,0		39 406,0		39 406,0		39 406,0	
21	38	6104-0901-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка в сооружениях лотков угловых, сечением до 0,2 м²	м³	1	256 221,0 153 977,0	45 978,0 13 719,0	256 221,0 153 977,0	45 978,0 13 719,0	56 266,0		256 221,0	
22	39	6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра	шт.	1	23 846,0 19 625,0	3 299,0 1 006,0	23 846,0 19 625,0	3 299,0 1 006,0	922,0		23 846,0	
23	40	225-203-0713 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5 (1-8)	шт.	1	23 660,71		23 661,0		23 661,0		23 661,0	
24	41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 676,0		5 352,0		5 352,0		5 352,0	
25	42	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	2	8 743,0 6 327,0	1 153,0 355,0	17 486,0 12 654,0	2 306,0 710,0	2 526,0		17 486,0	
26	43	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6 510,0		13 020,0		13 020,0		13 020,0	
27	45	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	2,04	10 788,0 3 237,0	2 739,0 822,0	22 008,0 6 603,0	5 588,0 1 677,0	9 816,0		22 008,0	
28	46	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м³	1,24	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	42 484,0 20 884,0	7 966,0 2 184,0	13 634,0		42 484,0	
29	47	СТЦена	ПДУ 110.120.12	шт	4	19 487,0 0,0	0,0 0,0	77 948,0 0,0	0,0 0,0	77 948,0		77 948,0	
30	48	СТЦена	ПТУ 180.90.10	шт	4	15 481,0 0,0	0,0 0,0	61 924,0 0,0	0,0 0,0	61 924,0		61 924,0	
31	49	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м³	1,24	32 422,0 26 074,0	6 346,0 1 442,0	40 203,0 32 332,0	7 869,0 1 788,0	2,0		40 203,0	
32	50	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,2976	17 297,0		5 148,0		5 148,0		5 148,0	

33	51	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,4712	42 038,0		19 808,0		19 808,0		19 808,0	
34	52	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,5	10 788,0 3 237,0	2 739,0 822,0	5 394,0 1 619,0	1 370,0 411,0	2 406,0		5 394,0	
35	53	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,62	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	21 242,0 10 442,0	3 983,0 1 092,0	6 817,0		21 242,0	
36	54	СТЦена	ПДУ 110.120.12	шт	2	19 487,0 0,0	0,0 0,0	38 974,0 0,0	0,0 0,0	38 974,0		38 974,0	
37	55	СТЦена	ПТУ 180.90.10	шт	2	15 481,0 0,0	0,0 0,0	30 962,0 0,0	0,0 0,0	30 962,0		30 962,0	
38	56	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	2,48	32 422,0 26 074,0	6 346,0 1 442,0	80 407,0 64 664,0	15 738,0 3 576,0	5,0		80 407,0	
39	57	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,5952	17 297,0		10 295,0		10 295,0		10 295,0	
40	58	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,9424	42 038,0		39 617,0		39 617,0		39 617,0	
			ИТОГО по акту					7 136 055	274 948	5 629 731	0	7 136 055	
								1 231 376	77 986	0	0		
			прочие затраты	тенге		209 808							
		Итого по акту										7 136 055	

ЛС 4-2-1 Наружние освещение.

1	13	1308-0206-1703 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,146191	2 452,0 2 120,0	167,0 47,0	7 714,46 6 669,92	525,41 147,87	519,12		7 714,46	
2	14	241-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	120	1 222,0		146 640,0		146 640,0		146 640,0	
3	15	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	1 200	475,0		570 000,0		570 000,0		570 000,0	
4	16	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	72	326,0		23 472,0		23 472,0		23 472,0	
5	17	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	72	689,0 329,0	360,0 112,0	49 608,0 23 688,0	25 920,0 8 064,0			49 608,0	
6	18	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,88	40 197,0		35 373,0		35 373,0		35 373,0	
7	19	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	33	11 609,0 8 528,0	3 081,0 1 290,0	383 097,0 281 424,0	101 673,0 42 570,0			383 097,0	
8	20	247-103-1006 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 80/11500 ШБ 4К	шт.	33	197 206,0		6 507 798,0		6 507 798,0		6 507 798,0	
			ИТОГО по акту					7 723 702	128 118	7 283 802	0	7 723 702	
								311 782	50 782	0	0		
		Итого по акту										7 723 702	

ЛС 4-1-2 Сети электроснабжение 0,4 кВт.

1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	38,61	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	268 455,0 268 455,0	0,0 0,0			268 455,0	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	38,61	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	140 116,0 140 116,0	0,0 0,0			140 116,0	
3	3	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	128	506,0 485,0	17,0 0,0	64 768,0 62 080,0	2 176,0 0,0	512,0		64 768,0	
4	4	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	108	3 162,0		341 496,0		341 496,0		341 496,0	
5	5	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20	2 175,0		43 500,0		43 500,0		43 500,0	
6	6	241-208-0802 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	108	4 144,0		447 552,0		447 552,0		447 552,0	
7	7	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	20	2 666,0		53 320,0		53 320,0		53 320,0	
8	8	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	89	22,0 20,0	2,0 1,0	1 958,0 1 780,0	178,0 89,0			1 958,0	
9	9	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	89	941,0		83 749,0		83 749,0		83 749,0	
10	10	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	53 955,0 32 385,0	1 759,0 539,0	107 910,0 64 770,0	3 518,0 1 078,0	39 622,0		107 910,0	
11	11	ТЦена	РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №7	шт	2	759 482,14		1 518 964,0		1 518 964,0		1 518 964,0	
12	12	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	53 955,0 32 385,0	1 759,0 539,0	107 910,0 64 770,0	3 518,0 1 078,0	39 622,0		107 910,0	
13	13	247-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	2	21 672,0		43 344,0		43 344,0		43 344,0	
14	14	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 197,0 4 946,0	209,0 65,0	10 394,0 9 892,0	418,0 130,0	84,0		10 394,0	
15	15	247-301-0308 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	46 990,0		93 980,0		93 980,0		93 980,0	
16	16	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	комплект	6	13 766,0 10 945,0	1 003,0 304,0	82 596,0 65 670,0	6 018,0 1 824,0	10 908,0		82 596,0	
17	17	247-302-0507 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	6	2 987,0		17 922,0		17 922,0		17 922,0	
18	18	6124-0201-2503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	4	47 054,0 43 779,0	209,0 65,0	188 216,0 175 116,0	836,0 260,0	12 264,0		188 216,0	
19	19	243-903-0902 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	4	15 352,0		61 408,0		61 408,0		61 408,0	
20	20	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг		312	957,0	336,0	298 584,0	104 832,0	23 088,0		298 584,0	

				м		547,0	92,0	170 664,0	28 704,0					
21	21	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м	312	2 970,0		926 640,0		926 640,0		926 640,0		
			ИТОГО по акту					4 902 782	121 494	2 239 011	0	4 902 782		
								1 023 313	33 163	1 518 964	0			
			В том числе:											
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 518 964				
		Итого по акту		-								4 902 782		

			Всего по объекту										**43 632 193**
			в том числе оборудования и прочих затрат										3 538 813
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										0
			Итого с общеплощадочными затратами										**43 632 193**
			Сметная прибыль 5%										2 004 669
			Непредвиденные работы и затраты 3%										1 308 966
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										**46 945 828**
			в том числе на 2024 год - 100%										**46 945 828**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										**50 466 765**
			С понижающим коэффициентом										**47 724 224,51**
			НДС (12 %)										5 726 906,94
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**53 451 131,45**

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003984

Директор _____ **Кадырбек Б.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ **Шекеев Д.**

Приказ №5 от 05.05.2023

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аз и Мұқ Строй"

Эксперт _____ **Абдикаримов М.**

№ KZ68VJE00027527 от 10.07.2012

№ KZ28VJE00027532 от 10.07.2012

№ KZ71VJE00024139 от 18.03.2017