Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140003830**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

940240000011

Договор (контракт) Договор № 97 от 24.08.2020 года. Школа на 1200 мест п.Восточный

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
112	18.06.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей). Акты №37,38,39,40,41,42. Период: за июнь 2021 года.			работа	1	150 192 066,00	150 192 066,00	16 092 007,07
				Итого	1	x	150 192 066,00	16 092 007,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.06.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140003830
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	940240000011
Договор (контракт)	Договор № 97 от 24.08.2020 года. Школа на 1200 мест п.Восточный	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
112	18.06.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей). Акты №37,38,39,40,41,42. Период: за июнь 2021 года.			работа	1	150 192 066,00	150 192 066,00	16 092 007,07
				Итого	1	x	150 192 066,00	16 092 007,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл.) 18.06.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		97	24.08.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №37 Надземная часть (2-1-2)	327 598 839	35 288 292								
Акт №38 Отделочные работы (2-1-3)	184 162 023	85 913 854								
Отопление и вентиляция (2-1-5)	9 386 945								4 234 595	39 522 887
Акт №39 Электроосвещение (2-1-6)	74 743 573	4 391 596							10 309 662	96 223 516
Силовое электрооборудование (2-1-7)	12 173 258								526 992	4 918 588

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
Акт №40 Слаботочные устройства (2-1-8)	2 504 982	2 236 591							268 391	2 5
Технологическое оборудование (2-1-9)	276 669 388									
Наружный водопровод (6-1-1)	1 108 061									
Наружные сети канализации (6-1-2)	2 938 205									
Акт №41 Вертикальная планировка (7-1-1)	5 607 469	872 981							104 758	9
Малые архитектурные формы (7-1-3)	1 710 540									
Акт №42 Озеленение (7-1-6)	6 044 354	5 396 745							647 609	6 0
ВСЕГО выполнено:	**904 647 637**	**134 100 059**							**16 092 007**	**150 19**
Минус аванс										45 05
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**105 13**

К оплате: Сто пять миллионов сто тридцать четыре тысячи четыреста сорок шесть тенге

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Байбулов А.А.

ТОО "Центр управления проектами"

Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

Шакимов Е.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

Утенев З. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 37
приемки выполненных работ за июнь 2021 г
Надземную часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Кровля										
	4.1 Блоки А-Г										
364	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	149,3	1681,03	25,09	250 978	3 746	–	224 182	513 173
					1655,94	12,45	247 232	1 859	–	38 013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов,коньковый брус,лобовая доска НР = 90 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	94,935	816,6 / 787,44	29,16 / 14,53	77 524 / 74 756	2 768 / 1 379	– / –	68 522 / 11 684	157 729
374	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов(каркасов, карнизов,лобовой доски). Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	25,462	8416,09 / 2263,52	42,34 / 18,98	214 290 / 57 634	1 078 / 483	155 579 / –	52 305 / 21 328	287 923
375	1110-0115-0201	Огнезащита обрешетки под кровлю НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	2046,45	37,65 / 34,92	2,71 / 1,23	77 045 / 71 454	5 549 / 2 517	42 / –	66 573 / 11 489	155 108
380	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	32	18061,21 / 7040,64	861,41 / 369,71	577 959 / 225 300	27 565 / 11 831	325 094 / –	213 418 / 63 310	854 687
384	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	154	3027,78 / 1125,58	13,99 / 3,74	466 278 / 173 339	2 154 / 575	290 785 / –	160 001 / 50 102	676 382
386	1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	9,45	1861,42 / 650,8	22,72 / 7,61	17 590 / 6 150	215 / 72	11 225 / –	4 978 / 1 805	24 373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	2109-0404-0201	Петля	шт.	40	434		17 360		17 360	–	18 749
					–		–		–	1 389	
388	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	2353,75	2161,28	99,97	5 087 109	235 313	98 374	4 435 313	10 284 216
					2019,51	28,71	4 753 422	67 571	–	761 794	
394	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР =	м2 кровли	55	5907,29	99,97	324 901	5 499	223 269	89 895	447 980
					1747,88	28,71	96 133	1 579	–	33 184	
4.2 Блоки Д,Е											
413	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,405	81555,17	1339,88	196 140	3 222	149 647	40 214	255 262
					17991,6	587,19	43 270	1 412	–	18 908	
414	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов, лобовой доски (за вычетом проемов) и	83,435	3653,12	25,09	304 798	2 093	164 541	125 283	464 487
					1655,94	12,46	138 163	1 040	–	34 406	
415	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	154,4	2889,19	61,8	446 091	9 542	383 568	51 301	537 183
					343,14	26,04	52 981	4 020	–	39 791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	1110-0114-0401	Обрешетка. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,2	81555,17 / 17991,6	1339,88 / 587,19	668 752 / 147 531	10 987 / 4 815	510 234 / –	137 111 / 64 469	870 333
417	1110-0115-0101	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	19,705	980,24 / 921,18	58,47 / 26,49	19 316 / 18 152	1 152 / 522	12 / –	16 806 / 2 890	39 012
418	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов(каркасов, карнизов,лобовой доски). Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	11,8855	8416,09 / 2263,52	42,34 / 18,98	100 029 / 26 903	503 / 226	72 623 / –	24 416 / 9 956	134 401
419	1110-0115-0201	Огнезащита обрешетки под кровлю НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	655,52	37,65 / 34,92	2,71 / 1,23	24 679 / 22 888	1 777 / 806	13 / –	21 325 / 3 680	49 684
423	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	4	18061,21 / 7040,64	861,41 / 369,71	72 245 / 28 163	3 446 / 1 479	40 636 / –	26 677 / 7 914	106 836
427	1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,704	1861,42 / 650,8	22,72 / 7,61	3 172 / 1 109	39 / 13	2 024 / –	898 / 326	4 395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	1110-0102-0601	Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом	82,7	2404,54	15,55	198 856	1 286	162 116	32 485	249 848
					428,7	7,75	35 454	641	–	18 507	
429	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,035	717091,54	6040,6	25 098	211	22 659	2 688	30 009
					63665,7	1425,52	2 228	50	–	2 223	
432	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	308,5	3027,78	13,99	934 070	4 314	582 516	320 522	1 354 959
					1125,58	3,74	347 240	1 153	–	100 367	
433	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	960	819,17	21,56	786 406	20 701	86 689	631 976	1 531 853
					707,31	8,24	679 017	7 914	–	113 471	
Раздел 6 Окна											
451	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	681,65	2135,82	171,57	1 455 882	116 954	668 821	655 573	2 280 372
					983,07	85,54	670 107	58 308	–	168 916	
452	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90	м2	21,405	2821,8	174,59	60 401	3 737	28 003	27 442	94 871
					1338,97	85,54	28 661	1 831	–	7 027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	7,36	3486,76	180,32	25 663	1 327	12 925	10 854	39 438
					1550,27	88,32	11 410	650	–	2 921	
458	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	6,528	3877,04	473,77	25 309	3 093	8 845	12 819	41 178
					2048,36	133,47	13 372	871	–	3 050	
	6.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам										
463	1107-0516-0110	Панели стеновые. Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков НР = 118 %	м шва	1156,52	133,12	0,83	153 955	961	–	181 099	361 859
					132,29	0,42	152 994	480	–	26 804	
465	1126-0201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм НР = 76 %	м3 изоляции	4,626	15637,11	1703,25	72 333	7 879	–	51 905	134 177
					13933,86	830,4	64 454	3 841	–	9 939	
	Раздел 8 Наружная отделка										
	8.1 Узел"А"										
475	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	172,96	1514,82	5,36	262 004	927	179 341	65 553	353 761
					472,57	1,19	81 736	205	–	26 205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	2977-7777-0601 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг2500:1,12	м2	142,8	2232,14		318 750		318 750	–	344 250
					–		–		–	25 500	
	Раздел 10 Разные работы										
	10.1 Крыльца										
557	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	75,5	11143,85	2409,2	841 361	181 895	282 419	389 525	1 329 356
					4994	553,6	377 047	41 797	–	98 471	
	10.2 Крыльцо главного входа №1. Земляные работы										
559	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	208	163,49	154,66	34 005	32 169	–	7 184	44 484
					8,83	39,14	1 836	8 142	–	3 295	
560	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,5	1678,5	–	5 875	–	–	4 230	10 913
					1678,5	–	5 875	–	–	808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	113	35,63 / –	35,63 / 13,33	4 026 / –	4 026 / 1 506	– / –	1 085 / 409	5 519
562	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	49	818,63 / 818,63	– / –	40 113 / 40 113	– / –	– / –	28 881 / 5 519	74 513
563	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	113	164,58 / 87,59	76,99 / 36,33	18 597 / 9 897	8 700 / 4 105	– / –	10 082 / 2 294	30 974
564	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	15	6011,57 / 3178,37	1003,7 / 415,2	90 174 / 47 676	15 056 / 6 228	27 442 / –	50 669 / 11 267	152 110
	10.3 Сборные ж/бетонные конструкции										
565	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	47	1679,02 / 573,1	842,46 / 326,65	78 914 / 26 936	39 596 / 15 352	12 382 / –	49 900 / 10 305	139 119
566	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	28	2370,67 / 804,27	1182,47 / 460,04	66 379 / 22 520	33 109 / 12 881	10 750 / –	41 773 / 8 652	116 804
567	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	26	3610,28 / 1170,31	1872,1 / 735,39	93 867 / 30 428	48 675 / 19 120	14 764 / –	58 467 / 12 187	164 521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571	1106-0101-0119	Монолитные заделки,бетон кл.7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	22197,54	1338,44	6 659	402	5 258	995	8 267
					3330,42	315,24	999	95	–	612	
572	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	64,72	879,58	18,78	56 926	1 215	37 010	17 559	80 444
					288,96	2,77	18 701	179	–	5 959	
573	1111-0101-1101	Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	22,32	847,42	28,71	18 914	641	10 271	7 830	28 884
					358,49	14,71	8 002	328	–	2 140	
574	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные,подсыпка. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	8	9289,88	1746,2	74 319	13 970	33 987	30 505	113 210
					3295,3	761,2	26 362	6 090	–	8 386	
575	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные,подсыпка. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	36	6011,57	1003,7	216 417	36 133	65 863	121 606	365 065
					3178,37	415,2	114 421	14 947	–	27 042	
576	1106-0101-0120	Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство НР = 91 %	м3	8	25689,59	1961,16	205 517	15 689	154 519	35 272	260 052
					4413,6	431,47	35 309	3 452	–	19 263	
577	1106-0101-0115	Пандуса из монолитного ж/бетона В12,5F150W6. Устройство НР = 91	м3	3,1	21245,33	1682,06	65 861	5 214	54 221	6 987	78 676
					2072,82	404,13	6 426	1 253	–	5 828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579	1106-0101-0114	Монолитного бетона B25F150W6 на уклон пандуса. Устройство НР = 91 %	м3	1	24178,99	1183,73	24 179	1 184	21 872	1 279	27 494
					1123,26	281,78	1 123	282	–	2 037	
580	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные под стойки СТ-1. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	21547,94	1338,44	15 084	937	11 816	2 322	18 798
					3330,42	315,24	2 331	221	–	1 392	
	10.4 Крыльцо №2,8. Земляные работы										
592	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	56	163,49	154,66	9 155	8 661	–	1 934	11 977
					8,83	39,14	494	2 192	–	887	
593	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	1678,5	–	1 679	–	–	1 209	3 118
					1678,5	–	1 679	–	–	231	
594	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28	35,63	35,63	998	998	–	269	1 368
					–	13,32	–	373	–	101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
595	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12	818,63 / 818,63	– / –	9 824 / 9 824	– / –	– / –	7 073 / 1 352	18 248
596	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28	164,58 / 87,59	76,99 / 36,33	4 608 / 2 452	2 156 / 1 017	– / –	2 498 / 569	7 675
597	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,04	6011,57 / 3178,37	1003,7 / 415,2	42 321 / 22 376	7 066 / 2 923	12 879 / –	23 781 / 5 288	71 390
	10.5 Сборные ж/бетонные конструкции										
598	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	1679,02 / 573,1	842,46 / 326,65	40 296 / 13 754	20 219 / 7 839	6 323 / –	25 481 / 5 262	71 039
599	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2370,67 / 804,27	1182,47 / 460,04	18 965 / 6 434	9 460 / 3 680	3 071 / –	11 935 / 2 472	33 373
600	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3610,28 / 1170,31	1872,1 / 735,39	14 441 / 4 681	7 488 / 2 942	2 272 / –	8 995 / 1 875	25 311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,66	879,58	18,78	24 329	519	15 817	7 504	34 380
					288,96	2,77	7 993	77	–	2 547	
605	1111-0101-1101	Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,38	847,42	28,71	7 949	269	4 317	3 291	12 139
					358,49	14,71	3 363	138	–	899	
606	1101-0205-0801	Уплотненный насыпной грунт НР = 72 %.	м3 грунта	8,5	968,73	88,65	8 234	754	–	5 615	14 957
					880,08	37,33	7 481	317	–	1 108	
607	1106-0101-0120	Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство НР = 91 %	м3	4	25689,59	1961,16	102 758	7 845	77 259	17 636	130 026
					4413,6	431,47	17 654	1 726	–	9 632	
609	1106-0101-0119	Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство НР = 91 %	м3	2	21547,94	1338,44	43 096	2 677	33 758	6 635	53 709
					3330,42	315,24	6 661	630	–	3 978	
	10.6 Крыльцо №3. Земянные работы										
619	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	163,49	154,66	2 452	2 320	–	518	3 208
					8,83	39,14	132	587	–	238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,3	1678,5	–	504	–	–	363	935
					1678,5	–	504	–	–	69	
621	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8	35,63	35,63	285	285	–	77	391
					–	13,33	–	107	–	29	
622	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4	818,63	–	3 275	–	–	2 358	6 083
					818,63	–	3 275	–	–	451	
623	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8	164,58	76,99	1 317	616	–	714	2 193
					87,59	36,33	701	291	–	162	
624	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,02	6011,57	1003,7	6 132	1 024	1 866	3 446	10 344
					3178,37	415,2	3 242	424	–	766	

10.7 Сборные ж/бетонные конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
625	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	1679,02 / 573,1	842,46 / 326,65	16 790 / 5 731	8 425 / 3 266	2 634 / –	10 617 / 2 193	29 600
626	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2370,67 / 804,27	1182,47 / 460,04	4 741 / 1 609	2 365 / 920	767 / –	2 984 / 618	8 343
629	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,68	879,58 / 288,96	18,78 / 2,77	5 876 / 1 930	125 / 19	3 821 / –	1 812 / 615	8 303
630	1111-0101-1101	Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,17	847,42 / 358,49	28,71 / 14,71	2 686 / 1 136	91 / 47	1 459 / –	1 112 / 304	4 102
631	1101-0205-0801	Уплотненный насыпной грунт НР = 72 %	м3 грунта	0,55	968,73 / 880,08	88,65 / 37,33	533 / 484	49 / 21	– / –	363 / 72	968
632	1106-0101-0120	Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство НР = 91 %	м3	1	25689,59 / 4413,6	1961,16 / 431,47	25 690 / 4 414	1 961 / 431	19 315 / –	4 409 / 2 408	32 506
634	1106-0101-0119	Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	21547,94 / 3330,42	1338,44 / 315,24	32 322 / 4 996	2 008 / 473	25 318 / –	4 976 / 2 984	40 282

10.8 Крыльцо №4. Земянные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
644	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	28	163,49 / 8,83	154,66 / 39,14	4 578 / 247	4 330 / 1 096	– / –	967 / 444	5 988
645	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,5	1678,5 / 1678,5	– / –	839 / 839	– / –	– / –	604 / 115	1 559
646	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13	35,63 / –	35,63 / 13,33	463 / –	463 / 173	– / –	125 / 47	635
647	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6	818,63 / 818,63	– / –	4 912 / 4 912	– / –	– / –	3 536 / 676	9 124
648	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13	164,58 / 87,59	76,99 / 36,33	2 140 / 1 139	1 001 / 472	– / –	1 160 / 264	3 563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
649	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,72	6011,57	1003,7	22 363	3 734	6 805	12 566	37 723
					3178,37	415,2	11 824	1 545	–	2 794	
	10.9 Сборные ж/бетонные конструкции										
650	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	1679,02	842,46	23 506	11 794	3 689	14 864	41 440
					573,1	326,65	8 023	4 573	–	3 070	
651	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2370,67	1182,47	14 224	7 095	2 303	8 951	25 029
					804,27	460,04	4 826	2 760	–	1 854	
652	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3610,28	1872,1	3 610	1 872	568	2 249	6 328
					1170,31	735,39	1 170	735	–	469	
656	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,26	879,58	18,78	7 265	155	4 723	2 241	10 267
					288,96	2,77	2 387	23	–	761	
657	1111-0101-1101	Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,96	847,42	28,71	4 203	142	2 283	1 740	6 419
					358,49	14,71	1 778	73	–	475	
658	1101-0205-0801	Уплотненный насыпной грунт НР = 72 %	м3 грунта	3,31	968,73	88,65	3 207	293	–	2 186	5 824
					880,08	37,33	2 913	124	–	431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	1106-0101-0120	Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	25689,59	1961,16	38 534	2 942	28 972	6 614	48 760
					4413,6	431,47	6 620	647	–	3 612	
661	1106-0101-0119	Монолитный фундамент бетон кл.7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	21547,94	1338,44	15 084	937	11 816	2 322	18 798
					3330,42	315,24	2 331	221	–	1 392	
	10.10 Крыльцо №5,6 . Земянные работы										
667	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	25	163,49	154,66	4 087	3 866	–	863	5 347
					8,83	39,14	221	979	–	396	
668	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,4	1678,5	–	671	–	–	483	1 247
					1678,5	–	671	–	–	92	
669	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11	35,63	35,63	392	392	–	106	537
					–	13,33	–	147	–	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5	818,63	–	4 093	–	–	2 947	7 603
					818,63	–	4 093	–	–	563	
671	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11	164,58	76,99	1 810	847	–	981	3 015
					87,59	36,33	963	400	–	223	
672	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,85	6011,57	1003,7	17 133	2 861	5 214	9 627	28 901
					3178,37	415,2	9 058	1 183	–	2 141	
	10.11 Сборные ж/бетонные конструкции										
673	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	1679,02	842,46	33 580	16 849	5 269	21 234	59 200
					573,1	326,65	11 462	6 533	–	4 385	
674	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2370,67	1182,47	14 224	7 095	2 303	8 951	25 029
					804,27	460,04	4 826	2 760	–	1 854	
677	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18,54	879,58	18,78	16 307	348	10 602	5 030	23 044
					288,96	2,77	5 357	51	–	1 707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
678	1111-0101-1101	Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,75	847,42	28,71	8 262	280	4 487	3 420	12 617
					358,49	14,71	3 495	143	–	935	
679	1101-0205-0801	Уплотненный насыпной грунт НР = 72 %	м3 грунта	1,27	968,73	88,65	1 230	113	–	839	2 235
					880,08	37,33	1 118	47	–	166	
680	1106-0101-0120	Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство НР = 91 %	м3	1,9	25689,59	1961,16	48 810	3 726	36 698	8 377	61 762
					4413,6	431,47	8 386	820	–	4 575	
682	1106-0101-0119	Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	21547,94	1338,44	45 251	2 811	35 446	6 967	56 395
					3330,42	315,24	6 994	662	–	4 177	
	10.12 Крыльцо №7,9. Земянные работы										
692	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР – 72 %	м3 грунта	19	163,49	154,66	3 106	2 938	–	656	4 063
					8,83	39,14	168	744	–	301	
693	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,4	1678,5	–	671	–	–	483	1 247
					1678,5	–	671	–	–	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
694	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8	35,63	35,63	285	285	–	77	391
					–	13,33	–	107	–	29	
695	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4	818,63	–	3 275	–	–	2 358	6 083
					818,63	–	3 275	–	–	451	
696	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8	164,58	76,99	1 317	616	–	714	2 193
					87,59	36,33	701	291	–	162	
697	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,81	6011,57	1003,7	10 881	1 817	3 311	6 114	18 355
					3178,37	415,2	5 753	752	–	1 360	
	10.13 Сборные ж/бетонные конструкции										
698	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	1679,02	842,46	26 864	13 479	4 215	16 987	47 360
					573,1	326,65	9 170	5 226	–	3 508	
699	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2370,67	1182,47	14 224	7 095	2 303	8 951	25 029
					804,27	460,04	4 826	2 760	–	1 854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11,57	879,58	18,78	10 177	217	6 617	3 139	14 381
					288,96	2,77	3 343	32	–	1 065	
703	1111-0101-1101	Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,04	847,42	28,71	3 424	116	1 860	1 417	5 228
					358,49	14,71	1 448	59	–	387	
704	1106-0101-0120	Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	25689,59	1961,16	33 396	2 550	25 108	5 732	42 258
					4413,6	431,47	5 738	561	–	3 130	
706	1106-0101-0119	Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство НР = 91 %	м3	2	21547,94	1338,44	43 096	2 677	33 758	6 635	53 709
					3330,42	315,24	6 661	630	–	3 978	
	10.14 Крыльцо №10,11. Земянные работы										
714	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	45	163,49	154,66	7 357	6 960	–	1 554	9 624
					8,83	39,14	397	1 762	–	713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
715	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,8	1678,5 / 1678,5	– / –	1 343 / 1 343	– / –	– / –	967 / 185	2 494
716	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15	35,63 / –	35,63 / 13,33	534 / –	534 / 200	– / –	144 / 54	733
717	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6	818,63 / 818,63	– / –	4 912 / 4 912	– / –	– / –	3 536 / 676	9 124
718	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15	164,58 / 87,59	76,99 / 36,33	2 469 / 1 314	1 155 / 545	– / –	1 338 / 305	4 112
719	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,86	6011,57 / 3178,37	1003,7 / 415,2	29 216 / 15 447	4 878 / 2 018	8 891 / –	16 417 / 3 651	49 284

10.15 Сборные ж/бетонные конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	1679,02	842,46	36 938	18 534	5 796	23 357	65 119
					573,1	326,65	12 608	7 186	–	4 824	
721	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2370,67	1182,47	23 707	11 825	3 839	14 919	41 716
					804,27	460,04	8 043	4 600	–	3 090	
722	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	3610,28	1872,1	28 882	14 977	4 542	17 990	50 622
					1170,31	735,39	9 362	5 883	–	3 750	
726	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,29	879,58	18,78	27 522	588	17 893	8 489	38 892
					288,96	2,77	9 041	87	–	2 881	
727	1111-0101-1101	Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,79	847,42	28,71	9 144	310	4 966	3 785	13 963
					358,49	14,71	3 868	159	–	1 034	
728	1101-0205-0801	Уплотненный насыпной грунт НР = 72 %	м3 грунта	13,08	968,73	88,65	12 671	1 160	–	8 640	23 016
					880,08	37,33	11 511	488	–	1 705	
729	1106-0101-0120	Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство НР = 91 %	м3	6,6	25689,59	1961,16	169 551	12 944	127 477	29 099	214 543
					4413,6	431,47	29 130	2 848	–	15 892	
731	1106-0101-0119	Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	21547,94	1338,44	49 560	3 078	38 822	7 630	61 766
					3330,42	315,24	7 660	725	–	4 575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10.16 Крыльцо №12,13. Земянные работы									
741	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	82	163,49	154,66	13 406	12 682	–	2 832	17 537
					8,83	39,14	724	3 210	–	1 299	
742	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2	1678,5	–	3 357	–	–	2 417	6 236
					1678,5	–	3 357	–	–	462	
743	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36	35,63	35,63	1 283	1 283	–	346	1 758
					–	13,33	–	480	–	130	
744	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	15	818,63	–	12 279	–	–	8 841	22 810
					818,63	–	12 279	–	–	1 690	
745	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	36	164,58	76,99	5 925	2 772	–	3 212	9 868
					87,59	36,33	3 153	1 308	–	731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
746	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные (подушка). Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,75	6011,57	1003,7	34 567	5 771	10 520	19 423	58 309
					3178,37	415,2	18 276	2 387	–	4 319	
	10.17 Сборные ж/бетонные конструкции										
747	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17	1679,02	842,46	28 543	14 322	4 478	18 049	50 320
					573,1	326,65	9 743	5 553	–	3 727	
748	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2370,67	1182,47	28 448	14 190	4 607	17 903	50 059
					804,27	460,04	9 651	5 521	–	3 708	
749	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	3610,28	1872,1	50 544	26 209	7 951	31 482	88 588
					1170,31	735,39	16 384	10 295	–	6 562	
753	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	37,71	879,58	18,78	33 169	708	21 564	10 231	46 872
					288,96	2,77	10 897	104	–	3 472	
754	1111-0101-1101	Горизонтальной гидроизоляции цементного раствора 1:2. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12,78	847,42	28,71	10 830	367	5 881	4 483	16 538
					358,49	14,71	4 582	188	–	1 225	
755	1101-0205-0801	Уплотненный насыпной грунт НР = 72 %	м3 грунта	16,11	968,73	88,65	15 606	1 428	–	10 641	28 347
					880,08	37,33	14 178	601	–	2 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	1106-0101-0120	Площадка,ступени крыльца из бетона кл.В15 W4. Устройство НР = 91 %	м3	3,3	25689,59	1961,16	84 776	6 472	63 739	14 550	107 271
					4413,6	431,47	14 565	1 424	–	7 946	
758	1106-0101-0119	Монолитный фундамент под стойки,бетон кл.7,5. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	21547,94	1338,44	32 322	2 008	25 318	4 976	40 282
					3330,42	315,24	4 996	473	–	2 984	
	10.19 Навес над крыльцом №1										
800	2977-7777-1501 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг 2500:1,12	шт	23,1	2232,14		51 562		51 562	–	55 687
					–		–		–	4 125	
	10.20 Козырек для крылец №2,3,5,6,7,8,9,11										
814	2977-7777-1601 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг 2500:1,12	шт	31	2232,14		69 196		69 196	–	74 732
					–		–		–	5 536	
	10.21 Козырек для крылец №10										
828	2977-7777-1701 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг 2500:1,12	шт	9	2232,14		20 089		20 089	–	21 696
					–		–		–	1 607	
	10.22 Козырек для крылец №12,№13										
841	2977-7777-1801 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг 2500:1,12	шт	20	2232,14		44 643		44 643	–	48 214
					–		–		–	3 571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.23 Приямки										
842	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	14,69	27950,93 / 6545	2168,28 / 498,24	410 599 / 96 146	31 852 / 7 319	282 601 / –	96 223 / 40 546	547 368
843	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские кл.В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	5,46	18211,99 / 1123,26	1183,73 / 281,78	99 437 / 6 133	6 463 / 1 539	86 841 / –	6 981 / 8 513	114 932
844	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,2	769,68 / 358,49	28,71 / 14,71	14 008 / 6 525	523 / 268	6 960 / –	6 385 / 1 631	22 024
845	1109-0302-0301	Ограждение приямка ОП1. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,57005	92372,17 / 68026	21791,68 / 6017,4	52 657 / 38 778	12 422 / 3 430	1 457 / –	29 124 / 6 542	88 323
848	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,1401	92,21 / 46,34	2,33 / 0,28	105 / 53	3 / –	49 / –	37 / 11	153
849	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза) НР = 69 %	м2	2,2802	84,97 / 27,09	1,66 / 0,28	194 / 62	4 / 1	128 / –	43 / 19	256
853	2113-0502-0404	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	52	2831 / –		147 212 / –		147 212 / –	– / 11 777	158 989

Раздел 12 Венткамера №1-7

12.5 Ограждение отопительных приборов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941	2977-7777-2101 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащитная композиция спарк-древесина	кг	10,388	1087,5 / –		11 297 / –		11 297 / –	– / 904	12 201
943	2107-0203-0201	Рейки	м3	0,44	42676 / –		18 777 / –		18 777 / –	– / 1 502	20 280
	12.6 Крепление ограждения оконных проемов в спортзале										
951	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	11,28	347 / –		3 914 / –		3 914 / –	– / 313	4 227
952	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	285 / –		17 100 / –		17 100 / –	– / 1 368	18 468
955	2105-0308-1201	Капроновая сетка	м2	125	1737 / –		217 125 / –		217 125 / –	– / 17 370	234 495

Итого по смете	**29 664 198**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 712 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 326 184
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	452 491
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 042 733
Накладные расходы, тенге	9 385 157
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 197 342
Итого по акту, тенге	**29 664 198**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	444 963
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	662 401
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	618 371
Непредвиденные 2%	615 431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**32 005 364**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					35 288 292				
		Всего					**35 288 292**				
		НДС (12 %)					4 234 595				
		Всего по акту с учетом НДС					**39 522 887**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Байбулов А.А.

ТОО "Центр управления проектами"

Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

Кусманов Б.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

Утенев З. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО(без инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 38
приемки выполненных работ за июнь 2021 г
Отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7 Полы									
		7.3 1 этаж, по типу ТД 446, S=1992,1 м2									
72	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (54 мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	996,05	769,68 / 358,49	28,71 / 14,71	766 638 / 357 076	28 601 / 14 648	380 961 / –	349 421 / 89 285	1 205 343
73	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=6,8; кэкс1=6,8;	м2 стяжки	996,05	711,85 / 30,13	33,07 / 16,54	709 040 / 30 010	32 937 / 16 471	646 093 / –	43 692 / 60 219	812 951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.4 по типу ТД 663, S=425,92 м2										
78	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(75,4мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	212,96	1045,48	28,76	222 645	6 126	118 291	95 278	343 357
					461,25	14,71	98 228	3 132	–	25 434	
79	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	2359,60	148,01	4,86	349 247	11 475	327 130	15 397	393 815
					4,51	2,43	10 642	5 738	–	29 172	
	7.5 по типу ТД 452, S=462,2 м2										
84	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(27мм) . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	231,1	769,68	28,71	177 873	6 636	88 389	81 071	279 659
					358,49	14,71	82 848	3 399	–	20 716	
85	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	323,54	104,68	4,86	33 869	1 573	30 863	2 087	38 833
					4,43	2,43	1 433	787	–	2 877	
86	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	231,1	1558,11	80,99	360 078	18 717	179 274	155 117	556 411
					701,38	12,68	162 088	2 931	–	41 216	
87	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	693,3	988,4	40,27	685 255	27 918	363 942	280 503	1 043 019
					423,19	7,23	293 395	5 013	–	77 261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	231,1	769,68	28,71	177 873	6 636	88 389	81 072	279 660
					358,49	14,71	82 848	3 399	–	20 716	
7.6 по типу ТД 446, S=193,27 м2											
93	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(54мм) . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	96,64	769,68	28,71	74 378	2 775	36 960	33 900	116 940
					358,49	14,71	34 643	1 421	–	8 662	
94	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	657,12	104,68	4,86	68 790	3 196	62 683	4 239	78 871
					4,43	2,43	2 911	1 598	–	5 842	
7.10 2 этаж, по типу ТД 424, S=1252,6 м2											
116	1111-0101-0401	Гидроизоляция пергамином. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	626,3	892,13	80,99	558 739	50 725	68 742	420 382	1 057 450
					701,38	12,68	439 272	7 943	–	78 330	
117	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (38 мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	626,3	769,68	28,71	482 049	17 984	239 542	219 710	757 900
					358,49	14,71	224 524	9 211	–	56 141	
118	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=3,6; кэкс1=3,6;	м2 стяжки	626,3	376,86	17,51	236 029	10 965	215 074	14 545	270 619
					15,95	8,75	9 990	5 483	–	20 046	
7.11 по типу ТД 603, S=181,9 м2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(55мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	90,95	1045,48 / 461,25	28,76 / 14,71	95 086 / 41 951	2 616 / 1 338	50 520 / –	40 691 / 10 862	146 640
124	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	636,65	148,01 / 4,51	4,86 / 2,43	94 232 / 2 871	3 096 / 1 548	88 264 / –	4 154 / 7 871	106 257
7.12 по типу ТД 346, S=141,9 м2											
126	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	70,95	769,68 / 358,49	28,71 / 14,71	54 609 / 25 435	2 037 / 1 044	27 136 / –	24 890 / 6 360	85 858
127	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	141,9	104,68 / 4,43	4,86 / 2,43	14 854 / 629	690 / 345	13 536 / –	915 / 1 262	17 031
128	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	70,95	1498,75 / 701,38	80,99 / 12,68	106 336 / 49 763	5 746 / 900	50 827 / –	47 623 / 12 317	166 276
129	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	212,85	929,04 / 423,19	40,27 / 7,23	197 745 / 90 075	8 571 / 1 539	99 100 / –	86 117 / 22 709	306 572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	70,95	769,68	28,71	54 609	2 037	27 136	24 890	85 858
					358,49	14,71	25 435	1 044	–	6 360	
7.15 по типу ТД 605, S=144,3 м2											
143	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(51мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	144,3	1045,48	28,76	150 863	4 151	80 154	64 560	232 656
					461,25	14,71	66 558	2 122	–	17 234	
144	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	894,66	148,01	4,86	132 420	4 351	124 034	5 838	149 318
					4,51	2,43	4 035	2 176	–	11 061	
7.16 3 этаж. по типу ТД 424, S=1245,7 м2											
148	1111-0101-0401	Гидроизоляция пергамином. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	622,85	892,13	80,99	555 661	50 445	68 364	418 066	1 051 625
					701,38	12,68	436 852	7 899	–	77 898	
149	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (38 мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	622,85	769,68	28,71	479 394	17 885	238 222	218 500	753 725
					358,49	14,71	223 287	9 160	–	55 832	
150	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=3,6; кэкс1=3,6;	м2 стяжки	622,85	376,86	17,51	234 729	10 904	213 890	14 464	269 129
					15,95	8,75	9 935	5 452	–	19 935	
7.17 по типу ТД 603, S=99,48 м2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(55мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	49,74	1045,48	28,76	52 002	1 431	27 629	22 254	80 196
					461,25	14,71	22 943	732	–	5 940	
156	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	348,18	148,01	4,86	51 534	1 693	48 271	2 272	58 111
					4,51	2,43	1 571	846	–	4 305	
7.18 по типу ТД 346, S=103,2 м2											
158	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	51,6	769,68	28,71	39 715	1 481	19 736	18 102	62 443
					358,49	14,71	18 498	759	–	4 625	
159	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	103,2	104,68	4,86	10 803	502	9 844	666	12 386
					4,43	2,43	457	251	–	918	
160	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	51,6	1498,75	80,99	77 336	4 179	36 965	34 635	120 928
					701,38	12,68	36 191	654	–	8 958	
161	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	154,8	929,04	40,27	143 815	6 234	72 072	62 631	222 961
					423,19	7,23	65 509	1 119	–	16 516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	51,6	769,68 / 358,49	28,71 / 14,71	39 715 / 18 498	1 481 / 759	19 736 / –	18 102 / 4 625	62 443
	7.20 по типу ТД 605, S=288,4 м2										
171	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(51мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	288,4	1045,48 / 461,25	28,76 / 14,71	301 516 / 133 025	8 296 / 4 241	160 195 / –	129 030 / 34 444	464 990
172	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	1788,08	148,01 / 4,51	4,86 / 2,43	264 656 / 8 064	8 695 / 4 349	247 897 / –	11 668 / 22 106	298 430
	7.23 по типу ТД 446, S=126,8 м2										
180	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (54 мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	63,4	769,68 / 358,49	28,71 / 14,71	48 798 / 22 728	1 821 / 933	24 249 / –	22 241 / 5 683	76 722
181	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=6,8; кэкс1=6,8;	м2 стяжки	63,4	711,85 / 30,13	33,07 / 16,54	45 131 / 1 910	2 097 / 1 049	41 125 / –	2 781 / 3 833	51 746
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
186	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	358,61	398,21 / 379,06	2,38 / 1,27	142 803 / 135 933	853 / 457	6 017 / –	109 112 / 20 153	272 068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	8431,48	571,68	4,66	4 820 129	39 307	64 844	3 783 489	9 291 907
					559,33	1,59	4 715 977	13 383	–	688 289	
8.2 Стены											
200	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12682,607	1510,96	79,02	19 162 919	1 002 147	5 584 699	10 711 762	32 264 656
					991,6	64,15	12 576 073	813 630	–	2 389 974	
202	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	12862,28	429,3	4,66	5 521 825	59 963	1 811	4 384 374	10 698 694
					424,5	1,59	5 460 051	20 416	–	792 496	
209	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1214,388	1685,17	74,26	2 046 446	90 184	952 206	863 095	3 142 305
					826,8	61,61	1 004 056	74 813	–	232 763	
214	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	730,256	3304,96	44,52	2 413 470	32 509	659 434	1 391 158	4 108 998
					2357,43	23,85	1 721 527	17 420	–	304 370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.3 Знаки для маломобильных груп населения										
222	2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	1,8	10936		19 685		19 685	–	21 260
					–		–		–	1 575	
223	2977-7777-0301 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Фотолюминисцентная пленка желтого цвета	м2	0,38	15714,29		5 971		5 971	–	6 449
					–		–		–	478	
224	2977-7777-0401 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Фотолюминисцентная пленка желтого цвета	роль	2,62	20535,71		53 804		53 804	–	58 108
					–		–		–	4 304	

Итого по смете	**71 981 576**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 749 739
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 601 661
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 071 550
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 983 705
Накладные расходы, тенге	24 314 494
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 331 969
Итого по акту, тенге	**71 981 576**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 079 724
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 607 349
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 759 126
Непредвиденные 2%	1 493 373
Итого в текущих ценах 2019 г.	**77 921 146**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					85 913 854				
		Всего					**85 913 854**				
		НДС (12 %)					10 309 662				
		Всего по акту с учетом НДС					**96 223 516**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Утенев З. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 39
приемки выполненных работ за июнь 2021 г
Электроосвещение (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	4180	430,63	14,92	1 800 020	62 371	505 385	898 357	2 914 247
					294,8	3,7	1 232 264	15 454	–	215 870	
88	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	463,09	53,62	18 524	2 145	2 443	10 489	31 334
					348,4	15,8	13 936	632	–	2 321	
90	1308-0206-2202	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4220	101,82	1,83	429 664	7 710	82 666	246 330	730 073
					80,4	0,67	339 288	2 837	–	54 079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**3 675 654**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 585 488				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 226				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 922				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					590 494				
		Накладные расходы, тенге					1 155 175				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					272 271				
		Итого по акту, тенге					**3 675 654**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					55 135				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					82 077				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					93 916				
		Непредвиденные 2%					76 257				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**3 983 039**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					4 391 596				
		Всего					**4 391 596**				
		НДС (12 %)					526 992				
		Всего по акту с учетом НДС					**4 918 588**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 40
приемки выполненных работ за июнь 2021 г
Слаботочные устройства (2-1-8)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Телевидение										
54	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	1835	675,47	70,28	1 239 484	128 966	340 259	493 560	1 871 688
					419,76	21,17	770 260	38 856	–	138 644	

Итого по смете **1 871 688**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 770 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 128 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 38 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге 340 259
- оборудование, тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					493 560				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					138 644				
		Итого по акту, тенге					**1 871 688**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					28 075				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					41 795				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					48 128				
		Непредвиденные 2%					38 831				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**2 028 517**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					2 236 591				
		Всего					**2 236 591**				
		НДС (12 %)					268 391				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 504 982**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпрое

_____ Утенев З. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 41
приемки выполненных работ за июнь 2021 г
Вертикальная планировка (7-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	377,3	50,83	50,83	19 178	19 178	–	5 167	26 293
					–	19,02	–	7 177	–	1 948	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1509,2	43,49	43,49	65 639	65 639	–	17 685	89 991
					–	16,28	–	24 563	–	6 666	
3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1262,96	77,64	77,64	98 050	98 050	–	27 768	135 884
					–	30,54	–	38 567	–	10 065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2525,92	7,34	7,34	18 531	18 531	–	4 121	24 464
					–	2,27	–	5 724	–	1 812	
5	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта (недостаток пригодного грунта)	401,393	226,96	218,29	91 101	87 619	32	20 082	120 078
					8,6	60,89	3 451	24 441	–	8 895	
6	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (недостаток пригодного грунта)	т	662,298	484		320 552		–	–	346 197
					–		–		–	25 644	

Итого по смете	**742 907**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 451
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	289 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 472
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32
- перевозка грузов, тенге	320 552
Накладные расходы, тенге	74 824
Сметная прибыль (8 %), тенге	55 030
Итого по акту, тенге	**742 907**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 144
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	16 589
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	5 714
Непредвиденные 2%	15 413
Итого в текущих ценах 2019 г.	**791 767**
Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%	872 982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**872 982**				
		НДС (12 %)					104 758				
		Всего по акту с учетом НДС					**977 740**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 42
приемки выполненных работ за июнь 2021 г
Озеленение (7-1-6)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Раздел без наименования										
3	2501-0203-0304	Береза (пушистая), с комом, высотой более 3 м	шт.	33	6426	–	212 058	–	212 058	–	229 023
					–	–	–	–	–	16 965	
4	2501-0203-4603	Клен, с комом, высотой от 2 м до 3	шт.	21	9785	–	205 485	–	205 485	–	221 924
					–	–	–	–	–	16 439	
5	2501-0203-0604	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	33	4689	–	154 737	–	154 737	–	167 116
					–	–	–	–	–	12 379	
6	2501-0203-3302	Липа мелколистная (сердцевидная), с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	22	10986	–	241 692	–	241 692	–	261 027
					–	–	–	–	–	19 335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2501-0203-1104	Дуб черешчатый, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	15	12642		189 630	–	189 630	–	204 800
					–		–	–	–	15 170	
8	2501-0303-2904	Рябина обыкновенная, высотой от 2 м до 3 м	шт.	12	1913		22 956	–	22 956	–	24 792
					–		–	–	–	1 836	
11	2501-0303-0203	Сирень, высотой от 1 м до 2 м	шт.	51	1435		73 185	–	73 185	–	79 040
					–		–	–	–	5 855	
12	2501-0303-0603	Барбарис обыкновенный, высотой от 1 м до 2 м	шт.	3	957		2 871	–	2 871	–	3 101
					–		–	–	–	230	
15	2501-0303-0203	Живая изгородь (карагач)	шт.	2100	1435		3 013 500	–	3 013 500	–	3 254 580
					–		–	–	–	241 080	
	Раздел 4 Цветник S=156м2										
26	2502-0101-0102	Бархатцы (тагетис)	шт.	2496	67		167 232	–	167 232	–	180 611
					–		–	–	–	13 379	

Итого по смете	**4 626 014**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 283 346
Сметная прибыль (8 %), тенге	342 668
Итого по акту, тенге	**4 626 014**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	69 390
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	103 299
Непредвиденные 2%	95 974
Итого в текущих ценах 2019 г.	**4 894 677**
Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%	5 396 745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**5 396 745**				
		НДС (12 %)					647 609				
		Всего по акту с учетом НДС					**6 044 354**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Байбулов А.А.

ТОО "Центр управления проектами"

Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

Кусманов Б.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

Утенев З. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.