Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Pilatus Stroy Invest"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к одноквартирным домам в селе Тауш Джангельдинского района Костанайской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		234	04.07.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к одноквартирным домам в селе Тауш Джангельдинского района Костанайской области	170 615 250,40	152 335 045,00							18 280 205,40	170 615 250,40
Итого										170 615 250,40

Подрядчик:

ТОО "Pilatus Stroy Invest", БИН 060340014615

Директор _____ **Жаркенов М.А.**
(подпись)

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЛИР" БИН 990640000025

Директор _____ **Карибаев Т.А.**
(подпись)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Pilatus Stroy Invest"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей к одноквартирным домам в селе Тауш Джангельдинского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2024 г. № 1

(Локальная смета 2-01-00-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Водопровод В1				**31422995**
1	**1**	**У6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**9 109,28**	**372**	**3388652**
2	**2**	**У6101-0102-0214**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**746,52**	**457**	**341160**
3	**3**	**С3412-101-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**12 317,51**	**56**	**689781**
4	**4**	**У6101-0201-0202** *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3**	**304,82**	**9 300**	**2834826**
5	**5**	**У6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**135,13**	**31 888**	**4309025**
6	**6**	**У6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 *ПЕСОК***	**м^3**	**486,48**	**3 683**	**1791706**
7	**7**	**С1211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**486,48**	**24 183,82**	**11764945**
8	**8**	**У6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**8 927,62**	**66**	**589223**
9	**9**	**У6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**8 927,62**	**640**	**5713677**
10	**10**	**У6121-0601-0103**	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**1**	**26 175**	**26175**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Е11-220501-0422 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,9239	1 384 073	1278745
12	12	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	897,688	234	210059
13	13	С1241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	27,775	380	10554
14	14	Е11-220501-0423 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1047	1 398 252	146397
15	15	С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	108,07	855	92400
16	16	У6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,2895	1 462 148	423292
17	17	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	292,395	1 828	534498
18	18	У6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,095778	4 250 935	407146
19	19	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм */Гильза/*	м	6	5 685	34110
20	20	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм */Гильза/*	м	4	8 607	34428
21	21	У6111-0501-0201	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	3,79	363	1376
22	22	У6111-0501-0515	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-724 *+/ХС-710/*	$м^2$	3,79	313	1186
23	26	У6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм */диаметр 219/*	шт.	2	19 733	39466
24	27	У6121-0801-0301	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм */диаметр 50/*	м	24	5 779	138696
25	31	У6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм */диаметр 273/*	шт.	1	24 594	24594
26	32	У6121-0801-0301	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	6	5 779	34674
27	33	У6121-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	31	5 611	173941
28	34	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	28	2 627	73556
29	35	С1242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	5 498	16494
30	36	У6121-0402-0102	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	3	9 047	27141
31	37	С1242-101-2603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 65	шт.	3	152 725	458175
32	38	У6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 266	18532

1	2	3	4	5	6	7	8
33	39	С1242-101-2605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 100	шт.	2	191 969	383938
34	40	С1241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	28	999	27972
35	41	С1241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	11	1 897	20867
36	42	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	3 380	20280
37	43	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	15	4 864	72960
38	44	С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	5	928	4640
39	45	С1241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	6	1 068	6408
40	46	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	1 751	24514
41	47	С1241-214-0203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	22	634	13948
42	48	С1241-415-0204	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 50 мм	шт.	5	5 216	26080
43	49	С1241-415-0206	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 75 мм	шт.	6	7 331	43986
44	50	С1241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	14	5 763	80682
45	51	С1241-415-0202	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 32 мм	шт.	22	3 628	79816
46	52	С1241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	53	497	26341
47	53	У6121-0901-0201	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе, диаметр труб 100 мм	км	1,3384	84 009	112438
48	54	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	941,9	375	353212
49	55	У6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	396,5	382	151463
50	56	У6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,9419	268 998	253369
51	57	У6121-0301-0102	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,107	273 214	29234
52	58	У6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,2895	279 084	80795
53	59	У6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	12 336	24672
54	61	С1241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	2	187 216	374432
55	62	Е11-340201-0804 *Кзтр и Кэм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	10	3 020	30200
56	63	С1251-101-0402	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 2 *+/Указатель ПГ/*	$м^2$	1	19 412	19412
					Колодцы Д1500 /16 шт/		
57	64	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	15,2	33 111	503287
58	65	У6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	28,86	87 198	2516534
59	66	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	16	57 461,46	919383

1	2	3	4	5	6	7	8
60	67	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	48	36 899,62	1771182
61	68	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	51 059,45	408476
62	69	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	15 710,79	31422
63	70	С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	14	19 941,97	279188
64	71	С1225-101-0612	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2 *+/3ПП15-1/*	шт.	2	35 199,53	70399
65	72	С1225-101-0612	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2/	шт.	14	35 199,53	492793
66	73	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	27	6 587,01	177849
67	74	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	17	14 976,18	254595
68	75	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	33	785	25905
69	76	С1244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	10	44 521	445210
70	79	У6111-0601-0201	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя *+/Пенетрон/*	$м^2$	337,29	6 041	2037569
71	80	С1235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков *+/Пенекрит/*	кг	942,27	1 571	1480306
72	81	С1235-202-0201	Герметизирующий профиль на основе гидрофильного полиуретана, набухающий при контакте с водой *+/Пенебар/*	м	13,5	5 379	72616
73	82	У7101-0402-0101	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см */Отмостка/*	$м^2$	30,08	2 030	61062
74	83	У7101-0602-0305	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, песчаные ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ */Отмостка/*	$м^2$	30,08	3 240	97459
		Раздел 2.	Канализация К1				44599295
75	84	У6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 273,316628	372	473674
76	85	У6101-0102-0214	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	499,482532	457	228264
77	86	С3412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8 241,461778	56	461522
78	87	У6101-0201-0202 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	54,82884	9 300	509908
79	88	У6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	26,4	31 888	841843

1	2	3	4	5	6	7	8
80	89	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /ПЕСОК/	$м^3$	63,36	3 683	233355
81	90	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	63,36	24 183,82	1532287
82	91	У6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 264,785468	66	83476
83	92	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 264,785468	640	809463
					Монтажные работы		
84	93	У6122-0204-0102	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	176	501	88176
85	94	С1241-204-2007	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011 +/диаметр 150/	м	179,52	3 888	697974
86	95	С1241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	30	432	12960
					Колодцы Д1500 /22 шт/		
87	96	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	5,28	33 755	178226
88	97	У6122-0401-0105	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	37,84	107 079	4051869
89	98	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	22	57 461,46	1264152
90	99	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	44	36 899,62	1623583
91	100	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	22	15 710,79	345637
92	101	С1225-101-0612	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2 +/3ПП15-1/	шт.	22	35 199,53	774390
93	102	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	6 587,01	144914
94	103	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	22	14 976,18	329476
95	104	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	44	785	34540
96	108	У6111-0601-0201	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя +/Пенетрон/	$м^2$	323,3	6 041	1953055
97	109	С1235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков +/Пенекрит/	кг	849,675	1 571	1334839
98	110	С1235-202-0201	Герметизирующий профиль на основе гидрофильного полиуретана, набухающий при контакте с водой +/Пенебар/	м	26	5 379	139854
99	111	У7101-0402-0101	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /Отмостка/	$м^2$	41,36	2 030	83961
100	112	У7101-0602-0305	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, песчаные ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ /Отмостка/	$м^2$	41,36	3 240	134006

1	2	3	4	5	6	7	8
					Накопитель сточных вод 5,0 м^3 (13 шт)		
101	113	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	5,98	33 755	201855
102	114	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки */отмостка, заделка отверстий/*	м^3	14,95	56 430	843628
103	115	У6122-0401-0107	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	м^3	35,49	99 705	3538530
104	116	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	6 587,01	85631
105	117	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	12 284,61	159700
106	118	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	13	18 315,62	238103
107	119	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	13	66 059,76	858777
108	120	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	13	80 459,3	1045971
109	121	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	26	56 654,03	1473005
110	122	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	13	100 495,89	1306447
111	123	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	143	785	112255
112	125	С1218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм */Крышка КР/*	м^2	9,1	2 667	24270
113	126	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм */Крышка КР/*	м^2	14,3	3 353	47948
114	127	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3 */Крышка КР/*	м^3	0,13	44 064	5728
115	128	С1261-107-0744	Изделия резиновые технические морозостойкие */Крышка КР/*	кг	2,6	1 105	2873
116	129	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм */Крышка КР/*	т	0,00546	492 144	2687
117	130	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01326	304 849	4042
118	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01326	335 908	4454
119	132	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,4173	304 849	127213
120	134	С1241-204-2007	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	4,55	3 888	17690
121	135	С1241-209-1802	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	13	3 874	50362
122	136	С1241-216-0204	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	13	1 760	22880
123	137	У6111-0601-0201	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя *+/Пенетрон/*	м^2	676	6 041	4083716

1	2	3	4	5	6	7	8
124	138	С1235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков *+/Пенекрит/*	кг	682,5	1 571	1072208
125	139	С1235-202-0201	Герметизирующий профиль на основе гидрофильного полиуретана, набухающий при контакте с водой *+/Пенебар/*	м	23,4	5 379	125869
126	140	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,54288	265	144
127	141	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 */за 2 раза/*	$м^2$	0,54288	407	221
					Накопитель сточных вод 5,0 $м^3$ (9 шт)		
					земляные работы учтены в К1		
128	142	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4,14	33 755	139746
129	143	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки */отмостка, заделка отверстий/*	$м^3$	10,35	56 430	584050
130	144	У6122-0401-0107	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	24,75	99 705	2467699
131	145	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	6 587,01	118566
132	146	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	9	12 284,61	110561
133	147	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	9	18 315,62	164841
134	148	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	9	66 059,76	594538
135	149	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	9	80 459,3	724134
136	150	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	18	56 654,03	1019773
137	151	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	9	100 495,89	904463
138	152	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	99	785	77715
139	154	С1218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм */Крышка КР/*	$м^2$	6,3	2 667	16802
140	155	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм */Крышка КР/*	$м^2$	9,9	3 353	33195
141	156	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ */Крышка КР/*	$м^3$	0,09	44 064	3966
142	157	С1261-107-0744	Изделия резиновые технические морозостойкие */Крышка КР/*	кг	1,8	1 105	1989
143	158	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм */Крышка КР/*	т	0,00378	492 144	1860
144	159	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00918	304 849	2799
145	160	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00918	335 908	3084
146	161	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,2889	304 849	88071

1	2	3	4	5	6	7	8
147	163	С1241-204-2007	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3,15	3 888	12247
148	164	С1241-209-1802	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	9	3 874	34866
149	165	С1241-216-0204	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	9	1 760	15840
150	166	У6111-0601-0201	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя *+/Пенетрон/*	$м^2$	468	6 041	2827188
151		С1235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков *+/Пенекрит/*	кг	472,5	1 571	742298
152		С1235-202-0201	Герметизирующий профиль на основе гидрофильного полиуретана, набухающий при контакте с водой *+/Пенебар/*	м	16,2	5 379	87140
153		У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,37584	265	100
154		У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 */за 2 раза/*	$м^2$	0,37584	407	153
			Раздел 3 Корректировка				**1162588**
					Монтажные работы		
155	40	С1241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	25,856	380	9825
156	41	С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	9,797	855	8376
157	42	У6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0769	1 462 148	112439
158	43	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	77,669	1 828	141979
159	44	У6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм */диаметр 219/*	шт.	2	19 733	39466
160	45	У6121-105-409	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,024	3 172 471	76139
161	46	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	24	7 566	181584
162	47	У6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	9 266	9266
163	48	С1242-101-2605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 100	шт.	1	191 969	191969
164	49	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 864	4864
165	50	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 751	1751

1	2	3	4	5	6	7	8
166	51	С1241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	1	5 763	5763
167	52	У6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	86,6	382	33081
168	53	У6121-0301-0102	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,0097	273 214	2650
169	54	У6121-0301-0103	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0769	279 084	21462
170	55	С1244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	78 841	157682
					Колодцы Д1500 /16 шт/		
171	56	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	108	785	84780
172	57	С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	к-т	6	13 252	79512
			Канализация К1				**4523846**
					Земляные работы		
173	58	У6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	477,49	372	177626
174	59	У6101-0102-0214	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	187,31	457	85601
175	60	С3412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3 093,55	56	173239
176	61	У6101-0201-0202 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	20,56	9 300	191208
177	62	У6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	9,9	31 888	315691
178	63	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 */ПЕСОК/*	м^3	23,76	3 683	87508
179	64	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	23,76	24 183,82	574608
180	65	У6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	474,29	66	31303
181	66	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	474,29	640	303546
					Колодцы Д1500 /22 шт/		
182	67	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	88	785	69080
183	68	С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	к-т	22	13 252	291544
184	69	У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	66	3 403	224598
185	70	С1241-207-0405	Труба полиэтиленовая, DN/OD 110	м	132	6 376	841632
					Накопитель сточных вод 5,0 м^3 (13 шт)		
186	71	С1244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	к-т	13	13 252	172276

1	2	3	4	5	6	7	8
187	**72**	**С1241-207-0408**	**Труба полиэтиленовая, DN/OD 160**	**м**	**38,35**	**13 330**	**511206**
						Накопитель сточных вод 5,0 $м^3$ (9 шт)	
188	**73**	**С1244-201-0303**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**к-т**	**9**	**13 252**	**119268**
189	**74**	**С1241-207-0408**	**Труба полиэтиленовая, DN/OD 160**	**м**	**26,55**	**13 330**	**353912**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**99821253**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			26415750
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12984047*
			машины и механизмы	тенге			12309049
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3222714*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			59771920
			перевозки	тенге			1324542
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 956		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**7,10%**	**7087309**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**106908562**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**5 345 428,10**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**3 207 256,86**
			Итого	Тенге			**115 461 246,92**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1,0557**	**121 892 438,37**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**13 649 824,01**
			Итого с НДС	Тенге			**136 519 530,98**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Pilatus Stroy Invest", БИН 060340014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Жаркенов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя _____ Аймагамбетов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЛИР"

Директтор _____ Катиев Т.А.
Аттестат № KZ44VJE00016186, № KZ81VJE00016199

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Аскос" Пархоменко Д.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Pilatus Stroy Invest"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей к одноквартирным домам в селе Тауш Джангельдинского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2024 г. № 2

(Локальная смета 2-02-00-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Силовое электрооборудование 10кВ				**5620046**
1	**1**	**У6124-0101-1301**	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт.**	**1**	**281 139**	**281139**
2	**2**	**515-102-1104**	**Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 100 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23**	**комплект**	**1**	**4 891 347**	**4891347**
3	**3**	**У6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**3,9**	**37 108**	**144721**
4	**4**	**У6104-0202-0102**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**6 230**	**12460**
5	**5**	**С1221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**0,768**	**57 440**	**44114**
6	**6**	**У6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**4,8**	**4 236**	**20333**
7	**7**	**У6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**$м^3$**	**8,1**	**7 750**	**62775**
8	**8**	**У6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**8,1**	**4 045**	**32764**
9	**9**	**Ц13-080208-0202** *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**45**	**1 573**	**70785**
10	**10**	**Ц13-080208-0104** *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**7 451**	**59608**
			Раздел 2. Воздушная линия ВЛ-10 кВ				**1726341**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Е11-330203-0201 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	5	9 159	45795
12	12	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	5	12 804,01	64020
13	13	Е11-330202-0103 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	88 787	88787
14	14	Е11-330202-0102 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	57 573	57573
15	15	Е11-330202-0101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	27 948	27948
16	16	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	98 513,8	591083
17	17	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781	15781
18	18	С1252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	27 102	27102
19	19	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	33 540	67080
20	20	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 908	15632
21	21	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 738	3476
22	22	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288	4576
23	23	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5820
24	24	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1940
25	25	С1252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288	4576
26	26	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 411	2822
27	27	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	12 157	60785
28	28	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 496	34992
29	29	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11 945	35835
30	30	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21725
31	31	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4126
32	32	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 606	2606
33	33	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3148
34	34	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9,6	1 737	16675
35	35	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,88	1 092	961
Линейная арматура							
36	36	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	9	4 422	39798
37	37	С1252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	9	66	594
38	38	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	649	1947

1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	715	8580
40	40	С1252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717	10302
Подвеска натяжная изолирующая 237-04.1-ВЛ (6							
41	42	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1 763	10578
42	43	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1 287	7722
43	44	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	3 209	19254
44	45	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 *//Ошиновка/*	м	6	329	1974
45	46	У6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14 283	14283
46	47	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716	183716
47	48	У6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,8	7 750	13950
48	49	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,8	4 045	7281
49	50	Ц13-080208-0202 *Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	1 573	15730
50	51	Ц13-080208-0104 *Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7 451	14902
51	52	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	13,5	4 236	57186
52	53	Е11-330204-0206 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,071	594 377	42201
53	54	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	217,26	329	71479
			Раздел 3. Воздушная изолированная линия ВЛИ-0,23 кВ				**11130000**
54	55	Е11-330203-0201 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	22	9 159	201498
55	56	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	22	12 804,01	281688
56	57	Е11-330202-0103 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	88 787	266361
57	58	Е11-330202-0102 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	57 573	287865
58	59	Е11-330202-0101 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	21	27 948	586908

1	2	3	4	5	6	7	8
59	60	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	40	75 440,05	3017602
60	61	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 *+/ЗП-6/*	т	0,09522	1 160 502	110503
61	62	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	11 945	155285
62	63	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 *+/стяжка Г-11/*	шт.	22	12 157	267454
63	64	Е11-330206-0104 *Кзтр и Кэм=1,12*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	22	7 798	171556
64	65	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	78	257	20046
65	66	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	103,4	1 299	134317
66	67	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	20	5 208	104160
67	68	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	7	6 822	47754
68	69	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	33	5 612	185196
69	70	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	26	6 279	163254
70	72	С1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	22	2 209	48598
71	73	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	30	16 785	503550
72	74	С1252-202-0512	Зажим поддерживающий типа SO136	шт.	4	18 829	75316
73	75	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	25	7 846	196150
74	76	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	25	3 120	78000
75	77	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	116	3 120	361920
76	78	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 *+/SLIP22.12/*	шт.	54	3 120	168480
77	79	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	12,5	1 050	13125
78	80	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	40	2 421	96840
79	81	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	5	3 682	18410
80	82	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	5	514	2570
81	83	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	36	561	20196
82	84	С1252-207-3110	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	78	1 033	80574
83	85	С1252-207-4407	Корпус предохранителя CBF 16 *+/SV 29.63/*	шт.	22	9 779	215138
84	86	С1247-207-0302	Вставка плавкая типа NT1 63A *+/SVV 10.35/*	шт.	22	1 302	28644
85	87	С1252-207-2629	Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения *+/прим./*	шт.	22	3 623	79706
86	88	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	154	69	10626
87	89	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	138,82	4 236	588042
88	90	Ц13-080206-1902 *Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	66	1 839	121374

1	2	3	4	5	6	7	8
89	91	С1241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	67,32	343	23091
90	92	Е11-330204-0104 *Кзтр и Кэм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,889	299 459	266219
91	93	С1243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	906,78	1 986	1800865
92	94	С1252-207-0707	Кронштейн типа САВ25 анкерный	шт.	22	607	13354
93	95	С1252-207-1120	Зажим анкерный типа РА25х100	шт.	22	1 129	24838
94	96	С1252-207-0107	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	220	52	11440
95	97	С1252-301-1718	Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=100мм *+/BRPF-6/*	шт.	66	946	62436
96	98	Е11-330204-0104 *Кзтр и Кэм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,398	299 459	119185
97	99	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	405,96	246	99866
		Раздел 4.	Наружное освещение				6670595
98	100	Ц13-080305-0409 *Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	26	15 035	390910
99	101	С1247-306-0929	Кронштейн консольный К-1 *+/К1П-1,5-1,5-0,22/*	шт.	26	19 367	503542
100	102	С1247-103-1005	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 70/10000 ШБ 4К	шт.	26	186 508	4849208
101	103	С1252-207-0209	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143 *+/Хомут Х-10/*	шт.	52	1 737	90324
102	104	С1252-207-4407	Корпус предохранителя CBF 16 *+/SV 29.2522/*	шт.	26	9 779	254254
103	105	С1247-207-0302	Вставка плавкая типа NT1 63A *+/SVV 10.10/*	шт.	26	1 302	33852
104	106	Е11-330204-0104 *Кзтр и Кэм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,651	299 459	194948
105	107	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	664,02	246	163349

1	2	3	4	5	6	7	8
106	108	У6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	78	1 052	82056
107	109	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	80,34	326	26191
108	110	Ц13-080208-0104 *Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	7 451	81961
		Раздел 5.	Корректировка 1				787079
109	6	С1252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	4 832	57984
110	7	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	6,74	329	2217
111	8	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11 945	23890
112	9	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	102	257	26214
113	10	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	26,6	1 299	34553
114	11	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	54	6 279	339066
115	12	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	10	3 120	31200
116	13	С1243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	133,22	1 986	264575
117	14	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	30	246	7380
			ВСЕГО ПО АКТУ:				25934061
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2674888
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1308582*
			машины и механизмы	тенге			970683
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*311593*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17213428
			оборудование	тенге			5075063
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	620		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		7,10%	1480989
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			27415050
			Сметная прибыль	Тенге		5%	1 116 999,34
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		3%	822 451,50
			Итого	Тенге			29 354 500,70
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		1,0557	30 989 546,39

1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**3 718 745,57**
			Итого с НДС	Тенге			**34 708 291,95**
			Итого к оплате				**34 095 719,42**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Pilatus Stroy Invest", БИН 060340014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Жаркенов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя _____ Аймагамбетов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЛИР"

Директтор _____ Кариев Т.А.
Аттестат № KZ44VJE00016186, №KZ81VJE00016199

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Аскос" Пархоменко Д.