Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140003830**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	Договор № 97 от 24.08.2020 года. Школа на 1200 мест п.Восточный	

Номер документа	Дата составления
109	**31.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей). Акты №33,34,35,36. Период: на 28 мая 2021 года.			работа	1	82 857 143,00	82 857 143,00	8 877 551,04
				Итого	1	x	82 857 143,00	8 877 551,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 31.05.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140003830**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940240000011**
Договор (контракт)	Договор № 97 от 24.08.2020 года. Школа на 1200 мест п.Восточный	

Номер документа	Дата составления
109	31.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей). Акты №33,34,35,36. Период: на 28 мая 2021 года.			работа	1	82 857 143,00	82 857 143,00	8 877 551,04
				Итого	1	x	82 857 143,00	8 877 551,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 31.05.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 28 мая 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		97	24.08.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №33 Надземная часть (2-1-2)	288 075 952	20 305 646							2 436 678	22 742 324
Акт №34 Отделочные работы (2-1-3)	87 938 507	49 779 046							5 973 485	55 752 531
Отопление и вентиляция (2-1-5)	9 386 945									
Электроосвещение (2-1-6)	69 824 985									
Акт №35 Силовое электрооборудование (2-1-7)	12 173 258	2 367 632							284 116	2 651 748
Слаботочные устройства (2-1-8)										

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Технологическое оборудование (2-1-9)	276 669 388									
Наружный водопровод (6-1-1)	1 108 061									
Наружные сети канализации (6-1-2)	2 938 205									
Вертикальная планировка (7-1-1)	4 629 730									
Акт №36 Малые архитектурные формы (7-1-3)	1 710 540	1 527 268							183 272	1 710 540
ВСЕГО выполнено:	**754 455 571**	**73 979 592**							**8 877 551**	**82 857 143**
Минус аванс										24 857 143
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**58 000 000**
К оплате: Пятьдесят восемь миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

_____ Шакимов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 33
приемки выполненных работ на 28 мая 2021 г
Надземную часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Кровля									
		4.1 Блоки А-Г									
364	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и	149,3	1681,03	25,09	250 978	3 746	–	224 182	513 173
					1655,94	12,45	247 232	1 859	–	38 013	
369	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов,коньковый брус,лобовая доска НР = 90 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	94,935	816,6	29,16	77 524	2 768	–	68 522	157 729
					787,44	14,53	74 756	1 379	–	11 684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов(каркасов, карнизов,лобовой доски). Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	25,462	8416,09	42,34	214 290	1 078	155 579	52 305	287 923
					2263,52	18,98	57 634	483	–	21 328	
375	1110-0115-0201	Огнезащита обрешетки под кровлю НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	2046,45	37,65	2,71	77 045	5 549	42	66 573	155 108
					34,92	1,23	71 454	2 517	–	11 489	
388	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	2353,75	2161,28	99,97	5 087 109	235 313	98 374	4 435 313	10 284 216
					2019,51	28,71	4 753 422	67 571	–	761 794	
4.2 Блоки Д,Е											
413	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,405	81555,17	1339,88	196 140	3 222	149 647	40 214	255 262
					17991,6	587,19	43 270	1 412	–	18 908	
414	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов, лобовой доски (за вычетом проемов) и	83,435	3653,12	25,09	304 798	2 093	164 541	125 283	464 487
					1655,94	12,46	138 163	1 040	–	34 406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	154,4	2889,19	61,8	446 091	9 542	383 568	51 301	537 183
					343,14	26,04	52 981	4 020	–	39 791	
416	1110-0114-0401	Обрешетка. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,2	81555,17	1339,88	668 752	10 987	510 234	137 111	870 333
					17991,6	587,19	147 531	4 815	–	64 469	
417	1110-0115-0101	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	19,705	980,24	58,47	19 316	1 152	12	16 806	39 012
					921,18	26,49	18 152	522	–	2 890	
418	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов(каркасов, карнизов,лобовой доски). Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	11,8855	8416,09	42,34	100 029	503	72 623	24 416	134 401
					2263,52	18,98	26 903	226	–	9 956	
419	1110-0115-0201	Огнезащита обрешетки под кровлю НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	655,52	37,65	2,71	24 679	1 777	13	21 325	49 684
					34,92	1,23	22 888	806	–	3 680	
433	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	960	819,17	21,56	786 406	20 701	86 689	631 976	1 531 853
					707,31	8,24	679 017	7 914	–	113 471	

Раздел 6 Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	408,99	2135,82	171,57	873 529	70 172	401 293	393 344	1 368 223
					983,07	85,54	402 064	34 985	–	101 350	
452	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90	м2	12,843	2821,8	174,59	36 240	2 242	16 802	16 465	56 922
					1338,97	85,54	17 196	1 099	–	4 216	
	6.2 Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам										
463	1107-0516-0110	Панели стеновые. Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков НР = 118 %	м шва	693,912	133,12	0,83	92 373	577	–	108 659	217 115
					132,29	0,42	91 796	288	–	16 083	
465	1126-0201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм НР = 76 %	м3 изоляции	2,776	15637,11	1703,25	43 403	4 728	–	31 145	80 512
					13933,86	830,4	38 675	2 305	–	5 964	

Итого по смете	**17 003 137**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 883 134
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	376 151
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133 240
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 039 418
Накладные расходы, тенге	6 444 941
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 259 491
Итого по акту, тенге	**17 003 137**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					255 047				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					379 680				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					425 958				
		Непредвиденные 2%					352 757				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**18 416 579**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					20 305 646				
		Всего					**20 305 646**				
		НДС (12 %)					2 436 678				
		Всего по акту с учетом НДС					**22 742 324**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО(без инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 34
приемки выполненных работ на 28 мая 2021 г
Отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Двери									
		2.2 Индивидуальная дверь ИД-1 с передаточным окном									
30	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащитная композиция Спарк-древнсина	кг	1,66992	1087,5		1 816		1 816	–	1 961
					–		–		–	145	
		Раздел 7 Полы									
		7.2 Подвал, ТД 256, S=3560,55 м2									
69	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	36,535	9289,88	1746,2	339 406	63 797	155 215	139 312	517 015
					3295,3	761,2	120 394	27 810	–	38 297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3 1 этаж, по типу ТД 446, S=1992,1 м2											
72	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (54 мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	996,05	769,68	28,71	766 638	28 601	380 961	349 421	1 205 343
					358,49	14,71	357 076	14 648	–	89 285	
73	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=6,8; кэкс1=6,8;	м2 стяжки	996,05	711,85	33,07	709 040	32 937	646 093	43 692	812 951
					30,13	16,54	30 010	16 471	–	60 219	
7.4 по типу ТД 663, S=425,92 м2											
78	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(75,4мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	212,96	1045,48	28,76	222 645	6 126	118 291	95 278	343 357
					461,25	14,71	98 228	3 132	–	25 434	
79	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	2359,597	148,01	4,86	349 247	11 475	327 130	15 397	393 815
					4,51	2,43	10 642	5 738	–	29 172	
7.5 по типу ТД 452, S=462,2 м2											
84	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(27мм) . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	231,1	769,68	28,71	177 873	6 636	88 389	81 071	279 659
					358,49	14,71	82 848	3 399	–	20 716	
85	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	323,54	104,68	4,86	33 869	1 573	30 863	2 087	38 833
					4,43	2,43	1 433	787	–	2 877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	231,1	1558,11	80,99	360 078	18 717	179 274	155 117	556 411
					701,38	12,68	162 088	2 931	–	41 216	
87	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	693,3	988,4	40,27	685 255	27 918	363 942	280 503	1 043 019
					423,19	7,23	293 395	5 013	–	77 261	
88	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	231,1	769,68	28,71	177 873	6 636	88 389	81 072	279 660
					358,49	14,71	82 848	3 399	–	20 716	
7.6 по типу ТД 446, S=193,27 м2											
93	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(54мм) . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	96,635	769,68	28,71	74 378	2 775	36 960	33 900	116 940
					358,49	14,71	34 643	1 421	–	8 662	
94	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	657,118	104,68	4,86	68 790	3 196	62 683	4 239	78 871
					4,43	2,43	2 911	1 598	–	5 842	
7.7 по типу ТД 111, S=627,3м2											
96	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	307,377	9024,39	1746,2	2 773 890	536 742	1 178 505	1 215 062	4 308 068
					3444,12	761,2	1 058 643	233 975	–	319 116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	94,095	23290,1	6,72	2 191 482	632	1 824 766	344 119	2 738 449
					3890,58	–	366 084	–	–	202 848	
98	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	2,063	79503,68	1416,6	164 016	2 922	131 755	27 864	207 231
					14221,6	620,8	29 339	1 281	–	15 350	
7.9 по типу ТД 376, S=32,3 м2											
112	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	32,3	242,05	31,71	7 818	1 024	4 333	2 683	11 342
					76,2	12,18	2 461	393	–	840	
113	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,584	21545,9	6,72	55 675	17	45 605	9 450	70 335
					3890,58	–	10 053	–	–	5 210	
7.10 2 этаж, по типу ТД 424, S=1252,6 м2											
116	1111-0101-0401	Гидроизоляция пергамином. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	626,3	892,13	80,99	558 739	50 725	68 742	420 382	1 057 450
					701,38	12,68	439 272	7 943	–	78 330	
117	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (38 мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	626,3	769,68	28,71	482 049	17 984	239 542	219 710	757 900
					358,49	14,71	224 524	9 211	–	56 141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=3,6; кэкс1=3,6;	м2 стяжки	626,3	376,86	17,51	236 029	10 965	215 074	14 545	270 619
					15,95	8,75	9 990	5 483	–	20 046	
7.11 по типу ТД 603, S=181,9 м2											
123	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(55мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	90,95	1045,48	28,76	95 086	2 616	50 520	40 691	146 640
					461,25	14,71	41 951	1 338	–	10 862	
124	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	636,65	148,01	4,86	94 232	3 096	88 264	4 154	106 257
					4,51	2,43	2 871	1 548	–	7 871	
7.12 по типу ТД 346, S=141,9 м2											
126	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	70,95	769,68	28,71	54 609	2 037	27 136	24 890	85 858
					358,49	14,71	25 435	1 044	–	6 360	
127	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	141,9	104,68	4,86	14 854	690	13 536	915	17 031
					4,43	2,43	629	345	–	1 262	
128	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	70,95	1498,75	80,99	106 336	5 746	50 827	47 623	166 276
					701,38	12,68	49 763	900	–	12 317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	212,85	929,04	40,27	197 745	8 571	99 100	86 117	306 572
					423,19	7,23	90 075	1 539	–	22 709	
130	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	70,95	769,68	28,71	54 609	2 037	27 136	24 890	85 858
					358,49	14,71	25 435	1 044	–	6 360	
7.16 3 этаж. по типу ТД 424, S=1245,7 м2											
148	1111-0101-0401	Гидроизоляция пергамином. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	622,85	892,13	80,99	555 661	50 445	68 364	418 066	1 051 625
					701,38	12,68	436 852	7 899	–	77 898	
149	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (38 мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	622,85	769,68	28,71	479 394	17 885	238 222	218 500	753 725
					358,49	14,71	223 287	9 160	–	55 832	
150	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=3,6; кэкс1=3,6;	м2 стяжки	622,85	376,86	17,51	234 729	10 904	213 890	14 464	269 129
					15,95	8,75	9 935	5 452	–	19 935	
7.17 по типу ТД 603, S=99,48 м2											
155	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(55мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	49,74	1045,48	28,76	52 002	1 431	27 629	22 254	80 196
					461,25	14,71	22 943	732	–	5 940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	348,18	148,01	4,86	51 534	1 693	48 271	2 272	58 111
					4,51	2,43	1 571	846	–	4 305	
7.18 по типу ТД 346, S=103,2 м2											
158	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	51,6	769,68	28,71	39 715	1 481	19 736	18 102	62 443
					358,49	14,71	18 498	759	–	4 625	
159	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	103,2	104,68	4,86	10 803	502	9 844	666	12 386
					4,43	2,43	457	251	–	918	
160	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	51,6	1498,75	80,99	77 336	4 179	36 965	34 635	120 928
					701,38	12,68	36 191	654	–	8 958	
161	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике изол. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	154,8	929,04	40,27	143 815	6 234	72 072	62 631	222 961
					423,19	7,23	65 509	1 119	–	16 516	
162	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	51,6	769,68	28,71	39 715	1 481	19 736	18 102	62 443
					358,49	14,71	18 498	759	–	4 625	
7.23 по типу ТД 446, S=126,8 м2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (54 мм). Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	63,4	769,68	28,71	48 798	1 821	24 249	22 241	76 722
					358,49	14,71	22 728	933	–	5 683	
181	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=6,8; кэкс1=6,8;	м2 стяжки	63,4	711,85	33,07	45 131	2 097	41 125	2 781	51 746
					30,13	16,54	1 910	1 049	–	3 833	
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
186	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	153,69	398,21	2,38	61 201	365	2 579	46 762	116 601
			-		379,06	1,27	58 257	196	–	8 637	
188	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2810,4925	571,68	4,66	1 606 710	13 102	21 615	1 261 163	3 097 302
					559,33	1,59	1 571 992	4 461	–	229 430	
	8.2 Стены										
200	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5435,403	1510,96	79,02	8 212 680	429 491	2 393 442	4 590 755	13 827 710
					991,6	64,15	5 389 746	348 698	–	1 024 275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3669,306	429,3	4,66	1 575 247	17 106	517	1 250 759	3 052 086
					424,5	1,59	1 557 624	5 824	–	226 080	
209	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	728,592	1685,17	74,26	1 227 798	54 107	571 291	517 828	1 885 276
					826,8	61,61	602 400	44 885	–	139 650	
214	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	182,564	3304,96	44,52	603 368	8 127	164 859	347 790	1 027 250
					2357,43	23,85	430 382	4 355	–	76 093	

Итого по смете	**41 832 361**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 121 822
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 478 642
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	790 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 519 250
Накладные расходы, тенге	12 613 954
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 098 693
Итого по акту, тенге	**41 832 361**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	627 485
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	934 117
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	886 177
Непредвиденные 2%	867 879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**45 148 019**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					49 779 046				
		Всего					**49 779 046**				
		НДС (12 %)					5 973 485				
		Всего по акту с учетом НДС					**55 752 531**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 35
приемки выполненных работ на 28 мая 2021 г
Силовое электрооборудование (2-1-7)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		1.1 .1 Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 в соответствии с опросным листом лист ЭЛ-114									
158	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	1134	276,73	10,19	313 814	11 551	89 525	156 190	507 605
					187,6	3,7	212 738	4 193	–	37 600	
159	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	25	306,78	12,97	7 669	324	1 985	3 944	12 542
					214,4	4,71	5 360	118	–	929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	508	363,62	49,31	184 720	25 049	50 755	84 197	290 430
					214,4	15,8	108 915	8 025	–	21 513	
166	1308-0206-2208	Кабель суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	599,18	36,54	5 992	365	936	3 474	10 223
					469	13,44	4 690	134	–	757	
167	1308-0206-2207	Кабель суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	94	408,23	27,41	38 374	2 576	5 567	22 448	65 688
					321,6	10,08	30 230	948	–	4 866	
168	1308-0206-2206	Кабель суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	29	284,98	22,84	8 264	662	1 384	4 652	13 950
					214,4	8,4	6 218	244	–	1 033	
169	1308-0206-2204	Кабель суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	343	167,77	7,31	57 544	2 507	9 076	33 757	98 605
					134	2,69	45 962	922	–	7 304	
170	1308-0206-2203	Кабель суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1191	119,68	3,65	142 538	4 352	26 471	81 588	242 057
					93,8	1,34	111 716	1 601	–	17 930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	485	371,17	2,74	180 016	1 329	74 703	75 221	275 656
					214,4	1,01	103 984	489	–	20 419	

Раздел 2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

2.1 Пункт силовой распределительный навесного исполнения исполнения до 18 модулей распределения ЩРН-18Э-1 36УХЛ3(ЩС-27(В))

2.15 _____

286	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	170	276,73	10,19	47 044	1 732	13 421	23 415	76 096
					187,6	3,7	31 892	629	–	5 637	
289	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	26	363,62	49,31	9 454	1 282	2 598	4 309	14 865
					214,4	15,8	5 574	411	–	1 101	
293	1308-0206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	т	0,4104	94651,82	16215,6	38 845	6 655	844	24 119	68 001
					76380	5243,16	31 346	2 152	–	5 037	
295	1308-0201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	80	39,74	10,05	3 180	804	161	1 807	5 386
					27,68	3,7	2 214	296	–	399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	60	487,65	70,45	29 259	4 227	5 102	14 945	47 740
					332,16	13,78	19 930	827	–	3 536	
300	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	100	374,42	2,74	37 442	274	15 728	15 510	57 188
					214,4	1,01	21 440	101	–	4 236	
301	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	16	386,13	177,29	6 178	2 837	554	2 739	9 630
					174,2	63,52	2 787	1 016	–	713	
302	1308-0206-2203	Кабель суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	203	119,68	3,65	24 295	742	4 512	13 906	41 257
					93,8	1,34	19 041	273	–	3 056	
303	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	257	371,17	2,74	95 390	704	39 585	39 859	146 069
					214,4	1,01	55 101	259	–	10 820	
		Итого по смете					**1 982 987**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					819 139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 973				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 637				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					342 908				
		Накладные расходы, тенге					606 079				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					146 888				
		Итого по акту, тенге					**1 982 987**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					29 745				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					44 280				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					49 215				
		Непредвиденные 2%					41 140				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**2 147 367**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					2 367 632				
		Всего					**2 367 632**				
		НДС (12 %)					284 116				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 651 748**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 36
приемки выполненных работ на 28 мая 2021 г
Малые архитектурные формы (7-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Яма для прыжков в высоту и яма для прыжков в длину										
2	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	16	16666	–	266 656	–	266 656	–	287 988
					–	–	–	–	–	21 332	
5	8601-0301-0108	Столик "Солнышко" НР = 0	шт.	8	88383	–	707 064	–	707 064	–	763 629
					–	–	–	–	–	56 565	
8	2977-7777-0101 (пл)СТЦЕНОВОЕ	Контейнер для мусора	шт	2	58035,71		116 071	–	116 071	–	125 357
					–		–	–	–	9 286	
20	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	70,5	1736		122 388	–	122 388	–	132 179
					–		–	–	–	9 791	
		Итого по смете					**1 309 153**				
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 212 179				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					96 974				
		Итого по акту, тенге					**1 309 153**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					19 637				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					29 233				
		Непредвиденные 2%					27 161				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**1 385 184**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					1 527 268				
		Всего					**1 527 268**				
		НДС (12 %)					183 272				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 710 540**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.