Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик:ТОО "КазЕвроСтрой"
Генподрядчик: ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"

Подрядные работы: Строительство объектов водоснабжения в с.Шубарши, Коптогайского сельского округа, Уилского района, Актюбинской области

Справка №1

о стоимости выполненных работ за Ноябрь 2023г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№42-14-4	10.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	242 548 234,49									
в т.ч. за ноябрь 2023 г.	9 360 327,33	8 357 435,12							1 002 892,21	9 360 327,33

Заказчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
_____ **Букенов Ж.Б.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"
БИН 061140007390
_____ **Омарбеков А.Ж.**

Заказчик ТОО "Каз Евро Строй"
Подрядчик ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"
Наименование стройки - Строительство объектов водоснабжения в с.Шубарши, Коптогайского сельского округа, Уилского района, Актюбинской области
Договор - №42-14-4 от 10.07.2022 г.

Акт выполненных работ №1
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1										
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
			Промывка трубопроводов										
1	15	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		4,5581	85863,20	–	391373	–	15901	371718	824138
			НР - 99%; СП - 8%				82374,77	–	375472	–		61047	
2	16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		2,7739	96269,37	–	267042	–	38543	226214	532717
			НР - 99%; СП - 8%				82374,77	–	228499	–		39460	
3	205	241-117-0101 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм**	шт.		3	1368,00	–	4104	–	4104	–	4432
			СП - 8%				–	–	–	–		328	
4	206	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.		-3	1992,91	1265,92	-5979	-3798	–	-3236	-9952
			НР - 99%; СП - 8%				726,99	362,48	-2181	-1087		-737	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										**1351335,39**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										**1351335**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6-1										
			РАЗДЕЛ 8. Колодец отводящего трубопровода										
			Испытание системы										
3	67	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости		100	293,52	3,87	29352	387	17617	10483	43022
			НР - 91%; СП - 8%				113,48	1,72	11348	172		3187	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8										**43022,00**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										**43022**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-1										
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
4	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	уплотненного грунта		4,0939264	120,07	98,31	492	402	34	109	649

			НР - 72%; СП - 8%				13,66	23,31	56	95		48	
5	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного		1,8819	120,07	98,31	226	185	15	50	298
			НР - 72%; СП - 8%				13,66	23,31	26	44		22	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										947,00
			РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО КР-1										
6	84	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,44	1129,70	–	497	–	–	358	923
			НР - 72%; СП - 8%				1129,70	–	497	–		68	
7	85	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,83	49947,69	1363,91	41457	1132	35189	5067	50245
			НР - 91%; СП - 8%				6188,36	519,70	5136	431		3722	
8	86	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,01935	21740,75	2049,97	421	40	1	361	845
			НР - 91%; СП - 8%				19648,78	856,99	380	17		63	
9	87	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,01935	456152,00	–	8827	–	8827	–	9533
			СП - 8%				–	–	–	–		706	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10										61546,00
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										[illegible]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-4

10	1	1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч		4	2528,58	0,26	10114	1	72	6125	17538
			НР - 61%; СП - 8%				2510,35	–	10041	–		1299	
11	2	248-303-0203 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.		1	24566,00	–	24566	–	24566	–	26531
			СП - 8%				–	–	–	–		1965	
12	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		2	24612,02	2664,92	49224	5330	3906	25390	80584
			НР - 61%; СП - 8%				19994,04	817,82	39988	1636		5969	
13	4	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.		1	12034,00	–	12034	–	12034	–	12997
			СП - 8%				–	–	–	–		963	
14	5	248-306-0402 РСНБ РК 2022 прим.	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.		1	2039,00	–	2039	–	2039	–	2202
			СП - 8%				–	–	–	–		163	

15	6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		2	3785,71	2,59	7571	5	131	4535	13075
			НР - 61%; СП - 8%				3717,36	–	7435	–		969	
16	7	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.		2	1734,00	–	3468	–	3468	–	3745
			СП - 8%				–	–	–	–		277	
17	8	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.		1	2008,67	–	2009	–	150	1134	3394
			НР - 61%; СП - 8%				1858,68	–	1859	–		251	
18	9	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.		1	1153,00	–	1153	–	1153	–	1245
			СП - 8%				–	–	–	–		92	
19	10	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.		2	3684,19	–	7368	–	534	4169	12460
			НР - 61%; СП - 8%				3417,12	–	6834	–		923	
20	11	248-304-0305 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.		2	1422,00	–	2844	–	2844	–	3072
			СП - 8%				–	–	–	–		228	
21	12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		22	427,74	184,57	9410	4060	1261	3963	14442
			НР - 72%; СП - 8%				185,87	64,29	4089	1414		1070	
22	13	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,005	303475,00	–	1517	–	1517	–	1638
			СП - 8%				–	–	–	–		121	
23	14	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км		0,017	39741,00	–	676	–	676	–	730
			СП - 8%				–	–	–	–		54	
24	15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		5	476,80	18,75	2384	94	310	1444	4134
			НР - 72%; СП - 8%				396,08	4,97	1980	25		306	
25	16	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		5	31,00	–	155	–	155	–	167
			СП - 8%				–	–	–	–		12	

26	17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		17	316,46	2,49	5380	43	267	3652	9755
			НР - 72%; СП - 8%				298,21	0,16	5070	3		723	
27	18	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м		17	88,00	–	1496	–	1496	–	1616
			СП - 8%				–	–	–	–		120	
28	19	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.		1	1850,00	–	1850	–	1850	–	1998
			СП - 8%				–	–	–	–		148	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										**211323,00**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1

РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование КЛ-0.4кВ

			Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном типа "Ива" -15шт										
29	131	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		15	13851,68	6673,63	207775	100104	10721	102689	335302
			НР - 72%; СП - 8%				6463,31	3044,96	96950	45674		24837	
30	133	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.		15	7072,86	2015,73	106093	30236	4022	68851	188940
			НР - 72%; СП - 8%				4788,98	1586,13	71835	23792		13996	
31	135	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка=КМ-3-22/4	т		0,51	1011992,36	1937,96	516116	988	497217	16676	575415
			НР - 91%; СП - 8%				35120,40	810,59	17911	413		42623	
32	136	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		150	136,05	2,23	20408	335	3870	11764	34745
			НР - 72%; СП - 8%				108,02	0,90	16203	135		2574	
33	138	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		15	3642,60	31,96	54639	479	26701	19770	80362
			НР - 72%; СП - 8%				1830,60	–	27459	–		5953	

34	141	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		30	627,95	43,26	18839	1298	1878	11599	32873
			НР - 72%; СП - 8%				522,10	14,90	15663	447		2435	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										1247637,00
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										1247637,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1

РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение

35	1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.		1	4503,69	60,57	4504	61	–	2722	7804
			НР - 61%; СП - 8%				4443,12	18,59	4443	19		578	
36	2	248-403-0103 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)=HiWatch DS-N108	шт.		1	53392,00	–	53392	–	53392	–	57663
			СП - 8%				–	–	–	–		4271	
37	3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера		5	5834,25	6,49	29171	32	–	17775	50701
			НР - 61%; СП - 8%				5827,76	–	29139	–		3756	
38	4	248-402-0105 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп=HiWatch DS-T215	шт.		4	72828,00	–	291312	–	291312	–	314617
			СП - 8%				–	–	–	–		23305	
39	5	248-402-0104 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122SB-ADF28KM-I0-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп со встроенным микрофоном=HiWatch DS-T520	шт.		1	53390,00	–	53390	–	53390	–	57661
			СП - 8%				–	–	–	–		4271	
40	6	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.		1	2225,19	668,91	2225	669	–	1390	3904
			НР - 75%; СП - 8%				1556,28	297,39	1556	297		289	
41	7	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.		1	112227,00	–	112227	–	112227	–	121205
			СП - 8%				–	–	–	–		8978	
42	8	248-404-0101 РСНБ РК 2022	Система управления Сетевой пульт управления для камер видеонаблюдения Uniview KB-1100=DS-RC105	шт.		1	121719,00	–	121719	–	121719	–	131457
			СП - 8%				–	–	–	–		9738	
43	9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	24612,02	2664,92	24612	2665	1953	12695	40292
			НР - 61%; СП - 8%				19994,04	817,82	19994	818		2985	

44	10	248-306-0305 РСНБ РК 2022 прим.	Импульсный блок питания на 8-каналов с индивидуальной защитой каждого канала SIHD-1205-08CB	шт.		1	20353,00	–	20353	–	20353	–	21981
			СП - 8%				–	–	–	–		1628	
45	11	248-404-0305 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.		1	83682,00	–	83682	–	83682	–	90377
			СП - 8%				–	–	–	–		6695	
			Земляные работы										
46	12	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		37,8	173,87	173,87	6572	6572	–	1417	8628
			НР - 72%; СП - 8%				–	52,06	–	1968		639	
47	13	1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		16,2	1930,01	–	31266	–	–	22512	58080
			НР - 72%; СП - 8%				1930,01	–	31266	–		4302	
48	14	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		37,8	46,86	46,86	1771	1771	–	359	2301
			НР - 72%; СП - 8%				–	13,20	–	499		170	
49	15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		16,2	1129,70	–	18301	–	–	13177	33996
			НР - 72%; СП - 8%				1129,70	–	18301	–		2518	
50	16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		300	320,14	208,62	96042	62586	–	44122	151378
			НР - 72%; СП - 8%				111,52	92,75	33456	27825		11213	
			Монтаж кабелей										
51	17	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		472	402,31	194,92	189893	92002	1388	92496	304980
			НР - 72%; СП - 8%				204,45	67,72	96503	31964		22591	
52	18	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		45	707,53	286,41	31839	12888	3896	14025	49534
			НР - 72%; СП - 8%				334,56	98,32	15055	4424		3669	
53	19	243-304-0127 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель КВК-В 2х2х1	км		0,517	1426857,00	–	737685	–	737685	–	796700
			СП - 8%				–	–	–	–		59015	

54	20	1308-0206-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м		5	400,45	3,07	2002	16	125	1340	3610
			НР - 72%; СП - 8%				372,16	0,16	1861	1		267	
55	21	243-907-0112 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м		5	1001,00	–	5005	–	5005	–	5405
			СП - 8%				–	–	–	–		400	
56	22	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м		300	396,39	228,52	118917	68556	951	49691	182096
			НР - 72%; СП - 8%				164,70	65,35	49410	19605		13489	
57	23	241-201-1204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м		300	760,00	–	228000	–	228000	–	246240
			СП - 8%				–	–	–	–		18240	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										2740610,00
			РАЗДЕЛ 2. Тревожная сигнализация										
58	24	1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Извещатель ПЕРИМЕТРОВЫЙ, АКТИВНЫЙ 2-Х ЛУЧЕВОЙ. Монтаж оборудования	шт.		10	1999,62	–	19996	–	1409	11338	33841
			НР - 61%; СП - 8%				1858,68	–	18587	–		2507	
59	25	248-301-0806 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой модели АВТ-100	шт.		10	8761,00	–	87610	–	87610	–	94619
			СП - 8%				–	–	–	–		7009	
			Монтаж кабелей										
60	26	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		300	402,31	194,92	120694	58476	882	58790	193842
			НР - 72%; СП - 8%				204,45	67,72	61336	20316		14359	
61	27	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		80	707,53	286,41	56603	22913	6925	24934	88060
			НР - 72%; СП - 8%				334,56	98,32	26765	7866		6523	
62	28	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 1х2х1,5	км		0,38	39741,00	–	15102	–	15102	–	16310
			СП - 8%				–	–	–	–		1208	
63	29	1308-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м		5	357,83	2,79	1789	14	92	1213	3242
			НР - 72%; СП - 8%				336,65	0,16	1683	1		240	
64	30	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м		5	330,00	–	1650	–	1650	–	1782
			СП - 8%				–	–	–	–		132	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										431696
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										3172306,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1

РАЗДЕЛ 2. Покрытие

65	9	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основания под тротуары из ГПС, толщиной /15/ см. Устройство	м2 покрытия		42,72	2309,45	195,57	98660	8355	74000	20406	128592
			НР - 108%; СП - 8%				381,66	60,63	16305	2590		9525	
66	10	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		42,72	1754,72	166,64	74962	7119	1762	64170	150263
			НР - 94%; СП - 8%				1546,85	51,14	66081	2185		11131	
67	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		66	2560,89	43,83	169019	2893	93769	79386	268278
			НР - 108%; СП - 8%				1096,31	17,41	72357	1149		19872	
68	14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		14,9145	47690,95	11,09	711287	165	635349	71226	845114
			НР - 94%; СП - 8%				5080,45	–	75772	–		62601	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										1392247

РАЗДЕЛ 3. Озеленение

69	16	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		406,48	866,49	20,95	352210	8516	117737	200620	597057
			НР - 88%; СП - 8%				555,89	4,97	225957	2020		44226	
70	17	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		406,48	373,19	220,81	151695	89755	28421	48219	215907
			НР - 88%; СП - 8%				82,46	52,34	33519	21275		15993	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										812964
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										**2205210,72**
			Итого по Акту										8 293 327,11
			Оборудование										0,00
			Временные здания и сооружения (2,9%)										240 506,49
			Итого										8 533 833,60
			Зимнее удорожание (1,27%)										108 379,69
			Итого										8 642 213,29
			Непредвиденные работы и затраты (2%)										172 844,27
			ИТОГО										8 815 057,56
			Итого со скидкой подрядчика										8 357 435,12
			НДС (12%)										1 002 892,21
			ВСЕГО по Акту										9 360 327,33

Заказчик: Директор ТОО "КазЕвроСтрой" **Букенов Ж.Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "Іргетас-Құрылысы-II" **Омарбеков А.Ж.**