Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27**	**060140003830**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08**	**940240000011**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 97 от 24.08.2020 года.

Номер документа	Дата составления
332	26.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инжннерных сетей) Акты №1,2. Период: за октябрь 2020 года			работа	1	171 428 572,00	171 428 572,00	18 367 347,00
				Итого	1	x	171 428 572,00	18 367 347,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 26.10.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		97	24.08.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:									12 044 474	112 415 089
Акт №1 Подземная часть (2-1-1)	112 415 089	100 370 615							6 322 873	59 013 483
Акт №2 Надземная часть (2-1-2)	59 013 483	52 690 610								
									18 367 347	**171 428 572**
ВСЕГО выполнено:	**171 428 572**	**153 061 225**								51 428 572
Минус аванс 30%										

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										120 000 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате: Сто двадцать миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 1
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г
Подземная часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2981,385	163,49	154,66	487 413	461 094	–	102 977	637 621
					8,83	39,14	26 318	116 705	–	47 231	
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1416,945	206,42	195,27	292 484	276 694	–	61 792	382 618
					11,14	49,43	15 790	70 033	–	28 342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	80,1	5693,47	–	456 047	–	–	328 354	847 153
					5693,47	–	456 047	–	–	62 752	
	Раздел 2 Фундаменты										
10	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	161,54	43306		6 995 651		6 995 651	–	7 555 303
					–		–		–	559 652	
15	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	353,35	24300		8 586 405		8 586 405	–	9 273 317
					–		–		–	686 912	
16	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	146,04	24219		3 536 943		3 536 943	–	3 819 898
					–		–		–	282 955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1477,01	23927 –		35 340 418 –		35 340 418 –	– 2 827 233	38 167 652
18	2977-7777-0101 (пл)СТССЦ8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	1976,4	158,05 –		312 370 –		312 370 –	– 24 990	337 360
20	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,67	73868 –		123 360 –		123 360 –	– 9 869	133 228
22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф12мм)СТ РК 2591-2014	т	0,306	229990 –		70 377 –		70 377 –	– 5 630	76 007
25	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (ф4)ГОСТ 6727-80	т	0,01828	228091 –		4 170 –		4 170 –	– 334	4 503
26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм)СТ РК 2591-2014	т	0,144	229990 –		33 119 –		33 119 –	– 2 649	35 768
	2.1 Фундаменты монолитные ФМ1-ФМ7а										
34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,252	230520 –		58 091 –		58 091 –	– 4 647	62 738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм СТ РК 2591-2014	т	0,6824	229990	156 945	156 945	–	–	169 501
					–	–	–	12 556		
36	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф12ммГОСТ 23279-2012	т	3,416	254487	869 328	869 328	–	–	938 874
					–	–	–	69 546		
37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф22мм СТ РК 2591-2014	т	1,57964	218353	344 919	344 919	–	–	372 513
					–	–	–	27 594		
	Раздел 3 Перегородки									
50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2267	229990	52 130	52 130	–	–	56 300
					–	–	–	4 170		
	3.1 Перекрытие на отм.-0,350м									
58	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	198,15	6154	1 219 415	1 219 415	–	–	1 316 968
					–	–	–	97 553		
59	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7"(L	м2	6,1	6154	37 539	37 539	–	–	40 543
					–	–	–	3 003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7"(L	м2	221,04	6154 –		1 360 280 –		1 360 280 –	– 108 822	1 469 103
61	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7"(L	м2	95,29	6154 –		586 415 –		586 415 –	– 46 913	633 328
62	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7"(L	м2	147,15	6154 –		905 561 –		905 561 –	– 72 445	978 006
63	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8К7"(L	м2	573,3	6154 –		3 528 088 –		3 528 088 –	– 282 247	3 810 335
64	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7"(L	м2	66,17	6154 –		407 210 –		407 210 –	– 32 577	439 787
65	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8К7"(L	м2	22,74	6154 –		139 942 –		139 942 –	– 11 195	151 137
66	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	1439,69	6154 –		8 859 852 –		8 859 852 –	– 708 788	9 568 640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	224,4	6154 –		1 380 958 –		1 380 958 –	– 110 477	1 491 434
68	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	44,82	6154 –		275 822 –		275 822 –	– 22 066	297 888
69	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.10-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,24	6154 –		136 865 –		136 865 –	– 10 949	147 814
70	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-4.120.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	107,1	6154 –		659 093 –		659 093 –	– 52 727	711 821
71	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7"(L	м2	104,76	6154 –		644 693 –		644 693 –	– 51 575	696 268
72	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7"(L	м2	69,7	6154 –		428 934 –		428 934 –	– 34 315	463 249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7"(L	м2	20,76	6154 –		127 757 –		127 757 –	– 10 221	137 978
74	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	177,66	6154 –		1 093 320 –		1 093 320 –	– 87 466	1 180 785
75	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	60,75	6154 –		373 856 –		373 856 –	– 29 908	403 764
76	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,21	6154 –		216 682 –		216 682 –	– 17 335	234 017
77	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования,ПБ-2.57.15-8К7а высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	143,82	6154 –		885 068 –		885 068 –	– 70 805	955 874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7а, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	27	6154 –		166 158 –		166 158 –	– 13 293	179 451
79	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7"(L	м2	33,11	6154 –		203 759 –		203 759 –	– 16 301	220 060
80	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.12-8К7"(L	м2	83,16	6154 –		511 767 –		511 767 –	– 40 941	552 708
81	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.9-8К7"(L	м2	30,91	6154 –		190 220 –		190 220 –	– 15 218	205 438
82	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7а"(L	м2	4,73	6154 –		29 108 –		29 108 –	– 2 329	31 437
83	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.12-8К7а"(L	м2	45,36	6154 –		279 145 –		279 145 –	– 22 332	301 477
84	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.9-8К7а"(L	м2	42,15	6154 –		259 391 –		259 391 –	– 20 751	280 142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	62,37	6154		383 825		383 825	–	414 531
					–		–		–	30 706	
86	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,22	6154		87 510		87 510	–	94 511
					–		–		–	7 001	
87	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,29	6154		32 555		32 555	–	35 159
					–		–		–	2 604	
		Итого по смете					**90 314 006**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					498 155				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					737 788				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					186 738				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					81 895 014				
		Накладные расходы, тенге					493 123				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 689 926				
		Итого по акту, тенге					**90 314 006**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					1 354 710				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					2 016 712				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					40 939				
		Непредвиденные 2%					1 873 709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**95 600 076**				
		Инфляция 2020 (К=1,049901)					100 370 615				
		Всего					**100 370 615**				
		НДС (12 %)					12 044 474				
		Всего по акту с учетом НДС					**112 415 089**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 2
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г
Надземную часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Перекрытие									
		3.1 Перекрытие на отм.0,300м									
156	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	198,15	6154 –		1 219 415 –		1 219 415 –	– 97 553	1 316 968
158	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7"(L	м2	220,08	6154 –		1 354 372 –		1 354 372 –	– 108 350	1 462 722
159	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7"(L	м2	102,62	6154 –		631 523 –		631 523 –	– 50 522	682 045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7"(L	м2	141,7	6154 –		872 022 –		872 022 –	– 69 762	941 784
161	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8К7"(L	м2	535,08	6154 –		3 292 882 –		3 292 882 –	– 263 431	3 556 313
162	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7"(L	м2	50,9	6154 –		313 239 –		313 239 –	– 25 059	338 298
163	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	1540,56	6154 –		9 480 606 –		9 480 606 –	– 758 448	10 239 055
164	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8К7"(L	м2	22,8	6154 –		140 311 –		140 311 –	– 11 225	151 536
165	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	224,4	6154 –		1 380 958 –		1 380 958 –	– 110 477	1 491 434
166	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	44,82	6154 –		275 822 –		275 822 –	– 22 066	297 888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,24	6154 –		136 865 –		136 865 –	– 10 949	147 814
168	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-4.120.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	107,1	6154 –		659 093 –		659 093 –	– 52 727	711 821
169	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7"(L	м2	104,76	6154 –		644 693 –		644 693 –	– 51 575	696 268
170	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7"(L	м2	69,7	6154 –		428 934 –		428 934 –	– 34 315	463 249
171	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7"(L	м2	20,76	6154 –		127 757 –		127 757 –	– 10 221	137 978
172	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	389,16	6154 –		2 394 891 –		2 394 891 –	– 191 591	2 586 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	67,5	6154 –		415 395 –		415 395 –	– 33 232	448 627
175	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7"(L	м2	56,76	6154 –		349 301 –		349 301 –	– 27 944	377 245
176	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.12-8К7"(L	м2	98,28	6154 –		604 815 –		604 815 –	– 48 385	653 200
		3.23 Перекрытие на отм.6,300м									
258	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	198,15	6154 –		1 219 415 –		1 219 415 –	– 97 553	1 316 968
260	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7"(L	м2	220,08	6154 –		1 354 372 –		1 354 372 –	– 108 350	1 462 722
261	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7"(L	м2	117,28	6154 –		721 741 –		721 741 –	– 57 739	779 480
262	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7"(L	м2	87,2	6154 –		536 629 –		536 629 –	– 42 930	579 559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8К7"(L	м2	560,56	6154		3 449 686		3 449 686	–	3 725 661
					–		–		–	275 975	
264	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7"(L	м2	50,9	6154		313 239		313 239	–	338 298
					–		–		–	25 059	
265	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	1595,58	6154		9 819 199		9 819 199	–	10 604 735
					–		–		–	785 536	
267	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	224,4	6154		1 380 958		1 380 958	–	1 491 434
					–		–		–	110 477	
268	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	44,82	6154		275 822		275 822	–	297 888
					–		–		–	22 066	
		3.24 Монолитные участки УМ1 кол.13шт									
277	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56876	218353		124 190		124 190	–	134 126
					–		–		–	9 935	
		Итого по смете					**47 431 599**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					43 918 147				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 503 517				
		Итого по акту, тенге					**47 431 599**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					711 474				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					1 059 148				
		Непредвиденные 2%					984 044				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**50 186 265**				
		Инфляция 2020 (К=1,049901)					52 690 610				
		Всего					**52 690 610**				
		НДС (12 %)					6 322 873				
		Всего по акту с учетом НДС					**59 013 483**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Утенев З. К.