Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140003830**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

940240000011

Договор (контракт) Договор № 97 от 24.08.2020 года. Школа на 1200 мест п.Восточный

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
190	23.08.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей). Акты № 48,49,50,51,52,53,54,Период : за август 2021 года			работа	1	28 571 429,00	28 571 429,00	3 061 224,54
				Итого	1	x	28 571 429,00	3 061 224,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / /
должность *подпись* Дускужанова С.Ж.
расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		97	24.08.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Подземная часть (2-1-1)	18 237									
Надземная часть (2-1-2)	341 814 738									
Отделочные работы (2-1-3)	304 783 488									
Акт №48 Отопление и вентиляция (2-1-5)	15 404 653	5 372 954							644 754	6 017 708
Акт №49 Электроосвещение (2-1-6)	83 045 398	7 412 344							889 481	8 301 825
Акт №50 Силовое электрооборудование (2-1-7)	16 925 741	4 243 288							509 195	4 752 483

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №51 Слаботочные устройства (2-1-8)	8 947 078	5 751 871							690 225	6 442 096
Технологическое оборудование (2-1-9)	276 669 388									
Акт №52 Наружные сети телефонизации (5-1-1)	244 464	218 271							26 193	244 464
Наружный водопровод (6-1-1)	4 424 046									
Наружные сети канализации (6-1-2)	8 597 719									
Акт №53 Резервуар сточных вод емк.100 м3 (6-2-1)	2 502 607	2 234 471							268 136	2 502 607
Акт №54 Жироуловитель (6-3-1)	310 246	277 005							33 241	310 246
Вертикальная планировка (7-1-1)	5 607 469									
Малые архитектурные формы (7-1-3)	1 710 540									
Озеленение (7-1-6)	6 044 354									
ВСЕГО выполнено:	**1 077 050 166**	**25 510 204**							**3 061 225**	**28 571 429**
Минус аванс										8 571 429
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**20 000 000**
К оплате: Двадцать миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

_____ Шакимов Е.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО "ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 48
приемки выполненных работ за август 2021 г
Отопление и вентиляция (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	132	1888,1	18,34	249 229	2 421	192 549	54 122	327 619
					411,05	7,34	54 258	968	–	24 268	
5	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	93	2021,21	18,34	187 972	1 706	148 039	38 132	244 192
					411,05	7,34	38 228	682	–	18 088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1030	90,96 / 87,73	0,98 / –	93 693 / 90 357	1 004 / –	2 332 / –	88 550 / 14 579	196 822
7	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	2888,66 / 780,28	39,65 / 15,09	121 324 / 32 772	1 665 / 634	86 887 / –	32 737 / 12 325	166 386
8	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	3374,91 / 925,62	47,53 / 17,64	16 875 / 4 628	238 / 88	12 009 / –	4 622 / 1 720	23 216
9	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21,8	4061,9 / 1022,98	69,17 / 25,09	88 549 / 22 301	1 508 / 547	64 741 / –	22 391 / 8 875	119 816
10	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10,8	5299,87 / 1022,98	69,17 / 25,09	57 239 / 11 048	747 / 271	45 443 / –	11 093 / 5 467	73 798
12	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	6420,9 / 1417,52	93,74 / 31,48	385 254 / 85 051	5 625 / 1 889	294 579 / –	85 201 / 37 636	508 092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 11 Вентиляция										
	11.1 П1										
242	1120-0101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	13,26	4427,32	35,11	58 706	466	42 852	15 238	79 859
					1160,54	12,06	15 389	160	–	5 916	
243	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,8	4644,06	39,36	82 664	701	54 510	27 186	118 639
					1542,32	16,17	27 453	288	–	8 788	
244	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,9	4971,71	42,24	14 418	122	9 126	5 115	21 096
					1782,52	17,38	5 169	50	–	1 563	
245	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,96	4848,55	53,28	4 655	51	2 734	1 852	7 028
					1946,87	22,13	1 869	21	–	521	
	11.2 П2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1120-0101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,8	4427,32	35,11	34 533	274	25 207	8 963	46 976
					1160,54	12,06	9 052	94	–	3 480	
261	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,1	4644,06	39,36	14 397	122	9 493	4 735	20 662
					1542,32	16,17	4 781	50	–	1 531	
262	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,1	4971,71	42,24	25 356	215	16 049	8 996	37 100
					1782,52	17,38	9 091	89	–	2 748	
263	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,96	4848,55	53,28	4 655	51	2 734	1 852	7 028
					1946,87	22,13	1 869	21	–	521	
11.3 ПЗ											
275	1120-0101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,2	4427,32	35,11	27 449	218	20 036	7 125	37 340
					1160,54	12,06	7 195	75	–	2 766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4644,06 / 1542,32	39,36 / 16,17	22 291 / 7 403	189 / 78	14 699 / –	7 331 / 2 370	31 992
277	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,2	4971,71 / 1782,52	42,24 / 17,38	25 853 / 9 269	220 / 90	16 364 / –	9 172 / 2 802	37 827
278	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,92	4848,55 / 1946,87	53,28 / 22,13	9 309 / 3 738	102 / 42	5 469 / –	3 705 / 1 041	14 055
11.4 П4											
292	1120-0101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	15,2	4427,32 / 1160,54	35,11 / 12,06	67 295 / 17 640	534 / 183	49 121 / –	17 467 / 6 781	91 543
293	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	14,2	4644,06 / 1542,32	39,36 / 16,17	65 946 / 21 901	559 / 230	43 486 / –	21 688 / 7 011	94 644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,2	4971,71	42,24	40 768	346	25 805	14 464	59 651
					1782,52	17,38	14 617	143	–	4 419	
11.5 П5											
308	1120-0101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	12,5	4427,32	35,11	55 342	439	40 396	14 364	75 282
					1160,54	12,06	14 507	151	–	5 576	
309	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	14,8	4644,06	39,36	68 732	583	45 323	22 604	98 643
					1542,32	16,17	22 826	239	–	7 307	
310	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,7	4971,71	42,24	23 367	199	14 791	8 290	34 190
					1782,52	17,38	8 378	82	–	2 533	
11.6 П6											
322	1120-0101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,24	4427,32	35,11	14 345	114	10 471	3 723	19 513
					1160,54	12,06	3 760	39	–	1 445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,6	4644,06	39,36	49 227	417	32 461	16 190	70 650
					1542,32	16,17	16 349	171	–	5 233	
324	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4971,71	42,24	23 864	203	15 105	8 467	34 917
					1782,52	17,38	8 556	83	–	2 586	
11.7 П7											
336	1120-0101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	13,5	4427,32	35,11	59 769	474	43 628	15 513	81 305
					1160,54	12,06	15 667	163	–	6 023	
337	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,72	4971,71	42,24	3 580	30	2 266	1 270	5 238
					1782,52	17,38	1 283	13	–	388	
11.8 П8											
350	1120-0101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,02	4427,32	35,11	31 080	246	22 686	8 067	42 279
					1160,54	12,06	8 147	85	–	3 132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.9 П9										
361	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	12,8	4644,06	39,36	59 444	504	39 198	19 550	85 313
					1542,32	16,17	19 742	207	–	6 319	
362	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,3	4971,71	42,24	21 378	182	13 532	7 585	31 280
					1782,52	17,38	7 665	75	–	2 317	
363	1120-0101-0402	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	4848,55	53,28	9 697	107	5 697	3 859	14 641
					1946,87	22,13	3 894	44	–	1 085	
	11.10 П10										
374	1120-0101-0412	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	43,6	4229,33	37,28	184 399	1 625	141 875	40 635	243 036
					938,04	12,97	40 899	565	–	18 003	
	11.11 В1,В3,В4,В5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,48	4971,71	42,24	22 273	189	14 098	7 902	32 590
					1782,52	17,38	7 986	78	–	2 414	
11.12 В2											
390	1120-0101-0303	прим.Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4987,59	42,24	23 940	203	15 182	8 467	35 000
					1782,52	17,38	8 556	83	–	2 593	
11.13 В6-В8,В10-В12											
404	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,4	5163,06	53,28	53 696	554	32 894	20 068	79 665
					1946,87	22,13	20 247	230	–	5 901	
11.14 В9											
409	1120-0101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,26	4427,32	35,11	32 142	255	23 462	8 343	43 724
					1160,54	12,06	8 426	88	–	3 239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,8	4971,71	42,24	8 949	76	5 665	3 175	13 094
					1782,52	17,38	3 209	31	–	970	
11.15 В13-В16											
422	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,1	4987,59	42,24	30 424	258	19 293	10 760	44 479
					1782,52	17,38	10 873	106	–	3 295	
423	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,6	5163,06	53,28	13 424	139	8 224	5 017	19 916
					1946,87	22,13	5 062	58	–	1 475	
11.16 В17-В19											
432	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7	5163,06	53,28	36 141	373	22 140	13 507	53 621
					1946,87	22,13	13 628	155	–	3 972	
11.17 В20											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	1120-0101-0411	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8	4427,32	35,11	35 419	281	25 853	9 193	48 181
					1160,54	12,06	9 284	96	–	3 569	
438	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,25	4971,71	42,24	11 186	95	7 081	3 969	16 368
					1782,52	17,38	4 011	39	–	1 212	
11.18 В21											
453	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,7	4644,06	39,36	40 403	342	26 643	13 288	57 986
					1542,32	16,17	13 418	141	–	4 295	
454	1120-0101-0403	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,4	4971,71	42,24	1 989	17	1 259	706	2 910
					1782,52	17,38	713	7	–	216	
11.19 В22											
467	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5	5153,7	42,24	25 769	211	17 846	7 643	36 084
					1542,32	17,38	7 712	87	–	2 673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,45	4987,59	42,24	2 244	19	1 423	794	3 281
					1782,52	17,38	802	8	–	243	
11.20 В23											
478	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,88	4987,59	42,24	14 364	122	9 109	5 080	21 000
					1782,52	17,38	5 134	50	–	1 556	
479	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	5163,06	53,28	10 326	107	6 326	3 859	15 320
					1946,87	22,13	3 894	44	–	1 135	
11.21 В24											
486	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,88	4987,59	42,24	14 364	122	9 109	5 080	21 000
					1782,52	17,38	5 134	50	–	1 556	
487	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	5163,06	53,28	10 326	107	6 326	3 859	15 320
					1946,87	22,13	3 894	44	–	1 135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.23 В27										
496	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	13,44	5153,7	42,24	69 266	568	47 969	20 543	96 994
					1542,32	17,38	20 729	234	–	7 185	
497	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,6	4987,59	42,24	27 931	237	17 712	9 878	40 833
					1782,52	17,38	9 982	97	–	3 025	
498	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,12	5163,06	53,28	620	6	380	232	919
					1946,87	22,13	234	3	–	68	
	11.24 В28										
513	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,52	5163,06	53,28	28 500	294	17 459	10 652	42 284
					1946,87	22,13	10 747	122	–	3 132	
	11.25 В29										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5163,06	53,28	6 196	64	3 795	2 316	9 192
					1946,87	22,13	2 336	27	–	681	
524	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,96	4987,59	42,24	4 788	41	3 036	1 693	7 000
					1782,52	17,38	1 711	17	–	519	
525	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	25,4	4762,29	39,36	120 962	1 000	90 485	29 291	162 273
					1160,54	16,17	29 478	411	–	12 020	
	11.26 В30										
539	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	20,88	5153,7	42,24	107 609	882	74 524	31 915	150 686
					1542,32	17,38	32 204	363	–	11 162	
540	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,94	4987,59	42,24	4 688	40	2 973	1 658	6 854
					1782,52	17,38	1 676	16	–	508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,12	5163,06	53,28	620	6	380	232	919
					1946,87	22,13	234	3	–	68	
11.27 В31											
556	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	5163,06	53,28	10 326	107	6 326	3 859	15 320
					1946,87	22,13	3 894	44	–	1 135	
11.28 В32											
564	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,4	5163,06	53,28	17 554	181	10 754	6 561	26 044
					1946,87	22,13	6 619	75	–	1 929	
11.29 В33											
574	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	26,88	4520,91	35,11	121 522	944	95 364	25 028	158 274
					938,04	12,06	25 215	324	–	11 724	
11.30 ВЕ1-ВЕ42											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,5	4987,59	42,24	17 457	148	11 070	6 174	25 521
					1782,52	17,38	6 239	61	–	1 890	
	11.32 В25										
601	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,4	4987,59	42,24	31 921	270	20 242	11 289	46 666
					1782,52	17,38	11 408	111	–	3 457	

Итого по смете	**4 550 985**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	961 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 913
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 266 094
Накладные расходы, тенге	953 883
Сметная прибыль (8 %), тенге	337 110
Итого по акту, тенге	**4 550 985**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	68 265
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	101 624
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	57 808
Непредвиденные 2%	94 417
Итого в текущих ценах 2019 г.	**4 873 099**
Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%	5 372 954
Всего	**5 372 954**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					644 754				
		Всего по акту с учетом НДС					**6 017 708**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенов З. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 49
приемки выполненных работ за август 2021 г
Электроосвещение (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.2										
86	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	6736,13	430,63	14,92	2 900 758	100 512	814 435	1 447 715	4 696 351
					294,8	3,7	1 985 811	24 904	–	347 878	
88	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	60	463,09	53,62	27 786	3 217	3 665	15 733	47 000
					348,4	15,8	20 904	948	–	3 482	
90	1308-0206-2202	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	8440	101,82	1,83	859 327	15 420	165 332	492 660	1 460 146
					80,4	0,67	678 576	5 673	–	108 159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**6 203 497**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 685 291				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					119 149				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 525				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					983 431				
		Накладные расходы, тенге					1 956 108				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					459 518				
		Итого по акту, тенге					**6 203 497**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					93 052				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					138 524				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					158 987				
		Непредвиденные 2%					128 701				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**6 722 761**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					7 412 344				
		Всего					**7 412 344**				
		НДС (12 %)					889 481				
		Всего по акту с учетом НДС					**8 301 825**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 50
приемки выполненных работ за август 2021 г
Силовое электрооборудование (2-1-7)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
158	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	2268	276,73	10,19	627 628	23 102	179 049	312 381	1 015 209
					187,6	3,7	425 477	8 385	–	75 201	
159	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	50	306,78	12,97	15 339	649	3 970	7 888	25 085
					214,4	4,71	10 720	235	–	1 858	
163	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	1016	363,62	49,31	369 439	50 098	101 510	168 394	580 860
					214,4	15,8	217 830	16 050	–	43 027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1308-0206-2208	Кабель суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	15	599,18	36,54	8 988	548	1 405	5 210	15 334
					469	13,44	7 035	202	–	1 136	
167	1308-0206-2207	Кабель суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	141	408,23	27,41	57 560	3 864	8 351	33 673	98 532
					321,6	10,08	45 346	1 422	–	7 299	
168	1308-0206-2206	Кабель суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	43,5	284,98	22,84	12 397	994	2 077	6 978	20 925
					214,4	8,4	9 326	365	–	1 550	
169	1308-0206-2204	Кабель суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	514,5	167,77	7,31	86 316	3 760	13 613	50 635	147 907
					134	2,69	68 943	1 383	–	10 956	
170	1308-0206-2203	Кабель суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2382	119,68	3,65	285 077	8 704	52 941	163 177	484 114
					93,8	1,34	223 432	3 203	–	35 860	
171	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	970	371,17	2,74	360 033	2 658	149 407	150 441	551 312
					214,4	1,01	207 968	978	–	40 838	

1.49 Заземление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	11,48	1723,26	–	19 783	–	–	14 244	36 749
					1723,26	–	19 783	–	–	2 722	
173	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,48	899,1	–	10 322	–	–	7 432	19 174
					899,1	–	10 322	–	–	1 420	
174	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	41	701,63	24,79	28 767	1 016	20 059	5 756	37 285
					187,6	7,39	7 692	303	–	2 762	
175	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72	шт.	6	5550,77	199,82	33 305	1 199	24 870	5 486	41 894
					1206	63,86	7 236	383	–	3 103	
176	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	30	564,89	22,4	16 947	672	9 843	4 769	23 453
					214,4	6,39	6 432	192	–	1 737	
177	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	5	276,73	10,19	1 384	51	395	689	2 238
					187,6	3,7	938	19	–	166	
179	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	5	119,46	3,65	597	18	110	343	1 015
					93,8	1,34	469	7	–	75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ										
300	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	150	374,42	2,74	56 163	411	23 592	23 264	85 782
					214,4	1,01	32 160	152	–	6 354	
301	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	24	386,13	177,29	9 267	4 255	831	4 108	14 445
					174,2	63,52	4 181	1 524	–	1 070	
302	1308-0206-2203	Кабель суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	304,5	119,68	3,65	36 443	1 113	6 768	20 859	61 886
					93,8	1,34	28 562	409	–	4 584	
303	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	514	371,17	2,74	190 780	1 409	79 170	79 718	292 139
					214,4	1,01	110 202	518	–	21 640	
		Итого по смете					**3 555 336**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 444 053				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					104 521				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 729				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					677 961				
		Накладные расходы, тенге					1 065 443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (8 %), тенге					263 358				
		Итого по акту, тенге					**3 555 336**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					53 330				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					79 391				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					86 710				
		Непредвиденные 2%					73 761				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**3 848 528**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					4 243 288				
		Всего					**4 243 288**				
		НДС (12 %)					509 195				
		Всего по акту с учетом НДС					**4 752 483**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестауос"

_____ Кусманов Б.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 51
приемки выполненных работ за август 2021 г
Слаботочные устройства (2-1-8)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Пожарная сигнализация										
11	1310-0702-0501	Разветвительная коробка НР = 61	шт.	15	710,45 / 705,5	– / –	10 657 / 10 583	– / –	74 / –	6 455 / 1 369	18 481
15	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1224	86,91 / 67	0,91 / 0,34	106 373 / 82 008	1 118 / 411	23 247 / –	59 342 / 13 257	178 972
16	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР =	м провода	569	390,62 / 173,7	31,5 / 9,41	222 264 / 98 835	17 921 / 5 355	105 508 / –	63 556 / 22 866	308 686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	24	276,73 / 187,6	10,19 / 3,7	6 642 / 4 502	245 / 89	1 895 / –	3 305 / 796	10 743
21	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	4	306,78 / 214,4	12,97 / 4,71	1 227 / 858	52 / 19	318 / –	631 / 149	2 007
		Раздел 2 Оповещение о пожаре									
39	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР =	м провода	625	390,62 / 173,7	31,5 / 9,41	244 139 / 108 563	19 685 / 5 882	115 891 / –	69 811 / 25 116	339 066
41	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	86,91 / 67	0,91 / 0,34	869 / 670	9 / 3	190 / –	485 / 108	1 462
42	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР =	м провода	890	390,62 / 173,7	31,5 / 9,41	347 654 / 154 593	28 031 / 8 376	165 030 / –	99 411 / 35 765	482 830
44	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	10	276,73 / 187,6	10,19 / 3,7	2 767 / 1 876	102 / 37	789 / –	1 377 / 332	4 476
		Раздел 3 Телевидение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	42	710,45	–	29 839	–	208	18 075	51 747
					705,5	–	29 631	–	–	3 833	
57	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	30	386,37	15,09	11 591	453	4 304	5 000	17 919
					227,8	3,7	6 834	111	–	1 327	
58	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	20	276,73	10,19	5 535	204	1 579	2 755	8 952
					187,6	3,7	3 752	74	–	663	
60	1308-0206-2201	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	20	86,91	0,91	1 738	18	380	970	2 925
					67	0,34	1 340	7	–	217	
	Раздел 4 Радиофикация										
68	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР =	м провода	350	390,62	31,5	136 718	11 024	64 899	39 094	189 877
					173,7	9,41	60 795	3 294	–	14 065	
72	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	10	430,63	14,92	4 306	149	1 209	2 149	6 972
					294,8	3,7	2 948	37	–	516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1308-0206-2201	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	86,91 / 67	0,91 / 0,34	869 / 670	9 / 3	190 / –	485 / 108	1 462
		Раздел 5 Озвучивание									
84	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	15	86,91 / 67	0,91 / 0,34	1 304 / 1 005	14 / 5	285 / –	727 / 162	2 193
85	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР =	м провод	372	390,62 / 173,7	31,5 / 9,41	145 312 / 64 616	11 716 / 3 501	68 979 / –	41 552 / 14 949	201 812
87	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	15	430,63 / 294,8	14,92 / 3,7	6 459 / 4 422	224 / 56	1 814 / –	3 224 / 775	10 458
89	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	15	86,91 / 67	0,91 / 0,34	1 304 / 1 005	14 / 5	285 / –	727 / 162	2 193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1308-0206-2201	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	15	86,91	0,91	1 304	14	285	727	2 193
					67	0,34	1 005	5	–	162	
	Раздел 8 Видеонаблюдение										
121	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	15	86,91	0,91	1 304	14	285	727	2 193
					67	0,34	1 005	5	–	162	
122	1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР =	м провода	1268	390,62	31,5	495 309	39 937	235 121	141 633	687 898
					173,7	9,41	220 252	11 933	–	50 955	
124	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	1705	675,47	70,28	1 151 673	119 830	316 152	458 594	1 739 089
					419,76	21,18	715 691	36 103	–	128 821	
128	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	10	306,78	12,97	3 068	130	794	1 578	5 017
					214,4	4,71	2 144	47	–	372	
130	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	5,1	276,73	10,19	1 411	52	403	702	2 283
					187,6	3,7	957	19	–	169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 9 Телефонизация										
150	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	4	391,47	30,76	1 566	123	424	765	2 518
					254,6	11,09	1 018	44	–	186	
151	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	4	343,99	10,55	1 376	42	423	667	2 206
					227,8	3,7	911	15	–	163	

Итого по смете	**4 824 040**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 786 544
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	284 956
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 238 922
Накладные расходы, тенге	1 156 282
Сметная прибыль (8 %), тенге	357 336
Итого по акту, тенге	**4 824 040**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	72 361
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	107 721
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	112 561
Непредвиденные 2%	100 082
Итого в текущих ценах 2019 г.	**5 216 765**
Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%	5 751 871
Всего	**5 751 871**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					690 225				
		Всего по акту с учетом НДС					**6 442 096**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Утешев З. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Акт № 52
приемки выполненных работ за август 2021 г
Наружные сети телефонизации (5-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ											
5	2306-0701-0202	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКБ-SM-4-G.652.D	км	0,085	262361 / –		22 301 / –		22 301 / –	– / 1 784	24 085
7	2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	1709 / –		46 143 / –		46 143 / –	– / 3 691	49 834
9	2104-0301-0501	Колодцы кабельные канализационной связи	м3	0,62	57965 / –		35 938 / –		35 938 / –	– / 2 875	38 813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2307-0202-1001	Прим. Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	2	2907 / –		5 814 / –		5 814 / –	– / 465	6 279
11	2307-0202-0605	Прим. Болт для консолей ККЧ	шт.	4	156 / –		624 / –		624 / –	– / 50	674
12	2306-1709-2005	Комплект для герматизации кабельного ввода	шт.	1	18304 / –		18 304 / –		18 304 / –	– / 1 464	19 768
14	2306-1706-0136	Муфта оптическая на 24волокон FOSC A24	шт.	1	20651 / –		20 651 / –		20 651 / –	– / 1 652	22 303
20	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ	км	0,01	199203 / –		1 992 / –		1 992 / –	– / 159	2 151
21	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,62	1736 / –		2 812 / –		2 812 / –	– / 225	3 037
	Раздел 1 Прокладка кабеля по подвалу										
23	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	40	171 / –		6 840 / –		6 840 / –	– / 547	7 387
25	2307-0202-0108	Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01	шт.	3	3940 / –		11 820 / –		11 820 / –	– / 946	12 766
		Итого по смете					**187 098**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					173 239				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту, тенге					**187 098**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					2 806				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					4 178				
		Непредвиденные 2%					3 882				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**197 964**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					218 271				
		Всего					**218 271**				
		НДС (12 %)					26 193				
		Всего по акту с учетом НДС					**244 464**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенов З. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Резервуар сточных вод емк.100 м3

Акт № 53
приемки выполненных работ за август 2021 г
Резервуар сточных вод емк.100 м3 (6-2-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Конструкции железобетонные										
16	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0744	281662		20 956		20 956	–	22 632
					–		–		–	1 676	
17	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,6872	230520		158 413		158 413	–	171 086
					–		–		–	12 673	
18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0248	229990		695 674		695 674	–	751 328
					–		–		–	55 654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,218	218353	–	47 601	–	47 601	–	51 409
33	2104-0302-0226	Плиты перекрытия ребристые	м3	10,84	60510	–	655 928	–	655 928	3 808	708 403
34	2977-7777-0301 (пл)СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	10,84	453,24	–	4 913	–	4 913	–	5 306
35	2977-7777-0401 (пл)СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	10,84	679,86	–	7 370	–	7 370	–	7 959
43	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	229990	–	9 200	–	9 200	–	9 936
52	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3574	–	28 592	–	28 592	–	30 879
53	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8131	–	32 524	–	32 524	–	35 126
54	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3749	–	14 996	–	14 996	–	16 196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	24328		97 312		97 312	–	105 097
					–		–		–	7 785	
		Итого по смете					**1 915 357**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 773 479				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					141 878				
		Итого по акту, тенге					**1 915 357**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					28 730				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					42 770				
		Непредвиденные 2%					39 737				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**2 026 594**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					2 234 471				
		Всего					**2 234 471**				
		НДС (12 %)					268 136				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 502 607**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ 'Семстройпроект'

_____ Утенев З. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.
Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жироуловитель

Акт № 54
приемки выполненных работ за август 2021 г
Жироуловитель (6-3-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции										
7	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26328 / –		26 328 / –		26 328 / –	– / 2 106	28 434
8	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14451 / –		86 706 / –		86 706 / –	– / 6 936	93 642
9	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18319 / –		18 319 / –		18 319 / –	– / 1 466	19 785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21773		21 773		21 773	–	23 515
					–		–		–	1 742	
11	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3574		3 574		3 574	–	3 860
					–		–		–	286	
12	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3749		11 247		11 247	–	12 147
					–		–		–	900	
13	2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип С (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36579		36 579		36 579	–	39 505
					–		–		–	2 926	
15	2302-0302-2410	Колено д	шт.	3	1932		5 796		5 796	–	6 260
					–		–		–	464	
17	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,1	2633		5 529		5 529	–	5 972
					–		–		–	442	
21	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	11,48	347		3 984		3 984	–	4 302
					–		–		–	319	
27	2113-0805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7136		21		21	–	23
					–		–		–	2	
		Итого по смете					**237 445**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					219 856				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту, тенге					**237 445**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					3 562				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					5 302				
		Непредвиденные 2%					4 926				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**251 235**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					277 005				
		Всего					**277 005**				
		НДС (12 %)					33 241				
		Всего по акту с учетом НДС					**310 246**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Байбулов А.А.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.