Форма2В

Заказчик : **ТОО «Qaz Carbon» (Каз Карбон)»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Atlant Building KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство, благоустройство и дальнейшая эксплуатация Выставочного центра с офисными помещениями. г.Караганда, район**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство, благоустройство и дальнейшая эксплуатация Выставочного центра с офисными помещениями. г.Караганда, район**

(наименование)

Договор подряда **Д-П/2021-095 от 19.03.2021г**

АКТ выполненных работ № 19

за сентябрь 2021г на общестроительные работы по чертежам КЖ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7					
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие					
		Выравнивание плиты перекрытия Пм-8 /на единую отметку/					
1	**1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пеноплекса насухо /выравнивающий слой/** Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением	**м3 изоляции**	**4,4625**		**15593,25**	**69585**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	10,89	48,599	1338,00	65025

		3	4	5	6	7	8
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3565	1,591	1382,25	2199
		Итого оплата труда:				**15064,17**	**67224**
1. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5175	2,309	60,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3565	1,591	2779,00	4421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3565	1,591	1382,00	2199
		Итого эксплуатация машин:				**1021,76**	**4560**
		Накладные расходы	%	76		11448,77	51090
		Сметная прибыль	%	8		2163,36	9654
		Сметная стоимость:				**29205,38**	**130329**
2	**2111-0401-0304 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**4,5518**		**33941,00**	**154491**
		Сметная прибыль	%	8		2715,28	12359
		Сметная стоимость:				**36656,28**	**166850**
3	**1106-0301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2270**		**18007,54**	**4087**
		Состав работ:					
		1. Установка арматуры					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	13,34	3,028	1225,00	3709
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,437	0,099177	1633,44	162
		Итого оплата труда:				**17054,36**	**3871**
3. 3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,184	0,041759	5063,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,184	0,041759	1974,00	82
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,253	0,057418	2779,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,253	0,057418	1382,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**1634,68**	**371**
3. 5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества,	кг	0,28	0,063546	112,00	7
		Итого материалов:				**31,36**	**7**
		Накладные расходы	%	91		15519,47	3522
		Сметная прибыль	%	8		2682,16	609
		Сметная стоимость:				**36209,17**	**8218**
4	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,2270**		**226809,00**	**51474**

		Сметная прибыль	%	8		18144,72	4118
		Сметная стоимость:				**244953,72**	**55592**
5	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**12,7500**		**826,58**	**10539**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,4209	5,366	968,00	5195
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0146	0,18615	1154,98	215
		Итого оплата труда:				**424,33**	**5410**
5. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,05405	0,689137	16,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,014605	0,186214	2236,00	416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014605	0,186214	1157,00	215
		Итого эксплуатация машин:				**33,52**	**427**
5. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,2601	18857,00	4905
5. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,44625	27,00	12
		Итого материалов:				**385,63**	**4917**
		Накладные расходы	%	94		398,87	5086
		Сметная прибыль	%	8		98,04	1250
		Сметная стоимость:				**1323,49**	**16875**
6	**1111-0101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	**м2 стяжки**	**12,7500**		**1710,34**	**21807**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,081	1,033	968,00	999
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0386	0,49215	1158,18	570
		Итого оплата труда:				**123,09**	**1569**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,42688	5,443	16,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03864	0,49266	2236,00	1102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03864	0,49266	1157,00	570
		Итого эксплуатация машин:				**93,23**	**1189**
6. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	1,04	18857,00	19619
		Итого материалов:				**1538,73**	**19619**
		Накладные расходы	%	94		115,71	1475
		Сметная прибыль	%	8		146,08	1863
		Сметная стоимость:				**1972,14**	**25145**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**311983**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**311983**
		Материалы -	Тенге				**24543**
		Всего заработная плата -	Тенге				**78074**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**205965**
		Накладные расходы -	Тенге				**61173**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29853**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**403009**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78074**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**403009**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78074**
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		Плита перекрытия Пм-11 на отм.+22,340					
7	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2 кровли**	**106,1500**		**504,72**	**53576**
		Состав работ: 1. Демонтаж листов					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1247)	чел-ч	0,3907	41,473	1247,00	51723
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,38214	1842,26	704

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**493,89**	**52427**
7. 3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002737	0,290533	5063,00	1471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002737	0,290533	1974,00	574
7. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,023667	2,512	13,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,052325	5,554	16,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000885	0,093996	2779,00	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000885	0,093996	1382,00	130
		Итого эксплуатация машин:				**17,46**	**1854**
		Накладные расходы	%	92		454,38	48233
		Сметная прибыль	%	8		76,73	8145
		Сметная стоимость:				**1035,84**	**109953**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**53576**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53576**
Всего заработная плата -			Тенге				**52427**
		Накладные расходы -	Тенге				**48233**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8145**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**109954**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52427**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**109954**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52427**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**365559**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**126651**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8401**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3850**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**230508**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**109406**
ИТОГО:			Тенге				**474965**
Сметная прибыль			Тенге				**37998**
ИТОГО по акту:			Тенге				**512963**
		Временные здания и сооружения **1,5%**	Тенге				**7694**
		Итого с временными	Тенге				**520657**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Зимние удорожания 2,2.1,2%	Тенге				**13745**
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**534403**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**10688**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				**545091**
		В том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				**572365**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				**68684**
		ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				**641049**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Atlant Building KZ», БИН 040240014330

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кобыльский Э.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон)" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер строитель ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Специалист по тех. надзору **Инкарбеков К.К.**

(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833