Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"

ПОДРЯДЧИК: ТОО СК Алаш
Объект: Строительство культурно-оздоровительного центра в п.Мерей Таскалинского района ЗКО
Договор: № 3 от 15.06.2023 года

АКТ №1

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1159,95	204,72	194,00	237464,96	225030,30	–	48639,98	308993,30
		НР - 72%; СП - 8%			10,72	47,52	12434,66	55120,82		22888,39	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	34,7985	1988,45	–	69195,01	–	–	49820,41	128536,65
		НР - 72%; СП - 8%			1988,45	–	69195,01	–		9521,23	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,7985	160,21	75,97	5575,07	2643,64	–	2986,05	9246,00
		НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	2931,43	1215,86		684,89	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	–	864,11	–	–	–	–	–	–
					864,11	–	–	–		–	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1130,92	35,10	35,10	39695,29	39695,29	–	10438,84	54144,86
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,82	–	14498,39		4010,73	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,03	21,14	17,76	613,69	515,57	8,42	210,27	889,88
		НР - 72%; СП - 8%			3,09	6,97	89,70	202,34		65,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундаменты									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1 - 2 ШТ									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,52	27671,14	1097,59	14388,99	570,75	13163,98	709,57	16306,44
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	654,26	125,48		1207,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В20. Устройство	м3	2,62	37383,43	1004,64	97944,59	2632,15	84019,30	11140,13	117811,49
		НР - 91%; СП - 8%			4310,36	362,12	11293,14	948,75		8726,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00502	233333,00	–	1171,33	–	1171,33	–	1265,04
		СП - 8%			–	–	–	–		93,71	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04984	228166,00	–	11371,79	–	11371,79	–	12281,53
		СП - 8%			–	–	–	–		909,74	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00172	287861,00	–	495,12	–	495,12	–	534,73
		СП - 8%			–	–	–	–		39,61	
12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03944	577252,73	2257,73	22766,85	89,05	9227,97	12274,08	37844,20
		НР - 91%; СП - 8%			341020,00	967,72	13449,83	38,17		2803,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2 - 2 ШТ									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,8	27671,14	1097,59	22136,91	878,07	20252,28	1091,64	25086,84
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	1006,56	193,05		1858,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В20. Устройство	м3	3,5	37383,43	1004,64	130842,00	3516,24	112239,50	14881,85	157381,76
		НР - 91%; СП - 8%			4310,36	362,12	15086,26	1267,42		11657,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06648	228166,00	–	15168,48	–	15168,48	–	16381,96
		СП - 8%			–	–	–	–		1213,48	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0049	233333,00	–	1143,33	–	1143,33	–	1234,80
		СП - 8%			–	–	–	–		91,47	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00148	287861,00	–	426,03	–	426,03	–	460,11
		СП - 8%			–	–	–	–		34,08	
18	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0184	577252,73	2257,73	10621,45	41,55	4305,13	5726,24	17655,51
		НР - 91%; СП - 8%			341020,00	967,72	6274,77	17,81		1307,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-3 - 8 ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	2,592	27671,14	1097,59	71723,59	2844,96	65617,38	3536,92	81281,36
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	3261,25	625,48		6020,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В20. Устройство	м3	14,16	37383,43	1004,64	529349,37	14225,70	454088,97	60207,71	636721,64
		НР - 91%; СП - 8%			4310,36	362,12	61034,70	5127,62		47164,57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2624	228166,00	–	59870,76	–	59870,76	–	64660,42
		СП - 8%			–	–	–	–		4789,66	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	233333,00	–	5973,32	–	5973,32	–	6451,19
		СП - 8%			–	–	–	–		477,87	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00992	287861,00	–	2855,58	–	2855,58	–	3084,03
		СП - 8%			–	–	–	–		228,45	
24	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07888	577252,73	2257,73	45533,70	178,09	18455,95	24548,15	75688,40
		НР - 91%; СП - 8%			341020,00	967,72	26899,66	76,33		5606,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-4 - 2 ШТ									
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,96	27671,14	1097,59	26564,29	1053,69	24302,73	1309,97	30104,20
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	1207,87	231,66		2229,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В20. Устройство	м3	6,2	37383,43	1004,64	231777,27	6228,76	198824,28	26362,13	278790,55
		НР - 91%; СП - 8%			4310,36	362,12	26724,23	2245,14		20651,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09548	228166,00	–	21785,29	–	21785,29	–	23528,11
		СП - 8%			–	–	–	–		1742,82	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0113	233333,00	–	2636,66	–	2636,66	–	2847,59
		СП - 8%			–	–	–	–		210,93	
29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00508	287861,00	–	1462,33	–	1462,33	–	1579,32
		СП - 8%			–	–	–	–		116,99	
30	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05784	577252,73	2257,73	33388,30	130,58	13533,12	18000,32	55499,71
		НР - 91%; СП - 8%			341020,00	967,72	19724,60	55,97		4111,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-5 - 2 ШТ									
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,8	27671,14	1097,59	22136,91	878,07	20252,28	1091,64	25086,84
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	1006,56	193,05		1858,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В20. Устройство	м3	3,96	37383,43	1004,64	148038,38	3978,38	126990,97	16837,75	178066,22
		НР - 91%; СП - 8%			4310,36	362,12	17069,03	1434,00		13190,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07036	228166,00	–	16053,76	–	16053,76	–	17338,06
		СП - 8%			–	–	–	–		1284,30	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	233333,00	–	1493,33	–	1493,33	–	1612,80
		СП - 8%			–	–	–	–		119,47	
35	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00228	287861,00	–	656,32	–	656,32	–	708,83
		СП - 8%			–	–	–	–		52,51	
36	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05784	577252,73	2257,73	33388,30	130,58	13533,12	18000,32	55499,71
		НР - 91%; СП - 8%			341020,00	967,72	19724,60	55,97		4111,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-6 - 2 ШТ									
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,52	27671,14	1097,59	14388,99	570,75	13163,98	709,57	16306,44
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	654,26	125,48		1207,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В20. Устройство	м3	3,4	37383,43	1004,64	127103,66	3415,78	109032,66	14456,65	152885,14
		НР - 91%; СП - 8%			4310,36	362,12	14655,22	1231,21		11324,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576	228166,00	–	13142,36	–	13142,36	–	14193,75
		СП - 8%			–	–	–	–		1051,39	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	233333,00	–	2030,00	–	2030,00	–	2192,40
		СП - 8%			–	–	–	–		162,40	
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00256	287861,00	–	736,92	–	736,92	–	795,87
		СП - 8%			–	–	–	–		58,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05784	577252,73	2257,73	33388,30	130,58	13533,12	18000,32	55499,71
		НР - 91%; СП - 8%			341020,00	967,72	19724,60	55,97		4111,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-7 - 2 ШТ									
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,52	27671,14	1097,59	14388,99	570,75	13163,98	709,57	16306,44
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	654,26	125,48		1207,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В20. Устройство	м3	2,62	37383,43	1004,64	97944,59	2632,15	84019,30	11140,13	117811,49
		НР - 91%; СП - 8%			4310,36	362,12	11293,14	948,75		8726,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04984	228166,00	–	11371,79	–	11371,79	–	12281,53
		СП - 8%			–	–	–	–		909,74	
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	233333,00	–	1166,66	–	1166,66	–	1259,99
		СП - 8%			–	–	–	–		93,33	
47	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00172	287861,00	–	495,12	–	495,12	–	534,73
		СП - 8%			–	–	–	–		39,61	
48	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03944	577252,73	2257,73	22766,85	89,05	9227,97	12274,08	37844,20
		НР - 91%; СП - 8%			341020,00	967,72	13449,83	38,17		2803,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	239,56	874,07	19,81	209392,21	4745,68	138065,62	62512,87	293657,49
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	66580,91	637,23		21752,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементным раствором	м2 поверхности	24,34	763,40	10,92	18581,16	265,79	7957,48	9753,26	30601,17
		НР - 93%; СП - 8%			425,55	5,32	10357,89	129,49		2266,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2502606,00**	**317681,95**	**1738485,77**	**457370,38**	**3196774,44**
							446438,23	**86965,09**	–	**236798,11**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2502606,00**				
		Материалы	Тенге				**1566979,46**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3196774,44**				
		РАЗДЕЛ 2. Газоснабжение									
		Надземный газопровод низкого давления									
51	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0075	714785,15	215493,03	5360,89	1616,19	65,50	4334,99	10471,55
		НР - 99%; СП - 8%			490560,00	93276,42	3679,20	699,57		775,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,53	1197,00	–	9013,41	–	9013,41	–	9734,48
		СП - 8%			–	–	–	–		721,07	
53	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,0276	734445,20	231581,16	20270,69	6391,64	299,30	16174,84	39361,18
		НР - 99%; СП - 8%			492020,00	99944,71	13579,75	2758,47		2915,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	27,7104	1621,00	–	44918,56	–	44918,56	–	48512,04
		СП - 8%			–	–	–	–		3593,48	
55	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	782717,91	255841,95	782,72	255,84	12,96	616,69	1511,37
		НР - 99%; СП - 8%			513920,00	109001,46	513,92	109,00		111,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2336,00	–	2345,34	–	2345,34	–	2532,97
		СП - 8%			–	–	–	–		187,63	
57	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1582,65	81,87	1582,65	81,87	168,63	1358,36	3176,29
		НР - 99%; СП - 8%			1332,15	39,93	1332,15	39,93		235,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29882,00	–	29882,00	–	29882,00	–	32272,56
		СП - 8%			–	–	–	–		2390,56	
59	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1091,00	–	2182,00	–	2182,00	–	2356,56
		СП - 8%			–	–	–	–		174,56	
60	2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1463,00	–	1463,00	–	1463,00	–	1580,04
		СП - 8%			–	–	–	–		117,04	
61	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К	м2	8	115,25	2,41	922,00	19,28	546,16	247,52	1263,08
		НР - 69%; СП - 8%			44,57	0,27	356,56	2,16		93,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8	77,45	1,71	619,60	13,68	397,52	145,29	826,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			26,05	0,27	208,40	2,16		61,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 100 мм. Контроль физическими методами	стык	3	159,10	–	477,30	–	–	291,15	829,93
		НР - 61%; СП - 8%			159,10	–	477,30	–		61,48	
		Подземный газопровод низкого давления									
64	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	45,325	67,90	67,90	3077,57	3077,57	–	767,23	4152,38
		НР - 72%; СП - 8%			–	23,51	–	1065,59		307,58	
65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	13,5975	1988,45	–	27037,92	–	–	19467,30	50225,64
		НР - 72%; СП - 8%			1988,45	–	27037,92	–		3720,42	
66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,5975	160,21	75,97	2178,46	1033,01	–	1166,80	3612,88
		НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	1145,45	475,10		267,62	
67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы котлованов и ямы. Засыпка ручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,05	864,11	–	907,32	–	–	653,27	1685,43
		НР - 72%; СП - 8%			864,11	–	907,32	–		124,85	
68	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	34,435	35,10	35,10	1208,67	1208,67	–	317,85	1648,64
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,82	–	441,46		122,12	
69	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0265	313140,44	84161,72	8298,22	2230,29	57,92	6573,26	16061,19
		НР - 99%; СП - 8%			226793,00	23759,95	6010,01	629,64		1189,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0265	-470323,04	-86022,40	-12463,56	-2279,60	-356,70	-10560,75	-24866,26
		НР - 99%; СП - 8%			-370840,00	-31704,34	-9827,26	-840,17		-1841,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0265	734445,20	231581,16	19462,80	6136,90	287,37	15530,19	37792,43
		НР - 99%; СП - 8%			492020,00	99944,71	13038,53	2648,53		2799,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х 5,8 ГОСТ 18599-2001	м	26,765	796,00	–	21304,94	–	21304,94	–	23009,34
		СП - 8%			–	–	–	–		1704,40	
73	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,068	357255,12	106551,68	24293,35	7245,51	333,58	18597,40	46322,01
		НР - 99%; СП - 8%			245798,00	30455,73	16714,26	2070,99		3431,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,068	-470323,04	-86022,40	-31981,97	-5849,53	-915,32	-27099,28	-63807,76
		НР - 99%; СП - 8%			-370840,00	-31704,34	-25217,12	-2155,90		-4726,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,068	734445,20	231581,16	49942,27	15747,52	737,39	39851,06	96976,80
		НР - 99%; СП - 8%			492020,00	99944,71	33457,36	6796,24		7183,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	68,68	1122,00	–	77058,96	–	77058,96	–	83223,68
		СП - 8%			–	–	–	–		6164,72	
77	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	357255,12	106551,68	12503,93	3729,31	171,69	9572,19	23842,21
		НР - 99%; СП - 8%			245798,00	30455,73	8602,93	1065,95		1766,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,035	-522706,33	-111358,47	-18294,72	-3897,55	-600,17	-15092,62	-36058,32
		НР - 99%; СП - 8%			-394200,00	-41373,35	-13797,00	-1448,07		-2670,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,035	782717,91	255841,95	27395,13	8954,47	453,46	21584,23	52897,71
		НР - 99%; СП - 8%			513920,00	109001,46	17987,20	3815,05		3918,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,35	2409,00	–	85158,15	–	85158,15	–	91970,80
		СП - 8%			–	–	–	–		6812,65	
81	1310-0902-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3	Сигнальная лента. Прокладка	км	0,1295	76862,93	16505,78	9953,75	2137,50	1151,30	4534,03	15646,80
		НР - 61%; СП - 8%			51466,80	5929,60	6664,95	767,88		1159,02	
82	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о проложенных подземных коммуникациях "Газ"	м	129,5	15,00	–	1942,50	–	1942,50	–	2097,90
		СП - 8%			–	–	–	–		155,40	
83	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Проволока. Укладка в траншее	км	0,1295	28302,24	19431,84	3665,14	2516,43	–	1045,30	5087,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			8870,40	4362,07	1148,72	564,89		376,84	
84	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1295	45873,00	–	5940,55	–	5940,55	–	6415,79
		СП - 8%			–	–	–	–		475,24	
85	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	3	1428,31	921,99	4284,93	2765,97	–	2253,58	7061,59
		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	1518,96	757,38		523,08	
86	2302-0302-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	689,00	–	689,00	–	689,00	–	744,12
		СП - 8%			–	–	–	–		55,12	
87	2302-0302-1208 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	2	1127,00	–	2254,00	–	2254,00	–	2434,32
		СП - 8%			–	–	–	–		180,32	
88	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9774,19	2138,87	9774,19	2138,87	4103,46	4270,11	15167,84
		НР - 99%; СП - 8%			3531,86	781,38	3531,86	781,38		1123,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Деталь входа -1 шт									
89	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	5786,20	993,16	5786,20	993,16	1737,26	3247,78	9756,69
		НР - 94%; СП - 8%			3055,78	399,30	3055,78	399,30		722,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная подушка, бетон В15. Устройство	м3	0,015	35623,27	1342,28	534,35	20,14	466,16	47,87	628,79
		НР - 91%; СП - 8%			3203,52	303,16	48,05	4,55		46,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из труб подпроводных стальных, диаметр 150 мм. Укладка км трубопровода	км трубопровода	0,001655	1082225,95	392761,39	1791,08	650,02	73,06	1309,67	3348,81
		НР - 99%; СП - 8%			645320,00	154016,59	1068,00	254,90		248,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,66162	3571,00	–	5933,65	–	5933,65	–	6408,34
		СП - 8%			–	–	–	–		474,69	
93	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001655	274938,52	54184,66	455,02	89,67	193,46	200,94	708,44
		НР - 99%; СП - 8%			103863,30	18776,28	171,89	31,07		52,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы подпроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	714785,15	215493,03	357,39	107,75	4,36	289,00	698,10
		НР - 99%; СП - 8%			490560,00	93276,42	245,28	46,64		51,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	1036,00	–	520,07	–	520,07	–	561,68
		СП - 8%			–	–	–	–		41,61	
96	1122-0601-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0005	112482,26	28020,08	56,24	14,01	18,93	28,84	91,89
		НР - 99%; СП - 8%			46607,10	11658,39	23,30	5,83		6,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь", 63/57	шт.	1	4412,00	–	4412,00	–	4412,00	–	4764,96
		СП - 8%			–	–	–	–		352,96	
		Деталь выхода -2 шт									
98	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2	5786,20	993,16	11572,40	1986,32	3474,52	6495,55	19513,39
		НР - 94%; СП - 8%			3055,78	399,30	6111,56	798,60		1445,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная подушка, бетон В15. Устройство	м3	0,03	35623,27	1342,28	1068,70	40,26	932,33	95,73	1257,59
		НР - 91%; СП - 8%			3203,52	303,16	96,11	9,09		93,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из труб подпроводных стальных, диаметр 150 мм. Укладка км трубопровода	км трубопровода	0,00331	1082225,95	392761,39	3582,17	1300,04	146,12	2619,35	6697,64
		НР - 99%; СП - 8%			645320,00	154016,59	2136,01	509,79		496,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,32324	3571,00	–	11867,29	–	11867,29	–	12816,67
		СП - 8%			–	–	–	–		949,38	
102	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00331	274938,52	54184,66	910,05	179,35	386,91	401,88	1416,88
		НР - 99%; СП - 8%			103863,30	18776,28	343,79	62,15		104,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы подпроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	734445,20	231581,16	734,45	231,58	10,85	586,05	1426,13
		НР - 99%; СП - 8%			492020,00	99944,71	492,02	99,94		105,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1621,00	–	1627,48	–	1627,48	–	1757,68
		СП - 8%			–	–	–	–		130,20	
105	2302-0304-2213 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь", 75/76	шт.	2	5600,00	–	11200,00	–	11200,00	–	12096,00
		СП - 8%			–	–	–	–		896,00	
		Деталь входа -2 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2	5786,20	993,16	11572,40	1986,32	3474,52	6495,55	19513,39
		НР - 94%; СП - 8%			3055,78	399,30	6111,56	798,60		1445,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная отмостки, бетон В15. Устройство	м3	0,03	35623,27	1342,28	1068,70	40,26	932,33	95,73	1257,59
		НР - 91%; СП - 8%			3203,52	303,16	96,11	9,09		93,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из труб водопроводных стальных, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0046	818549,39	239192,83	3765,33	1100,29	247,28	2763,71	7051,36
		НР - 99%; СП - 8%			525600,00	81275,23	2417,76	373,87		522,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6184	3571,00	–	16492,31	–	16492,31	–	17811,69
		СП - 8%			–	–	–	–		1319,38	
110	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение песьми усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0046	274938,52	54184,66	1264,72	249,25	537,70	558,50	1969,08
		НР - 99%; СП - 8%			103863,30	18776,28	477,77	86,37		145,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0651	350235,00	–	22800,30	–	22800,30	–	24624,32
		СП - 8%			–	–	–	–		1824,02	
112	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0022	714785,15	215493,03	1572,53	474,09	19,21	1271,60	3071,66
		НР - 99%; СП - 8%			490560,00	93276,42	1079,23	205,21		227,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2088	1036,00	–	2288,32	–	2288,32	–	2471,39
		СП - 8%			–	–	–	–		183,07	
114	1122-0601-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0022	112482,26	28020,08	247,46	61,65	83,27	126,90	404,31
		НР - 99%; СП - 8%			46607,10	11658,39	102,54	25,65		29,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь", 63/57	шт.	2	4412,00	–	8824,00	–	8824,00	–	9529,92
		СП - 8%			–	–	–	–		705,92	
116	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	846,00	–	1692,00	–	1692,00	–	1827,36
		СП - 8%			–	–	–	–		135,36	
117	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	42	7495,11	126,97	314794,60	5332,57	262280,76	48538,57	392399,82
		НР - 98%; СП - 8%			1123,36	55,90	47181,27	2347,88		29066,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Демонтажные работы						
118	1216-0101-1616 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	72	607,57	134,66	43745,04	9695,52	179,28	27067,22	76477,24
		НР - 72%; СП - 8%			470,42	51,71	33870,24	3723,12		5664,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	1216-0101-1617 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж	м трубопровода	98	766,67	167,68	75133,66	16432,64	377,30	46526,56	131393,04
		НР - 72%; СП - 8%			595,14	64,25	58323,72	6296,50		9732,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром до 50 мм. Демонтаж	кран	1	965,86	272,90	965,86	272,90	–	594,76	1685,47
		НР - 72%; СП - 8%			692,96	133,10	692,96	133,10		124,85	
121	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,5 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций	т конструкций	0,4224	37466,25	1926,63	15825,74	813,81	939,88	9795,83	27671,29
		НР - 69%; СП - 8%			33314,52	295,45	14072,05	124,80		2049,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1039873,17	97345,44	655239,37	275757,55	1420881,17
							287288,37	37393,28	–	105250,45	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				20036,74				
	Материалы		Тенге				1151,30				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5940,55				
		Накладные расходы	Тенге				5870,48				
		Сметная прибыль	Тенге				2072,58				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27979,80				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24742,80				
		Накладные расходы	Тенге				211552,70				
		Сметная прибыль	Тенге				44771,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				604413,69				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				658921,88				
	Материалы		Тенге				262280,76				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1420881,21				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4617655,61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				733726,60				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					415027,39			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124358,37			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2393725,14		
		- Накладные расходы	Тенге							733127,93	
		- Сметная прибыль	Тенге							342048,56	
	Оборудование		Тенге								
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге				133912,01				
	Итого:		Тенге				4751568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,98 %		Тенге				94081,04				
	Итого:		Тенге				4845649				
	Непредвиденные затраты 2%		Тенге				96912,97				
	Итого в текущих ценах 2 квартала 2020г		Тенге				4942561,63				
	Итого в текущих цена 2 квартала 2021 г. к-1,050036		Тенге				5189867,65				
	Итого в текущих цена 2022 г. к-0,95000001382		Тенге				4930374,34				
	НДС 12%		Тенге				591644,92				
	ВСЕГО:		Тенге				5522019,26				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "АксайСтройСервис" _____ **Есмуханов К.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СК Алаш" _____ **Гайнуллин И.Л.**