Заказчик: ТОО "MBS Construction"
Субподрядчик: ТОО "САҚ-Құрылыс"
Стройка : "Строительство сетей газоснабжения в н/п Туран с/о А.Калыбеков Мактаралского района"

Акт выполненных работ № 1

приемки выполненных работ за август 2024 года

на Газопровод среднего давления. Подземный газопровод.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия.										
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м³ конструкции**		45,72	491,68	337,76	22480	15443	--	11448	36642
		НР - 108%; СП - 8%				153,92	77,92	7037	3563		2714	
2	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	**т**		73,152	170,00	--	12436	--		--	13431
		СП - 8%				--	--	--	--		995	
3	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**		1243,584	50,00	--	62179	--		--	67153
		СП - 8%				--	--	--	--		4974	
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/30 см. Устройство**	**м² основания или покрытия**		152,4	259,58	196,26	39560	29910	23	19582	63874
		НР - 108%; СП - 8%				63,17	55,80	9627	8504		4732	
5	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**		56,769	6272,00	--	356055	--	356055	--	384539
		СП - 8%				--	--	--	--		28484	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок, УГВ ср. 1,15 м, колебание 0,625м , мокрый грунт ниже 0,525 м										
6	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**		1003,506559	260,86	260,86	261775	261774	--	45168	331499
		НР - 72%; СП - 8%				--	62,52	--	62739		24556	
7	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м³ грунта**		1245,303854	286,94	286,94	357327	357328	--	61655	452506
		НР - 72%; СП - 8%				--	68,77	--	85640		33524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	42,3926902	2338,34	--	99129	--	--	71372	184142
		НР - 72%; СП - 8%			2338,34	--	99129	--		13640	
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	52,6073098	2689,09	--	141466	--	--	101855	262787
		НР - 72%; СП - 8%			2689,09	--	141466	--		19466	
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	31,0362853	2806,00	--	87088	--	--	62703	161775
		НР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	87088	--		11983	
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	38,5145522	3226,90	--	124283	--	--	89484	230868
		НР - 72%; СП - 8%			3226,90	--	124283	--		17101	
12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	558,67225	1110,92	--	620640	--	--	446860	1152898
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	620640	--		85399	
13	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	--	46,40	46,40	--	--	--	--	--
					--	15,14	--	--		--	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	--	230,73	111,79	--	--	--	--	--
					118,94	49,30	--	--		--	
		ГНБ -12 шт- 15м и 129м, рабочий 10x2x2(h) и приемный 3x2x2(h) котлованы, откос 1:0,5									
15	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	287,217	337,21	337,21	96852	96853	--	16713	122650
		НР - 72%; СП - 8%			--	80,82	--	23213		9085	
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	8,883	2806,00	--	24926	--	--	17947	46302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2806,00	--	24926	--		3430	
17	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м³ грунта**	806,943	370,93	370,93	299319	299319	--	51652	379053
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,90	--	71737		28082	
18	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	24,957	3226,90	--	80534	--	--	57984	149600
		НР - 72%; СП - 8%			3226,90	--	80534	--		11081	
19	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Котлованы. Водоотлив**	**м³ мокрого грунта**	479,4	2121,60	2121,60	1017095	1017095	--	463796	1599360
		НР - 72%; СП - 8%			--	1343,68	--	644160		118469	
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	112,8	1110,92	--	125312	--	--	90224	232779
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	125312	--		17243	
21	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 таб.11 п.3,7	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Разравнивание лишнего грунта. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	1015,2	46,40	46,40	47105	47105	--	11066	62820
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,14	--	15370		4650	
22	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м³**	1015,2	230,73	111,79	234237	113489	--	122971	385786
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	120748	50049		28578	
23	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=1,273	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110/140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	15	10411,34	5871,64	156170	88075	49516	36707	208308
		НР - 99%; СП - 8%			1238,63	1233,25	18579	18499		15430	
24	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	129	8178,60	4612,45	1055039	595006	334516	247983	1407264
		НР - 99%; СП - 8%			973,00	968,77	125517	124971		104242	
25	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	**м**	131,58	3894,00	--	512373	--	512373	--	553363
		СП - 8%			--	--	--	--		40990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	15,3	6276,00	--	96023	--	96023	--	103705
		СП - 8%			--	--	--	--		7682	
		ФУТЛЯРЫ									
27	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,084	553258,68	259613,52	46474	21808	--	30865	83526
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	24666	6511		6187	
28	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	84,84	3894,00	--	330367	--	330367	--	356796
		СП - 8%			--	--	--	--		26429	
29	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,043	650616,51	325176,66	27977	13983	--	17670	49299
		НР - 99%; СП - 8%			325439,85	89640,44	13994	3855		3652	
30	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	43,43	6276,00	--	272567	--	272567	--	294372
		СП - 8%			--	--	--	--		21805	
		ТРУБЫ									
		ширина постели для труб принята d+0,2, без учета футляров и ГНБ, примечание ГСН									
31	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	71,2753	9467,48	245,55	674797	17502	552426	108460	845917
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	104869	4686		62660	
32	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,955	522119,43	239415,18	498624	228641	--	339398	905063
		НР - 99%; СП - 8%			282704,25	76275,75	269983	72843		67042	
33	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	964,55	2619,00	--	2526156	--	2526156	--	2728249
		СП - 8%			--	--	--	--		202093	
35	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	306,54005	1297,00	--	397582	--	397582	--	429389
		СП - 8%			--	--	--	--		31807	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14285714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1998398				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3203331			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1196340			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5427604		
		- Перевозка грузов	Тенге				74615				
		- Накладные расходы	Тенге							2523563	
		- Сметная прибыль	Тенге							1058205	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14285714
		НДС 12%									1714286
		ИТОГО С НДС									16 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Субподрядчик:
ТОО "САҚ-Құрылыс"

Директор_____

Заказчик:
ТОО "MBS Construction"

Директор_____ Ержанов Б.А.