"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства . атинской области"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт
приемки выполненных работ апрель 2018г

Гараж. Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	171,5	27,84 1,66	26,18 7,2	4775 285	4490 1235	1474 97	0,0115 0,025	2 4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	12,9	262,72 262,72	– –	3389 3389	– –	3830 113	1,848 –	24 –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	124,528	6,48 –	6,48 2,1	807 –	807 262	254 97	– 0,00806	– 1
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	124,528	21,55 17,03	4,52 –	2684 2121	563 –	2057 97	0,108 –	13 –
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	31,132	134,1 134,1	– –	4175 4175	– –	4718 113	0,972 –	30 –
		Раздел 2 Фундамент								
		2.1 Фундамент под несущие стены								
6	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	23,5	5885,34	353,46	138305	8306	17730	3,6	85

		м3								
7	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,08099	585 65900	133,52	13748 5337	3138	105	0,6521	15
		т								
8	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01512	55620		841				
		т								
9	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	11,84	142,49	4,19	1687	50	833	0,382	5
		м2 поверхности								
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	102,64	58,05 245,44	1,58 3,82	687 25192	19 392	118 4699	0,0076 0,212	– 22
		м2 поверхности								
11	Е6-57-1	Установка арматуры (выпуски)	0,01994	37,35 4604,04	1,44 289,29	3834 92	148 6	118 89	0,007 25,9	1 1
		т арматуры								
12	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01994	4146,75 65900	78,3	83 1314	2	105	0,3	–
		т								
		2.2 Фундамент под перегородки								
13	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,42	5885,34	353,46	2472	148	317	3,6	2
		м3								
14	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01536	585 65900	133,52	246 1012	56	105	0,6521	–
		т								
		2.3 Смотровая яма								
15	Е6-33-4	Устройство смотровой ямы	4,48	7568,89	954,98	33909	4278	6613	6,51	29
		м3								
16	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05956	1075,5 41200	330,44	4818 2454	1480	105	1,337	6
		т								
		2.4 Крыльцо								
17	Е6-1-16	Устройство ж/б крыльца	0,2	4919,78	196,62	984	39	72	1,79	–
		м3								
18	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00392	272,25 41200	74,27	54 162	15	105	0,3628	–
		т								
19	Е6-36-4	Железнение поверхности	1,4	57,48	0,23	80	–	76	0,289	–

	м2 поверхности								
			51,3	0,09	72	–	105	0,0004	–
20 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	145,8	245,44	3,82	35785	557	6674	0,212	31
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	5446	210	118	0,007	1
	Всего прямые затраты				**265456**	**19636**			**244**
					38958	**6565**			**28**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				206862				
	Накладные расходы, тенге				49436				
	- заработная плата, тенге				7415				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18894				
	Всего				**333786**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				11349				
	- сметная заработная плата, тенге				1600				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				4659				
	- сметная заработная плата, тенге				2143				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3451				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1381				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**354626**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**970611**				
	- материалы, тенге				566181				
	- сметная заработная плата, тенге				168361				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				319				
	Налог (2 %)				19412				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**990023**				
	НДС (12 %)				118803				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1108826**				

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Руководитель Такенов Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140013977

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 131**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
971040000250

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тунас",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Енбекши с., ул. Набрежная 3А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Номер документа	Дата составления
7	27.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. КетпенУйгурского района Алматинской обл.			усл	1	12 521 548,00	12 521 548,00
				Итого	1	x	12 521 548,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Тулибаев К.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление строительства Алматинской области»
ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 060140013977
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
БИН 971040000250, ИИК KZ728560000005084989 в АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области.

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель 2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименов.	код	наименов.	код
		№133/04/18 от 09.04.2018 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1(тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС апрель 2018 г	Из графы 1						
			СМР (в сметном базовом уровне ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области	12 521 548	11 179 954	4 004 654	4 004 654				1 341 594	12 521 548
Итого	12 521 548	11 179 953	4 004 654	4 004 654				1 341 594	12 521 548

Заказчик: ГУ"Управления Строительство Алматинской области"
Руководитель Такенов Б.Д.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Эксперт Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства [illegible] атинской области"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт

приемки выполненных работ апрель 2018г

Общестроительные работы (конструкции железобетонные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	1020,889	23,36	22,08	23848	22541	6774	0,00888	9
				1,28	5,56	1307	5676	97	0,0193	20
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;								
		м3 грунта	76,841	423,9	–	32573	–	36807	2,796	215
				423,9	–	32573	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	609,384	6,83	6,83	4162	4162	1106	–	–
				–	1,87	–	1140	97	0,0061	4
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	152,346	134,1	–	20430	–	23086	0,972	148
				134,1	–	20430	–	113	–	–
5	Е1-166-2	Ручная подсыпка под полы	401,41	134,1	–	53829	–	60827	0,972	390
		м3 грунта								
				134,1	–	53829	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
			609,384	21,55	4,52	13132	2754	10067	0,108	66

	В том числе стоимость: материало тенге	301768 2437315	44550	208
	Накладные расходы, тенге			
	- заработная плата, тенге	372624		
	- трудоемкость, чел-ч	55894		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	186 194464		
	Всего	**3435531**		
	Временные здания и сооружения (3,4 %)			
	- сметная заработная плата, тенге	116808		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	16470		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	93		
	- сметная заработная плата, тенге	47957		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	22060		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	134		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35523 14209		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3650028**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**9990127**		
	- материалы, тенге	6670931		
	- сметная заработная плата, тенге	1342427		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2591		
	Налог (2 %)	199803		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10189930**		
	НДС (12 %)	1222792		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11412722**		

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Руководитель Такенов Б.Д.

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.