Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 131** **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тунас",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Енбекши с., ул. Набережная 3А** **971040000250**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 133/04/18 от 09.04.2018г Кетпен

Номер документа	Дата составления
13	20.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещенийв смену в с. КетпенУйгурского района Алматинской обл.			усл	1	37 966 670,00	37 966 670,00
				Итого	1	x	37 966 670,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тулкибаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление строительства Алматинской области»
ИИК KZ856070502271001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 060140013977
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
БИН 971040000250, ИИК KZ728560000005084989 в АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области.

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименов.	код	наименов.	код
		№133/04/18 от 09.04.2018 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1(тенге)							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС июнь 2018 г	Из графы 1						
			СМР (в сметном базовом уровне ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области.	72 241 507	33 898 812	12 142 539	12 142 539				4 067 857	37 966 670
Итого	72 241 507	33 898 812	12 142 539	12 142 539				4 067 857	37 966 670

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Руководитель Такенов Б.Д.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Эксперт Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт
приемки выполненных работ июнь 2018г

Общестроительные работы (конструкции железобетонные, конструкции деревянные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Несущие кирпичные стены									
	4.2 Покрытие на отм.+3.00									
37	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	163,31	10606,46	241,1	1732141	39374	235535	8,06	1316
		м3		1282,5	91,08	209445	14874	105	0,4448	73
38	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0973	55620		5412				
		т								
39	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,5794	52102		30188				
		т								
40	4-1-23	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	8,4457	53000		447622				
		т								
41	4-1-24	Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	3,2231	52400		168890				
		т								
42	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	3,3169	51000		169162				

	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**14719575**
	- материалы, тенге	9932028
	- сметная заработная плата, тенге	2012275
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	3875
	Налог (2 %)	294392
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15013967**
	НДС (12 %)	1801676
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16815643**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик. Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт

приемки выполненных работ июнь 2018г

Общестроительные работы (архитектурные решения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отделка фасадов								
		1.1 Стены								
2	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96К=0,100; *м3*	52,1	11576		603110				
		Раздел 3 Оконные проемы								
148	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	51	346,04	18,87	17648	962	8741	0,8165	42
				136,44	6,39	6958	326	120	0,0312	2
149	6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухзлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *м2*	51	5206		265506				
150	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	51	210,48	5,58	10734	285	5886	0,586	30
				94,05	2,12	4797	108	120	0,0103	1
151	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм *м*	35,25	2030		71558				

293 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	114,51	562,32	6,33	64391	725	37891	1,79	205
			312,75	2,39	35813	274	105	0,0117	1
	Всего прямые затраты				**1690378**	**8966**			**1539**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**278753** 1402658	**2387**			**91**
	Накладные расходы, тенге				297269				
	- заработная плата, тенге				44590				
	- трудоемкость, чел-ч				149				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119259				
	Всего				**2106906**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				71635				
	- сметная заработная плата, тенге				10101				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				57				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				29410				
	- сметная заработная плата, тенге				13529				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				82				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21785				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8714				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2238450**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**6126638**				
	- материалы, тенге				3839075				
	- сметная заработная плата, тенге				1039674				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1918				
	Налог (2 %)				122533				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6249171**				
	НДС (12 %)				749901				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6999072**				

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.Б.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта. Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Договор № 133/04/18 от 09 04.2018г

Акт

приемки выполненных работ июнь 2018г

Гараж. Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Перекрытие								
		4.1 Устройство								
52	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов (ПП-1)	4	1771,2	403,26	7085	1613	3326	2,74	11
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	1791	585	140	0,6601	3
53	30-17-8	Многопустотные панели, (6,38*1)К=4,000;	25,52	2410		61503				
		м2								
54	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов (ПП-2)	2	1771,2	403,26	3542	807	1665	2,74	5
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	896	293	140	0,6601	1
55	30-17-8	Многопустотные панели, (6,38*1,2)К=2,000;	15,32	2410		36921				
		м2								
56	30-17-259	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 460-550 кг/м2 (25.52+15.32)	40,84	121		4942				
		м2								
57	Е6-19-1	Устройство монолитного пояса	1,65	7748,5	316,01	12785	521	2577	8,25	14
		м3		1368	119,39	2257	197	105	0,583	1
58	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07502	67700		5079				
		т								

59	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,03046	65000		1980				
60	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм *т*	0,05254	61200		3215				
61	Е6-18-2	Устройство монолитной обвязки *м3*	2,2	12398,01 2385	407,3 153,86	27276 5247	896 338	5864 105	14,4 0,7515	32 2
62	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,07502	65900		4944				
63	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,03154	65000		2050				
64	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,02251	62000		1396				
	Раздел 5 Кровля									
65	Е6-1-13	Устройство бетонных столбиков *м3*	0,13	6743,16 771,75	95,97 36,25	877 100	12 5	110 105	4,9 0,1771	1 -
66	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1,А-2) *т*	0,01177	172357,31 47475	536,06 202,5	2029 559	6 2	589 105	289 0,99	3 -
67	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МС-1,МС-2) *т*	0,05292	93997,62 33075	304,24 114,75	4974 1750	16 6	1844 105	198 0,56	10 -
68	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000; *м2*	1,885	21,8 5,81	0,05 0,02	41 11	– –	10 90	0,0295 0,0001	– –
69	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000; *м2*	1,885	20,35 4,16	0,02 –	38 8	– –	7 90	0,0213 –	– –
70	Е10-14-1	Установка стропильной системы *м3 древесины в конструкции*	1,633	23741,72 3397,5	334,28 126	38770 5548	546 206	6905 120	22,1 0,62	36 1
71	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	1,633	573,75 123,75	28,11 10,58	937 202	46 17	263 120	0,78 0,052	1 -

72 Е10-3-5	Устройство карнизов	10,7	799,25	7,54	8552	81	2794	1,43	15
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	2297	31	120	0,0139	–
73 Е10-3-4	Устройство фронтонов	22,3	849,58	8,67	18946	193	2887	0,68	15
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	2333	73	120	0,016	–
74 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	78,7	963,94	8,2	75862	645	25850	1,71	135
	м2 кровли		272,95	3,08	21481	242	119	0,015	1
75 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	78,7	20,49	0,91	1613	72	474	0,029	2
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	368	27	120	0,00168	–
76 Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий	78,7	101,55	0,35	7992	28	1063	0,0652	5
	м2 перекрытий		11,12	0,14	875	11	120	0,0007	–
77 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	46,02	138,01	15,94	6351	734	2224	0,243	11
	м2 стяжки		34,65	5,96	1595	274	119	0,0291	1
78 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	230,1	3,51	0,14	808	32	44	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	25	12	119	0,0003	–
79 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	7	6066,62	245,72	42466	1720	3956	2,71	19
	м3 утеплителя		382,5	92,25	2678	646	119	0,45	3
80 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	46,02	207,96	1,19	9570	55	1504	0,155	7
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	1243	21	119	0,0022	–
Раздел 6 Проемы									
81 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2(О-1)	3	378,27	18,53	1135	56	584	0,934	3
	м2 проемов		156,07	6,18	468	19	120	0,0302	–
82 6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3	4472		13416				
	м2								

83	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (О-2) *м2 проемов*	1,4	498,08 230,97	19,17 6,18	697 323	27 9	398 120	1,3822 0,0302	2 –
84	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	1,4	4472		6261				
	6.2 Двери									
85	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе (ДР-2) *м2 проемов*	1,89	330,85 272,25	32,08 12,13	625 515	61 23	646 120	1,49 0,0592	3 –
86	2-2-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные *шт*	1	25100		25100				
87	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 (ДР-1) *м2 проемов*	1,68	367,11 139,39	19,34 6,57	617 234	32 11	294 120	0,8342 0,0321	1 –
88	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	1,68	13000		21840				
89	Е10-30-1	Установка ворот со стальными коробками, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками *м2 полотна*	12,96	5548,81 355,5	140,25 50,56	71913 4607	1818 655	6314 120	2,06 0,2193	27 3
90	2-2-3	Двери стальные утепленные двупольные 2.5х2.7 огрунтованные и окрашенные *шт*	1	40600		40600				
	Раздел 7 Полы									
	7.1 П - 1									
91	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	44,4	108,05 10,51	2,62 0,99	4797 467	116 44	629 123	0,0681 0,0048	3 –
92	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100; *м3 подстилающего слоя*	4,44	2269 474,75	– –	10074 2108	– –	2593 123	3,1 –	14 –
93	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	3,552	5306,56	–	18849	–	2477	3,66	13

	м3 подстилающего слоя		567	–	2014	–	123	–	–
94 Е6-36-4	Железнение поверхности	44,4	57,48	0,23	2552	10	2396	0,289	13
	м2 поверхности		51,3	0,09	2278	4	105	0,0004	–
	Раздел 8 Внутренняя отделка								
95 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	44,4	56,16	0,35	2494	16	2430	0,298	13
	м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	2308	6	105	0,0007	–
96 Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	44,4	9,9	0,12	440	5	317	0,044	2
	м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	300	2	105	0,0002	–
97 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	126,07	906,14	4,92	114237	620	25803	1,15	145
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	24338	236	105	0,0091	1
98 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	126,07	17,43	0,12	2197	15	1824	0,092	12
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1731	6	105	0,0002	–
99 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (под кафель) (смотровая яма)	17,34	203,69	3,39	3532	59	2143	0,65	11
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	2029	12	105	0,0505	1
100 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	17,34	991,16	2,1	17187	36	6077	2	35
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	5774	14	105	0,0039	–
101 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	8,82	562,32	6,33	4960	56	2918	1,79	16
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	2758	21	105	0,0117	–
102 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	8,82	17,43	0,12	154	1	127	0,092	1
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	121	–	105	0,0002	–
	Раздел 9 Наружная отделка								
103 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	4	2530,27	100,89	10121	404	765	0,85	3
	м3 основания		123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
104 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2	4649,65	66,01	9299	132	464	1,35	3

		м3							
105 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса		195,75	24,93	392	50	105	0,1218	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,2	906,14	4,92	98950	537	22349	1,15	126
106 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов		193,05	1,87	21081	204	105	0,0091	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9	562,32	6,33	1068	12	629	1,79	3
107 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности (стены,откосы)		312,75	2,39	594	5	105	0,0117	–
	м2 окрашиваемой поверхности	111,1	73,83	1,65	8203	183	1268	0,0618	7
108 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса (цоколь)		10,24	0,63	1138	70	105	0,003	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,45	906,14	4,92	11281	61	2547	1,15	14
109 Е15-179-4	Двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком		193,05	1,87	2403	23	105	0,0091	–
	м2 окрашиваемой поверхности	12,45	35,96	–	448	–	389	0,177	2
110 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оконные сливы)		29,7	–	370	–	105	–	–
	м2 покрытия	0,75	575,05	1,24	431	1	137	0,972	1
			153,23	0,47	115	–	119	0,0023	–
	Всего прямые затраты				**896022**	**12281**			**795**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**130225**	**4553**			**20**
					753517				
	Накладные расходы, тенге				150474				
	- заработная плата, тенге				22571				
	- трудоемкость, чел-ч				75				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62790				
	Всего				**1109286**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				37716				
	- сметная заработная плата, тенге				5318				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				15485				
	- сметная заработная плата, тенге				7123				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				43				

	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11470
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4588
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1178545**
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3225678**
	- материалы, тенге	2062376
	- сметная заработная плата, тенге	508666
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	963
	Налог (2 %)	64514
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3290192**
	НДС (12 %)	394823
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3685015**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство
Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.