Заказчик: ТОО "MBS Construction"
Субподрядчик: ТОО "Радикон"
Стройка : "Строительство сетей газоснабжения в н/п Туран с/о А.Калыбеков Мактаралского района"

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных работ за август 2024 года

на Газопровод среднего давления. Подземный газопровод.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБЫ										
		ширина постели для труб принята d+0,2, без учета футляров и ГНБ, примечание ГСН										
1	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**		271	1809,92	11,13	490488	3016	57875	426158	989979
		НР - 99%; СП - 8%				1585,23	3,19	429597	864		73333	
2	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки**	**м² полиэтиленового экрана**		9444	135,33	17,35	1278057	163853	647859	394665	1806543
		НР - 68%; СП - 8%				49,38	12,07	466345	113989		133821	
3	С1217-203-0301 217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4 кН/м**	**м²**		11049,48	222,00	--	2452985	--	2452985	--	2649224
		СП - 8%				--	--	--	--		196239	
		Очистка полости и испытание и за два раза в футлярах										
4	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,736	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100/90 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**		0,4140518	910599,00	760362,53	377035	314829	3457	108701	524594
		НР - 91%; СП - 8%				141887,32	146605,87	58749	60702		38859	
5	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,514	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2).**	**км трубопровода**		0,9123831	635934,62	531014,05	580216	484488	5320	167278	807294
		НР - 91%; СП - 8%				99089,78	102385,08	90408	93414		59800	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**		**31,314843**	**1634,34**	**44,21**	**51179**	**1384**	**2697**	**28730**	**86301**
		НР - 61%; СП - 8%				**1504,01**	--	**47098**	--		**6393**	
7	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**		**63,402892**	**941,22**	**23,90**	**59676**	**1515**	**3671**	**33239**	**100348**
		НР - 61%; СП - 8%				**859,43**	--	**54490**	--		**7433**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6964286**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6964286**
		НДС 12%										**835714**
		ИТОГО С НДС										**7 800 000**

Субподрядчик:
ТОО "Радикон"

Директор _____ Анварбекова Д.Н.

Заказчик:
ТОО "MBS Construction"

Директор _____ Ержанов Б.А.