Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал Plus"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыракинского района, г. Нур-Султан»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№56-14-3	06.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыракинского района, г. Нур-Султан»	291 649,46	260 401,30	260 401,30	260 401,30					31 248,16	291 649,46

Генподрядчик Директор Жұман М.Б. БИН 111040019283_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Субподрядчик Директор Тастемір Д.Т. БИН 020740004655_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Приложение 3-1

Генеральнй подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283, Павлодарская область, г. Павлодар, проспект Нурсулан Назарбаев, 13, 86**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Универсал Plus" БИН 020740004655, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыракинского района, г. Нур-Султан**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыракинского района, г. Нур-Султан**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) №56-14-3 от 06.04.2023 г.

Акт выполненных работ №1

За 29 декабря 2023 г.

Составлен(а) В текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01 на Общестроительные работы				
	Раздел 1.	**Теплоснабжение**				**15153**
1	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	1,0	7 272	7272
2	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	5,0	288	1440
3	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.	м2	3,0	2 147	6441
	Раздел 2.	**Силовое электрооборудование выполнение**				**7623**
4	1217-0101-2201 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Выключатели, розетки. Смена	шт.	2,0	1 469	2938
		Кабели и проводы				
5	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	5,0	937	4685
	Раздел 3.	**Стены /Лист-14/**				**54898**
		С\у, Душевая, Умывальная				
6	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09	Штукаурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм.	$м^2$	3,0	2 540	7620
7	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	2,0	9 245	18490
		ОК2				
8	6108-0102-0108 РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).	м	2,0	9 906	19812
9	6108-0105-0204 РСНБ РК 2023	Установка доски подконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	$м^3$	2,0	4 488	8976
	Раздел 4.	**Добавить**				**75364**

1	2	3	4	5	6	7
10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1,0	7 224	7224
11	1121-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	1 322	3966
12	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2.	м	3,0	4 623	13869
13	6109-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство профиля накладного (порога).	м порога	3,0	1 678	5034
14	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самнарезающих винтах.	м	3,0	644	1932
15	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.	м2	2,0	8 057	16114
16	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	2,0	7 617	15234
17	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройтво гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой.	м2	4,0	525	2100
18	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройтво стяжки бетонной толщина 20 мм.	м2	3,0	1 715	5145
19	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройтво тепло- и звукоизоляции сплшной из плит или матов инераловатных или стекловолокнистых	м2	3,0	1 582	4746
	Раздел 5.	Водоснабжение и канализация				21720
13	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	2,0	6 875	13750
		Хозяйственно-бытовая канализация				
16	6114-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	м	2,0	3 985	7970
		Общее работы				45151
		Фасад				
17	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасада сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм.	$м^2$	2,0	3 290	6580
		Стены				
18	6112-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	4,0	1 168	4672
19	6107-0204-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе ищ алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слоя, с дверным проемом.	$м^2$	3,0	6 471	19413
		Двери				
20	6108-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2.	$м^2$	2,0	7 243	14486
	Раздел 6.	Приточные установки				35050
		Тип 2				
21	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм.	$м^2$	1,0	13 741	13741
22	6111-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция листовым металлом с заготовкой пеорытия поверхности плоской (криволинейной)	$м^2$	1,0	13 215	13215

1	2	3	4	5	6	7
23	6118-0203-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВ с ручным приводом периметр до 1000 мм.	шт.	1,0	8 094	8094
	Раздел 7.	Отопление				5442
24	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочых на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм.	шт.	2,0	2 721	5442
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	тенге			260 401,30
		НДС	тенге			31 248,16
		ИТОГО К ОПЛАТЕ С НДС	тенге			291 649,46

Принял (Генподрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор Жуман М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Универсал Plus"
БИН 020740004655

Директор Тастемір Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)