Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Декларация о соответствии

«27» февраля 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Курылыс ТЭД», Республика Казахстан Жамбылская область город Тараз, ул. Аскарова 297, тел. 52-14-35**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Нурланбекулы Н.,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам (Больтерик шешен, Кошек батыр, Ушарал, Арал, Кайыр) Таласского района и к 4 населенным пунктам (Абильда, Тогыскент, Майлыколь, Досбол) Сарысуского района Жамбылской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»** в лице **заместителя руководителя Коганбаев К.Н..**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «ГазСервис» ГСЛ №003208 от 16.01.2001 г., ТОО «КАТСА» №17001514 от 31.01.2017г., ТОО «Айя-Сервис» №18002739 от 09.02.2018 г., ТОО «ТаразКурылысИнвест» №17012225 от 05.07.2017 г., ТОО «ЮжКамТорг» ГСЛ-СМР-СМР №000840 от 02.04.2010 г. ;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО «Жамбылагрогазпроект» 089-2016**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области» № 41-0 от 18.03.2017 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее	В том числе пускового комплекса	Общая (с учетом ранее	В том числе пускового комплекса

			принятых)	или очереди	принятых)	или очереди
1	Общий расход газа	Тыс.м3/год	25,0262	-	25,0262	-
2	Протяженность	Км	128,433	-	128,433	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Подводящие газопроводы высокого давления-0,6МПа (6 кгсс/см2) предусматривает обеспечение населения указанного региона природным газом с теплотой сгорания 7600 ккал/м3. Газоснабжение предусматривается от существующего АГРС-Шакиова на магистральном газопроводе высокого давления «Месторождения Амангельды-КС-5». Точка подключения- магистральный газопровод на выходе из АГРС-Шакирова, давление в точке подключения 6,0кг/см2, диаметр газопровода в точке подключения-Ст.219 мм. Строительство подводящего газопровода высокого давления 5 аулов Таласского и 4 аулов Сарысуского районаявляется первой ступенью газоснабжения. В конце газопровода в каждом ауле для снижения давления газа до требуемых параметров предусмотрена установка шкафных газорегуляторных пунктов с регулятором давления и с узлом учета расхода газа с электронным корректором газа. Шкафные газорегуляторные пункты устанавливаются на металлические опоры в металлической сетчатой ограде 3,0х4,0 м. с калиткой. Газопроводы проложены подземными из полиэтиленовых газовых труб SDR11 HDPE 100, СТ РК ГОСТ р 50838-2011. Диаметром 63х5,6—400х36,3 мм с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 с прокладкой на глубине 1,2 м, надземными на опорах- из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,0—325х9,0 мм. Пересечение газопроводами автомобильных дорого обласного значения и рек

выполнеными методом ГНБ (горизонтально наклонного бурения). Установлены опознавательные знаки на трассе газопровода на прямых участках через 200-500 м и на углах поворота газопровода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ « » 2017г.;
месяц, год
окончание работ « » 2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ;
фактически, месяц ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ
Жамбыл өңірлік филиалы
Талас газ учаскесі
ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Таласский газовый участок

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и к 4 населенным пунктам Сарысуского района Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нурланбекулы Н. « » **2019г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Курылыс ТЭД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ТАРАЗ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН