Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Управление энегетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Доп.соглашение №2 от 15.03. 2018г. к договору №100 от 23.06.2017года

По объекту: "Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысусского района Жамбылской области.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2019г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство подводящего газопроовода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысус-кого района Жамбылской области."	278 450 485,52	246 090 513,25	29 833 980,60	2 525 991,67	278 450 485,52	246 090 513,25	29 833 980,60	2 525 991,67
2	Итого	278 450 485,52	246 090 513,25	29 833 980,60	2 525 991,67	278 450 485,52	246 090 513,25	29 833 980,60	2 525 991,67
3	в том числе НДС 12%	29 833 980,60				29 833 980,60			
4	удержание гарантии 5%	13 922 524,28				13 922 524,28			
6	Итого к оплате :	264 527 961,24				264 527 961,24			

Заказчик:

КГУ "Управление энергетики и жилино-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Зам руководителя_____Корганбаев К.Н.

Подрядчик:

ТОО "ҚұрылысТЭД"

Директор _____ Нурланбекулы Н.

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жидищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Стройка: Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысуского района Жамбылской области

Объект: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Болтерик шешен, а.Кошек батыра, Кайыр, Арал, Абдылда, Тогызкент, Майлыкол,Досбол, Ушарал

Доп. соглашение №2 от 15.03.2018г. к договору подряда № 100 от 23.06.2017

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2019г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Болтирик шешен.смета 02-01-01				
1	39	23-010502-0825 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	5228,877	28870,09	150958172
			Накладные расходы			*1087,32*	*5685443*
			Сметная прибыль			*2138,53*	*11182087*
2	76	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	46,761	907,97	42458
			Накладные расходы			*121,12*	*5664*
			Сметная прибыль			*67,26*	*3145*
3	77	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	111,000	9463,89	1050492
			Накладные расходы			*1984,15*	*220241*
			Сметная прибыль			*701,03*	*77814*
4	134	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	6,000	12816,37	76898
			Накладные расходы			*4560,03*	*27360*
			Сметная прибыль			*949,36*	*5696*
5	135	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	**Полотна калиток металлические**	шт.	6,000	7317,65	43906
			Накладные расходы			*275,60*	*1654*
			Сметная прибыль			*542,05*	*3252*
6	136	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	**Стойки металлические**	шт.	30,000	3658,82	109765
			Накладные расходы			*137,80*	*4134*
			Сметная прибыль			*271,02*	*8131*
7	153	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
8	154	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	**Полотна калиток металлические**	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
9	155	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	**Стойки металлические**	шт.	5,000	3658,82	18294
			Накладные расходы			*137,80*	*689*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1355*
10	179	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы со шпилем стальные изготовление**	т конструкций	0,094	187449,68	17704
			Накладные расходы			*58451,26*	*5520*
			Сметная прибыль			*13885,16*	*1311*
11	180	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	т	0,094	103149,59	9742
			Накладные расходы			*25911,71*	*2447*
			Сметная прибыль			*7640,71*	*722*
12	189	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,833	86,91	246
			Накладные расходы			*17,66*	*50*
			Сметная прибыль			*6,44*	*18*
13	190	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	5,667	72,34	410
			Накладные расходы			*11,62*	*66*
			Сметная прибыль			*5,36*	*30*
14	196	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,110	938095,42	103190
			Накладные расходы			*149572,59*	*16453*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*7644*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	199	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединенийметодом магнитографирования	стык	3073,000	7726,10	23742295
			Накладные расходы			*1329,44*	*4085373*
			Сметная прибыль			*572,30*	*1758689*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Кошек батыр.смета 02-01-02				
16	8	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	34,000	168,32	5723
			Накладные расходы			*37,92*	*1289*
			Сметная прибыль			*12,47*	*424*
17	145	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление	т конструкций	0,094	187449,68	17704
			Накладные расходы			*58451,26*	*5520*
			Сметная прибыль			*13885,16*	*1311*
18	146	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,094	103149,59	9742
			Накладные расходы			*25911,71*	*2447*
			Сметная прибыль			*7640,71*	*722*
19	155	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,833	86,91	246
			Накладные расходы			*17,66*	*50*
			Сметная прибыль			*6,44*	*18*
20	156	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,667	72,34	410
			Накладные расходы			*11,62*	*66*
			Сметная прибыль			*5,36*	*30*
21	157	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13,000	5041,39	65538
			Накладные расходы			*1163,60*	*15127*
			Сметная прибыль			*373,44*	*4855*
22	158	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
23	159	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
24	160	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	7,000	3658,82	25612
			Накладные расходы			*137,80*	*965*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1897*
25	162	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,034	938095,42	31895
			Накладные расходы			*149572,59*	*5085*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*2363*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Кайыр. смета 02-01-06				
26	7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	10,000	168,32	1683
			Накладные расходы			*37,92*	*379*
			Сметная прибыль			*12,47*	*125*
27	135	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7,000	5041,39	35290
			Накладные расходы			*1163,60*	*8145*
			Сметная прибыль			*373,44*	*2614*
28	135	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
29	137	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
30	138	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	5,000	3658,82	18294
			Накладные расходы			*137,80*	*689*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1355*
31	151	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7,000	5041,39	35290
			Накладные расходы			*1163,60*	*8145*
			Сметная прибыль			*373,44*	*2614*
32	152	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
33	153	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	154	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	5,000	3658,82	18294
			Накладные расходы			*137,80*	*689*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1355*
35	190	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	26,000	5041,39	131076
			Накладные расходы			*1163,60*	*30254*
			Сметная прибыль			*373,44*	*9709*
36	191	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2,000	12816,37	25633
			Накладные расходы			*4560,03*	*9120*
			Сметная прибыль			*949,36*	*1899*
37	192	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	2,000	7317,65	14635
			Накладные расходы			*275,60*	*551*
			Сметная прибыль			*542,05*	*1084*
38	193	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	14,000	3658,82	51224
			Накладные расходы			*137,80*	*1929*
			Сметная прибыль			*271,02*	*3794*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Арал.смета 02-01-04				
39	7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	14,000	168,32	2356
			Накладные расходы			*37,92*	*531*
			Сметная прибыль			*12,47*	*175*
40	90	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7,000	5041,39	35290
			Накладные расходы			*1163,60*	*8145*
			Сметная прибыль			*373,44*	*2614*
41	91	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
42	92	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
43	93	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	5,000	3658,82	18294
			Накладные расходы			*137,80*	*689*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1355*
44	117	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление	т конструкций	0,094	187449,68	17704
			Накладные расходы			*58451,26*	*5520*
			Сметная прибыль			*13885,16*	*1311*
45	118	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,094	103149,59	9742
			Накладные расходы			*25911,71*	*2447*
			Сметная прибыль			*7640,71*	*722*
46	129	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13,000	5041,39	65538
			Накладные расходы			*1163,60*	*15127*
			Сметная прибыль			*373,44*	*4855*
47	130	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
48	131	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
49	132	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	7,000	3658,82	25612
			Накладные расходы			*137,80*	*965*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1897*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Абдылда.смета 02-01-06				
50	9	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	8,000	168,32	1347
			Накладные расходы			*37,92*	*303*
			Сметная прибыль			*12,47*	*100*
51	11	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	6,000	654,99	3930
			Накладные расходы			*61,66*	*370*
			Сметная прибыль			*48,52*	*291*
52	12	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	0,600	2747,09	1648
			Накладные расходы			*246,00*	*148*
			Сметная прибыль			*203,49*	*122*
53	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,005	102127,52	490

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4172,01*	*20*
			Сметная прибыль			*7565,00*	*36*
54	14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	6,000	1520,62	9124
			Накладные расходы			*84,26*	*506*
			Сметная прибыль			*112,64*	*676*
55	15	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	12,000	173,08	2077
			Накладные расходы			*6,56*	*79*
			Сметная прибыль			*12,82*	*154*
56	130	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	7,000	5041,39	35290
			Накладные расходы			*1163,60*	*8145*
			Сметная прибыль			*373,44*	*2614*
57	131	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
58	132	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	**Полотна калиток металлические**	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
59	133	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	**Стойки металлические**	шт.	5,000	3658,82	18294
			Накладные расходы			*137,80*	*689*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1355*
60	157	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы со шпилем стальные изготовление**	т конструкций	0,094	187449,68	17704
			Накладные расходы			*58451,26*	*5520*
			Сметная прибыль			*13885,16*	*1311*
61	158	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	т	0,094	103149,59	9742
			Накладные расходы			*25911,71*	*2447*
			Сметная прибыль			*7640,71*	*722*
62	169	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	13,000	5041,39	65538
			Накладные расходы			*1163,60*	*15127*
			Сметная прибыль			*373,44*	*4855*
63	170	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
64	171	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	**Полотна калиток металлические**	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
65	172	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	**Стойки металлические**	шт.	7,000	3658,82	25612
			Накладные расходы			*137,80*	*965*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1897*
66	199	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы со шпилем стальные изготовление**	т конструкций	0,094	187449,68	17704
			Накладные расходы			*58451,26*	*5520*
			Сметная прибыль			*13885,16*	*1311*
67	200	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	т	0,094	103149,59	9742
			Накладные расходы			*25911,71*	*2447*
			Сметная прибыль			*7640,71*	*722*
68	211	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	13,000	5041,39	65538
			Накладные расходы			*1163,60*	*15127*
			Сметная прибыль			*373,44*	*4855*
69	212	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
70	213	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	**Полотна калиток металлические**	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
71	214	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	**Стойки металлические**	шт.	7,000	3658,82	25612
			Накладные расходы			*137,80*	*965*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1897*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Ушарал.смета 02-01-05				
72	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	3069,000	114,13	350279
			Накладные расходы			*20,11*	*61707*
			Сметная прибыль			*8,45*	*25947*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2046,000	90,47	185099
			Накладные расходы			*15,94*	*32604*
			Сметная прибыль			*6,70*	*13711*
74	3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	420,000	1014,59	426129
			Накладные расходы			*372,99*	*156654*
			Сметная прибыль			*75,16*	*31565*
75	4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9810,000	17,71	173699
			Накладные расходы			*3,10*	*30434*
			Сметная прибыль			*1,31*	*12867*
76	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9810,000	186,64	1830919
			Накладные расходы			*58,11*	*570095*
			Сметная прибыль			*13,83*	*135624*
77	6	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1,100	330,56	364
			Накладные расходы			*78,17*	*86*
			Сметная прибыль			*24,49*	*27*
78	7	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5,000	168,32	842
			Накладные расходы			*37,92*	*190*
			Сметная прибыль			*12,47*	*62*
79	8	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	31,000	5441,29	168680
			Накладные расходы			*1678,47*	*52033*
			Сметная прибыль			*403,06*	*12495*
80	9	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,050	7295,94	362
			Накладные расходы			*1671,55*	*83*
			Сметная прибыль			*540,44*	*27*
81	10	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,472	22315,54	77480
			Накладные расходы			*2300,28*	*7987*
			Сметная прибыль			*1653,00*	*5739*
82	11	24-010201-0138 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	31,000	8180,49	253595
			Накладные расходы			*308,10*	*9551*
			Сметная прибыль			*605,96*	*18785*
83	12	С11041-91	Стойки металлические	шт	31,000	3332,14	103296
			Накладные расходы			*125,50*	*3890*
			Сметная прибыль			*246,83*	*7652*
84	13	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,640	3285,69	8674
			Накладные расходы			*1207,89*	*3189*
			Сметная прибыль			*243,38*	*643*
85	14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,640	1114,33	1828
			Накладные расходы			*409,65*	*672*
			Сметная прибыль			*82,54*	*135*
86	15	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	1,000	2102,82	2103
			Накладные расходы			*601,26*	*601*
			Сметная прибыль			*155,76*	*156*
87	16	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	1,750	153,13	268
			Накладные расходы			*5,77*	*10*
			Сметная прибыль			*11,34*	*20*
88	17	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,200	23993,22	28792
			Накладные расходы			*2683,79*	*3221*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2133*
89	18	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,102	24345,00	2493
			Накладные расходы			*6457,64*	*661*
			Сметная прибыль			*1803,33*	*185*
90	19	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,107	297343,06	31666
			Накладные расходы			*11198,65*	*1193*
			Сметная прибыль			*22025,41*	*2346*
91	20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,072	86,91	267
			Накладные расходы			*17,66*	*54*
			Сметная прибыль			*6,44*	*20*
92	21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,144	72,34	444

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11,62*	*71*
			Сметная прибыль			*5,36*	*33*
93	22	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,024	1363374,99	32721
			Накладные расходы			*393572,99*	*9446*
			Сметная прибыль			*100990,74*	*2424*
94	23	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	6458,21	155617
			Накладные расходы			*243,23*	*5861*
			Сметная прибыль			*478,39*	*11527*
95	24	23-020101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	9750,33	39001
			Накладные расходы			*367,22*	*1469*
			Сметная прибыль			*722,25*	*2889*
96	25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,000	86,91	1391
			Накладные расходы			*17,66*	*283*
			Сметная прибыль			*6,44*	*103*
97	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	16,000	115,46	1847
			Накладные расходы			*13,24*	*212*
			Сметная прибыль			*8,55*	*137*
98	27	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,134	360265,95	48276
			Накладные расходы			*119712,75*	*16042*
			Сметная прибыль			*26686,37*	*3576*
99	28	23-010502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	135,340	2038,81	275932
			Накладные расходы			*76,79*	*10392*
			Сметная прибыль			*151,02*	*20439*
100	29	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	3,066	603842,55	1851381
			Накладные расходы			*190161,00*	*583034*
			Сметная прибыль			*44729,08*	*137139*
101	31	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	м	3200,000	242,84	777085
			Накладные расходы			*58,25*	*186410*
			Сметная прибыль			*17,99*	*57562*
102	32	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	3200,000	17,09	54681
			Накладные расходы			*0,64*	*2059*
			Сметная прибыль			*1,27*	*4050*
103	33	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3200,000	1161,73	3717549
			Накладные расходы			*94,85*	*303514*
			Сметная прибыль			*86,05*	*275374*
104	34	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,200	329740,65	1055170
			Накладные расходы			*12418,82*	*39740*
			Сметная прибыль			*24425,23*	*78161*
105	35	11-250125-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка грузами (утяжелителями)	утяжелитель	14,000	21683,61	303570
			Накладные расходы			*3621,24*	*50697*
			Сметная прибыль			*1606,19*	*22487*
106	36	21-010201-0204 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,400	1692,55	14217
			Накладные расходы			*63,75*	*535*
			Сметная прибыль			*125,37*	*1053*
107	37	ПРАЙС-ЛИСТ	Контейнер текстильный КТ-300	шт	14,000	6369,11	89168
			Накладные расходы			*239,88*	*3358*
			Сметная прибыль			*471,79*	*6605*
108	38	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	160,000	33346,68	5335469
			Накладные расходы			*6906,37*	*1105020*
			Сметная прибыль			*2470,12*	*395220*
109	39	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка	км трубопровода	0,126	1185673,30	149395
			Накладные расходы			*369787,38*	*46593*
			Сметная прибыль			*87827,65*	*11066*
110	40	23-010502-0826 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	288,860	36729,11	10609571
			Накладные расходы			*1383,31*	*399582*
			Сметная прибыль			*2720,67*	*785894*
111	41	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	286,000	1874,55	536121
			Накладные расходы			*527,50*	*150866*
			Сметная прибыль			*138,86*	*39713*
112	42	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	14,000	8038,81	112543
			Накладные расходы			*1689,25*	*23650*
			Сметная прибыль			*595,47*	*8337*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	43	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	4,000	1260,29	5041
			Накладные расходы			*344,23*	*1377*
			Сметная прибыль			*93,35*	*373*
114	46	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,000	1857,71	1858
			Накладные расходы			*507,67*	*508*
			Сметная прибыль			*137,61*	*138*
115	48	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1260,29	2521
			Накладные расходы			*344,23*	*688*
			Сметная прибыль			*93,35*	*187*
116	51	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка	шт.	1,000	1260,29	1260
			Накладные расходы			*344,23*	*344*
			Сметная прибыль			*93,35*	*93*
117	53	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	523,000	1260,29	659129
			Накладные расходы			*344,23*	*180033*
			Сметная прибыль			*93,35*	*48824*
118	56	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	37,000	9463,89	350164
			Накладные расходы			*1984,15*	*73414*
			Сметная прибыль			*701,03*	*25938*
119	57	С131201-1	Ковер	шт	37,000	8491,69	314192
			Накладные расходы			*319,82*	*11833*
			Сметная прибыль			*629,01*	*23274*
120	58	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,774	4393,12	3400
			Накладные расходы			*561,35*	*434*
			Сметная прибыль			*325,42*	*252*
121	59	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	12,950	17030,83	220549
			Накладные расходы			*1058,00*	*13701*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*16337*
122	60	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,722	907,97	11551
			Накладные расходы			*121,12*	*1541*
			Сметная прибыль			*67,26*	*856*
123	61	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9,000	9463,89	85175
			Накладные расходы			*1984,15*	*17857*
			Сметная прибыль			*701,03*	*6309*
124	62	23-020103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	9,000	184,96	1665
			Накладные расходы			*6,97*	*63*
			Сметная прибыль			*13,70*	*123*
125	63	С131201-1	Ковер	шт	9,000	8491,69	76425
			Накладные расходы			*319,82*	*2878*
			Сметная прибыль			*629,01*	*5661*
126	64	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,188	4393,12	827
			Накладные расходы			*561,35*	*106*
			Сметная прибыль			*325,42*	*61*
127	65	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,150	17030,83	53647
			Накладные расходы			*1058,00*	*3333*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*3974*
128	66	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,094	907,97	2810
			Накладные расходы			*121,12*	*375*
			Сметная прибыль			*67,26*	*208*
129	67	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	18855,83	2357
			Накладные расходы			*1210,21*	*151*
			Сметная прибыль			*1396,73*	*175*
130	68	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	2061,37	2061
			Накладные расходы			*570,26*	*570*
			Сметная прибыль			*152,69*	*153*
131	69	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,035	34220,87	1198
			Накладные расходы			*1288,84*	*45*
			Сметная прибыль			*2534,88*	*89*
132	70	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011	493328,78	5363
			Накладные расходы			*41833,30*	*455*
			Сметная прибыль			*36542,87*	*397*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	71	13-121101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8835,21	8835
			Накладные расходы			*2091,71*	*2092*
			Сметная прибыль			*654,46*	*654*
134	72	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран полиэтиленовый диаметром 110 мм	шт	1,000	31937,79	31938
			Накладные расходы			*1202,85*	*1203*
			Сметная прибыль			*2365,76*	*2366*
135	73	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1260,29	2521
			Накладные расходы			*344,23*	*688*
			Сметная прибыль			*93,35*	*187*
136	74	23-020304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3024,40	6049
			Накладные расходы			*113,91*	*228*
			Сметная прибыль			*224,03*	*448*
137	75	13-121401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,000	11507,30	11507
			Накладные расходы			*3029,21*	*3029*
			Сметная прибыль			*852,39*	*852*
138	76	ПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КНР, вентилей, SDR 11	шт	1,000	7928,99	7929
			Накладные расходы			*298,62*	*299*
			Сметная прибыль			*587,33*	*587*
139	77	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,010	1298390,26	12984
			Накладные расходы			*284066,48*	*2841*
			Сметная прибыль			*96177,06*	*962*
140	78	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,001	33456,87	33
			Накладные расходы			*4218,39*	*4*
			Сметная прибыль			*2478,29*	*2*
141	79	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,000	4028,28	16113
			Накладные расходы			*603,78*	*2415*
			Сметная прибыль			*298,39*	*1194*
142	80	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,093	300222,37	27811
			Накладные расходы			*27515,46*	*2549*
			Сметная прибыль			*22238,69*	*2060*
143	81	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	429849,52	1272
			Накладные расходы			*16189,15*	*48*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*94*
144	82	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1260,29	3781
			Накладные расходы			*344,23*	*1033*
			Сметная прибыль			*93,35*	*280*
145	83	23-010502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,320	2038,81	2691
			Накладные расходы			*76,79*	*101*
			Сметная прибыль			*151,02*	*199*
146	84	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,250	5665,21	7082
			Накладные расходы			*213,37*	*267*
			Сметная прибыль			*419,65*	*525*
147	85	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,200	4639,94	928
			Накладные расходы			*174,75*	*35*
			Сметная прибыль			*343,70*	*69*
148	86	23-020302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1647,10	1647
			Накладные расходы			*62,03*	*62*
			Сметная прибыль			*122,01*	*122*
149	87	23-020304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	8038,92	8039
			Накладные расходы			*302,76*	*303*
			Сметная прибыль			*595,48*	*595*
150	88	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,030	4028,28	121
			Накладные расходы			*603,78*	*18*
			Сметная прибыль			*298,39*	*9*
151	89	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4426186,74	4426
			Накладные расходы			*361383,01*	*361*
			Сметная прибыль			*327865,68*	*328*
152	90	11-220601-0807 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1696278,62	1696
			Накладные расходы			*148030,49*	*148*
			Сметная прибыль			*125650,27*	*126*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
153	91	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	1,000	600,14	600
			Накладные расходы			*116,25*	*116*
			Сметная прибыль			*44,46*	*44*
154	92	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,371	300222,37	111245
			Накладные расходы			*27515,46*	*10196*
			Сметная прибыль			*22238,69*	*8240*
155	93	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,012	429849,52	5089
			Накладные расходы			*16189,15*	*192*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*377*
156	94	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12,000	1260,29	15123
			Накладные расходы			*344,23*	*4131*
			Сметная прибыль			*93,35*	*1120*
157	95	23-010502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,400	11277,77	60900
			Накладные расходы			*424,75*	*2294*
			Сметная прибыль			*835,39*	*4511*
158	96	23-010502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,200	14138,33	16966
			Накладные расходы			*532,48*	*639*
			Сметная прибыль			*1047,28*	*1257*
159	97	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,200	13146,00	68359
			Накладные расходы			*495,11*	*2575*
			Сметная прибыль			*973,78*	*5064*
160	98	23-020303-1913 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	19031,49	76126
			Накладные расходы			*716,77*	*2867*
			Сметная прибыль			*1409,74*	*5639*
161	99	23-020304-2233 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	34400,43	137602
			Накладные расходы			*1295,60*	*5182*
			Сметная прибыль			*2548,18*	*10193*
162	100	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,120	4028,28	483
			Накладные расходы			*603,78*	*72*
			Сметная прибыль			*298,39*	*36*
163	101	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	4426186,74	17705
			Накладные расходы			*361383,01*	*1446*
			Сметная прибыль			*327865,68*	*1311*
164	102	11-220601-0807 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	1696278,62	6785
			Накладные расходы			*148030,49*	*592*
			Сметная прибыль			*125650,27*	*503*
165	103	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	4,000	600,14	2401
			Накладные расходы			*116,25*	*465*
			Сметная прибыль			*44,46*	*178*
166	104	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	6417,97	6418
			Накладные расходы			*1922,14*	*1922*
			Сметная прибыль			*475,41*	*475*
167	105	Прайс лист	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа, корпус из высокопрочного чугуна, без штурвала, PN 16, DN 200, ГОСТ 5762-2002	шт	1,000	199521,86	199522
			Накладные расходы			*7514,47*	*7514*
			Сметная прибыль			*14779,40*	*14779*
168	106	23-040105-0906 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	1,000	8960,62	8961
			Накладные расходы			*337,48*	*337*
			Сметная прибыль			*663,75*	*664*
169	107	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2,000	2773,98	5548
			Накладные расходы			*936,34*	*1873*
			Сметная прибыль			*205,48*	*411*
170	108	23-020103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	5677,71	11355
			Накладные расходы			*213,84*	*428*
			Сметная прибыль			*420,57*	*841*
171	109	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,400	8786,71	3515
			Накладные расходы			*1955,23*	*782*
			Сметная прибыль			*650,87*	*260*
172	110	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1363374,99	1227
			Накладные расходы			*393572,99*	*354*
			Сметная прибыль			*100990,74*	*91*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
173	111	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	797551,47	1117
			Накладные расходы			*260974,10*	*365*
			Сметная прибыль			*59077,89*	*83*
174	112	23-020101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	9750,33	19501
			Накладные расходы			*367,22*	*734*
			Сметная прибыль			*722,25*	*1444*
175	113	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,300	23343,54	7003
			Накладные расходы			*2339,00*	*702*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*519*
176	114	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,260	8786,71	11071
			Накладные расходы			*1955,23*	*2464*
			Сметная прибыль			*650,87*	*820*
177	115	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,640	622,79	399
			Накладные расходы			*161,47*	*103*
			Сметная прибыль			*46,13*	*30*
178	116	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,680	907,97	1525
			Накладные расходы			*121,12*	*203*
			Сметная прибыль			*67,26*	*113*
179	117	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7,000	5041,39	35290
			Накладные расходы			*1163,60*	*8145*
			Сметная прибыль			*373,44*	*2614*
180	118	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
181	119	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
182	120	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	5,000	3658,82	18294
			Накладные расходы			*137,80*	*689*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1355*
183	121	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	27058,51	27059
			Накладные расходы			*6414,93*	*6415*
			Сметная прибыль			*2004,33*	*2004*
184	122	Прайс лист	ГРПШ-15-2НУ1(РДГ-80Н) с узлом учета расхода газа с корректором СТГ-80-G-400	шт	1,000	2443577,92	2551502
			Накладные расходы			*96095,63*	*96096*
			Сметная прибыль			*189000,15*	*189000*
185	123	11-240206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,000	9223,17	9223
			Накладные расходы			*2509,92*	*2510*
			Сметная прибыль			*683,20*	*683*
186	124	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2438,79	2439
			Накладные расходы			*773,86*	*774*
			Сметная прибыль			*180,65*	*181*
187	125	23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2231,29	2231
			Накладные расходы			*84,04*	*84*
			Сметная прибыль			*165,28*	*165*
188	126	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,400	3285,69	7886
			Накладные расходы			*1207,89*	*2899*
			Сметная прибыль			*243,38*	*584*
189	127	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,520	1114,33	1694
			Накладные расходы			*409,65*	*623*
			Сметная прибыль			*82,54*	*125*
190	128	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,320	23993,22	31671
			Накладные расходы			*2683,79*	*3543*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2346*
191	129	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,502	116208,58	58380
			Накладные расходы			*38711,03*	*19447*
			Сметная прибыль			*8608,04*	*4324*
192	130	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,502	340195,60	170904

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12812,57*	*6437*
			Сметная прибыль			*25199,67*	*12660*
193	131	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,500	603,12	905
			Накладные расходы			*173,31*	*260*
			Сметная прибыль			*44,68*	*67*
194	132	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	751821,45	3759
			Накладные расходы			*247814,08*	*1239*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*278*
195	133	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	797551,47	3988
			Накладные расходы			*260974,10*	*1305*
			Сметная прибыль			*59077,89*	*295*
196	134	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	36757,46	73515
			Накладные расходы			*2382,29*	*4765*
			Сметная прибыль			*2722,77*	*5446*
197	135	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4,000	885,24	3541
			Накладные расходы			*299,32*	*1197*
			Сметная прибыль			*65,57*	*262*
198	136	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	52700,81	52701
			Накладные расходы			*2982,76*	*2983*
			Сметная прибыль			*3903,76*	*3904*
199	137	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,000	1156,91	2314
			Накладные расходы			*390,50*	*781*
			Сметная прибыль			*85,70*	*171*
200	138	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	686,49	686
			Накладные расходы			*25,85*	*26*
			Сметная прибыль			*50,85*	*51*
201	139	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	1129,60	1130
			Накладные расходы			*42,54*	*43*
			Сметная прибыль			*83,67*	*84*
202	140	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	36,000	3619,08	130287
			Накладные расходы			*455,93*	*16413*
			Сметная прибыль			*268,08*	*9651*
203	141	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,500	519,24	779
			Накладные расходы			*68,66*	*103*
			Сметная прибыль			*38,46*	*58*
204	142	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,360	1030,54	371
			Накладные расходы			*176,05*	*63*
			Сметная прибыль			*76,34*	*27*
205	143	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,648	23343,54	15127
			Накладные расходы			*2339,00*	*1516*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*1120*
206	144	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,320	907,97	3922
			Накладные расходы			*121,12*	*523*
			Сметная прибыль			*67,26*	*291*
207	145	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление	т конструкций	0,094	187449,68	17704
			Накладные расходы			*58451,26*	*5520*
			Сметная прибыль			*13885,16*	*1311*
208	146	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,094	103149,59	9742
			Накладные расходы			*25911,71*	*2447*
			Сметная прибыль			*7640,71*	*722*
209	147	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	1347,37	5120
			Накладные расходы			*50,75*	*193*
			Сметная прибыль			*99,81*	*379*
210	148	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	947,04	1421
			Накладные расходы			*35,67*	*54*
			Сметная прибыль			*70,15*	*105*
211	149	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	556,38	835
			Накладные расходы			*20,95*	*31*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*41,21*	*62*
212	150	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	231,35	231
			Накладные расходы			*8,71*	*9*
			Сметная прибыль			*17,14*	*17*
213	151	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,520	668,32	1016
			Накладные расходы			*25,17*	*38*
			Сметная прибыль			*49,50*	*75*
214	152	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	177560,70	1436
			Накладные расходы			*6687,36*	*54*
			Сметная прибыль			*13152,64*	*106*
215	153	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	187044,50	2488
			Накладные расходы			*7044,54*	*94*
			Сметная прибыль			*13855,15*	*184*
216	154	21-050102-0114 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,023	223527,63	5052
			Накладные расходы			*8418,58*	*190*
			Сметная прибыль			*16557,60*	*374*
217	155	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,833	86,91	246
			Накладные расходы			*17,66*	*50*
			Сметная прибыль			*6,44*	*18*
218	156	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,667	72,34	410
			Накладные расходы			*11,62*	*66*
			Сметная прибыль			*5,36*	*30*
219	157	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13,000	5041,39	65538
			Накладные расходы			*1163,60*	*15127*
			Сметная прибыль			*373,44*	*4855*
220	158	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
221	159	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
222	160	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	7,000	3658,82	25612
			Накладные расходы			*137,80*	*965*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1897*
223	161	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,200	938095,42	5816192
			Накладные расходы			*149572,59*	*927350*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*430829*
224	162	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,286	938095,42	268295
			Накладные расходы			*149572,59*	*42778*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*19874*
225	163	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,200	938095,42	5816192
			Накладные расходы			*149572,59*	*927350*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*430829*
226	163	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	523,000	23543,69	12313351
			Накладные расходы			*3881,76*	*2030162*
			Сметная прибыль			*1743,98*	*912100*
227	165	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	523,000	7726,10	4040749
			Накладные расходы			*1329,44*	*695298*
			Сметная прибыль			*572,30*	*299315*
228	166	11-240202-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	17497,04	17497
			Накладные расходы			*5365,96*	*5366*
			Сметная прибыль			*1296,08*	*1296*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Тогызкент.смета 02-01-07				
229	9	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	16,000	168,32	2693
			Накладные расходы			*37,92*	*607*
			Сметная прибыль			*12,47*	*199*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
230	11	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	12,000	654,99	7860
			Накладные расходы			*61,66*	*740*
			Сметная прибыль			*48,52*	*582*
231	12	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	1,200	2747,09	3297
			Накладные расходы			*246,00*	*295*
			Сметная прибыль			*203,49*	*244*
232	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,010	102127,52	980
			Накладные расходы			*4172,01*	*40*
			Сметная прибыль			*7565,00*	*73*
233	14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	12,000	1520,62	18247
			Накладные расходы			*84,26*	*1011*
			Сметная прибыль			*112,64*	*1352*
234	15	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	24,000	173,08	4154
			Накладные расходы			*6,56*	*158*
			Сметная прибыль			*12,82*	*308*
235	125	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7,000	5041,39	35290
			Накладные расходы			*1163,60*	*8145*
			Сметная прибыль			*373,44*	*2614*
236	126	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
237	127	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
238	128	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	5,000	3658,82	18294
			Накладные расходы			*137,80*	*689*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1355*
239	149	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление	т конструкций	0,094	187449,68	17704
			Накладные расходы			*58451,26*	*5520*
			Сметная прибыль			*13885,16*	*1311*
240	150	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,094	103149,59	9742
			Накладные расходы			*25911,71*	*2447*
			Сметная прибыль			*7640,71*	*722*
241	161	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13,000	5041,39	65538
			Накладные расходы			*1163,60*	*15127*
			Сметная прибыль			*373,44*	*4855*
242	162	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
243	163	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
244	164	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	7,000	3658,82	25612
			Накладные расходы			*137,80*	*965*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1897*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Майлыкол.смета 02-01-08				
245	9	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	49,000	168,32	8248
			Накладные расходы			*37,92*	*1858*
			Сметная прибыль			*12,47*	*611*
246	11	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	28,000	654,99	18340
			Накладные расходы			*61,66*	*1726*
			Сметная прибыль			*48,52*	*1358*
247	12	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	2,800	2747,09	7692
			Накладные расходы			*246,00*	*689*
			Сметная прибыль			*203,49*	*570*
248	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,022	102127,52	2288
			Накладные расходы			*4172,01*	*93*
			Сметная прибыль			*7565,00*	*169*
249	14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	28,000	1520,62	42577

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*84,26*	*2359*
			Сметная прибыль			*112,64*	*3154*
250	15	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	56,000	173,08	9693
			Накладные расходы			*6,56*	*368*
			Сметная прибыль			*12,82*	*718*
251	85	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7,000	5041,39	35290
			Накладные расходы			*1163,60*	*8145*
			Сметная прибыль			*373,44*	*2614*
252	86	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
253	87	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
254	88	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	5,000	3658,82	18294
			Накладные расходы			*137,80*	*689*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1355*
255	109	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление	т конструкций	0,094	187449,68	17704
			Накладные расходы			*58451,26*	*5520*
			Сметная прибыль			*13885,16*	*1311*
256	110	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,094	103149,59	9742
			Накладные расходы			*25911,71*	*2447*
			Сметная прибыль			*7640,71*	*722*
257	121	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13,000	5041,39	65538
			Накладные расходы			*1163,60*	*15127*
			Сметная прибыль			*373,44*	*4855*
258	122	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
259	123	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
260	124	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	7,000	3658,82	25612
			Накладные расходы			*137,80*	*965*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1897*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Досбол.смета 02-01-09				
261	9	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	7,000	168,32	1178
			Накладные расходы			*37,92*	*265*
			Сметная прибыль			*12,47*	*87*
262	11	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	5,000	654,99	3275
			Накладные расходы			*61,66*	*308*
			Сметная прибыль			*48,52*	*243*
263	12	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	0,500	2747,09	1374
			Накладные расходы			*246,00*	*123*
			Сметная прибыль			*203,49*	*102*
264	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,004	102127,52	409
			Накладные расходы			*4172,01*	*17*
			Сметная прибыль			*7565,00*	*30*
265	14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5,000	1520,62	7603
			Накладные расходы			*84,26*	*421*
			Сметная прибыль			*112,64*	*563*
266	15	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	10,000	173,08	1731
			Накладные расходы			*6,56*	*66*
			Сметная прибыль			*12,82*	*128*
267	89	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7,000	5041,39	35290
			Накладные расходы			*1163,60*	*8145*
			Сметная прибыль			*373,44*	*2614*
268	90	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	12816,37	12816

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
269	91	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
270	92	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	5,000	3658,82	18294
			Накладные расходы			*137,80*	*689*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1355*
271	113	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление	т конструкций	0,094	187449,68	17704
			Накладные расходы			*58451,26*	*5520*
			Сметная прибыль			*13885,16*	*1311*
272	114	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,094	103149,59	9742
			Накладные расходы			*25911,71*	*2447*
			Сметная прибыль			*7640,71*	*722*
273	125	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13,000	5041,39	65538
			Накладные расходы			*1163,60*	*15127*
			Сметная прибыль			*373,44*	*4855*
274	126	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	12816,37	12816
			Накладные расходы			*4560,03*	*4560*
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
275	127	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
276	128	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	7,000	3658,82	25612
			Накладные расходы			*137,80*	*965*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1897*
			ИТОГО:				**241328092**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**19511124**
			Сметная прибыль				**17876155**
			Итого с временными		**2,9 %**	**6924521,00**	**248252613**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**2874703,00**	**251127316**
			Итого с НДС		**12 %**	**30135278,00**	**281262594**
			с понижающим коэффициентом К=0,99				*278450485,52*
			в том числе НДС 12%				*29833980,59*

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Зам. руководителя: _____ Корганбаев К.Н.

Тех.надзор ТОО "Dan Ai": _____ Кенжебеков Қ.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор: _____ Нурланбекулы Н.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Управление энегетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Доп.соглашение №1 от 05.12. 2017г. к договору №100 от 23.06.2017года
По объекту: "Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысусского района Жамбылской области. Подземный полиэтиленовый газопровод аул.Болтирик шешен""

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на 20 декабря 2017г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство подводящего газопроовода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысус-кого района Жамбылской области. Подземный полиэти- леновый газопровод аул Болтирик шешен"	1 987 400 000	1 987 400 000	1 774 464 286	212 935 714	-	618 978 947	552 659 774	66 319 173	
2	Итого	1 987 400 000	1 987 400 000	1 774 464 286	212 935 714	-	618 978 947	552 659 774	66 319 173	-
3	в том числе НДС 12%	212 935 714	212 935 714				66 319 173			
4	удержание гарантии 5%	99 370 000	99 370 000				30 948 947			
6	Итого к оплате :	1 888 030 000	1 888 030 000				588 030 000			

Заказчик:

КГУ "Управление энергетики и жилино- коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Касымов М.Д.

Подрядчик

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор _____ Айткулов Е.С.

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жидищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Стройка: Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысуского,района Жамбылской области

Объект: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Болтирик шешен

Доп. соглашение №1 от 05.12.2017г. к договору подряда № 100 от 23.06.2017

Акт приемки выполненных работ

на 20 декабря 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	4	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	10000,000	4393,12	43931206
			Накладные расходы			*561,35*	*5613490*
			Сметная прибыль			*325,42*	*3254163*
2	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34022,892	17,71	602421
			Накладные расходы			*3,10*	*105551*
			Сметная прибыль			*1,31*	*44624*
3	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34022,892	186,64	6349967
			Накладные расходы			*58,11*	*1977195*
			Сметная прибыль			*13,83*	*470368*
			Раздел: Опознавательные знаки - 243 шт				
4	10	24-010201-0138 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	243,000	8180,49	1987859
			Накладные расходы			*308,10*	*74867*
			Сметная прибыль			*605,96*	*147249*
5	11	С11041-91	Стойки металлические	шт	243,000	3332,14	809711
			Накладные расходы			*125,50*	*30496*
			Сметная прибыль			*246,83*	*59979*
			Раздел: Трубопроводы ПЭ				
6	38	11-220501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	35,904	938115,14	33682367
			Накладные расходы			*290004,29*	*10412401*
			Сметная прибыль			*69490,01*	*2494990*
7	39	23-010502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	341,362	28870,09	9855152
			Накладные расходы			*1087,32*	*371168*
			Сметная прибыль			*2138,53*	*730011*
8	40	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	м	37240,000	242,84	9043324
			Накладные расходы			*58,25*	*2169347*
			Сметная прибыль			*17,99*	*669876*
9	41	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	37239,558	18,09	673779
			Накладные расходы			*0,68*	*25376*
			Сметная прибыль			*1,34*	*49910*
10	42	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	37000,000	1161,73	42984165
			Накладные расходы			*94,85*	*3509381*
			Сметная прибыль			*86,05*	*3184012*
11	43	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	37,000	329740,65	12200404
			Накладные расходы			*12418,82*	*459496*
			Сметная прибыль			*24425,23*	*903734*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	44	11-250125-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка грузами (утяжелителями)	утяжелитель	540,000	21683,61	11709148
			Накладные расходы			*3621,24*	*1955468*
			Сметная прибыль			*1606,19*	*867344*
13	45	21-010201-0204 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	324,000	1692,55	548386
			Накладные расходы			*63,75*	*20654*
			Сметная прибыль			*125,37*	*40621*
14	46	ПРАЙС-ЛИСТ	Контейнер текстильный КТ-300	шт	540,000	7133,40	3852036
			Накладные расходы			*268,66*	*145077*
			Сметная прибыль			*528,40*	*285336*
			Раздел: Футляры под газопровод				
15	47	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	40,000	33346,68	1333867
			Накладные расходы			*6906,37*	*276255*
			Сметная прибыль			*2470,12*	*98805*
16	48	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	603842,55	8454
			Накладные расходы			*190161,00*	*2662*
			Сметная прибыль			*44729,08*	*626*
17	~~52~~ 49	23-010502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54,140	11277,77	610578
			Накладные расходы			*424,75*	*22996*
			Сметная прибыль			*835,39*	*45228*
18	53	11-220501-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,224	129278704,51	28958430
			Накладные расходы			*5297487,34*	*1186637*
			Сметная прибыль			*9576200,33*	*2145069*
			Раздел: Полиэтиленовые фасонные детали				
19	56	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	31,000	1260,29	39069
			Накладные расходы			*344,23*	*10671*
			Сметная прибыль			*93,35*	*2894*
20	57	23-020302-2621 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	48225,87	723388
			Накладные расходы			*1816,30*	*27245*
			Сметная прибыль			*3572,29*	*53584*
21	58	23-020302-1221 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	64310,11	128620
			Накладные расходы			*2422,07*	*4844*
			Сметная прибыль			*4763,71*	*9527*
22	59	23-020303-1217 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	44943,85	44944
			Накладные расходы			*1692,69*	*1693*
			Сметная прибыль			*3329,17*	*3329*
23.	60	23-020303-0517 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	32951,76	362469
			Накладные расходы			*1241,04*	*13651*
			Сметная прибыль			*2440,87*	*26850*
24	61	23-020304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	5182,22	10364
			Накладные расходы			*195,17*	*390*
			Сметная прибыль			*383,87*	*768*
25	64	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	1,000	1260,29	1260
			Накладные расходы			*344,23*	*344*
			Сметная прибыль			*93,35*	*93*
26	65	23-020302-6178 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 400x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	98697,62	98698
			Накладные расходы			*3717,19*	*3717*
			Сметная прибыль			*7310,93*	*7311*
27	66	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка	шт.	1,000	1260,29	1260
			Накладные расходы			*344,23*	*344*
			Сметная прибыль			*93,35*	*93*
28	67	23-020302-8919 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	26364,06	26364
			Накладные расходы			*992,93*	*993*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1952,89*	*1953*
29	70	23-020304-2621 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3302,000	96701,23	319307469
			Накладные расходы			*3642,00*	*12025878*
			Сметная прибыль			*7163,05*	*23652405*
			Раздел: Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 400 мм из земли - 15 шт				
30	108	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	1,390	300222,37	417168
			Накладные расходы			*27515,46*	*38234*
			Сметная прибыль			*22238,69*	*30901*
31	109	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,044	429849,52	19085
			Накладные расходы			*16189,15*	*719*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*1414*
32	110	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	45,000	1260,29	56713
			Накладные расходы			*344,23*	*15490*
			Сметная прибыль			*93,35*	*4201*
33	111	23-010502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,250	28870,09	584619
			Накладные расходы			*1087,32*	*22018*
			Сметная прибыль			*2138,53*	*43305*
34	112	23-010502-0826 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,500	36729,11	165281
			Накладные расходы			*1383,31*	*6225*
			Сметная прибыль			*2720,67*	*12243*
35	113	23-010201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,500	53310,75	1039560
			Накладные расходы			*2007,81*	*39152*
			Сметная прибыль			*3948,94*	*77004*
36	114	23-020302-2621 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	48225,87	723388
			Накладные расходы			*1816,30*	*27245*
			Сметная прибыль			*3572,29*	*53584*
			Раздел: Узел установки надземных кранов на газопроводе диаметром 300 мм - 6 шт				
37	120	11-220901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	6,000	13457,29	80744
			Накладные расходы			*3801,83*	*22811*
			Сметная прибыль			*996,84*	*5981*
38	121	Прайс лист	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа, корпус из высокопрочного чугуна, без штурвала, PN 10, DN 300, ГОСТ 5762-2002	шт	6,000	499070,39	2994422
			Накладные расходы			*18796,18*	*112777*
			Сметная прибыль			*36968,18*	*221809*
39	122	23-040105-0907 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 300	шт.	6,000	14137,89	84827
			Накладные расходы			*532,47*	*3195*
			Сметная прибыль			*1047,25*	*6284*
40	123	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	12,000	4858,37	58300
			Накладные расходы			*1609,64*	*19316*
			Сметная прибыль			*359,88*	*4319*
41	124	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	8759,36	105112
			Накладные расходы			*329,90*	*3959*
			Сметная прибыль			*648,84*	*7786*
42	125	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,400	8786,71	21088
			Накладные расходы			*1955,23*	*4693*
			Сметная прибыль			*650,87*	*1562*
			ИТОГО:				536235468
			В том числе :				
			Накладные расходы				40764121
			Сметная прибыль				39721146
			Итого с временными		2,9 %	15550829,00	551786297

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	6455900,00	558242197
			Итого с НДС		12 %	66989064,00	625231261
			с понижающим коэффициентом К=0,99				*618978947*
			в том числе НДС 12%				*66319173*

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель: Касымов М.Д.

Тех.надзор ТОО "Dan Ai" Кенжебеков К.

Тех.надзор ТОО "Dan Ai" Даузов Ф.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор: Айткулов Е.С.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Управление энегетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор №100 от 23.06.2017года
По объекту: "Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысусского района Жамбылской области. Подземный полиэтиленовый газопровод аул.Болтирик шешен""

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на 19 сентября 2017г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство подводящего газопроовода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысус-кого района Жамбылской области Подземный полиэти- леновый газопровод аул Болтирик шешен"	98 449 000,16	98 449 000,16	87 900 893,00	10 548 107,16	-	98 449 000,16	87 900 893,00	10 548 107,16	
2	Итого	98 449 000,16	98 449 000,16	87 900 893,00	10 548 107,16	-	98 449 000,16	87 900 893,00	10 548 107,16	-
3	в том числе НДС 12%	10 548 107,16	10 548 107,16				10 548 107,16			
6	Итого к оплате :	98 449 000,16	98 449 000,16				98 449 000,16			

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Зам. руководителя управления _____ Тилегенов Н.М.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор _____ Айткулов Е.С.

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жидищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Стройка: Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысуского района Жамбылской области

Объект: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Болтирик шешен

Договор подряда **№ 100** от **23.06.2017**

Акт приемки выполненных работ
на 19 сентября 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета 02-01-01				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13113,225	114,13	1496674
			Накладные расходы			*20,11*	*263663*
			Сметная прибыль			*8,45*	*110865*
2	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8742,028	90,47	790879
			Накладные расходы			*15,94*	*139307*
			Сметная прибыль			*6,70*	*58584*
3	39	23-010502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2874,984	28870,09	83001042
			Накладные расходы			*1087,32*	*3126016*
			Сметная прибыль			*2138,53*	*6148225*
			ИТОГО:				85288596
			В том числе :				
			Накладные расходы				3528987
			Сметная прибыль				6317674
			Итого с временными		2,9 %	2473369,00	87761965
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	1026815,00	88788780
			Итого с НДС		12 %	10654654,00	99443434
			с понижающим коэффициентом К=0,99				98449000,16
			в том числе НДС 12%				10548107,16

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Зам.руководителя: Тилегенов Н.М.

Тех.надзор ТОО "Dan Ai": Кенжебеков К.

Тех.надзор ТОО "Dan Ai": Даузов Ф.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор: Айткулов Е.С.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Управление энегетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Доп.соглашение №1 от 05.12. 2017г. к договору №100 от 23.06.2017года
По объекту: "Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысусского района Жамбылской области. Подземный полиэтиленовый газопровод аул.Болтирик шешен""

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на 8 декабря 2017г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство подводящего газопроовода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысус-кого района Жамбылской области. Подземный полиэти- леновый газопровод аул Болтирик шешен"	1 466 870 053,16	1 466 870 053,16	1 309 705 405,00	157 164 648,16	-	1 368 421 053,00	1 221 804 512,00	146 616 541,00	
2	Итого	1 466 870 053,16	1 466 870 053,16	1 309 705 405,00	157 164 648,16	-	1 368 421 053,00	1 221 804 512,00	146 616 541,00	-
3	в том числе НДС 12%	157 164 648,16	157 164 648,16				146 616 541,00			
4	удержание гарантии 5%	73 343 503,00	73 343 503,00				68 421 053,00			
6	Итого к оплате	1 393 526 550,16	1 393 526 550,16				1 300 000 000,00			

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилино- коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Касымов М.Д.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор _____ Айткулов Е.С.

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жидищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Стройка: Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысуского района Жамбылской области

Объект: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Болтирик шешен

Доп. соглашение №1 от 05.12.2017г. к договору подряда № 100 от 23.06.2017

Акт приемки выполненных работ
на 08 декабря 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5245,122	114,13	598650
			Накладные расходы			*20,11*	*105462*
			Сметная прибыль			*8,45*	*44344*
2	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3496,860	90,47	316356
			Накладные расходы			*15,94*	*55724*
			Сметная прибыль			*6,70*	*23434*
			Раздел: Трубопроводы ПЭ				
3	38	11-220501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	12,000	938115,14	11257382
			Накладные расходы			*290004,29*	*3480051*
			Сметная прибыль			*69490,01*	*833880*
4	39	23-010502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35919,107	28870,09	1036987906
			Накладные расходы			*1087,32*	*39055427*
			Сметная прибыль			*2138,53*	*76813919*
5	40	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	м	12000,000	242,84	2914068
			Накладные расходы			*58,25*	*699038*
			Сметная прибыль			*17,99*	*215857*
6	41	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	12000,442	18,09	217125
			Накладные расходы			*0,68*	*8177*
			Сметная прибыль			*1,34*	*16083*
7	42	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12240,000	1161,73	14219627
			Накладные расходы			*94,85*	*1160941*
			Сметная прибыль			*86,05*	*1053306*
8	43	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	12,240	329740,65	4036026
			Накладные расходы			*12418,82*	*152006*
			Сметная прибыль			*24425,23*	*298965*
			Раздел: Футляры под газопровод				
9	9	11-250109-0102 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	390,000	162142,31	63235501
			Накладные расходы			*11955,00*	*4662450*
			Сметная прибыль			*12010,54*	*4684111*
10	10	11-220501-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,400	129278704,51	51711482
			Накладные расходы			*5297487,34*	*2118995*
			Сметная прибыль			*9576200,33*	*3830480*
			ИТОГО:				1185494122

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				51498271
			Сметная прибыль				87814379
			Итого с временными		2,9 %	34379330,00	1219873452
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	14272519,00	1234145971
			Итого с НДС		12 %	148097517,00	1382243488
			с понижающим коэффициентом К=0,99				*1368421053*
			в том числе НДС 12%				*146616541*

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель: _____ Касымов М.Д.

Тех.надзор ТОО "Dan Ai": _____ Кенжебеков К.

Тех.надзор ТОО "Dan Ai": _____ Даузов Ф.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор: _____ Айткулов Е.С.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Управление энегетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Доп.соглашение №2 от 15.03. 2018г. к договору №100 от 23.06.2017года
По объекту: "Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысусского района Жамбылской области. Подземный полиэтиленовый газопровод аул.Болтирик шешен""

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на 25 апреля 2018г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство подводящего газопроовода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысус-кого района Жамбылской области. Подземный полиэти- леновый газопровод аул Болтирик шешен"	1 256 526 746	1 121 898 881	134 627 865	-	749 284 210	669 003 759	80 280 451	
2	Итого	1 256 526 746	1 121 898 881	134 627 865	-	749 284 210	669 003 759	80 280 451	-
3	в том числе НДС 12%	134 627 865				80 280 451			
4	удержание гарантии 5%	62 826 337				37 464 210			
6	Итого к оплате :	1 193 700 409				711 820 000			

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилино-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Тилегенов Н.М

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор _____ Нурланбекулы Н.

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жидищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Стройка: Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысуского района Жамбылской области

Объект: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Кошек батыра и аул Кайыр

Доп. соглашение №2 от 15.03.2018г. к договору подряда № 100 от 23.06.2017

Акт приемки выполненных работ
на 25 апреля 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Болтирик шешен.Смета 02-01-01				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	33980,569	114,13	3878362
			Накладные расходы			*20,11*	*683236*
			Сметная прибыль			*8,45*	*287286*
2	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22729,740	90,47	2056328
			Накладные расходы			*15,94*	*362206*
			Сметная прибыль			*6,70*	*152321*
3	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	33916,908	17,71	600545
			Накладные расходы			*3,10*	*105223*
			Сметная прибыль			*1,31*	*44485*
4	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33916,908	186,64	6330186
			Накладные расходы			*58,11*	*1971036*
			Сметная прибыль			*13,83*	*468903*
5	7	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	218,000	5441,29	1186202
			Накладные расходы			*1678,47*	*365906*
			Сметная прибыль			*403,06*	*87867*
6	8	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,349	7295,94	2545
			Накладные расходы			*1671,55*	*583*
			Сметная прибыль			*540,44*	*189*
7	9	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	24,416	22315,54	544856
			Накладные расходы			*2300,28*	*56164*
			Сметная прибыль			*1653,00*	*40360*
8	10	24-010201-0138 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	218,000	8180,49	1783347
			Накладные расходы			*308,10*	*67165*
			Сметная прибыль			*605,96*	*132100*
9	11	С11041-91	Стойки металлические	шт	218,000	3332,14	726407
			Накладные расходы			*125,50*	*27358*
			Сметная прибыль			*246,83*	*53808*
10	12	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,600	3285,69	11828
			Накладные расходы			*1207,89*	*4348*
			Сметная прибыль			*243,38*	*876*
11	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,280	1114,33	2541
			Накладные расходы			*409,65*	*934*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*82,54*	*188*
12	14	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	1,320	2102,82	2776
			Накладные расходы			*601,26*	*794*
			Сметная прибыль			*155,76*	*206*
13	15	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	2,310	153,13	354
			Накладные расходы			*5,77*	*13*
			Сметная прибыль			*11,34*	*26*
14	16	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,500	23993,22	35990
			Накладные расходы			*2683,79*	*4026*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2666*
15	17	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,097	24345,00	2352
			Накладные расходы			*6457,64*	*624*
			Сметная прибыль			*1803,33*	*174*
16	18	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,101	297343,06	29872
			Накладные расходы			*11198,65*	*1125*
			Сметная прибыль			*22025,41*	*2213*
17	19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,898	86,91	252
			Накладные расходы			*17,66*	*51*
			Сметная прибыль			*6,44*	*19*
18	21	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	13,760	3285,69	45211
			Накладные расходы			*1207,89*	*16621*
			Сметная прибыль			*243,38*	*3349*
19	22	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,680	1114,33	8558
			Накладные расходы			*409,65*	*3146*
			Сметная прибыль			*82,54*	*634*
20	23	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	6,080	2102,82	12785
			Накладные расходы			*601,26*	*3656*
			Сметная прибыль			*155,76*	*947*
21	24	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	10,640	153,13	1629
			Накладные расходы			*5,77*	*61*
			Сметная прибыль			*11,34*	*121*
22	25	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	7,200	23993,22	172751
			Накладные расходы			*2683,79*	*19323*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*12796*
23	26	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,350	24345,00	32875
			Накладные расходы			*6457,64*	*8720*
			Сметная прибыль			*1803,33*	*2435*
24	27	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	1,404	297343,06	417593
			Накладные расходы			*11198,65*	*15728*
			Сметная прибыль			*22025,41*	*30933*
25	28	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,512	86,91	3521
			Накладные расходы			*17,66*	*715*
			Сметная прибыль			*6,44*	*261*
26	30	11-220301-0208 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,235	1733864,35	407458
			Накладные расходы			*509169,11*	*119655*
			Сметная прибыль			*128434,40*	*30182*
27	31	23-020101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15,000	27207,05	408106
			Накладные расходы			*1024,68*	*15370*
			Сметная прибыль			*2015,34*	*30230*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	32	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,040	751821,45	30073
			Накладные расходы			*247814,08*	*9913*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*2228*
29	33	23-020101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	462,25	1387
			Накладные расходы			*17,41*	*52*
			Сметная прибыль			*34,24*	*103*
30	34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	499,000	86,91	43368
			Накладные расходы			*17,66*	*8812*
			Сметная прибыль			*6,44*	*3212*
31	36	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,336	360265,95	481315
			Накладные расходы			*119712,75*	*159936*
			Сметная прибыль			*26686,37*	*35653*
32	37	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1349,360	1471,12	1985067
			Накладные расходы			*55,41*	*74762*
			Сметная прибыль			*108,97*	*147042*
33	50	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	54,000	1776,47	95929
			Накладные расходы			*523,66*	*28278*
			Сметная прибыль			*131,59*	*7106*
34	51	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	6,000	8038,81	48233
			Накладные расходы			*1689,25*	*10136*
			Сметная прибыль			*595,47*	*3573*
35	54	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		1874,55	0
36	55	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	84,000	8038,81	675260
			Накладные расходы			*1689,25*	*141897*
			Сметная прибыль			*595,47*	*50019*
37	62	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,000	1857,71	1858
			Накладные расходы			*507,67*	*508*
			Сметная прибыль			*137,61*	*138*
38	63	23-020302-5201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x90x400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	48515,79	48516
			Накладные расходы			*1827,22*	*1827*
			Сметная прибыль			*3593,76*	*3594*
39	68	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	4154,000	1260,29	5235225
			Накладные расходы			*344,23*	*1429936*
			Сметная прибыль			*93,35*	*387794*
40	69	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	112,000	2167,40	242748
			Накладные расходы			*81,63*	*9142*
			Сметная прибыль			*160,55*	*17981*
41	70	23-020304-2621 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	740,000	96701,23	71558912
			Накладные расходы			*3642,00*	*2695079*
			Сметная прибыль			*7163,05*	*5300660*
42	71	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	93,000	9463,89	880142
			Накладные расходы			*1984,15*	*184526*
			Сметная прибыль			*701,03*	*65196*
43	72	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,430	1298390,26	558308
			Накладные расходы			*284066,48*	*122149*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*96177,06*	*41356*
44	73	С131201-1	Ковер	шт	136,000	8491,69	1154870
			Накладные расходы			*319,82*	*43495*
			Сметная прибыль			*629,01*	*85546*
45	74	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,845	4393,12	12497
			Накладные расходы			*561,35*	*1597*
			Сметная прибыль			*325,42*	*926*
46	75	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	47,600	17030,83	810667
			Накладные расходы			*1058,00*	*50361*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*60049*
47	78	23-020103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	111,000	184,96	20530
			Накладные расходы			*6,97*	*773*
			Сметная прибыль			*13,70*	*1521*
48	79	С131201-1	Ковер	шт	111,000	8491,69	942577
			Накладные расходы			*319,82*	*35500*
			Сметная прибыль			*629,01*	*69821*
49	80	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,322	4393,12	10200
			Накладные расходы			*561,35*	*1303*
			Сметная прибыль			*325,42*	*756*
50	81	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	38,850	17030,83	661648
			Накладные расходы			*1058,00*	*41103*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*49011*
51	83	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	18855,83	2357
			Накладные расходы			*1210,21*	*151*
			Сметная прибыль			*1396,73*	*175*
52	115	23-020304-2234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	42500,93	637514
			Накладные расходы			*1600,69*	*24010*
			Сметная прибыль			*3148,22*	*47223*
53	116	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	4028,28	1813
			Накладные расходы			*603,78*	*272*
			Сметная прибыль			*298,39*	*134*
54	117	11-220601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	5279394,79	79191
			Накладные расходы			*421335,02*	*6320*
			Сметная прибыль			*391066,28*	*5866*
55	118	11-220601-0808 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,015	2081018,95	31215
			Накладные расходы			*186911,77*	*2804*
			Сметная прибыль			*154149,55*	*2312*
56	119	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	15,000	600,14	9002
			Накладные расходы			*116,25*	*1744*
			Сметная прибыль			*44,46*	*667*
57	126	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	1363374,99	11452
			Накладные расходы			*393572,99*	*3306*
			Сметная прибыль			*100990,74*	*848*
58	127	11-220301-0208 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1733864,35	9363
			Накладные расходы			*509169,11*	*2750*
			Сметная прибыль			*128434,40*	*694*
59	128	23-020101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,000	27207,05	326485

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1024,68*	*12296*
			Сметная прибыль			*2015,34*	*24184*
60	129	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,800	23343,54	42018
			Накладные расходы			*2339,00*	*4210*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*3112*
61	130	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,560	8786,71	66428
			Накладные расходы			*1955,23*	*14782*
			Сметная прибыль			*650,87*	*4921*
62	131	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,840	622,79	2392
			Накладные расходы			*161,47*	*620*
			Сметная прибыль			*46,13*	*177*
63	137	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	6417,97	6418
			Накладные расходы			*1922,14*	*1922*
			Сметная прибыль			*475,41*	*475*
64	138	Прайс лист	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа, корпус из высокопрочного чугуна, без штурвала, PN 16, DN 200, ГОСТ 5762-2002	шт	1,000	199521,86	199522
			Накладные расходы			*7514,47*	*7514*
			Сметная прибыль			*14779,40*	*14779*
65	139	23-040105-0906 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	1,000	8960,62	8961
			Накладные расходы			*337,48*	*337*
			Сметная прибыль			*663,75*	*664*
66	140	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	8114,16	8114
			Накладные расходы			*2471,88*	*2472*
			Сметная прибыль			*601,05*	*601*
67	141	23-040201-1511 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	137626,96	137627
			Накладные расходы			*5183,36*	*5183*
			Сметная прибыль			*10194,59*	*10195*
68	142	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4,000	2773,98	11096
			Накладные расходы			*936,34*	*3745*
			Сметная прибыль			*205,48*	*822*
69	143	23-020103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	5677,71	22711
			Накладные расходы			*213,84*	*855*
			Сметная прибыль			*420,57*	*1682*
70	144	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,400	8786,71	3515
			Накладные расходы			*1955,23*	*782*
			Сметная прибыль			*650,87*	*260*
71	145	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1363374,99	1909
			Накладные расходы			*393572,99*	*551*
			Сметная прибыль			*100990,74*	*141*
72	146	11-220301-0208 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1733864,35	1560
			Накладные расходы			*509169,11*	*458*
			Сметная прибыль			*128434,40*	*116*
73	147	23-020101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	27207,05	54414
			Накладные расходы			*1024,68*	*2049*
			Сметная прибыль			*2015,34*	*4031*
74	148	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,300	23343,54	7003
			Накладные расходы			*2339,00*	*702*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1729,15*	*519*
75	149	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,260	8786,71	11071
			Накладные расходы			*1955,23*	*2464*
			Сметная прибыль			*650,87*	*820*
76	150	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,640	622,79	399
			Накладные расходы			*161,47*	*103*
			Сметная прибыль			*46,13*	*30*
77	151	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,680	907,97	1525
			Накладные расходы			*121,12*	*203*
			Сметная прибыль			*67,26*	*113*
78	195	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	49,240	938095,42	46191819
			Накладные расходы			*149572,59*	*7364954*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*3421616*
79	197	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	49,240	938095,42	46191819
			Накладные расходы			*149572,59*	*7364954*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*3421616*
80	198	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	729,000	23543,69	17163352
			Накладные расходы			*3881,76*	*2829805*
			Сметная прибыль			*1743,98*	*1271359*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Кошек батыра.Смета 02-01-02				
81	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5881,650	114,13	671300
			Накладные расходы			*20,11*	*118260*
			Сметная прибыль			*8,45*	*49726*
82	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3921,100	90,47	354736
			Накладные расходы			*15,94*	*62484*
			Сметная прибыль			*6,70*	*26277*
83	4	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	82,000	4393,12	360236
			Накладные расходы			*561,35*	*46031*
			Сметная прибыль			*325,42*	*26684*
84	7	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	7,480	330,56	2473
			Накладные расходы			*78,17*	*585*
			Сметная прибыль			*24,49*	*183*
85	29	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,283	360265,95	462221
			Накладные расходы			*119712,75*	*153591*
			Сметная прибыль			*26686,37*	*34239*
86	31	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	10,763	645108,63	6943304
			Накладные расходы			*199690,69*	*2149271*
			Сметная прибыль			*47785,82*	*514319*
87	33	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	м	12046,000	242,84	2925238
			Накладные расходы			*58,25*	*701717*
			Сметная прибыль			*17,99*	*216684*
88	34	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	12046,000	18,09	217949

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,68*	*8208*
			Сметная прибыль			*1,34*	*16144*
89	35	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12046,000	1161,73	13994250
			Накладные расходы			*94,85*	*1142541*
			Сметная прибыль			*86,05*	*1036611*
90	36	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	12,046	329740,65	3972056
			Накладные расходы			*12418,82*	*149597*
			Сметная прибыль			*24425,23*	*294226*
91	47	23-020304-0609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	7662,46	7662
			Накладные расходы			*288,59*	*289*
			Сметная прибыль			*567,59*	*568*
92	48	23-020303-0515 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	18180,01	18180
			Накладные расходы			*684,70*	*685*
			Сметная прибыль			*1346,67*	*1347*
93	50	23-020303-4189 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 315х90х315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	32500,08	32500
			Накладные расходы			*1224,03*	*1224*
			Сметная прибыль			*2407,41*	*2407*
94	52	23-020302-8919 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	26364,06	26364
			Накладные расходы			*992,93*	*993*
			Сметная прибыль			*1952,89*	*1953*
95	54	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108,000	2167,40	234079
			Накладные расходы			*81,63*	*8816*
			Сметная прибыль			*160,55*	*17339*
96	55	23-020304-2619 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	908,000	34930,35	31716761
			Накладные расходы			*1315,56*	*1194529*
			Сметная прибыль			*2587,43*	*2349390*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Кайыр.Смета 02-01-03				
97	38	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3030,000	1471,12	4457486
			Накладные расходы			*55,41*	*167880*
			Сметная прибыль			*108,97*	*330184*
98	57	23-020303-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	13173,94	13174
			Накладные расходы			*496,16*	*496*
			Сметная прибыль			*975,85*	*976*
99	58	23-020303-0513 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	10038,38	10038
			Накладные расходы			*378,07*	*378*
			Сметная прибыль			*743,58*	*744*
100	59	23-020304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	5182,22	5182
			Накладные расходы			*195,17*	*195*
			Сметная прибыль			*383,87*	*384*
101	60	23-020304-0609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	7662,46	22987
			Накладные расходы			*288,59*	*866*
			Сметная прибыль			*567,59*	*1703*
102	62	23-020304-1618 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	12991,74	12992
			Накладные расходы			*489,30*	*489*
			Сметная прибыль			*962,35*	*962*
103	63	23-020303-4166 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 250х90х250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	20351,83	20352
			Накладные расходы			*766,50*	*766*
			Сметная прибыль			*1507,54*	*1508*
104	64	23-020303-4187 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 315х63х315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	31478,79	31479

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1185,57*	*1186*
			Сметная прибыль			*2331,76*	*2332*
105	66	23-020303-5865 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	38759,27	38759
			Накладные расходы			*1459,77*	*1460*
			Сметная прибыль			*2871,06*	*2871*
106	68	23-020304-2409 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4349,52	4350
			Накладные расходы			*163,81*	*164*
			Сметная прибыль			*322,19*	*322*
107	69	23-020304-2417 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	45318,63	45319
			Накладные расходы			*1706,81*	*1707*
			Сметная прибыль			*3356,94*	*3357*
108	71	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,000	1053,25	40023
			Накладные расходы			*39,67*	*1507*
			Сметная прибыль			*78,02*	*2965*
109	72	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	395,000	2167,40	856122
			Накладные расходы			*81,63*	*32244*
			Сметная прибыль			*160,55*	*63416*
110	73	23-020304-2617 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	260,000	24313,95	6321628
			Накладные расходы			*915,72*	*238088*
			Сметная прибыль			*1801,03*	*468269*
111	74	23-020304-2619 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	970,000	34930,35	33882443
			Накладные расходы			*1315,56*	*1276093*
			Сметная прибыль			*2587,43*	*2509811*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Арал.Смета 02-01-04				
112	36	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8287,050	1471,12	12191224
			Накладные расходы			*55,41*	*459150*
			Сметная прибыль			*108,97*	*903054*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Ушарал.Смета 02-01-05				
113	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3069,000	114,13	350279
			Накладные расходы			*20,11*	*61707*
			Сметная прибыль			*8,45*	*25947*
114	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2046,000	90,47	185099
			Накладные расходы			*15,94*	*32604*
			Сметная прибыль			*6,70*	*13711*
115	29	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	3,000	603842,55	1811528
			Накладные расходы			*190161,00*	*570483*
			Сметная прибыль			*44729,08*	*134187*
116	30	23-010502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6126,660	11277,77	69095048
			Накладные расходы			*424,75*	*2602284*
			Сметная прибыль			*835,39*	*5118152*
117	31	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	м	3000,000	242,84	728517
			Накладные расходы			*58,25*	*174759*
			Сметная прибыль			*17,99*	*53964*
118	32	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	3000,000	17,09	51264
			Накладные расходы			*0,64*	*1931*
			Сметная прибыль			*1,27*	*3797*
119	33	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3000,000	1161,73	3485203
			Накладные расходы			*94,85*	*284544*
			Сметная прибыль			*86,05*	*258163*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	34	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,000	329740,65	989222
			Накладные расходы			*12418,82*	*37256*
			Сметная прибыль			*24425,23*	*73276*
121	44	23-020303-0513 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	10038,38	10038
			Накладные расходы			*378,07*	*378*
			Сметная прибыль			*743,58*	*744*
122	45	23-020303-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	13173,94	39522
			Накладные расходы			*496,16*	*1488*
			Сметная прибыль			*975,85*	*2928*
123	47	23-020303-2613 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	19029,32	19029
			Накладные расходы			*716,69*	*717*
			Сметная прибыль			*1409,58*	*1410*
124	49	23-020302-6155 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 250х180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	20307,99	20308
			Накладные расходы			*764,85*	*765*
			Сметная прибыль			*1504,30*	*1504*
125	50	23-020302-6140 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 180х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	5701,38	5701
			Накладные расходы			*214,73*	*215*
			Сметная прибыль			*422,32*	*422*
126	52	23-020304-2417 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	45318,63	45319
			Накладные расходы			*1706,81*	*1707*
			Сметная прибыль			*3356,94*	*3357*
127	54	23-020304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	3024,40	36293
			Накладные расходы			*113,91*	*1367*
			Сметная прибыль			*224,03*	*2688*
128	55	23-020304-2617 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	511,000	24313,95	12424431
			Накладные расходы			*915,72*	*467934*
			Сметная прибыль			*1801,03*	*920328*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Абдылда.Смета 02-01-06				
129	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3560,100	114,13	406331
			Накладные расходы			*20,11*	*71582*
			Сметная прибыль			*8,45*	*30099*
130	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2373,400	90,47	214718
			Накладные расходы			*15,94*	*37821*
			Сметная прибыль			*6,70*	*15905*
131	38	23-010502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6882,140	11277,77	77615176
			Накладные расходы			*424,75*	*2923172*
			Сметная прибыль			*835,39*	*5749272*
132	58	23-020303-1913 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	19031,49	19031
			Накладные расходы			*716,77*	*717*
			Сметная прибыль			*1409,74*	*1410*
133	59	23-020303-0513 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	10038,38	60230
			Накладные расходы			*378,07*	*2268*
			Сметная прибыль			*743,58*	*4462*
134	60	23-020303-0521 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	99928,33	99928
			Накладные расходы			*3763,54*	*3764*
			Сметная прибыль			*7402,10*	*7402*
135	62	23-020303-4164 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 250х63х250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	20351,47	20351
			Накладные расходы			*766,48*	*766*
			Сметная прибыль			*1507,52*	*1508*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	64	23-020303-5857 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 250x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	16175,60	16176
			Накладные расходы			*609,21*	*609*
			Сметная прибыль			*1198,19*	*1198*
137	66	23-020304-2417 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	45318,63	45319
			Накладные расходы			*1706,81*	*1707*
			Сметная прибыль			*3356,94*	*3357*
138	68	23-020304-2617 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	575,000	24313,95	13980524
			Накладные расходы			*915,72*	*526540*
			Сметная прибыль			*1801,03*	*1035594*
139	69	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,000	1053,25	56875
			Накладные расходы			*39,67*	*2142*
			Сметная прибыль			*78,02*	*4213*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Тогызкент.Смета 02-01-07				
140	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3310,800	114,13	377877
			Накладные расходы			*20,11*	*66569*
			Сметная прибыль			*8,45*	*27991*
141	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2207,200	90,47	199682
			Накладные расходы			*15,94*	*35172*
			Сметная прибыль			*6,70*	*14791*
142	38	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2,000	564975,12	1129950
			Накладные расходы			*180860,85*	*361722*
			Сметная прибыль			*41850,01*	*83700*
143	39	23-010502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6966,980	7240,54	50444715
			Накладные расходы			*272,70*	*1899868*
			Сметная прибыль			*536,34*	*3736646*
144	40	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	м	2000,000	242,84	485678
			Накладные расходы			*58,25*	*116506*
			Сметная прибыль			*17,99*	*35976*
145	41	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	2000,000	18,09	36186
			Накладные расходы			*0,68*	*1363*
			Сметная прибыль			*1,34*	*2680*
146	42	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2000,000	1161,73	2323468
			Накладные расходы			*94,85*	*189696*
			Сметная прибыль			*86,05*	*172109*
147	43	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,000	329740,65	659481
			Накладные расходы			*12418,82*	*24838*
			Сметная прибыль			*24425,23*	*48850*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Досбол.Смета 02-01-09				
148	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7523,400	114,13	858681
			Накладные расходы			*20,11*	*151270*
			Сметная прибыль			*8,45*	*63606*
149	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5015,600	90,47	453754
			Накладные расходы			*15,94*	*79925*
			Сметная прибыль			*6,70*	*33611*
150	22	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16160,000	4639,94	74981438
			Накладные расходы			*174,75*	*2823979*
			Сметная прибыль			*343,70*	*5554181*
			ИТОГО:				649121866

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				48050816
			Сметная прибыль				48083101
			Итого с временными		2,9 %	18824534,00	667946400
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	7814973,00	675761373
			Итого с НДС		12 %	81091365,00	756852738
			с понижающим коэффициентом К=0,99				*749284210*
			в том числе НДС 12%				*80280451*

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель: Тилегенов Н.М.

Тех.надзор ТОО "Dan Ai": Кенжебеков К.

Тех.надзор ТОО "Dan Ai": Даузов Ф.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор: Нурланбекулы Н.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Управление энегетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Доп.соглашение №2 от 15.03. 2018г. к договору №100 от 23.06.2017года
По объекту: "Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысусского района Жамбылской области. Подземный полиэтиленовый газопровод аул.Болтирик шешен""

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на 04 апреля 2018г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство подводящего газопроовода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысус-кого района Жамбылской области. Подземный полиэти- леновый газопровод аул Болтирик шешен"	507 242 536	452 895 122	54 347 414	-	507 242 536	452 895 122	54 347 414	
2	Итого	507 242 536	452 895 122	54 347 414	-	507 242 536	452 895 122	54 347 414	-
3	в том числе НДС 12%	54 347 414				54 347 414			
4	удержание гарантии 5%	25 362 127				25 362 127			
6	Итого к оплате :	481 880 409				481 880 409			

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилино-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель Тилегенов Н.М

Подрядчик:

ТОО "КұрылысТЭД"

Директор Нурланбекулы Н.

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жидищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Стройка: Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысуского района Жамбылской области

Объект: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Кошек батыра и аул Кайыр

Доп. соглашение №2 от 15.03.2018г. к договору подряда № 100 от 23.06.2017

Акт приемки выполненных работ
на 04 апреля 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод аул Кошек батыра. Смета 02-01-02				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5881,650	114,13	671300
			Накладные расходы			*20,11*	*118260*
			Сметная прибыль			*8,45*	*49726*
2	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3921,100	90,47	354736
			Накладные расходы			*15,94*	*62484*
			Сметная прибыль			*6,70*	*26277*
3	3	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	82,000	4393,12	360236
			Накладные расходы			*561,35*	*46031*
			Сметная прибыль			*325,42*	*26684*
4	30	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1295,830	1471,12	1906318
			Накладные расходы			*55,41*	*71796*
			Сметная прибыль			*108,97*	*141209*
5	32	23-010502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10870,630	17659,50	191969888
			Накладные расходы			*665,10*	*7230042*
			Сметная прибыль			*1308,11*	*14219992*
			Раздел: Подземный полиэтиленовый газопровод аул Кайыр. Смета 02-01-03				
6	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9452,400	114,13	1078847
			Накладные расходы			*20,11*	*190056*
			Сметная прибыль			*8,45*	*79915*
7	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6301,600	90,47	570097
			Накладные расходы			*15,94*	*100418*
			Сметная прибыль			*6,70*	*42229*
8	38	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1691,750	1471,12	2488763
			Накладные расходы			*55,41*	*93733*
			Сметная прибыль			*108,97*	*184353*
9	40	23-010502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3102,720	11277,77	34991755
			Накладные расходы			*424,75*	*1317873*
			Сметная прибыль			*835,39*	*2591982*
10	42	23-010502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11610,960	17659,50	205043746
			Накладные расходы			*665,10*	*7722434*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1308,11*	*15188426*
			ИТОГО:				439435687
			В том числе :				
			Накладные расходы				16953127
			Сметная прибыль				32550792
			Итого с временными		2,9 %	12743635,00	452179322
			Итого с зимними удорожаниями		1,17 %	5290498,00	457469820
			Итого с НДС		12 %	54896378,00	512366198
			с понижающим коэффициентом К=0,99				*507242536*
			в том числе НДС 12%				*54347415*

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель: _____ Тилегенов Н.М.

Тех.надзор ТОО "Dan Ai": _____ Кенжебеков Қ.

Тех.надзор ТОО "Dan Ai": _____ Дауэов Ф.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор: _____ Нурланбекулы Н.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Управление энегетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Доп.соглашение №2 от 15.03. 2018г. к договору №100 от 23.06.2017года

По объекту: "Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысусского района Жамбылской области.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство подводящего газопроовода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысус-кого района Жамбылской области."	2 329 817 095,60	2 064 090 733,60	249 623 259,60	16 103 102,40	1 073 290 349,60	942 191 852,60	114 995 394,60	16 103 102,40
2	Итого	2 329 817 095,60	2 064 090 733,60	249 623 259,60	16 103 102,40	1 073 290 349,60	942 191 852,60	114 995 394,60	16 103 102,40
3	в том числе НДС 12%	249 623 259,60				114 995 394,60			
4	удержание гарантии 5%	116 491 263,50				53 664 517,50			
6	Итого к оплате :	2 213 325 832,10				1 019 625 832,10			

Заказчик:
КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Главный бухгалтер _____ Тилегенов Н.М

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор _____ Нурланбекулы Н.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Стройка: Строительство подводящего газопровода к 5 населенным пунктам Таласского района и 4 населенным пунктам Сарысуского района Жамбылской области

Объект: Подземный полиэтиленовый газопровод. аул Болтерик шешен, а.Кошек батыра, Кайыр, Арал, Абдылда, Тогызкент, Майлыкол,Досбол

Доп. соглашение №2 от 15.03.2018г. к договору подряда № 100 от 23.06.2017

Акт приемки выполненных работ
за май 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газопроводы среднего давления.Аул Болтирик шешен. Смета 2-1-1				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	113,984	114,13	13010
			Накладные расходы			*20,11*	*2292*
			Сметная прибыль			*8,45*	*964*
2	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9481,600	1014,59	9619975
			Накладные расходы			*372,99*	*3536502*
			Сметная прибыль			*75,16*	*712591*
3	7	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	25,000	5441,29	136032
			Накладные расходы			*1678,47*	*41962*
			Сметная прибыль			*403,06*	*10076*
4	8	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,040	7295,94	290
			Накладные расходы			*1671,55*	*67*
			Сметная прибыль			*540,44*	*22*
5	9	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,800	22315,54	62484
			Накладные расходы			*2300,28*	*6441*
			Сметная прибыль			*1653,00*	*4628*
6	10	24-010201-0138 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	218,000	6352,37	-1783347
			Накладные расходы			*-308,10*	*-67165*
			Сметная прибыль			*-605,96*	*-132100*
7	11	С11041-91	Стойки металлические	шт	218,000	2587,50	-726407
			Накладные расходы			*-125,50*	*-27358*
			Сметная прибыль			*-246,83*	*-53808*
8	20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,796	72,34	419
			Накладные расходы			*11,62*	*67*
			Сметная прибыль			*5,36*	*31*
9	29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	81,024	72,34	5861
			Накладные расходы			*11,62*	*941*
			Сметная прибыль			*5,36*	*434*
10	35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	499,000	115,46	57612
			Накладные расходы			*13,24*	*6607*
			Сметная прибыль			*8,55*	*4268*
11	39	23-010502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4019,013	28870,09	116029267
			Накладные расходы			*1087,32*	*4369938*
			Сметная прибыль			*2138,53*	*8594761*
12	54	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1014,000	1874,55	1900791
			Накладные расходы			*527,50*	*534888*
			Сметная прибыль			*138,86*	*140799*
13	82	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,165	907,97	34653
			Накладные расходы			*121,12*	*4622*
			Сметная прибыль			*67,26*	*2567*
14	84	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	2061,37	2061
			Накладные расходы			*570,26*	*570*
			Сметная прибыль			*152,69*	*153*
15	85	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,035	39206,99	1372

по порядку	позиция по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнение работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
16	86	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011	2984,22	33
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
17	87	13-121302-0302 РСНБ РК 2015	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	41833,30	41833,30
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
18	88	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран полиэтиленовый диаметром 90 мм	шт	1,000	2334,63	2335
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
19	89	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	3916,53	7833
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
20	90	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	344,23	688
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
21	91	13-121401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,000	81,63	163
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
22	92	ПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КНР, вентилей, SDR 11	шт	1,000	3029,21	3029
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
23	93	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,010	743,62	744
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
24	94	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,001	284066,48	2841
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
25	95	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,000	4218,39	4
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
26	96	11-220801-0103 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,278	603,78	3019
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
27	97	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	25314,68	7035
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
28	98	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9,000	16189,15	14
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
29	99	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,960	344,23	3098
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
30	100	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,750	55,41	219
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
31	101	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,600	213,37	800
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
32	102	23-020302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	174,75	105
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
33	103	23-020304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	94,27	283
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
34	104	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,090	242,15	726
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
35	105	11-220601-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	603,78	54
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
36	106	11-220601-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	91469,29	274

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнение работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*230302,50*	*691*
			Сметная прибыль			*202525,98*	*608*
37	107	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	3,000	600,14	1800
			Накладные расходы			*116,25*	*349*
			Сметная прибыль			*44,46*	*133*
38	132	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,080	907,97	9152
			Накладные расходы			*121,12*	*1221*
			Сметная прибыль			*67,26*	*678*
39	133	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	42,000	5041,39	211739
			Накладные расходы			*1163,60*	*48871*
			Сметная прибыль			*373,44*	*15684*
40	152	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7,000	5041,39	35290
			Накладные расходы			*1163,60*	*8145*
			Сметная прибыль			*373,44*	*2614*
41	156	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	27058,51	27059
			Накладные расходы			*6414,93*	*6415*
			Сметная прибыль			*2004,33*	*2004*
42	157	Прайс лист	ГРПШ-07-2У1(РИДК-1000) с узлом учета расхода газа с корректором СТГ-80-G-250	шт	1,000	1550042,08	1618502
			Накладные расходы			*60956,63*	*60957*
			Сметная прибыль			*119889,03*	*119889*
43	158	11-240206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,000	9223,17	9223
			Накладные расходы			*2509,92*	*2510*
			Сметная прибыль			*683,20*	*683*
44	159	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2438,79	2439
			Накладные расходы			*773,86*	*774*
			Сметная прибыль			*180,65*	*181*
45	160	23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2231,29	2231
			Накладные расходы			*84,04*	*84*
			Сметная прибыль			*165,28*	*165*
46	161	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,400	3285,69	7886
			Накладные расходы			*1207,89*	*2899*
			Сметная прибыль			*243,38*	*584*
47	162	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,520	1114,33	1694
			Накладные расходы			*409,65*	*623*
			Сметная прибыль			*82,54*	*125*
48	163	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,320	23993,22	31671
			Накладные расходы			*2683,79*	*3543*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2346*
49	164	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,502	116208,58	58380
			Накладные расходы			*38711,03*	*19447*
			Сметная прибыль			*8608,04*	*4324*
50	165	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,502	340195,60	170904
			Накладные расходы			*12812,57*	*6437*
			Сметная прибыль			*25199,67*	*12660*
51	166	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,500	603,12	905
			Накладные расходы			*173,31*	*260*
			Сметная прибыль			*44,68*	*67*
52	167	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	734462,49	3672
			Накладные расходы			*244151,70*	*1221*
			Сметная прибыль			*54404,63*	*272*
53	168	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	751821,45	3759
			Накладные расходы			*247814,08*	*1239*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*278*
54	169	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	23535,45	47071
			Накладные расходы			*1414,23*	*2828*
			Сметная прибыль			*1743,37*	*3487*
55	170	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	36757,46	36757
			Накладные расходы			*2382,29*	*2382*
			Сметная прибыль			*2722,77*	*2723*
56	171	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	602,30	2409
			Накладные расходы			*207,71*	*831*
			Сметная прибыль			*44,61*	*178*
57	172	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	885,24	1770

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнение работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			299,32	599
			Сметная прибыль			65,57	132
58	173	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	686,49	686
			Накладные расходы			25,85	26
			Сметная прибыль			50,85	51
59	174	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	36,000	3619,08	130287
			Накладные расходы			455,93	16413
			Сметная прибыль			268,08	9651
60	175	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,500	519,24	779
			Накладные расходы			68,66	103
			Сметная прибыль			38,46	58
61	176	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,360	1030,54	371
			Накладные расходы			176,05	63
			Сметная прибыль			76,34	27
62	177	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,648	23343,54	15127
			Накладные расходы			2339,00	1516
			Сметная прибыль			1729,15	1120
63	178	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,320	907,97	3922
			Накладные расходы			121,12	523
			Сметная прибыль			67,26	291
64	181	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	1347,37	5120
			Накладные расходы			50,75	193
			Сметная прибыль			99,81	379
65	182	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	947,04	1421
			Накладные расходы			35,67	54
			Сметная прибыль			70,15	105
66	183	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	556,38	835
			Накладные расходы			20,95	31
			Сметная прибыль			41,21	62
67	184	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	231,35	231
			Накладные расходы			8,71	9
			Сметная прибыль			17,14	17
68	185	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,520	668,32	1016
			Накладные расходы			25,17	38
			Сметная прибыль			49,50	75
69	186	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	177560,70	1436
			Накладные расходы			6687,36	54
			Сметная прибыль			13152,64	106
70	187	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	187044,50	2488
			Накладные расходы			7044,54	94
			Сметная прибыль			13855,15	184
71	188	21-050102-0114 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,023	223527,63	5052
			Накладные расходы			8418,58	190
			Сметная прибыль			16557,60	374
72	189	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		86,91	0
						72,34	0
73	190	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2			
			Накладные расходы			5041,39	65538
			Сметная прибыль			1163,60	15127
74	191	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13,000	373,44	4855
			Накладные расходы			12816,37	12816
			Сметная прибыль			4560,03	4560
75	192	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	949,36	949
			Накладные расходы			7317,65	7318
			Сметная прибыль			275,60	276
76	193	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	542,05	542
			Накладные расходы			3658,82	25612
			Сметная прибыль			137,80	965
77	194	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	7,000	271,02	1897
			Накладные расходы			23543,69	8063749
			Сметная прибыль			3881,76	13295836
78	198	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3425,000	1743,98	5973122
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	199	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединенийметодом магнитографирования	стык	1081,000	7726,10	8351911
			Накладные расходы			*1329,44*	*1437126*
			Сметная прибыль			*572,30*	*618660*
80	200	11-240202-0109 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 500 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	48022,96	48023
			Накладные расходы			*14374,81*	*14375*
			Сметная прибыль			*3557,26*	*3557*
			Раздел: Газопроводы среднего давления. аул Кошек батыра.Смета 2-1-2				
81	3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4612,000	1014,59	4679308
			Накладные расходы			*372,99*	*1720211*
			Сметная прибыль			*75,16*	*346615*
82	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14992,000	17,71	265454
			Накладные расходы			*3,10*	*46511*
			Сметная прибыль			*1,31*	*19663*
83	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14992,000	186,64	2798078
			Накладные расходы			*58,11*	*871240*
			Сметная прибыль			*13,83*	*207265*
84	9	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	60,000	5441,29	326478
			Накладные расходы			*1678,47*	*100708*
			Сметная прибыль			*403,06*	*24184*
85	10	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,096	7295,94	700
			Накладные расходы			*1671,55*	*160*
			Сметная прибыль			*540,44*	*52*
86	11	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,720	22315,54	149960
			Накладные расходы			*2300,28*	*15458*
			Сметная прибыль			*1653,00*	*11108*
87	12	24-010201-0138 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	60,000	8180,49	490829
			Накладные расходы			*308,10*	*18486*
			Сметная прибыль			*605,96*	*36358*
88	13	С11041-91	Стойки металлические	шт	60,000	3332,14	199929
			Накладные расходы			*125,50*	*7530*
			Сметная прибыль			*246,83*	*14810*
89	14	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,460	3285,69	4797
			Накладные расходы			*1207,89*	*1764*
			Сметная прибыль			*243,38*	*355*
90	15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,860	1114,33	958
			Накладные расходы			*409,65*	*352*
			Сметная прибыль			*82,54*	*71*
91	16	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	0,600	2102,82	1262
			Накладные расходы			*601,26*	*361*
			Сметная прибыль			*155,76*	*93*
92	17	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	1,050	153,13	161
			Накладные расходы			*5,77*	*6*
			Сметная прибыль			*11,34*	*12*
93	18	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,680	23993,22	16315
			Накладные расходы			*2683,79*	*1825*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*1209*
94	19	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,099	24345,00	2420
			Накладные расходы			*6457,64*	*642*
			Сметная прибыль			*1803,33*	*179*
95	20	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,103	297343,06	30738
			Накладные расходы			*11198,65*	*1158*
			Сметная прибыль			*22025,41*	*2277*
96	21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,982	86,91	259
			Накладные расходы			*17,66*	*53*
			Сметная прибыль			*6,44*	*19*
97	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,964	72,34	431
			Накладные расходы			*11,62*	*69*
			Сметная прибыль			*5,36*	*32*
98	23	11-220301-0208 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025	1733864,35	43347
			Накладные расходы			*509169,11*	*12729*
			Сметная прибыль			*128434,40*	*3211*

[illegible]	[illegible]	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	24	23-020101-0268 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	15307,54	30615
			Накладные расходы			*576,52*	*1153*
			Сметная прибыль			*1133,89*	*2268*
100	25	11-220301-0202 *РСНБ РК 2015*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с *пневматическим испытанием*	км трубопровода	0,005	751821,45	3759
			Накладные расходы			*247814,08*	*1239*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*278*
101	26	23-020101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, *толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)*	шт.	1,000	462,25	462
			Накладные расходы			*17,41*	*17*
			Сметная прибыль			*34,24*	*34*
102	27	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,000	86,91	3911
			Накладные расходы			*17,66*	*795*
			Сметная прибыль			*6,44*	*290*
103	28	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	45,000	115,46	5196
			Накладные расходы			*13,24*	*596*
			Сметная прибыль			*8,55*	*385*
104	37	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	25,000	33346,68	833667
			Накладные расходы			*6906,37*	*172659*
			Сметная прибыль			*2470,12*	*61753*
105	38	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	603842,55	15700
			Накладные расходы			*190161,00*	*4944*
			Сметная прибыль			*44729,08*	*1163*
106	39	23-010502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	51,260	11277,77	578098
			Накладные расходы			*424,75*	*21773*
			Сметная прибыль			*835,39*	*42822*
107	40	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	51,000	1776,47	90600
			Накладные расходы			*523,66*	*26707*
			Сметная прибыль			*131,59*	*6711*
108	41	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	14,000	8038,81	112543
			Накладные расходы			*1689,25*	*23650*
			Сметная прибыль			*595,47*	*8337*
109	42	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	1185673,30	40313
			Накладные расходы			*369787,38*	*12573*
			Сметная прибыль			*87827,65*	*2986*
110	43	23-010502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34,340	44601,11	1531602
			Накладные расходы			*1679,78*	*57684*
			Сметная прибыль			*3303,79*	*113452*
111	44	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34,000	1874,55	63735
			Накладные расходы			*527,50*	*17935*
			Сметная прибыль			*138,86*	*4721*
112	45	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	4,000	8038,81	32155
			Накладные расходы			*1689,25*	*6757*
			Сметная прибыль			*595,47*	*2382*
113	46	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	2,000	1260,29	2521
			Накладные расходы			*344,23*	*688*
			Сметная прибыль			*93,35*	*187*
114	49	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,000	1857,71	1858
			Накладные расходы			*507,67*	*508*
			Сметная прибыль			*137,61*	*138*
115	51	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка	шт.	2,000	1260,29	2521
			Накладные расходы			*344,23*	*688*
			Сметная прибыль			*93,35*	*187*
116	53	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	1016,000	1260,29	1280450
			Накладные расходы			*344,23*	*349739*
			Сметная прибыль			*93,35*	*94848*
117	56	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	15,000	9463,89	141958
			Накладные расходы			*1984,15*	*29762*
			Сметная прибыль			*701,03*	*10515*
118	57	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,110	1298390,26	142823
			Накладные расходы			*284066,48*	*31247*
			Сметная прибыль			*96177,06*	*10579*
119	58	С131201-1	Ковер	шт	26,000	8491,69	220784

[illegible]	[illegible] по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*319,82*	*8315*
			Сметная прибыль			*629,01*	*16354*
120	59	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,544	4393,12	2389
			Накладные расходы			*561,35*	*305*
			Сметная прибыль			*325,42*	*177*
121	60	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	5,250	17030,83	89412
			Накладные расходы			*1058,00*	*5554*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*6623*
122	61	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,940	907,97	8117
			Накладные расходы			*121,12*	*1083*
			Сметная прибыль			*67,26*	*601*
123	62	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	27,000	9463,89	255525
			Накладные расходы			*1984,15*	*53572*
			Сметная прибыль			*701,03*	*18928*
124	63	23-020103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	27,000	184,96	4994
			Накладные расходы			*6,97*	*188*
			Сметная прибыль			*13,70*	*370*
125	64	С131201-1	Ковер	шт	27,000	8491,69	229276
			Накладные расходы			*319,82*	*8635*
			Сметная прибыль			*629,01*	*16983*
126	65	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,565	4393,12	2481
			Накладные расходы			*561,35*	*317*
			Сметная прибыль			*325,42*	*184*
127	66	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	9,450	17030,83	160941
			Накладные расходы			*1058,00*	*9998*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*11922*
128	67	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,283	907,97	8429
			Накладные расходы			*121,12*	*1124*
			Сметная прибыль			*67,26*	*624*
129	68	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	18855,83	2357
			Накладные расходы			*1210,21*	*151*
			Сметная прибыль			*1396,73*	*175*
130	69	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	2061,37	2061
			Накладные расходы			*570,26*	*570*
			Сметная прибыль			*152,69*	*153*
131	70	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,035	39206,99	1372
			Накладные расходы			*1476,63*	*52*
			Сметная прибыль			*2904,22*	*102*
132	71	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011	493328,78	5363
			Накладные расходы			*41833,30*	*455*
			Сметная прибыль			*36542,87*	*397*
133	72	13-121302-0302 РСНБ РК 2015	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8468,96	8469
			Накладные расходы			*2334,63*	*2335*
			Сметная прибыль			*627,33*	*627*
134	73	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран полиэтиленовый диаметром 90 мм	шт	1,000	103990,53	103991
			Накладные расходы			*3916,53*	*3917*
			Сметная прибыль			*7703,00*	*7703*
135	74	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1260,29	2521
			Накладные расходы			*344,23*	*688*
			Сметная прибыль			*93,35*	*187*
136	75	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2167,40	4335
			Накладные расходы			*81,63*	*163*
			Сметная прибыль			*160,55*	*321*
137	76	13-121401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,000	11507,30	11507
			Накладные расходы			*3029,21*	*3029*
			Сметная прибыль			*852,39*	*852*
138	77	ПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КНР, вентилей, SDR 11	шт	1,000	19744,44	19744
			Накладные расходы			*743,62*	*744*
			Сметная прибыль			*1462,55*	*1463*
139	78	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,010	1298390,26	12984
			Накладные расходы			*284066,48*	*2841*
			Сметная прибыль			*96177,06*	*962*

[illegible]	[illegible] по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
140	79	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,001	33456,87	33
			Накладные расходы			*4218,39*	*4*
			Сметная прибыль			*2478,29*	*2*
141	80	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,000	4028,28	20141
			Накладные расходы			*603,78*	*3019*
			Сметная прибыль			*298,39*	*1492*
142	81	11-220801-0103 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,093	264767,04	24527
			Накладные расходы			*25314,68*	*2345*
			Сметная прибыль			*19612,37*	*1817*
143	82	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	429849,52	127
			Накладные расходы			*16189,15*	*5*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*9*
144	83	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1260,29	3781
			Накладные расходы			*344,23*	*1033*
			Сметная прибыль			*93,35*	*280*
145	84	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,320	1471,12	1942
			Накладные расходы			*55,41*	*73*
			Сметная прибыль			*108,97*	*144*
146	85	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,250	5665,21	7082
			Накладные расходы			*213,37*	*267*
			Сметная прибыль			*419,65*	*525*
147	86	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,200	4639,94	928
			Накладные расходы			*174,75*	*35*
			Сметная прибыль			*343,70*	*69*
148	87	23-020302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2503,13	2503
			Накладные расходы			*94,27*	*94*
			Сметная прибыль			*185,42*	*185*
149	88	23-020304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6429,48	6429
			Накладные расходы			*242,15*	*242*
			Сметная прибыль			*476,26*	*476*
150	89	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,030	4028,28	121
			Накладные расходы			*603,78*	*18*
			Сметная прибыль			*298,39*	*9*
151	90	11-220601-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	881923,54	882
			Накладные расходы			*91469,29*	*91*
			Сметная прибыль			*65327,67*	*65*
152	91	11-220601-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2734100,76	2734
			Накладные расходы			*230302,50*	*230*
			Сметная прибыль			*202525,98*	*203*
153	92	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	1,000	600,14	600
			Накладные расходы			*116,25*	*116*
			Сметная прибыль			*44,46*	*44*
154	93	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,371	300222,37	111245
			Накладные расходы			*27515,46*	*10196*
			Сметная прибыль			*22238,69*	*8240*
155	94	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,012	429849,52	5089
			Накладные расходы			*16189,15*	*192*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*377*
156	95	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12,000	1260,29	15123
			Накладные расходы			*344,23*	*4131*
			Сметная прибыль			*93,35*	*1120*
157	96	23-010502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,400	17659,50	95361
			Накладные расходы			*665,10*	*3592*
			Сметная прибыль			*1308,11*	*7064*
158	97	23-010502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,200	28870,09	34644
			Накладные расходы			*1087,32*	*1305*
			Сметная прибыль			*2138,53*	*2566*
159	98	23-010201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,200	10886,09	56608
			Накладные расходы			*410,00*	*2132*
			Сметная прибыль			*806,38*	*4193*
160	99	23-020303-1915 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	39490,85	157963
			Накладные расходы			*1487,32*	*5949*
			Сметная прибыль			*2925,25*	*11701*

					Выполнено работ		
		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
161	100	23-020304-2234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	42500,93	170
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1600,69*	
162	101	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,120	*3148,22* 4028,28	12
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*603,78*	
163	*102*	*11-220601-0309* РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	*298,39* 5279394,79	211
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*421335,02*	16
164	103	11-220601-0808 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	*391066,28* 2081018,95	15 83
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*186911,77*	74
165	104	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	4,000	*154149,55* 600,14	61 240
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*116,25*	46
166	105	11-220901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	*44,46* 13457,29	17 1345
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3801,83*	380
167	106	Прайс лист	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа, корпус из высокопрочного чугуна, без штурвала, PN 10, DN 300, ГОСТ 5762-2002	шт	1,000	*996,84* 499070,39	99 49907
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*18796,18*	18796
168	107	23-040105-0907 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 300	шт.	1,000	*36968,18* 14137,89	36968 14138
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*532,47*	532
169	108	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2,000	*1047,25* 4858,37	1047 9717
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1609,64*	3219
170	109	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	*359,88* 8759,36	720 17519
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*329,90*	660
171	110	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,400	*648,84* 8786,71	1298 3515
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1955,23*	782
172	111	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	*650,87* 1363374,99	260 1909
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*393572,99*	551
173	112	11-220301-0208 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	*100990,74* 1733864,35	141 1560
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*509169,11*	458
174	113	23-020101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	*128434,40* 27207,05	116 54414
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1024,68*	2049
175	114	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,300	*2015,34* 23343,54	4031 7003
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*2339,00*	702
176	115	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,260	*1729,15* 8786,71	519 11071
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1955,23*	2464
177	116	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,640	*650,87* 622,79	820 399
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*161,47*	103
178	117	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,680	*46,13* 907,97	30 1525
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*121,12*	203
179	118	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7,000	*67,26* 5041,39	113 35290
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1163,60*	8145
180	119	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	*373,44* 12816,37	2614 12816
			Накладные расходы			*4560,03*	4560

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*949,36*	*949*
181	120	21-090403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические	шт.	1,000	7317,65	7318
			Накладные расходы			*275,60*	*276*
			Сметная прибыль			*542,05*	*542*
182	121	24-040207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки металлические	шт.	5,000	3658,82	18294
			Накладные расходы			*137,80*	*689*
			Сметная прибыль			*271,02*	*1355*
183	122	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	27058,51	27059
			Накладные расходы			*6414,93*	*6415*
			Сметная прибыль			*2004,33*	*2004*
184	123	Прайс лист	ГРПШ-07-2У1(РИДК-1000) с узлом учета расхода газа с корректором СТГ-50-G-100	шт	1,000	1394380,86	1455966
			Накладные расходы			*54835,13*	*54835*
			Сметная прибыль			*107849,31*	*107849*
185	124	11-240206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,000	9223,17	9223
			Накладные расходы			*2509,92*	*2510*
			Сметная прибыль			*683,20*	*683*
186	125	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2438,79	2439
			Накладные расходы			*773,86*	*774*
			Сметная прибыль			*180,65*	*181*
187	126	23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2231,29	2231
			Накладные расходы			*84,04*	*84*
			Сметная прибыль			*165,28*	*165*
188	127	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,400	3285,69	7886
			Накладные расходы			*1207,89*	*2899*
			Сметная прибыль			*243,38*	*584*
189	128	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,520	1114,33	1694
			Накладные расходы			*409,65*	*623*
			Сметная прибыль			*82,54*	*125*
190	129	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,320	23993,22	31671
			Накладные расходы			*2683,79*	*3543*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2346*
191	130	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,502	116208,58	58380
			Накладные расходы			*38711,03*	*19447*
			Сметная прибыль			*8608,04*	*4324*
192	131	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,502	340195,60	170904
			Накладные расходы			*12812,57*	*6437*
			Сметная прибыль			*25199,67*	*12660*
193	132	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,500	603,12	905
			Накладные расходы			*173,31*	*260*
			Сметная прибыль			*44,68*	*67*
194	133	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	734462,49	3672
			Накладные расходы			*244151,70*	*1221*
			Сметная прибыль			*54404,63*	*272*
195	134	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	751821,45	3759
			Накладные расходы			*247814,08*	*1239*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*278*
196	135	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	23535,45	47071
			Накладные расходы			*1414,23*	*2828*
			Сметная прибыль			*1743,37*	*3487*
197	136	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	36757,46	36757
			Накладные расходы			*2382,29*	*2382*
			Сметная прибыль			*2722,77*	*2723*
198	137	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	602,30	2409
			Накладные расходы			*207,71*	*831*
			Сметная прибыль			*44,61*	*178*
199	138	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	885,24	1770
			Накладные расходы			*299,32*	*599*
			Сметная прибыль			*65,57*	*131*
200	139	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	686,49	686
			Накладные расходы			*25,85*	*26*
			Сметная прибыль			*50,85*	*51*
201	140	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	36,000	3619,08	130287

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*455,93*	*16413*
			Сметная прибыль			*268,08*	*9651*
202	141	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,500	519,24	779
			Накладные расходы			*68,66*	*103*
			Сметная прибыль			*38,46*	*58*
203	142	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,360	1030,54	371
			Накладные расходы			*176,05*	*63*
			Сметная прибыль			*76,34*	*27*
204	143	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,648	23343,54	15127
			Накладные расходы			*2339,00*	*1516*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*1120*
205	144	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,320	907,97	3922
			Накладные расходы			*121,12*	*523*
			Сметная прибыль			*67,26*	*291*
206	147	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	1347,37	5120
			Накладные расходы			*50,75*	*193*
			Сметная прибыль			*99,81*	*379*
207	148	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	947,04	1421
			Накладные расходы			*35,67*	*54*
			Сметная прибыль			*70,15*	*105*
208	149	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	556,38	835
			Накладные расходы			*20,95*	*31*
			Сметная прибыль			*41,21*	*62*
209	150	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	231,35	231
			Накладные расходы			*8,71*	*9*
			Сметная прибыль			*17,14*	*17*
210	151	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,520	668,32	1016
			Накладные расходы			*25,17*	*38*
			Сметная прибыль			*49,50*	*75*
211	152	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	177560,70	1436
			Накладные расходы			*6687,36*	*54*
			Сметная прибыль			*13152,64*	*106*
212	153	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	187044,50	2488
			Накладные расходы			*7044,54*	*94*
			Сметная прибыль			*13855,15*	*184*
213	154	21-050102-0114 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,023	223527,63	5052
			Накладные расходы			*8418,58*	*190*
			Сметная прибыль			*16557,60*	*374*
214	155	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		86,91	0
215	156	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		72,34	0
216	161	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	12,046	938095,42	11300297
			Накладные расходы			*149572,59*	*1801751*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*837059*
217	163	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	12,046	938095,42	11300297
			Накладные расходы			*149572,59*	*1801751*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*837059*
218	164	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1016,000	23543,69	23920392
			Накладные расходы			*3881,76*	*3943870*
			Сметная прибыль			*1743,98*	*1771881*
219	165	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1016,000	7726,10	7849714
			Накладные расходы			*1329,44*	*1350712*
			Сметная прибыль			*572,30*	*581460*
220	166	11-240202-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	17497,04	17497
			Накладные расходы			*5365,96*	*5366*
			Сметная прибыль			*1296,08*	*1296*
			Раздел: Газопроводы среднего давления. аул Кайыр.Смета 2-1-3				
221	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9452,400	114,13	1078847

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*20,11*	*190056*
			Сметная прибыль			*8,45*	*79915*
222	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6296,600	90,47	569645
			Накладные расходы			*15,94*	*100338*
			Сметная прибыль			*6,70*	*42196*
223	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1200,000	1014,59	1217513
			Накладные расходы			*372,99*	*447583*
			Сметная прибыль			*75,16*	*90186*
224	4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30308,000	17,71	536644
			Накладные расходы			*3,10*	*94027*
			Сметная прибыль			*1,31*	*39751*
225	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30308,000	186,64	5656627
			Накладные расходы			*58,11*	*1761309*
			Сметная прибыль			*13,83*	*419009*
226	6	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	2,200	330,56	727
			Накладные расходы			*78,17*	*172*
			Сметная прибыль			*24,49*	*54*
227	8	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	98,000	5441,29	533247
			Накладные расходы			*1678,47*	*164490*
			Сметная прибыль			*403,06*	*39500*
228	9	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,157	7295,94	1144
			Накладные расходы			*1671,55*	*262*
			Сметная прибыль			*540,44*	*85*
229	10	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	10,976	22315,54	244935
			Накладные расходы			*2300,28*	*25248*
			Сметная прибыль			*1653,00*	*18143*
230	11	24-010201-0138 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	98,000	8180,49	801688
			Накладные расходы			*308,10*	*30193*
			Сметная прибыль			*605,96*	*59384*
231	12	С11041-91	Стойки металлические	шт	98,000	3332,14	326550
			Накладные расходы			*125,50*	*12299*
			Сметная прибыль			*246,83*	*24189*
232	13	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,460	3285,69	4797
			Накладные расходы			*1207,89*	*1764*
			Сметная прибыль			*243,38*	*355*
233	14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,860	1114,33	958
			Накладные расходы			*409,65*	*352*
			Сметная прибыль			*82,54*	*71*
234	15	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	0,600	2102,82	1262
			Накладные расходы			*601,26*	*361*
			Сметная прибыль			*155,76*	*93*
235	16	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	1,050	153,13	161
			Накладные расходы			*5,77*	*6*
			Сметная прибыль			*11,34*	*12*
236	17	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,680	23993,22	16315
			Накладные расходы			*2683,79*	*1825*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*1209*
237	18	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,099	24345,00	2420
			Накладные расходы			*6457,64*	*642*
			Сметная прибыль			*1803,33*	*179*
238	19	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,103	297343,06	30738
			Накладные расходы			*11198,65*	*1158*
			Сметная прибыль			*22025,41*	*2277*
239	20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,982	86,91	259
			Накладные расходы			*17,66*	*53*
			Сметная прибыль			*6,44*	*19*
240	21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,964	72,34	431
			Накладные расходы			*11,62*	*69*
			Сметная прибыль			*5,36*	*32*
241	22	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,160	3285,69	10383
			Накладные расходы			*1207,89*	*3817*
			Сметная прибыль			*243,38*	*769*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
242	23	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,960	1114,33	1070
			Накладные расходы			*409,65*	*393*
			Сметная прибыль			*82,54*	*79*
243	24	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	2,200	2102,82	4626
			Накладные расходы			*601,26*	*1323*
			Сметная прибыль			*155,76*	*343*
244	25	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	3,850	153,13	590
			Накладные расходы			*5,77*	*22*
			Сметная прибыль			*11,34*	*44*
245	26	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,300	23993,22	31191
			Накладные расходы			*2683,79*	*3489*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2310*
246	27	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,351	24345,00	8553
			Накладные расходы			*6457,64*	*2269*
			Сметная прибыль			*1803,33*	*634*
247	28	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,365	297343,06	108647
			Накладные расходы			*11198,65*	*4092*
			Сметная прибыль			*22025,41*	*8048*
248	29	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,540	86,91	916
			Накладные расходы			*17,66*	*186*
			Сметная прибыль			*6,44*	*68*
249	30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,080	72,34	1525
			Накладные расходы			*11,62*	*245*
			Сметная прибыль			*5,36*	*113*
250	71	11-220301-0208 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,043	1733864,35	74556
			Накладные расходы			*509169,11*	*21894*
			Сметная прибыль			*128434,40*	*5523*
251	32	23-020101-0268 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	15307,54	61230
			Накладные расходы			*576,52*	*2306*
			Сметная прибыль			*1133,89*	*4536*
252	33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,000	86,91	3216
			Накладные расходы			*17,66*	*653*
			Сметная прибыль			*6,44*	*238*
253	34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	37,000	115,46	4272
			Накладные расходы			*13,24*	*490*
			Сметная прибыль			*8,55*	*316*
254	35	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,450	319996,16	143998
			Накладные расходы			*108283,75*	*48728*
			Сметная прибыль			*23703,42*	*10667*
255	36	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	454,500	728,08	330914
			Накладные расходы			*27,42*	*12463*
			Сметная прибыль			*53,93*	*24512*
256	37	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,675	360265,95	1684243
			Накладные расходы			*119712,75*	*559657*
			Сметная прибыль			*26686,37*	*124759*
257	39	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	3,072	603842,55	1855004
			Накладные расходы			*190161,00*	*584175*
			Сметная прибыль			*44729,08*	*137408*
258	41	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	11,496	645108,63	7416169
			Накладные расходы			*199690,69*	*2295644*
			Сметная прибыль			*47785,82*	*549346*
259	43	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	м	19693,000	242,84	4782228
			Накладные расходы			*58,25*	*1147179*
			Сметная прибыль			*17,99*	*354239*
260	44	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	19693,000	18,09	356307
			Накладные расходы			*0,68*	*13419*
			Сметная прибыль			*1,34*	*26393*
261	45	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	19693,000	1161,73	22878032
			Накладные расходы			*94,85*	*1867844*
			Сметная прибыль			*86,05*	*1694669*
262	46	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	19,693	329740,65	6493583
			Накладные расходы			*12418,82*	*244564*
			Сметная прибыль			*24425,23*	*481006*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
263	47	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	27,000	33346,68	900360
			Накладные расходы			*6906,37*	*186472*
			Сметная прибыль			*2470,12*	*66693*
264	48	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	603842,55	9058
			Накладные расходы			*190161,00*	*2852*
			Сметная прибыль			*44729,08*	*671*
265	49	23-010502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,150	11277,77	170858
			Накладные расходы			*424,75*	*6435*
			Сметная прибыль			*835,39*	*12656*
266	50	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27015,000	1776,47	47991389
			Накладные расходы			*523,66*	*14146628*
			Сметная прибыль			*131,59*	*3554918*
267	51	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	4,000	8038,81	32155
			Накладные расходы			*1689,25*	*6757*
			Сметная прибыль			*595,47*	*2382*
268	52	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	1185673,30	24899
			Накладные расходы			*369787,38*	*7766*
			Сметная прибыль			*87827,65*	*1844*
269	53	23-010502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	21,210	44601,11	945990
			Накладные расходы			*1679,78*	*35628*
			Сметная прибыль			*3303,79*	*70073*
270	54	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21,000	1874,55	39365
			Накладные расходы			*527,50*	*11078*
			Сметная прибыль			*138,86*	*2916*
271	55	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	4,000	8038,81	32155
			Накладные расходы			*1689,25*	*6757*
			Сметная прибыль			*595,47*	*2382*
272	56	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	6,000	1260,29	7562
			Накладные расходы			*344,23*	*2065*
			Сметная прибыль			*93,35*	*560*
273	61	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3,000	1857,71	5573
			Накладные расходы			*507,67*	*1523*
			Сметная прибыль			*137,61*	*413*
274	65	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,000	1260,29	1260
			Накладные расходы			*344,23*	*344*
			Сметная прибыль			*93,35*	*93*
275	67	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка	шт.	2,000	1260,29	2521
			Накладные расходы			*344,23*	*688*
			Сметная прибыль			*93,35*	*187*
276	70	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	1663,000	1260,29	2095854
			Накладные расходы			*344,23*	*572456*
			Сметная прибыль			*93,35*	*155248*
277	75	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	15,000	9463,89	141958
			Накладные расходы			*1984,15*	*29762*
			Сметная прибыль			*701,03*	*10515*
278	76	С131201-1	Ковер	шт	15,000	8491,69	127375
			Накладные расходы			*319,82*	*4797*
			Сметная прибыль			*629,01*	*9435*
279	77	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,314	4393,12	1378
			Накладные расходы			*561,35*	*176*
			Сметная прибыль			*325,42*	*102*
280	78	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	5,250	17030,83	89412
			Накладные расходы			*1058,00*	*5554*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*6623*
281	79	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,157	907,97	4683
			Накладные расходы			*121,12*	*625*
			Сметная прибыль			*67,26*	*347*
282	80	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	36,000	9463,89	340700
			Накладные расходы			*1984,15*	*71430*
			Сметная прибыль			*701,03*	*25237*
283	81	23-020103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	36,000	184,96	6658
			Накладные расходы			*6,97*	*251*
			Сметная прибыль			*13,70*	*493*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
284	82	С131201-1	Ковер	шт	36,000	8491,69	305701
			Накладные расходы			*319,82*	*11513*
			Сметная прибыль			*629,01*	*22645*
285	83	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,753	4393,12	3308
			Накладные расходы			*561,35*	*423*
			Сметная прибыль			*325,42*	*245*
286	84	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	12,600	17030,83	214588
			Накладные расходы			*1058,00*	*13331*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*15895*
287	85	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,378	907,97	11239
			Накладные расходы			*121,12*	*1499*
			Сметная прибыль			*67,26*	*833*
288	86	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	18855,83	2357
			Накладные расходы			*1210,21*	*151*
			Сметная прибыль			*1396,73*	*175*
289	87	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	2061,37	2061
			Накладные расходы			*570,26*	*570*
			Сметная прибыль			*152,69*	*153*
290	88	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,035	34220,87	1198
			Накладные расходы			*1288,84*	*45*
			Сметная прибыль			*2534,88*	*89*
291	89	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011	493328,78	5363
			Накладные расходы			*41833,30*	*455*
			Сметная прибыль			*36542,87*	*397*
292	90	13-121101-0108 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8380,76	8381
			Накладные расходы			*2023,11*	*2023*
			Сметная прибыль			*620,80*	*621*
293	91	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм	шт	1,000	31136,59	31137
			Накладные расходы			*1172,68*	*1173*
			Сметная прибыль			*2306,41*	*2306*
294	92	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1260,29	2521
			Накладные расходы			*344,23*	*688*
			Сметная прибыль			*93,35*	*187*
295	93	23-020304-2606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1143,89	2288
			Накладные расходы			*43,08*	*86*
			Сметная прибыль			*84,73*	*169*
296	94	13-121401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,000	11507,30	11507
			Накладные расходы			*3029,21*	*3029*
			Сметная прибыль			*852,39*	*852*
297	95	ПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КНР, вентилей, SDR 11	шт	1,000	19744,44	19744
			Накладные расходы			*743,62*	*744*
			Сметная прибыль			*1462,55*	*1463*
298	96	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,010	1298390,26	12984
			Накладные расходы			*284066,48*	*2841*
			Сметная прибыль			*96177,06*	*962*
299	97	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,001	33456,87	33
			Накладные расходы			*4218,39*	*4*
			Сметная прибыль			*2478,29*	*2*
300	98	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,000	4028,28	20141
			Накладные расходы			*603,78*	*3019*
			Сметная прибыль			*298,39*	*1492*
301	99	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,093	300222,37	27811
			Накладные расходы			*27515,46*	*2549*
			Сметная прибыль			*22238,69*	*2060*
302	100	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	429849,52	127
			Накладные расходы			*16189,15*	*5*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*9*
303	101	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1260,29	3781
			Накладные расходы			*344,23*	*1033*
			Сметная прибыль			*93,35*	*280*
304	102	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,320	728,08	961
			Накладные расходы			*27,42*	*36*
			Сметная прибыль			*53,93*	*71*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
305	103	23-010502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,250	2038,81	510
			Накладные расходы			*76,79*	*19*
			Сметная прибыль			*151,02*	*38*
306	104	23-020302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1239,37	1239
			Накладные расходы			*46,68*	*47*
			Сметная прибыль			*91,81*	*92*
307	105	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3439,41	3439
			Накладные расходы			*129,54*	*130*
			Сметная прибыль			*254,77*	*255*
308	106	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,030	4028,28	121
			Накладные расходы			*603,78*	*18*
			Сметная прибыль			*298,39*	*9*
309	107	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4426186,74	4426
			Накладные расходы			*361383,01*	*361*
			Сметная прибыль			*327865,68*	*328*
310	108	11-220601-0807 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1696278,62	1696
			Накладные расходы			*148030,49*	*148*
			Сметная прибыль			*125650,27*	*126*
311	109	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	1,000	600,14	600
			Накладные расходы			*116,25*	*116*
			Сметная прибыль			*44,46*	*44*
312	110	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,371	300222,37	111245
			Накладные расходы			*27515,46*	*10196*
			Сметная прибыль			*22238,69*	*8240*
313	111	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,012	429849,52	5089
			Накладные расходы			*16189,15*	*192*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*377*
314	112	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12,000	1260,29	15123
			Накладные расходы			*344,23*	*4131*
			Сметная прибыль			*93,35*	*1120*
315	113	23-010502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,400	17659,50	95361
			Накладные расходы			*665,10*	*3592*
			Сметная прибыль			*1308,11*	*7064*
316	114	23-010502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,200	28870,09	34644
			Накладные расходы			*1087,32*	*1305*
			Сметная прибыль			*2138,53*	*2566*
317	115	23-010201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,200	10886,09	56608
			Накладные расходы			*410,00*	*2132*
			Сметная прибыль			*806,38*	*4193*
318	116	23-020303-1915 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	39490,85	157963
			Накладные расходы			*1487,32*	*5949*
			Сметная прибыль			*2925,25*	*11701*
319	117	23-020304-2234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	42500,93	170004
			Накладные расходы			*1600,69*	*6403*
			Сметная прибыль			*3148,22*	*12593*
320	118	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,120	4028,28	483
			Накладные расходы			*603,78*	*72*
			Сметная прибыль			*298,39*	*36*
321	119	11-220601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	5279394,79	21118
			Накладные расходы			*421335,02*	*1685*
			Сметная прибыль			*391066,28*	*1564*
322	120	11-220601-0808 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	2081018,95	8324
			Накладные расходы			*186911,77*	*748*
			Сметная прибыль			*154149,55*	*617*
323	121	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	4,000	600,14	2401
			Накладные расходы			*116,25*	*465*
			Сметная прибыль			*44,46*	*178*
324	122	11-220901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	9977,99	9978
			Накладные расходы			*2780,40*	*2780*
			Сметная прибыль			*739,11*	*739*
325	123	Прайс лист	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа, корпус из высокопрочного чугуна, без штурвала, PN 10, DN 250, ГОСТ 5762-2002	шт	1,000	499070,39	499070

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18796,18*	*18796*
			Сметная прибыль			*36968,18*	*36968*
326	124	23-040105-0907 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 250	шт.	1,000	14137,89	14138
			Накладные расходы			*532,47*	*532*
			Сметная прибыль			*1047,25*	*1047*
327	125	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2,000	4858,37	9717
			Накладные расходы			*1609,64*	*3219*
			Сметная прибыль			*359,88*	*720*
328	126	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	8759,36	17519
			Накладные расходы			*329,90*	*660*
			Сметная прибыль			*648,84*	*1298*
329	127	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,400	8786,71	3515
			Накладные расходы			*1955,23*	*782*
			Сметная прибыль			*650,87*	*260*
330	128	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1363374,99	1909
			Накладные расходы			*393572,99*	*551*
			Сметная прибыль			*100990,74*	*141*
331	129	11-220301-0208 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1733864,35	1560
			Накладные расходы			*509169,11*	*458*
			Сметная прибыль			*128434,40*	*116*
332	130	23-020101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	27207,05	54414
			Накладные расходы			*1024,68*	*2049*
			Сметная прибыль			*2015,34*	*4031*
333	131	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,300	23343,54	7003
			Накладные расходы			*2339,00*	*702*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*519*
334	132	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,260	8786,71	11071
			Накладные расходы			*1955,23*	*2464*
			Сметная прибыль			*650,87*	*820*
335	133	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,640	622,79	399
			Накладные расходы			*161,47*	*103*
			Сметная прибыль			*46,13*	*30*
336	134	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,680	907,97	1525
			Накладные расходы			*121,12*	*203*
			Сметная прибыль			*67,26*	*113*
337	139	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2273,12	2273
			Накладные расходы			*728,95*	*729*
			Сметная прибыль			*168,38*	*168*
338	140	Прайс лист	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа, корпус из высокопрочного чугуна, без штурвала, PN 10, DN 250, ГОСТ 5762-2002	шт	1,000	65008,86	65009
			Накладные расходы			*2448,39*	*2448*
			Сметная прибыль			*4815,47*	*4815*
339	141	23-040105-1302 РСНБ РК 2015	Штурвал чугунный к задвижке от DN 80 до DN 150	шт.	1,000	10937,07	10937
			Накладные расходы			*411,92*	*412*
			Сметная прибыль			*810,15*	*810*
340	142	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	885,24	1770
			Накладные расходы			*299,32*	*599*
			Сметная прибыль			*65,57*	*131*
341	143	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,400	8786,71	3515
			Накладные расходы			*1955,23*	*782*
			Сметная прибыль			*650,87*	*260*
342	144	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	751821,45	1053
			Накладные расходы			*247814,08*	*347*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*78*
343	145	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	751821,45	677
			Накладные расходы			*247814,08*	*223*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*50*
344	146	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	686,49	1373
			Накладные расходы			*25,85*	*52*
			Сметная прибыль			*50,85*	*102*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
345	147	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,300	23343,54	7003
			Накладные расходы			*2339,00*	*702*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*519*
346	148	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,260	8786,71	11071
			Накладные расходы			*1955,23*	*2464*
			Сметная прибыль			*650,87*	*820*
347	149	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,640	622,79	399
			Накладные расходы			*161,47*	*103*
			Сметная прибыль			*46,13*	*30*
348	150	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,680	907,97	1525
			Накладные расходы			*121,12*	*203*
			Сметная прибыль			*67,26*	*113*
349	155	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2,000	27058,51	54117
			Накладные расходы			*6414,93*	*12830*
			Сметная прибыль			*2004,33*	*4009*
350	156	Прайс лист	ГРПШ-07-2У1(РПДК-1000) с узлом учета расхода газа с корректором СТГ-50-G-100	шт	2,000	1394380,86	2911931
			Накладные расходы			*54835,13*	*109670*
			Сметная прибыль			*107849,31*	*215699*
351	157	11-240206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	2,000	9223,17	18446
			Накладные расходы			*2509,92*	*5020*
			Сметная прибыль			*683,20*	*1366*
352	158	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	2438,79	4878
			Накладные расходы			*773,86*	*1548*
			Сметная прибыль			*180,65*	*361*
353	159	23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2231,29	4463
			Накладные расходы			*84,04*	*168*
			Сметная прибыль			*165,28*	*331*
354	160	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,800	3285,69	15771
			Накладные расходы			*1207,89*	*5798*
			Сметная прибыль			*243,38*	*1168*
355	161	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,040	1114,33	3388
			Накладные расходы			*409,65*	*1245*
			Сметная прибыль			*82,54*	*251*
356	162	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,640	23993,22	63342
			Накладные расходы			*2683,79*	*7085*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*4692*
357	163	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,005	116208,58	116759
			Накладные расходы			*38711,03*	*38895*
			Сметная прибыль			*8608,04*	*8649*
358	164	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	1,005	340195,60	341808
			Накладные расходы			*12812,57*	*12873*
			Сметная прибыль			*25199,67*	*25319*
359	165	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,000	603,12	1809
			Накладные расходы			*173,31*	*520*
			Сметная прибыль			*44,68*	*134*
360	166	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,010	734462,49	7345
			Накладные расходы			*244151,70*	*2442*
			Сметная прибыль			*54404,63*	*544*
361	167	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,010	751821,45	7518
			Накладные расходы			*247814,08*	*2478*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*557*
362	168	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	23535,45	94142
			Накладные расходы			*1414,23*	*5657*
			Сметная прибыль			*1743,37*	*6973*
363	169	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	36757,46	73515
			Накладные расходы			*2382,29*	*4765*
			Сметная прибыль			*2722,77*	*5446*
364	170	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8,000	602,30	4818
			Накладные расходы			*207,71*	*1662*
			Сметная прибыль			*44,61*	*357*
365	171	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4,000	885,24	3541

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*299,32*	*1197*
			Сметная прибыль			*65,57*	*262*
366	172	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	686,49	1373
			Накладные расходы			*25,85*	*52*
			Сметная прибыль			*50,85*	*102*
367	173	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	72,000	3619,08	260574
			Накладные расходы			*455,93*	*32827*
			Сметная прибыль			*268,08*	*19302*
368	174	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3,000	519,24	1558
			Накладные расходы			*68,66*	*206*
			Сметная прибыль			*38,46*	*115*
369	175	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,720	1030,54	742
			Накладные расходы			*176,05*	*127*
			Сметная прибыль			*76,34*	*55*
370	176	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,296	23343,54	30253
			Накладные расходы			*2339,00*	*3031*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*2241*
371	177	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,640	907,97	7845
			Накладные расходы			*121,12*	*1046*
			Сметная прибыль			*67,26*	*581*
372	178	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные изготовление	т конструкций	0,189	187449,68	35408
			Накладные расходы			*58451,26*	*11041*
			Сметная прибыль			*13885,16*	*2623*
373	179	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,189	103149,59	19484
			Накладные расходы			*25911,71*	*4895*
			Сметная прибыль			*7640,71*	*1443*
374	180	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,600	1347,37	10240
			Накладные расходы			*50,75*	*386*
			Сметная прибыль			*99,81*	*759*
375	181	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	947,04	2841
			Накладные расходы			*35,67*	*107*
			Сметная прибыль			*70,15*	*210*
376	182	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	556,38	1669
			Накладные расходы			*20,95*	*63*
			Сметная прибыль			*41,21*	*124*
377	183	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	231,35	463
			Накладные расходы			*8,71*	*17*
			Сметная прибыль			*17,14*	*34*
378	184	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,040	668,32	2032
			Накладные расходы			*25,17*	*77*
			Сметная прибыль			*49,50*	*150*
379	185	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	177560,70	2873
			Накладные расходы			*6687,36*	*108*
			Сметная прибыль			*13152,64*	*213*
380	186	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	187044,50	4975
			Накладные расходы			*7044,54*	*187*
			Сметная прибыль			*13855,15*	*369*
381	187	21-050102-0114 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,045	223527,63	10103
			Накладные расходы			*8418,58*	*381*
			Сметная прибыль			*16557,60*	*748*
382	188	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,667	86,91	492
			Накладные расходы			*17,66*	*100*
			Сметная прибыль			*6,44*	*36*
383	189	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,334	72,34	820
			Накладные расходы			*11,62*	*132*
			Сметная прибыль			*5,36*	*61*
384	194	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	19,693	938095,42	18473913
			Накладные расходы			*149572,59*	*2945533*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*1368438*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
385	195	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,063	938095,42	59100
			Накладные расходы			*149572,59*	*9423*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*4378*
386	196	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	19,693	938095,42	18473913
			Накладные расходы			*149572,59*	*2945533*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*1368438*
387	197	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1663,000	23543,69	39153161
			Накладные расходы			*3881,76*	*6455371*
			Сметная прибыль			*1743,98*	*2900234*
388	198	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1663,000	7726,10	12848499
			Накладные расходы			*1329,44*	*2210861*
			Сметная прибыль			*572,30*	*951741*
389	199	11-240202-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	17497,04	17497
			Накладные расходы			*5365,96*	*5366*
			Сметная прибыль			*1296,08*	*1296*
			Раздел: Газопроводы среднего давления. аул Арал.Смета 2-1-4				
390	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7384,200	114,13	842794
			Накладные расходы			*20,11*	*148472*
			Сметная прибыль			*8,45*	*62429*
391	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4922,800	90,47	445359
			Накладные расходы			*15,94*	*78446*
			Сметная прибыль			*6,70*	*32990*
392	3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3282,000	1014,59	3329898
			Накладные расходы			*372,99*	*1224139*
			Сметная прибыль			*75,16*	*246659*
393	4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9025,000	17,71	159800
			Накладные расходы			*3,10*	*27999*
			Сметная прибыль			*1,31*	*11837*
394	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9025,000	186,64	1684409
			Накладные расходы			*58,11*	*524476*
			Сметная прибыль			*13,83*	*124771*
395	6	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	3,080	330,56	1018
			Накладные расходы			*78,17*	*241*
			Сметная прибыль			*24,49*	*75*
396	8	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	41,000	5441,29	223093
			Накладные расходы			*1678,47*	*68817*
			Сметная прибыль			*403,06*	*16525*
397	9	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,066	7295,94	479
			Накладные расходы			*1671,55*	*110*
			Сметная прибыль			*540,44*	*35*
398	10	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,592	22315,54	102473
			Накладные расходы			*2300,28*	*10563*
			Сметная прибыль			*1653,00*	*7591*
399	11	24-010201-0138 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	41,000	8180,49	335400
			Накладные расходы			*308,10*	*12632*
			Сметная прибыль			*605,96*	*24844*
400	12	С11041-91	Стойки металлические	шт	41,000	3332,14	136618
			Накладные расходы			*125,50*	*5145*
			Сметная прибыль			*246,83*	*10120*
401	13	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,160	3285,69	10383
			Накладные расходы			*1207,89*	*3817*
			Сметная прибыль			*243,38*	*769*
402	14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,960	1114,33	1070
			Накладные расходы			*409,65*	*393*
			Сметная прибыль			*82,54*	*79*
403	15	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	2,200	2102,82	4626

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*601,26*	*1323*
			Сметная прибыль			*155,76*	*343*
404	16	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	3,850	153,13	590
			Накладные расходы			*5,77*	*22*
			Сметная прибыль			*11,34*	*44*
405	17	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,300	23993,22	31191
			Накладные расходы			*2683,79*	*3489*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2310*
406	18	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,032	24345,00	784
			Накладные расходы			*6457,64*	*208*
			Сметная прибыль			*1803,33*	*58*
407	19	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,034	297343,06	9957
			Накладные расходы			*11198,65*	*375*
			Сметная прибыль			*22025,41*	*738*
408	20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,966	86,91	84
			Накладные расходы			*17,66*	*17*
			Сметная прибыль			*6,44*	*6*
409	21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,932	72,34	140
			Накладные расходы			*11,62*	*22*
			Сметная прибыль			*5,36*	*10*
410	22	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,160	3285,69	10383
			Накладные расходы			*1207,89*	*3817*
			Сметная прибыль			*243,38*	*769*
411	23	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,960	1114,33	1070
			Накладные расходы			*409,65*	*393*
			Сметная прибыль			*82,54*	*79*
412	24	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	2,200	2102,82	4626
			Накладные расходы			*601,26*	*1323*
			Сметная прибыль			*155,76*	*343*
413	25	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	3,850	153,13	590
			Накладные расходы			*5,77*	*22*
			Сметная прибыль			*11,34*	*44*
414	26	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,300	23993,22	31191
			Накладные расходы			*2683,79*	*3489*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2310*
415	27	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,351	24345,00	8553
			Накладные расходы			*6457,64*	*2269*
			Сметная прибыль			*1803,33*	*634*
416	28	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,365	297343,06	108647
			Накладные расходы			*11198,65*	*4092*
			Сметная прибыль			*22025,41*	*8048*
417	29	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,540	86,91	916
			Накладные расходы			*17,66*	*186*
			Сметная прибыль			*6,44*	*68*
418	30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,080	72,34	1525
			Накладные расходы			*11,62*	*245*
			Сметная прибыль			*5,36*	*113*
419	31	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,035	751821,45	26314
			Накладные расходы			*247814,08*	*8673*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*1949*
420	32	23-020101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	462,25	1849
			Накладные расходы			*17,41*	*70*
			Сметная прибыль			*34,24*	*137*
421	33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,000	86,91	1043
			Накладные расходы			*17,66*	*212*
			Сметная прибыль			*6,44*	*77*
422	34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,000	115,46	1385
			Накладные расходы			*13,24*	*159*
			Сметная прибыль			*8,55*	*103*
423	35	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	8,205	360265,95	2955982
			Накладные расходы			*119712,75*	*982243*
			Сметная прибыль			*26686,37*	*218962*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
424	37	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	м	8205,000	242.84	1992494
			Накладные расходы			*58,25*	*477967*
			Сметная прибыль			*17,99*	*147592*
425	38	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	8205,000	18,09	148454
			Накладные расходы			*0,68*	*5591*
			Сметная прибыль			*1,34*	*10997*
426	39	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8205,000	1161,73	9532029
			Накладные расходы			*94,85*	*778229*
			Сметная прибыль			*86,05*	*706076*
427	40	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	8,205	329740,65	2705522
			Накладные расходы			*12418,82*	*101896*
			Сметная прибыль			*24425,23*	*200409*
428	41	11-250125-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка грузами (утяжелителями)	утяжелитель	463,000	21683,61	10039510
			Накладные расходы			*3621,24*	*1676633*
			Сметная прибыль			*1606,19*	*743667*
429	42	21-010201-0204 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	138,900	1692,55	235095
			Накладные расходы			*63,75*	*8854*
			Сметная прибыль			*125,37*	*17414*
430	43	ПРАЙС-ЛИСТ	Контейнер текстильный КТ-90	шт	463,000	6369,11	2948897
			Накладные расходы			*239,88*	*111062*
			Сметная прибыль			*471,79*	*218437*
431	44	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	603842,55	15700
			Накладные расходы			*190161,00*	*4944*
			Сметная прибыль			*44729,08*	*1163*
432	45	23-010502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,120	11277,77	136687
			Накладные расходы			*424,75*	*5148*
			Сметная прибыль			*835,39*	*10125*
433	46	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	3051,86	42897
			Накладные расходы			*114,94*	*1616*
			Сметная прибыль			*226,06*	*3178*
434	47	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26,000	1776,47	46188
			Накладные расходы			*523,66*	*13615*
			Сметная прибыль			*131,59*	*3421*
435	48	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	6,000	8038,81	48233
			Накладные расходы			*1689,25*	*10136*
			Сметная прибыль			*595,47*	*3573*
436	49	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	6,000	1260,29	7562
			Накладные расходы			*344,23*	*2065*
			Сметная прибыль			*93,35*	*560*
437	50	23-020304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	5182,22	10364
			Накладные расходы			*195,17*	*390*
			Сметная прибыль			*383,87*	*768*
438	51	23-020303-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1588,04	1588
			Накладные расходы			*59,81*	*60*
			Сметная прибыль			*117,63*	*118*
439	52	23-020304-0609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	7662,46	22987
			Накладные расходы			*288,59*	*866*
			Сметная прибыль			*567,59*	*1703*
440	53	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	692,000	1260,29	872117
			Накладные расходы			*344,23*	*238208*
			Сметная прибыль			*93,35*	*64601*
441	54	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	692,000	2167,40	1499839
			Накладные расходы			*81,63*	*56487*
			Сметная прибыль			*160,55*	*111099*
442	55	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	18,000	9463,89	170350
			Накладные расходы			*1984,15*	*35715*
			Сметная прибыль			*701,03*	*12619*
443	56	С131201-1	Ковер	шт	18,000	8491,69	152850
			Накладные расходы			*319,82*	*5757*
			Сметная прибыль			*629,01*	*11322*
444	57	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,377	4393,12	1654
			Накладные расходы			*561,35*	*211*
			Сметная прибыль			*325,42*	*123*
445	58	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	6,300	17030,83	107294
			Накладные расходы			*1058,00*	*6665*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*7948*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
446	59	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,189	907,97	5619
			Накладные расходы			*121,12*	*750*
			Сметная прибыль			*67,26*	*416*
447	60	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	14,000	9463,89	132495
			Накладные расходы			*1984,15*	*27778*
			Сметная прибыль			*701,03*	*9814*
448	61	23-020103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14,000	184,96	2589
			Накладные расходы			*6,97*	*98*
			Сметная прибыль			*13,70*	*192*
449	62	С131201-1	Ковер	шт	14,000	8491,69	118884
			Накладные расходы			*319,82*	*4477*
			Сметная прибыль			*629,01*	*8806*
450	63	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,293	4393,12	1286
			Накладные расходы			*561,35*	*164*
			Сметная прибыль			*325,42*	*95*
451	64	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,900	17030,83	83451
			Накладные расходы			*1058,00*	*5184*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*6182*
452	65	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,814	907,97	4371
			Накладные расходы			*121,12*	*583*
			Сметная прибыль			*67,26*	*324*
453	66	11-220801-0103 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,463	264767,04	122634
			Накладные расходы			*25314,68*	*11725*
			Сметная прибыль			*19612,37*	*9084*
454	67	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	429849,52	636
			Накладные расходы			*16189,15*	*24*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*47*
455	68	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15,000	1260,29	18904
			Накладные расходы			*344,23*	*5163*
			Сметная прибыль			*93,35*	*1400*
456	69	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,600	1471,12	9709
			Накладные расходы			*55,41*	*366*
			Сметная прибыль			*108,97*	*719*
457	70	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,250	5665,21	35408
			Накладные расходы			*213,37*	*1334*
			Сметная прибыль			*419,65*	*2623*
458	71	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,000	4639,94	4640
			Накладные расходы			*174,75*	*175*
			Сметная прибыль			*343,70*	*344*
459	72	23-020302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	2503,13	12516
			Накладные расходы			*94,27*	*471*
			Сметная прибыль			*185,42*	*927*
460	73	23-020304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	6429,48	32147
			Накладные расходы			*242,15*	*1211*
			Сметная прибыль			*476,26*	*2381*
461	74	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4028,28	604
			Накладные расходы			*603,78*	*91*
			Сметная прибыль			*298,39*	*45*
462	75	11-220601-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	881923,54	4410
			Накладные расходы			*91469,29*	*457*
			Сметная прибыль			*65327,67*	*327*
463	76	11-220601-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	2734100,76	13671
			Накладные расходы			*230302,50*	*1152*
			Сметная прибыль			*202525,98*	*1013*
464	77	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	5,000	600,14	3001
			Накладные расходы			*116,25*	*581*
			Сметная прибыль			*44,46*	*222*
465	78	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2273,12	2273
			Накладные расходы			*728,95*	*729*
			Сметная прибыль			*168,38*	*168*
466	79	Прайс лист	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа, корпус из высокопрочного чугуна, без штурвала, PN 10, DN 250, ГОСТ 5762-2002	шт	1,000	65008,86	65009

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2448,39*	*2448*
			Сметная прибыль			*4815,47*	*4815*
467	80	23-040105-1302 РСНБ РК 2015	Штурвал чугунный к задвижке от DN 80 до DN 150	шт.	1,000	10937,07	10937
			Накладные расходы			*411,92*	*412*
			Сметная прибыль			*810,15*	*810*
468	81	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	885,24	1770
			Накладные расходы			*299,32*	*599*
			Сметная прибыль			*65,57*	*131*
469	82	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,400	8786,71	3515
			Накладные расходы			*1955,23*	*782*
			Сметная прибыль			*650,87*	*260*
470	83	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	751821,45	1053
			Накладные расходы			*247814,08*	*347*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*78*
471	84	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	751821,45	677
			Накладные расходы			*247814,08*	*223*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*50*
472	85	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	686,49	1373
			Накладные расходы			*25,85*	*52*
			Сметная прибыль			*50,85*	*102*
473	86	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,300	23343,54	7003
			Накладные расходы			*2339,00*	*702*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*519*
474	87	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,260	8786,71	11071
			Накладные расходы			*1955,23*	*2464*
			Сметная прибыль			*650,87*	*820*
475	88	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,640	622,79	399
			Накладные расходы			*161,47*	*103*
			Сметная прибыль			*46,13*	*30*
476	89	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,680	907,97	1525
			Накладные расходы			*121,12*	*203*
			Сметная прибыль			*67,26*	*113*
477	94	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	27058,51	27059
			Накладные расходы			*6414,93*	*6415*
			Сметная прибыль			*2004,33*	*2004*
478	95	Прайс лист	ГРПШ-07-2У1(РИДК-1000) с узлом учета расхода газа с корректором СТГ-50-G-100	шт	1,000	1394380,86	1455966
			Накладные расходы			*54835,13*	*54835*
			Сметная прибыль			*107849,31*	*107849*
479	96	11-240206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,000	9223,17	9223
			Накладные расходы			*2509,92*	*2510*
			Сметная прибыль			*683,20*	*683*
480	97	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2438,79	2439
			Накладные расходы			*773,86*	*774*
			Сметная прибыль			*180,65*	*181*
481	98	23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч66к для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2231,29	2231
			Накладные расходы			*84,04*	*84*
			Сметная прибыль			*165,28*	*165*
482	99	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,400	3285,69	7886
			Накладные расходы			*1207,89*	*2899*
			Сметная прибыль			*243,38*	*584*
483	100	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,520	1114,33	1694
			Накладные расходы			*409,65*	*623*
			Сметная прибыль			*82,54*	*125*
484	101	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,320	23993,22	31671
			Накладные расходы			*2683,79*	*3543*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2346*
485	102	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,502	116208,58	58380
			Накладные расходы			*38711,03*	*19447*
			Сметная прибыль			*8608,04*	*4324*
486	103	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,502	340195,60	170904

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12812,57*	*6437*
			Сметная прибыль			*25199,67*	*12660*
487	104	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,500	603,12	905
			Накладные расходы			*173,31*	*260*
			Сметная прибыль			*44,68*	*67*
488	105	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	734462,49	3672
			Накладные расходы			*244151,70*	*1221*
			Сметная прибыль			*54404,63*	*272*
489	106	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	751821,45	3759
			Накладные расходы			*247814,08*	*1239*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*278*
490	107	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	23535,45	47071
			Накладные расходы			*1414,23*	*2828*
			Сметная прибыль			*1743,37*	*3487*
491	108	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	36757,46	36757
			Накладные расходы			*2382,29*	*2382*
			Сметная прибыль			*2722,77*	*2723*
492	109	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	602,30	2409
			Накладные расходы			*207,71*	*831*
			Сметная прибыль			*44,61*	*178*
493	110	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	885,24	1770
			Накладные расходы			*299,32*	*599*
			Сметная прибыль			*65,57*	*131*
494	111	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	686,49	686
			Накладные расходы			*25,85*	*26*
			Сметная прибыль			*50,85*	*51*
495	112	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	36,000	3619,08	130287
			Накладные расходы			*455,93*	*16413*
			Сметная прибыль			*268,08*	*9651*
496	113	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,500	519,24	779
			Накладные расходы			*68,66*	*103*
			Сметная прибыль			*38,46*	*58*
497	114	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,360	1030,54	371
			Накладные расходы			*176,05*	*63*
			Сметная прибыль			*76,34*	*27*
498	115	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,648	23343,54	15127
			Накладные расходы			*2339,00*	*1516*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*1120*
499	116	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,320	907,97	3922
			Накладные расходы			*121,12*	*523*
			Сметная прибыль			*67,26*	*291*
500	119	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	1347,37	5120
			Накладные расходы			*50,75*	*193*
			Сметная прибыль			*99,81*	*379*
501	120	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	947,04	1421
			Накладные расходы			*35,67*	*54*
			Сметная прибыль			*70,15*	*105*
502	121	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	556,38	835
			Накладные расходы			*20,95*	*31*
			Сметная прибыль			*41,21*	*62*
503	122	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	231,35	231
			Накладные расходы			*8,71*	*9*
			Сметная прибыль			*17,14*	*17*
504	123	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,520	668,32	1016
			Накладные расходы			*25,17*	*38*
			Сметная прибыль			*49,50*	*75*
505	124	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	177560,70	1436
			Накладные расходы			*6687,36*	*54*
			Сметная прибыль			*13152,64*	*106*
506	125	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	187044,50	2488
			Накладные расходы			*7044,54*	*94*
			Сметная прибыль			*13855,15*	*184*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
507	126	21-050102-0114 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,023	223527,63	5052
			Накладные расходы			*8418,58*	*190*
			Сметная прибыль			*16557,60*	*374*
508	127	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,833	86,91	246
			Накладные расходы			*17,66*	*50*
			Сметная прибыль			*6,44*	*18*
509	128	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	5,667	72,34	410
			Накладные расходы			*11,62*	*66*
			Сметная прибыль			*5,36*	*30*
510	133	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	8,205	938095,42	7697073
			Накладные расходы			*149572,59*	*1227243*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*570154*
511	134	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,012	938095,42	11257
			Накладные расходы			*149572,59*	*1795*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*834*
512	135	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	8,205	938095,42	7697073
			Накладные расходы			*149572,59*	*1227243*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*570154*
513	136	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	692,000	23543,69	16292236
			Накладные расходы			*3881,76*	*2686179*
			Сметная прибыль			*1743,98*	*1206832*
514	137	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	692,000	7726,10	5346459
			Накладные расходы			*1329,44*	*919973*
			Сметная прибыль			*572,30*	*396034*
515	138	11-240202-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	17497,04	17497
			Накладные расходы			*5365,96*	*5366*
			Сметная прибыль			*1296,08*	*1296*
			Раздел: Газопроводы среднего давления. аул Абдылда Смета 2-1-6				
516	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3560,100	114,13	406331
			Накладные расходы			*20,11*	*71582*
			Сметная прибыль			*8,45*	*30099*
517	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2373,400	90,47	214718
			Накладные расходы			*15,94*	*37821*
			Сметная прибыль			*6,70*	*15905*
518	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,500	2330,45	5826
			Накладные расходы			*856,72*	*2142*
			Сметная прибыль			*172,63*	*432*
519	4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	170,500	1014,59	172988
			Накладные расходы			*372,99*	*63594*
			Сметная прибыль			*75,16*	*12814*
520	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,500	1114,33	2786
			Накладные расходы			*409,65*	*1024*
			Сметная прибыль			*82,54*	*206*
521	6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11694,500	17,71	207067
			Накладные расходы			*3,10*	*36281*
			Сметная прибыль			*1,31*	*15338*
522	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11694,500	186,64	2182639
			Накладные расходы			*58,11*	*679610*
			Сметная прибыль			*13,83*	*161677*
523	8	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1,760	330,56	582
			Накладные расходы			*78,17*	*138*
			Сметная прибыль			*24,49*	*43*
524	10	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,300	3052,26	916

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*959,08*	*288*
			Сметная прибыль			*226,09*	*68*
525	16	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	37,000	5441,29	201328
			Накладные расходы			*1678,47*	*62103*
			Сметная прибыль			*403,06*	*14913*
526	17	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,059	7295,94	432
			Накладные расходы			*1671,55*	*99*
			Сметная прибыль			*540,44*	*32*
527	18	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,144	22315,54	92476
			Накладные расходы			*2300,28*	*9532*
			Сметная прибыль			*1653,00*	*6850*
528	19	24-010201-0138 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	37,000	8180,49	302678
			Накладные расходы			*308,10*	*11400*
			Сметная прибыль			*605,96*	*22421*
529	20	С11041-91	Стойки металлические	шт	37,000	3332,14	123289
			Накладные расходы			*125,50*	*4643*
			Сметная прибыль			*246,83*	*9133*
530	21	11-010205-0402 РСНБ РК 2015 -	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,640	3285,69	8674
			Накладные расходы			*1207,89*	*3189*
			Сметная прибыль			*243,38*	*643*
531	22	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,640	1114,33	1828
			Накладные расходы			*409,65*	*672*
			Сметная прибыль			*82,54*	*135*
532	23	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	1,000	2102,82	2103
			Накладные расходы			*601,26*	*601*
			Сметная прибыль			*155,76*	*156*
533	24	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	1,750	153,13	268
			Накладные расходы			*5,77*	*10*
			Сметная прибыль			*11,34*	*20*
534	25	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,200	23993,22	28792
			Накладные расходы			*2683,79*	*3221*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2133*
535	26	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,102	24345,00	2493
			Накладные расходы			*6457,64*	*661*
			Сметная прибыль			*1803,33*	*185*
536	27	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,107	297343,06	31666
			Накладные расходы			*11198,65*	*1193*
			Сметная прибыль			*22025,41*	*2346*
537	28	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,072	86,91	267
			Накладные расходы			*17,66*	*54*
			Сметная прибыль			*6,44*	*20*
538	29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,144	72,34	444
			Накладные расходы			*11,62*	*71*
			Сметная прибыль			*5,36*	*33*
539	30	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,039	1363374,99	53172
			Накладные расходы			*393572,99*	*15349*
			Сметная прибыль			*100990,74*	*3939*
540	31	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,156	6458,21	252878
			Накладные расходы			*243,23*	*9524*
			Сметная прибыль			*478,39*	*18732*
541	32	23-020101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	9750,33	39001
			Накладные расходы			*367,22*	*1469*
			Сметная прибыль			*722,25*	*2889*
542	33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,000	86,91	2260
			Накладные расходы			*17,66*	*459*
			Сметная прибыль			*6,44*	*167*
543	34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,000	115,46	3002
			Накладные расходы			*13,24*	*344*
			Сметная прибыль			*8,55*	*222*
544	35	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,631	319996,16	201918
			Накладные расходы			*108283,75*	*68327*
			Сметная прибыль			*23703,42*	*14957*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
545	36	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	637,310	728,08	464015
			Накладные расходы			*27,42*	*17476*
			Сметная прибыль			*53,93*	*34371*
546	37	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	6,814	603842,55	4114583
			Накладные расходы			*190161,00*	*1295757*
			Сметная прибыль			*44729,08*	*304784*
547	39	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	м	7445,000	242,84	1807936
			Накладные расходы			*58,25*	*433695*
			Сметная прибыль			*17,99*	*133921*
548	40	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	7445,000	18,09	134703
			Накладные расходы			*0,68*	*5073*
			Сметная прибыль			*1,34*	*9978*
549	41	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7445,000	1161,73	8649111
			Накладные расходы			*94,85*	*706144*
			Сметная прибыль			*86,05*	*640675*
550	42	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	7,445	329740,65	2454919
			Накладные расходы			*12418,82*	*92458*
			Сметная прибыль			*24425,23*	*181846*
551	43	11-250125-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка грузами (утяжелителями)	утяжелитель	38,000	21683,61	823977
			Накладные расходы			*3621,24*	*137607*
			Сметная прибыль			*1606,19*	*61035*
552	44	21-010201-0204 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,000	1692,55	32158
			Накладные расходы			*63,75*	*1211*
			Сметная прибыль			*125,37*	*2382*
553	45	ПРАЙС-ЛИСТ	Контейнер текстильный КТ-300	шт	38,000	6369,11	242026
			Накладные расходы			*239,88*	*9115*
			Сметная прибыль			*471,79*	*17928*
554	46	11-250108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	1,000	251564,66	251565
			Накладные расходы			*56113,28*	*56113*
			Сметная прибыль			*18634,42*	*18634*
555	47	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	45,000	33346,68	1500601
			Накладные расходы			*6906,37*	*310787*
			Сметная прибыль			*2470,12*	*111156*
556	48	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка	км трубопровода	0,077	1185673,30	91297
			Накладные расходы			*369787,38*	*28474*
			Сметная прибыль			*87827,65*	*6763*
557	49	23-010502-0826 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	123,220	36729,11	4525761
			Накладные расходы			*1383,31*	*170451*
			Сметная прибыль			*2720,67*	*335242*
558	50	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	122,000	1874,55	228695
			Накладные расходы			*527,50*	*64355*
			Сметная прибыль			*138,86*	*16940*
559	51	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	10,000	8038,81	80388
			Накладные расходы			*1689,25*	*16893*
			Сметная прибыль			*595,47*	*5955*
560	52	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	27,000	33346,68	900360
			Накладные расходы			*6906,37*	*186472*
			Сметная прибыль			*2470,12*	*66693*
561	53	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	564975,12	4520
			Накладные расходы			*180860,85*	*1447*
			Сметная прибыль			*41850,01*	*335*
562	54	23-010502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,350	5869,50	207487
			Накладные расходы			*221,06*	*7814*
			Сметная прибыль			*434,78*	*15369*
563	55	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27008,000	1620,71	43772078
			Накладные расходы			*512,97*	*13854341*
			Сметная прибыль			*120,05*	*3242376*
564	56	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4,000	5925,80	23703
			Накладные расходы			*1310,26*	*5241*
			Сметная прибыль			*438,95*	*1756*
565	57	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	8,000	1260,29	10082
			Накладные расходы			*344,23*	*2754*
			Сметная прибыль			*93,35*	*747*
566	61	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,000	1857,71	1858

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*507,67*	*508*
			Сметная прибыль			*137,61*	*138*
567	63	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,000	1260,29	1260
			Накладные расходы			*344,23*	*344*
			Сметная прибыль			*93,35*	*93*
568	65	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка	шт.	1,000	1260,29	1260
			Накладные расходы			*344,23*	*344*
			Сметная прибыль			*93,35*	*93*
569	67	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	629,000	1260,29	792719
			Накладные расходы			*344,23*	*216521*
			Сметная прибыль			*93,35*	*58720*
570	70	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	18,000	9463,89	170350
			Накладные расходы			*1984,15*	*35715*
			Сметная прибыль			*701,03*	*12619*
571	71	С131201-1	Ковер	шт	18,000	8491,69	152850
			Накладные расходы			*319,82*	*5757*
			Сметная прибыль			*629,01*	*11322*
572	72	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,377	4393,12	1654
			Накладные расходы			*561,35*	*211*
			Сметная прибыль			*325,42*	*123*
573	73	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	6,300	17030,83	107294
			Накладные расходы			*1058,00*	*6665*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*7948*
574	74	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,189	907,97	5619
			Накладные расходы			*121,12*	*750*
			Сметная прибыль			*67,26*	*416*
575	75	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	12,000	9463,89	113567
			Накладные расходы			*1984,15*	*23810*
			Сметная прибыль			*701,03*	*8412*
576	76	23-020103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	12,000	184,96	2219
			Накладные расходы			*6,97*	*84*
			Сметная прибыль			*13,70*	*164*
577	777	С131201-1	Ковер	шт	12,000	8491,69	101900
			Накладные расходы			*319,82*	*3838*
			Сметная прибыль			*629,01*	*7548*
578	78	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,251	4393,12	1103
			Накладные расходы			*561,35*	*141*
			Сметная прибыль			*325,42*	*82*
579	79	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,200	17030,83	71529
			Накладные расходы			*1058,00*	*4444*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*5298*
580	80	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,126	907,97	3746
			Накладные расходы			*121,12*	*500*
			Сметная прибыль			*67,26*	*278*
581	81	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	18855,83	2357
			Накладные расходы			*1210,21*	*151*
			Сметная прибыль			*1396,73*	*175*
582	82	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	2061,37	2061
			Накладные расходы			*570,26*	*570*
			Сметная прибыль			*152,69*	*153*
583	83	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,035	34220,87	1198
			Накладные расходы			*1288,84*	*45*
			Сметная прибыль			*2534,88*	*89*
584	84	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011	493328,78	5363
			Накладные расходы			*41833,30*	*455*
			Сметная прибыль			*36542,87*	*397*
585	85	13-121101-0108 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8380,76	8381
			Накладные расходы			*2023,11*	*2023*
			Сметная прибыль			*620,80*	*621*
586	86	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм	шт	1,000	31136,59	31137
			Накладные расходы			*1172,68*	*1173*
			Сметная прибыль			*2306,41*	*2306*
587	87	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1260,29	2521

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*344,23*	*688*
			Сметная прибыль			*93,35*	*187*
588	88	23-020304-2606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1143,89	2288
			Накладные расходы			*43,08*	*86*
			Сметная прибыль			*84,73*	*169*
589	89	13-121401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,000	11507,30	11507
			Накладные расходы			*3029,21*	*3029*
			Сметная прибыль			*852,39*	*852*
590	90	ПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КПР, вентилей, SDR 11	шт	1,000	19744,44	19744
			Накладные расходы			*743,62*	*744*
			Сметная прибыль			*1462,55*	*1463*
591	91	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,010	1298390,26	12984
			Накладные расходы			*284066,48*	*2841*
			Сметная прибыль			*96177,06*	*962*
592	92	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,001	33456,87	33
			Накладные расходы			*4218,39*	*4*
			Сметная прибыль			*2478,29*	*2*
593	93	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,000	4028,28	20141
			Накладные расходы			*603,78*	*3019*
			Сметная прибыль			*298,39*	*1492*
594	94	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,093	300222,37	27811
			Накладные расходы			*27515,46*	*2549*
			Сметная прибыль			*22238,69*	*2060*
595	95	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	429849,52	127
			Накладные расходы			*16189,15*	*5*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*9*
596	96	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1260,29	3781
			Накладные расходы			*344,23*	*1033*
			Сметная прибыль			*93,35*	*280*
597	97	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,320	728,08	961
			Накладные расходы			*27,42*	*36*
			Сметная прибыль			*53,93*	*71*
598	98	23-010502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,250	2038,81	510
			Накладные расходы			*76,79*	*19*
			Сметная прибыль			*151,02*	*38*
599	99	23-020302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1239,37	1239
			Накладные расходы			*46,68*	*47*
			Сметная прибыль			*91,81*	*92*
600	100	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3439,41	3439
			Накладные расходы			*129,54*	*130*
			Сметная прибыль			*254,77*	*255*
601	101	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,030	4028,28	121
			Накладные расходы			*603,78*	*18*
			Сметная прибыль			*298,39*	*9*
602	102	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4426186,74	4426
			Накладные расходы			*361383,01*	*361*
			Сметная прибыль			*327865,68*	*328*
603	103	11-220601-0807 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1696278,62	1696
			Накладные расходы			*148030,49*	*148*
			Сметная прибыль			*125650,27*	*126*
604	104	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	1,000	600,14	600
			Накладные расходы			*116,25*	*116*
			Сметная прибыль			*44,46*	*44*
605	105	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,556	300222,37	166867
			Накладные расходы			*27515,46*	*15293*
			Сметная прибыль			*22238,69*	*12361*
606	106	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,018	429849,52	7634
			Накладные расходы			*16189,15*	*288*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*565*
607	107	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18,000	1260,29	22685
			Накладные расходы			*344,23*	*6196*
			Сметная прибыль			*93,35*	*1680*
608	108	23-010502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,100	11277,77	91350

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*424,75*	*3440*
			Сметная прибыль			*835,39*	*6767*
609	109	23-010502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,800	14138,33	25449
			Накладные расходы			*532,48*	*958*
			Сметная прибыль			*1047,28*	*1885*
610	110	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,800	13146,00	102539
			Накладные расходы			*495,11*	*3862*
			Сметная прибыль			*973,78*	*7595*
611	111	23-020303-1913 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	19031,49	114189
			Накладные расходы			*716,77*	*4301*
			Сметная прибыль			*1409,74*	*8458*
612	112	23-020304-2233 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	34400,43	206403
			Накладные расходы			*1295,60*	*7774*
			Сметная прибыль			*2548,18*	*15289*
613	113	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,180	4028,28	725
			Накладные расходы			*603,78*	*109*
			Сметная прибыль			*298,39*	*54*
614	114	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4426186,74	26557
			Накладные расходы			*361383,01*	*2168*
			Сметная прибыль			*327865,68*	*1967*
615	115	11-220601-0807 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,006	1696278,62	10178
			Накладные расходы			*148030,49*	*888*
			Сметная прибыль			*125650,27*	*754*
616	116	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	6,000	600,14	3601
			Накладные расходы			*116,25*	*698*
			Сметная прибыль			*44,46*	*267*
617	117	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	6417,97	6418
			Накладные расходы			*1922,14*	*1922*
			Сметная прибыль			*475,41*	*475*
618	118	Прайс лист	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа, корпус из высокопрочного чугуна, без штурвала, PN 16, DN 200, ГОСТ 5762-2002	шт	1,000	199521,86	199522
			Накладные расходы			*7514,47*	*7514*
			Сметная прибыль			*14779,40*	*14779*
619	119	23-040105-0906 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	1,000	8960,62	8961
			Накладные расходы			*337,48*	*337*
			Сметная прибыль			*663,75*	*664*
620	120	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2,000	2773,98	5548
			Накладные расходы			*936,34*	*1873*
			Сметная прибыль			*205,48*	*411*
621	121	23-020103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	5677,71	11355
			Накладные расходы			*213,84*	*428*
			Сметная прибыль			*420,57*	*841*
622	122	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,400	8786,71	3515
			Накладные расходы			*1955,23*	*782*
			Сметная прибыль			*650,87*	*260*
623	123	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1363374,99	1227
			Накладные расходы			*393572,99*	*354*
			Сметная прибыль			*100990,74*	*91*
624	124	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	797551,47	1117
			Накладные расходы			*260974,10*	*365*
			Сметная прибыль			*59077,89*	*83*
625	125	23-020101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	9750,33	19501
			Накладные расходы			*367,22*	*734*
			Сметная прибыль			*722,25*	*1444*
626	126	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,300	23343,54	7003
			Накладные расходы			*2339,00*	*702*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*519*
627	127	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,260	8786,71	11071
			Накладные расходы			*1955,23*	*2464*
			Сметная прибыль			*650,87*	*820*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
628	128	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,640	622,79	399
			Накладные расходы			*161,47*	*103*
			Сметная прибыль			*46,13*	*30*
629	129	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,680	907,97	1525
			Накладные расходы			*121,12*	*203*
			Сметная прибыль			*67,26*	*113*
630	134	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	27058,51	27059
			Накладные расходы			*6414,93*	*6415*
			Сметная прибыль			*2004,33*	*2004*
631	135	Прайс лист	ГРПШ-07-2У1(РНДК-1000) с узлом учета расхода газа с корректором СТГ-50-G-100	шт	1,000	1394380,86	1455966
			Накладные расходы			*54835,13*	*54835*
			Сметная прибыль			*107849,31*	*107849*
632	136	11-240206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,000	9223,17	9223
			Накладные расходы			*2509,92*	*2510*
			Сметная прибыль			*683,20*	*683*
633	137	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2438,79	2439
			Накладные расходы			*773,86*	*774*
			Сметная прибыль			*180,65*	*181*
634	138	23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2231,29	2231
			Накладные расходы			*84,04*	*84*
			Сметная прибыль			*165,28*	*165*
635	139	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,400	3285,69	7886
			Накладные расходы			*1207,89*	*2899*
			Сметная прибыль			*243,38*	*584*
636	140	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,520	1114,33	1694
			Накладные расходы			*409,65*	*623*
			Сметная прибыль			*82,54*	*125*
637	141	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,320	23993,22	31671
			Накладные расходы			*2683,79*	*3543*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2346*
638	142	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,502	116208,58	58380
			Накладные расходы			*38711,03*	*19447*
			Сметная прибыль			*8608,04*	*4324*
639	143	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,502	340195,60	170904
			Накладные расходы			*12812,57*	*6437*
			Сметная прибыль			*25199,67*	*12660*
640	144	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,500	603,12	905
			Накладные расходы			*173,31*	*260*
			Сметная прибыль			*44,68*	*67*
641	145	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	734462,49	3672
			Накладные расходы			*244151,70*	*1221*
			Сметная прибыль			*54404,63*	*272*
642	146	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	751821,45	3759
			Накладные расходы			*247814,08*	*1239*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*278*
643	147	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	23535,45	47071
			Накладные расходы			*1414,23*	*2828*
			Сметная прибыль			*1743,37*	*3487*
644	148	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	36757,46	36757
			Накладные расходы			*2382,29*	*2382*
			Сметная прибыль			*2722,77*	*2723*
645	149	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	602,30	2409
			Накладные расходы			*207,71*	*831*
			Сметная прибыль			*44,61*	*178*
646	150	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	885,24	1770
			Накладные расходы			*299,32*	*599*
			Сметная прибыль			*65,57*	*131*
647	151	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	686,49	686
			Накладные расходы			*25,85*	*26*
			Сметная прибыль			*50,85*	*51*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
648	152	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	36,000	3619,08	130287
			Накладные расходы			*455,93*	*16413*
			Сметная прибыль			*268,08*	*9651*
649	153	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,500	519,24	779
			Накладные расходы			*68,66*	*103*
			Сметная прибыль			*38,46*	*58*
650	154	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,360	1030,54	371
			Накладные расходы			*176,05*	*63*
			Сметная прибыль			*76,34*	*27*
651	155	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,648	23343,54	15127
			Накладные расходы			*2339,00*	*1516*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*1120*
652	156	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,320	907,97	3922
			Накладные расходы			*121,12*	*523*
			Сметная прибыль			*67,26*	*291*
653	159	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	1347,37	5120
			Накладные расходы			*50,75*	*193*
			Сметная прибыль			*99,81*	*379*
654	160	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	947,04	1421
			Накладные расходы			*35,67*	*54*
			Сметная прибыль			*70,15*	*105*
655	161	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	556,38	835
			Накладные расходы			*20,95*	*31*
			Сметная прибыль			*41,21*	*62*
656	162	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	231,35	231
			Накладные расходы			*8,71*	*9*
			Сметная прибыль			*17,14*	*17*
657	163	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,520	668,32	1016
			Накладные расходы			*25,17*	*38*
			Сметная прибыль			*49,50*	*75*
658	164	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	177560,70	1436
			Накладные расходы			*6687,36*	*54*
			Сметная прибыль			*13152,64*	*106*
659	165	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	187044,50	2488
			Накладные расходы			*7044,54*	*94*
			Сметная прибыль			*13855,15*	*184*
660	166	21-050102-0114 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,023	223527,63	5052
			Накладные расходы			*8418,58*	*190*
			Сметная прибыль			*16557,60*	*374*
661	167	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,833	86,91	246
			Накладные расходы			*17,66*	*50*
			Сметная прибыль			*6,44*	*18*
662	168	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,667	72,34	410
			Накладные расходы			*11,62*	*66*
			Сметная прибыль			*5,36*	*30*
663	173	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка прибора учета расхода газа с технологической катушкой под измерительные комплексы ШУУРГ-800 с корректором	установка	1,000	27058,51	27059
			Накладные расходы			*6414,93*	*6415*
			Сметная прибыль			*2004,33*	*2004*
664	174	Прайс лист	Узлы учета расхода газа с технологической катушкой под измерительные комплексы ШУУРГ-800 с корректором	шт	1,000	1946776,04	2032758
			Накладные расходы			*76558,50*	*76559*
			Сметная прибыль			*150574,68*	*150575*
665	175	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	8114,16	8114
			Накладные расходы			*2471,88*	*2472*
			Сметная прибыль			*601,05*	*601*
666	176	Прайс лист	Клапан (затвор) обратный поворотный с концами под приварку 19с47нж, Ду200, Ру40	шт	1,000	118308,68	118309
			Накладные расходы			*4455,79*	*4456*
			Сметная прибыль			*8763,61*	*8764*
667	177	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2,000	1755,82	3512
			Накладные расходы			*591,54*	*1183*
			Сметная прибыль			*130,06*	*260*
668	178	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,400	3285,69	7886
			Накладные расходы			*1207,89*	*2899*
			Сметная прибыль			*243,38*	*584*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
669	179	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,520	1114,33	1694
			Накладные расходы			*409,65*	*623*
			Сметная прибыль			*82,54*	*125*
670	180	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,320	23993,22	31671
			Накладные расходы			*2683,79*	*3543*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2346*
671	181	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,502	116208,58	58380
			Накладные расходы			*38711,03*	*19447*
			Сметная прибыль			*8608,04*	*4324*
672	182	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,502	340195,60	170904
			Накладные расходы			*12812,57*	*6437*
			Сметная прибыль			*25199,67*	*12660*
673	183	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,500	603,12	905
			Накладные расходы			*173,31*	*260*
			Сметная прибыль			*44,68*	*67*
674	184	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1073811,43	2148
			Накладные расходы			*336386,40*	*673*
			Сметная прибыль			*79541,59*	*159*
675	185	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,010	1363374,99	13634
			Накладные расходы			*393572,99*	*3936*
			Сметная прибыль			*100990,74*	*1010*
676	186	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	5353,34	10707
			Накладные расходы			*1573,85*	*3148*
			Сметная прибыль			*396,54*	*793*
677	187	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	111215,81	222432
			Накладные расходы			*4188,65*	*8377*
			Сметная прибыль			*8238,21*	*16476*
678	188	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4,000	1755,82	7023
			Накладные расходы			*591,54*	*2366*
			Сметная прибыль			*130,06*	*520*
679	189	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	8114,16	8114
			Накладные расходы			*2471,88*	*2472*
			Сметная прибыль			*601,05*	*601*
680	190	23-040201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	162797,87	162798
			Накладные расходы			*6131,35*	*6131*
			Сметная прибыль			*12059,10*	*12059*
681	191	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2,000	2773,98	5548
			Накладные расходы			*936,34*	*1873*
			Сметная прибыль			*205,48*	*411*
682	192	23-020101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	3346,17	6692
			Накладные расходы			*126,02*	*252*
			Сметная прибыль			*247,86*	*496*
683	193	23-020101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	9750,33	39001
			Накладные расходы			*367,22*	*1469*
			Сметная прибыль			*722,25*	*2889*
684	194	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	36,000	3619,08	130287
			Накладные расходы			*455,93*	*16413*
			Сметная прибыль			*268,08*	*9651*
685	195	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,500	519,24	779
			Накладные расходы			*68,66*	*103*
			Сметная прибыль			*38,46*	*58*
686	196	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,360	1030,54	371
			Накладные расходы			*176,05*	*63*
			Сметная прибыль			*76,34*	*27*
687	197	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,648	23343,54	15127
			Накладные расходы			*2339,00*	*1516*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*1120*
688	198	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,320	907,97	3922
			Накладные расходы			*121,12*	*523*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*67,26*	*291*
689	201	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	1347,37	5120
			Накладные расходы			*50,75*	*193*
			Сметная прибыль			*99,81*	*379*
690	202	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	947,04	1421
			Накладные расходы			*35,67*	*54*
			Сметная прибыль			*70,15*	*105*
691	203	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	556,38	835
			Накладные расходы			*20,95*	*31*
			Сметная прибыль			*41,21*	*62*
692	204	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	231,35	231
			Накладные расходы			*8,71*	*9*
			Сметная прибыль			*17,14*	*17*
693	205	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,520	668,32	1016
			Накладные расходы			*25,17*	*38*
			Сметная прибыль			*49,50*	*75*
694	206	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	177560,70	1436
			Накладные расходы			*6687,36*	*54*
			Сметная прибыль			*13152,64*	*106*
695	207	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	187044,50	2488
			Накладные расходы			*7044,54*	*94*
			Сметная прибыль			*13855,15*	*184*
696	208	21-050102-0114 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,023	223527,63	5052
			Накладные расходы			*8418,58*	*190*
			Сметная прибыль			*16557,60*	*374*
697	209	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,833	86,91	246
			Накладные расходы			*17,66*	*50*
			Сметная прибыль			*6,44*	*18*
698	210	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,667	72,34	410
			Накладные расходы			*11,62*	*66*
			Сметная прибыль			*5,36*	*30*
699	215	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	7,445	938095,42	6984120
			Накладные расходы			*149572,59*	*1113568*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*517342*
700	216	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,157	938095,42	147281
			Накладные расходы			*149572,59*	*23483*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*10910*
701	217	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	7,445	938095,42	6984120
			Накладные расходы			*149572,59*	*1113568*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*517342*
702	218	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом рентгенографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	629,000	23543,69	14808983
			Накладные расходы			*3881,76*	*2441628*
			Сметная прибыль			*1743,98*	*1096962*
703	219	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	629,000	7726,10	4859715
			Накладные расходы			*1329,44*	*836219*
			Сметная прибыль			*572,30*	*359979*
704	220	11-240202-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	17497,04	17497
			Накладные расходы			*5365,96*	*5366*
			Сметная прибыль			*1296,08*	*1296*
			Раздел: Газопроводы среднего давления. аул Тогызкент.Смета 2-1-7				
705	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3310,800	114,13	377877
			Накладные расходы			*20,11*	*66569*
			Сметная прибыль			*8,45*	*27991*
706	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2207,200	90,47	199682
			Накладные расходы			*15,94*	*35172*
			Сметная прибыль			*6,70*	*14791*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
707	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,500	2330,45	40783
			Накладные расходы			*856,72*	*14993*
			Сметная прибыль			*172,63*	*3021*
708	4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	240,500	1014,59	244010
			Накладные расходы			*372,99*	*89703*
			Сметная прибыль			*75,16*	*18075*
709	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,500	1114,33	19501
			Накладные расходы			*409,65*	*7169*
			Сметная прибыль			*82,54*	*1445*
710	6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10796,500	17,71	191167
			Накладные расходы			*3,10*	*33495*
			Сметная прибыль			*1,31*	*14160*
711	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10796,500	186,64	2015038
			Накладные расходы			*58,11*	*627424*
			Сметная прибыль			*13,83*	*149262*
712	8	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	3,520	330,56	1164
			Накладные расходы			*78,17*	*275*
			Сметная прибыль			*24,49*	*86*
713	10	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,600	3052,26	1831
			Накладные расходы			*959,08*	*575*
			Сметная прибыль			*226,09*	*136*
714	16	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	34,000	5441,29	185004
			Накладные расходы			*1678,47*	*57068*
			Сметная прибыль			*403,06*	*13704*
715	17	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,054	7295,94	397
			Накладные расходы			*1671,55*	*91*
			Сметная прибыль			*540,44*	*29*
716	18	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,808	22315,54	84978
			Накладные расходы			*2300,28*	*8759*
			Сметная прибыль			*1653,00*	*6295*
717	19	24-010201-0138 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	34,000	8180,49	278137
			Накладные расходы			*308,10*	*10475*
			Сметная прибыль			*605,96*	*20603*
718	20	С11041-91	Стойки металлические	шт	34,000	3332,14	113293
			Накладные расходы			*125,50*	*4267*
			Сметная прибыль			*246,83*	*8392*
719	21	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	10,560	3285,69	34697
			Накладные расходы			*1207,89*	*12755*
			Сметная прибыль			*243,38*	*2570*
720	22	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,560	1114,33	7310
			Накладные расходы			*409,65*	*2687*
			Сметная прибыль			*82,54*	*541*
721	23	12-010101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	4,000	2102,82	8411
			Накладные расходы			*601,26*	*2405*
			Сметная прибыль			*155,76*	*623*
722	24	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузопольемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	7,000	153,13	1072
			Накладные расходы			*5,77*	*40*
			Сметная прибыль			*11,34*	*79*
723	25	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,800	23993,22	115167
			Накладные расходы			*2683,79*	*12882*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*8531*
724	26	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,410	24345,00	9972
			Накладные расходы			*6457,64*	*2645*
			Сметная прибыль			*1803,33*	*739*
725	27	21-060601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,426	297343,06	126663
			Накладные расходы			*11198,65*	*4770*
			Сметная прибыль			*22025,41*	*9382*
726	28	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,288	86,91	1068
			Накладные расходы			*17,66*	*217*
			Сметная прибыль			*6,44*	*79*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
727	29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,576	72,34	1778
			Накладные расходы			*11,62*	*285*
			Сметная прибыль			*5,36*	*132*
728	30	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,162	1073811,43	173957
			Накладные расходы			*336386,40*	*54495*
			Сметная прибыль			*79541,59*	*12886*
729	31	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм. толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	162,648	3051,86	496380
			Накладные расходы			*114,94*	*18695*
			Сметная прибыль			*226,06*	*36769*
730	32	23-020101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	2669,47	16017
			Накладные расходы			*100,54*	*603*
			Сметная прибыль			*197,74*	*1186*
731	33	23-020101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	2669,47	5339
			Накладные расходы			*100,54*	*201*
			Сметная прибыль			*197,74*	*395*
732	34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,000	86,91	6344
			Накладные расходы			*17,66*	*1289*
			Сметная прибыль			*6,44*	*470*
733	35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	73,000	115,46	8428
			Накладные расходы			*13,24*	*967*
			Сметная прибыль			*8,55*	*624*
734	36	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	360265,95	2522
			Накладные расходы			*119712,75*	*838*
			Сметная прибыль			*26686,37*	*187*
735	37	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,070	1471,12	10401
			Накладные расходы			*55,41*	*392*
			Сметная прибыль			*108,97*	*770*
736	38	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	4,898	564975,12	2767248
			Накладные расходы			*180860,85*	*885856*
			Сметная прибыль			*41850,01*	*204981*
737	40	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	м	4898,000	242,84	1189425
			Накладные расходы			*58,25*	*285324*
			Сметная прибыль			*17,99*	*88106*
738	41	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	4898,000	18,09	88620
			Накладные расходы			*0,68*	*3338*
			Сметная прибыль			*1,34*	*6564*
739	42	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4898,000	1161,73	5690174
			Накладные расходы			*94,85*	*464566*
			Сметная прибыль			*86,05*	*421494*
740	43	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	4,898	329740,65	1615070
			Накладные расходы			*12418,82*	*60827*
			Сметная прибыль			*24425,23*	*119635*
741	44	11-250125-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка грузами (утяжелителями)	утяжелитель	7,000	21683,61	151785
			Накладные расходы			*3621,24*	*25349*
			Сметная прибыль			*1606,19*	*11243*
742	45	21-010201-0204 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,500	1692,55	5924
			Накладные расходы			*63,75*	*223*
			Сметная прибыль			*125,37*	*439*
743	46	ПРАЙС-ЛИСТ	Контейнер текстильный КТ-200	шт	7,000	6369,11	44584
			Накладные расходы			*239,88*	*1679*
			Сметная прибыль			*471,79*	*3303*
744	47	11-250108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	7,000	251564,66	1760953
			Накладные расходы			*56113,28*	*392793*
			Сметная прибыль			*18634,42*	*130441*
745	48	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	20,000	33346,68	666934
			Накладные расходы			*6906,37*	*138127*
			Сметная прибыль			*2470,12*	*49402*
746	49	11-220501-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,081	938115,14	75987
			Накладные расходы			*290004,29*	*23490*
			Сметная прибыль			*69490,01*	*5629*
747	50	23-010502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	81,810	28870,09	2361862
			Накладные расходы			*1087,32*	*88953*
			Сметная прибыль			*2138,53*	*174953*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
748	51	23-010502-0826 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,200	36729,11	741928
			Накладные расходы			*1383,31*	*27943*
			Сметная прибыль			*2720,67*	*54958*
749	52	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	101,000	1874,55	189329
			Накладные расходы			*527,50*	*53278*
			Сметная прибыль			*138,86*	*14024*
750	53	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	24,000	8038,81	192932
			Накладные расходы			*1689,25*	*40542*
			Сметная прибыль			*595,47*	*14291*
751	54	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	1,000	1260,29	1260
			Накладные расходы			*344,23*	*344*
			Сметная прибыль			*93,35*	*93*
752	55	23-020303-1911 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	9405,72	9406
			Накладные расходы			*354,24*	*354*
			Сметная прибыль			*696,72*	*697*
753	56	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,000	1857,71	1858
			Накладные расходы			*507,67*	*508*
			Сметная прибыль			*137,61*	*138*
754	57	23-020302-5149 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x90x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	17964,70	17965
			Накладные расходы			*676,59*	*677*
			Сметная прибыль			*1330,72*	*1331*
755	58	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,000	1260,29	1260
			Накладные расходы			*344,23*	*344*
			Сметная прибыль			*93,35*	*93*
756	59	23-020302-6146 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	10156,69	10157
			Накладные расходы			*382,53*	*383*
			Сметная прибыль			*752,35*	*752*
757	60	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка	шт.	1,000	1260,29	1260
			Накладные расходы			*344,23*	*344*
			Сметная прибыль			*93,35*	*93*
758	61	23-020304-2413 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	12845,05	12845
			Накладные расходы			*483,78*	*484*
			Сметная прибыль			*951,49*	*951*
759	62	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	583,000	1260,29	734746
			Накладные расходы			*344,23*	*200687*
			Сметная прибыль			*93,35*	*54426*
760	63	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2167,40	4335
			Накладные расходы			*81,63*	*163*
			Сметная прибыль			*160,55*	*321*
761	64	23-020304-2615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	581,000	9883,07	5742063
			Накладные расходы			*372,22*	*216260*
			Сметная прибыль			*732,08*	*425338*
762	65	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	18,000	9463,89	170350
			Накладные расходы			*1984,15*	*35715*
			Сметная прибыль			*701,03*	*12619*
763	66	С131201-1	Ковер	шт	18,000	8491,69	152850
			Накладные расходы			*319,82*	*5757*
			Сметная прибыль			*629,01*	*11322*
764	67	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,377	4393,12	1654
			Накладные расходы			*561,35*	*211*
			Сметная прибыль			*325,42*	*123*
765	68	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	6,300	17030,83	107294
			Накладные расходы			*1058,00*	*6665*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*7948*
766	69	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,189	907,97	5619
			Накладные расходы			*121,12*	*750*
			Сметная прибыль			*67,26*	*416*
767	70	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	10,000	9463,89	94639
			Накладные расходы			*1984,15*	*19842*
			Сметная прибыль			*701,03*	*7010*
768	71	23-020103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и нержавеющей стали наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10,000	184,96	1850
			Накладные расходы			*6,97*	*70*
			Сметная прибыль			*13,70*	*137*
769	72	С131201-1	Ковер	шт	10,000	8491,69	84917

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*319,82*	*3198*
			Сметная прибыль			*629,01*	*6290*
770	73	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,209	4393,12	919
			Накладные расходы			*561,35*	*117*
			Сметная прибыль			*325,42*	*68*
771	74	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,500	17030,83	59608
			Накладные расходы			*1058,00*	*3703*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*4415*
772	75	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,438	907,97	3122
			Накладные расходы			*121,12*	*416*
			Сметная прибыль			*67,26*	*231*
773	76	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	18855,83	2357
			Накладные расходы			*1210,21*	*151*
			Сметная прибыль			*1396,73*	*175*
774	77	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	2061,37	2061
			Накладные расходы			*570,26*	*570*
			Сметная прибыль			*152,69*	*153*
775	78	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,035	39206,99	1372
			Накладные расходы			*1476,63*	*52*
			Сметная прибыль			*2904,22*	*102*
776	79	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011	493328,78	5363
			Накладные расходы			*41833,30*	*455*
			Сметная прибыль			*36542,87*	*397*
777	80	13-121302-0302 РСНБ РК 2015	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8468,96	8469
			Накладные расходы			*2334,63*	*2335*
			Сметная прибыль			*627,33*	*627*
778	81	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран полиэтиленовый диаметром 90 мм	шт	1,000	103990,53	103991
			Накладные расходы			*3916,53*	*3917*
			Сметная прибыль			*7703,00*	*7703*
779	82	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1260,29	2521
			Накладные расходы			*344,23*	*688*
			Сметная прибыль			*93,35*	*187*
780	83	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2167,40	4335
			Накладные расходы			*81,63*	*163*
			Сметная прибыль			*160,55*	*321*
781	84	13-121401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,000	11507,30	11507
			Накладные расходы			*3029,21*	*3029*
			Сметная прибыль			*852,39*	*852*
782	85	ПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КНР, вентилей, SDR 11	шт	1,000	19744,44	19744
			Накладные расходы			*743,62*	*744*
			Сметная прибыль			*1462,55*	*1463*
783	86	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,010	1298390,26	12984
			Накладные расходы			*284066,48*	*2841*
			Сметная прибыль			*96177,06*	*962*
784	87	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,001	33456,87	33
			Накладные расходы			*4218,39*	*4*
			Сметная прибыль			*2478,29*	*2*
785	88	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,000	1028,28	20141
			Накладные расходы			*603,78*	*3019*
			Сметная прибыль			*298,39*	*1492*
786	89	11-220801-0103 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,093	264767,04	24527
			Накладные расходы			*25314,68*	*2345*
			Сметная прибыль			*19612,37*	*1817*
787	90	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	429849,52	127
			Накладные расходы			*16189,15*	*5*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*9*
788	91	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1260,29	3781
			Накладные расходы			*344,23*	*1033*
			Сметная прибыль			*93,35*	*280*
789	92	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,320	1471,12	1942
			Накладные расходы			*55,41*	*73*
			Сметная прибыль			*108,97*	*144*
790	93	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,250	5665,21	7082

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*213,37*	*267*
			Сметная прибыль			*419,65*	*525*
791	94	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,200	4639,94	928
			Накладные расходы			*174,75*	*35*
			Сметная прибыль			*343,70*	*69*
792	95	23-020302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2503,13	2503
			Накладные расходы			*94,27*	*94*
			Сметная прибыль			*185,42*	*185*
793	96	23-020304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6429,48	6429
			Накладные расходы			*242,15*	*242*
			Сметная прибыль			*476,26*	*476*
794	97	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,030	4028,28	121
			Накладные расходы			*603,78*	*18*
			Сметная прибыль			*298,39*	*9*
795	98	11-220601-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	881923,54	882
			Накладные расходы			*91469,29*	*91*
			Сметная прибыль			*65327,67*	*65*
796	99	11-220601-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2734100,76	2734
			Накладные расходы			*230302,50*	*230*
			Сметная прибыль			*202525,98*	*203*
797	100	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	1,000	600,14	600
			Накладные расходы			*116,25*	*116*
			Сметная прибыль			*44,46*	*44*
798	101	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,185	300222,37	55622
			Накладные расходы			*27515,46*	*5098*
			Сметная прибыль			*22238,69*	*4120*
799	102	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	429849,52	2545
			Накладные расходы			*16189,15*	*96*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*188*
800	103	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колен, патрубки, переходы. Установка	шт	6,000	1260,29	7562
			Накладные расходы			*344,23*	*2065*
			Сметная прибыль			*93,35*	*560*
801	104	23-010502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,700	7240,54	19549
			Накладные расходы			*272,70*	*736*
			Сметная прибыль			*536,34*	*1448*
802	105	23-010502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,600	14138,33	8483
			Накладные расходы			*532,48*	*319*
			Сметная прибыль			*1047,28*	*628*
803	106	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,600	13146,00	34180
			Накладные расходы			*495,11*	*1287*
			Сметная прибыль			*973,78*	*2532*
804	107	23-020303-1911 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	9405,72	18811
			Накладные расходы			*354,24*	*708*
			Сметная прибыль			*696,72*	*1393*
805	108	23-020304-2229 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	16655,30	33311
			Накладные расходы			*627,28*	*1255*
			Сметная прибыль			*1233,73*	*2467*
806	109	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,060	4028,28	242
			Накладные расходы			*603,78*	*36*
			Сметная прибыль			*298,39*	*18*
807	110	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4426186,74	8852
			Накладные расходы			*361383,01*	*723*
			Сметная прибыль			*327865,68*	*656*
808	111	11-220601-0807 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	1696278,62	3393
			Накладные расходы			*148030,49*	*296*
			Сметная прибыль			*125650,27*	*251*
809	112	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	2,000	600,14	1200
			Накладные расходы			*116,25*	*233*
			Сметная прибыль			*44,46*	*89*
810	113	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3366,19	3366
			Накладные расходы			*1075,96*	*1076*
			Сметная прибыль			*249,35*	*249*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
811	114	Прайс лист	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа, корпус из высокопрочного чугуна, без штурвала, PN 16, DN 150, ГОСТ 5762-2002	шт	1,000	199521,86	199522
			Накладные расходы			*7514,47*	*7514*
			Сметная прибыль			*14779,40*	*14779*
812	115	23-040105-0906 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 150	шт.	1,000	8960,62	8961
			Накладные расходы			*337,48*	*337*
			Сметная прибыль			*663,75*	*664*
813	116	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2,000	1755,82	3512
			Накладные расходы			*591,54*	*1183*
			Сметная прибыль			*130,06*	*260*
814	117	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,400	8786,71	3515
			Накладные расходы			*1955,23*	*782*
			Сметная прибыль			*650,87*	*260*
815	118	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1073811,43	1074
			Накладные расходы			*336386,40*	*336*
			Сметная прибыль			*79541,59*	*80*
816	119	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	797551,47	1117
			Накладные расходы			*260974,10*	*365*
			Сметная прибыль			*59077,89*	*83*
817	120	23-020101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	2669,47	5339
			Накладные расходы			*100,54*	*201*
			Сметная прибыль			*197,74*	*395*
818	121	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,300	23343,54	7003
			Накладные расходы			*2339,00*	*702*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*519*
819	122	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,260	8786,71	11071
			Накладные расходы			*1955,23*	*2464*
			Сметная прибыль			*650,87*	*820*
820	123	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,640	622,79	399
			Накладные расходы			*161,47*	*103*
			Сметная прибыль			*46,13*	*30*
821	124	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,680	907,97	1525
			Накладные расходы			*121,12*	*203*
			Сметная прибыль			*67,26*	*113*
822	129	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	27058,51	27059
			Накладные расходы			*6414,93*	*6415*
			Сметная прибыль			*2004,33*	*2004*
823	130	Прайс лист	ГРПШ-13-2И1(РДГ-50Н) с узлом учета расхода газа с корректором СТГ-80-G-400	шт	1,000	2164600,67	2260203
			Накладные расходы			*85124,63*	*85125*
			Сметная прибыль			*167422,47*	*167422*
824	131	11-240206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,000	9223,17	9223
			Накладные расходы			*2509,92*	*2510*
			Сметная прибыль			*683,20*	*683*
825	132	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2438,79	2439
			Накладные расходы			*773,86*	*774*
			Сметная прибыль			*180,65*	*181*
826	133	23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2231,29	2231
			Накладные расходы			*84,04*	*84*
			Сметная прибыль			*165,28*	*165*
827	134	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без крепления без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,400	3285,69	7886
			Накладные расходы			*1207,89*	*2899*
			Сметная прибыль			*243,38*	*584*
828	135	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,520	1114,33	1694
			Накладные расходы			*409,65*	*623*
			Сметная прибыль			*82,54*	*125*
829	136	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,320	23993,22	31671
			Накладные расходы			*2683,79*	*3543*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2346*
830	137	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,502	116208,58	58380
			Накладные расходы			*38711,03*	*19447*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8608,04*	*4324*
831	138	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,502	340195,60	170904
			Накладные расходы			*12812,57*	*6437*
			Сметная прибыль			*25199,67*	*12660*
832	139	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,500	603,12	905
			Накладные расходы			*173,31*	*260*
			Сметная прибыль			*44,68*	*67*
833	140	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	734462,49	3672
			Накладные расходы			*244151,70*	*1221*
			Сметная прибыль			*54404,63*	*272*
834	141	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	23535,45	47071
			Накладные расходы			*1414,23*	*2828*
			Сметная прибыль			*1743,37*	*3487*
835	142	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	602,30	2409
			Накладные расходы			*207,71*	*831*
			Сметная прибыль			*44,61*	*178*
836	143	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	256,47	513
			Накладные расходы			*9,66*	*19*
			Сметная прибыль			*19,00*	*38*
837	144	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	36,000	3619,08	130287
			Накладные расходы			*455,93*	*16413*
			Сметная прибыль			*268,08*	*9651*
838	145	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,500	519,24	779
			Накладные расходы			*68,66*	*103*
			Сметная прибыль			*38,46*	*58*
839	146	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,360	1030,54	371
			Накладные расходы			*176,05*	*63*
			Сметная прибыль			*76,34*	*27*
840	147	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,648	23343,54	15127
			Накладные расходы			*2339,00*	*1516*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*1120*
841	148	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,320	907,97	3922
			Накладные расходы			*121,12*	*523*
			Сметная прибыль			*67,26*	*291*
842	151	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	1347,37	5120
			Накладные расходы			*50,75*	*193*
			Сметная прибыль			*99,81*	*379*
843	152	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	947,04	1421
			Накладные расходы			*35,67*	*54*
			Сметная прибыль			*70,15*	*105*
844	153	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	556,38	835
			Накладные расходы			*20,95*	*31*
			Сметная прибыль			*41,21*	*62*
845	154	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	231,35	231
			Накладные расходы			*8,71*	*9*
			Сметная прибыль			*17,14*	*17*
846	155	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,520	668,32	1016
			Накладные расходы			*25,17*	*38*
			Сметная прибыль			*49,50*	*75*
847	156	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	177560,70	1436
			Накладные расходы			*6687,36*	*54*
			Сметная прибыль			*13152,64*	*106*
848	157	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	187044,50	2488
			Накладные расходы			*7044,54*	*94*
			Сметная прибыль			*13855,15*	*184*
849	158	21-050102-0114 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,023	223527,63	5052
			Накладные расходы			*8418,58*	*190*
			Сметная прибыль			*16557,60*	*374*
850	159	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,833	86,91	246
			Накладные расходы			*17,66*	*50*
			Сметная прибыль			*6,44*	*18*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
851	160	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,667	72,34	410
			Накладные расходы			*11,62*	*66*
			Сметная прибыль			*5,36*	*30*
852	165	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,898	938095,42	6470982
			Накладные расходы			*149572,59*	*1031752*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*479332*
853	166	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,101	938095,42	94748
			Накладные расходы			*149572,59*	*15107*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*7018*
854	167	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,898	938095,42	6470982
			Накладные расходы			*149572,59*	*1031752*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*479332*
855	168	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	583,000	23543,69	13725973
			Накладные расходы			*3881,76*	*2263067*
			Сметная прибыль			*1743,98*	*1016739*
856	169	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	583,000	7726,10	4504314
			Накладные расходы			*1329,44*	*775064*
			Сметная прибыль			*572,30*	*333653*
857	170	11-240202-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	17497,04	17497
			Накладные расходы			*5365,96*	*5366*
			Сметная прибыль			*1296,08*	*1296*
			Раздел: Газопроводы среднего давления. аул Майлыкол.Смета 2-1-8				
858	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2014,800	114,13	229959
			Накладные расходы			*20,11*	*40511*
			Сметная прибыль			*8,45*	*17034*
859	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1343,200	90,47	121517
			Накладные расходы			*15,94*	*21404*
			Сметная прибыль			*6,70*	*9001*
860	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,500	2330,45	17478
			Накладные расходы			*856,72*	*6425*
			Сметная прибыль			*172,63*	*1295*
861	4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	839,000	1014,59	851244
			Накладные расходы			*372,99*	*312935*
			Сметная прибыль			*75,16*	*63055*
862	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,000	1114,33	7800
			Накладные расходы			*409,65*	*2868*
			Сметная прибыль			*82,54*	*578*
863	6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2511,500	17,71	44469
			Накладные расходы			*3,10*	*7792*
			Сметная прибыль			*1,31*	*3294*
864	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2511,500	186,64	468742
			Накладные расходы			*58,11*	*145952*
			Сметная прибыль			*13,83*	*34722*
865	8	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	10,780	330,56	3563
			Накладные расходы			*78,17*	*843*
			Сметная прибыль			*24,49*	*264*
866	10	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,400	3052,26	4273
			Накладные расходы			*959,08*	*1343*
			Сметная прибыль			*226,09*	*317*
867	16	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	11,000	5441,29	59854
			Накладные расходы			*1678,47*	*18463*
			Сметная прибыль			*403,06*	*4434*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
868	17	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,018	7295,94	128
			Накладные расходы			*1671,55*	*29*
			Сметная прибыль			*940,44*	*16*
869	18	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,232	22315,54	27493
			Накладные расходы			*2300,28*	*2834*
			Сметная прибыль			*1653,00*	*2036*
870	19	24-010201-0138 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	11,000	8180,49	89985
			Накладные расходы			*308,10*	*3389*
			Сметная прибыль			*605,96*	*6666*
871	20	С11041-91	Стойки металлические	шт	11,000	3332,14	36654
			Накладные расходы			*125,50*	*1380*
			Сметная прибыль			*246,83*	*2715*
872	21	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,051	319996,16	16320
			Накладные расходы			*108283,75*	*5522*
			Сметная прибыль			*23703,42*	*1209*
873	22	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	51,510	728,08	37504
			Накладные расходы			*27,42*	*1412*
			Сметная прибыль			*53,93*	*2778*
874	23	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	2,048	470195,65	962961
			Накладные расходы			*153347,72*	*314056*
			Сметная прибыль			*34829,31*	*71330*
875	24	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2068,480	4639,94	9597624
			Накладные расходы			*174,75*	*361469*
			Сметная прибыль			*343,70*	*710935*
876	205	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	м	2099,000	242,84	509719
			Накладные расходы			*58,25*	*122273*
			Сметная прибыль			*17,99*	*37757*
877	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	2099,000	18,09	37977
			Накладные расходы			*0,68*	*1430*
			Сметная прибыль			*1,34*	*2813*
878	27	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2099,000	1161,73	2438480
			Накладные расходы			*94,85*	*199086*
			Сметная прибыль			*86,05*	*180628*
879	28	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,099	329740,65	692126
			Накладные расходы			*12418,82*	*26067*
			Сметная прибыль			*24425,23*	*51269*
880	29	11-250108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	2,000	251564,66	503129
			Накладные расходы			*56113,28*	*112227*
			Сметная прибыль			*18634,42*	*37269*
881	30	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,106	645108,63	68382
			Накладные расходы			*199690,69*	*21167*
			Сметная прибыль			*47785,82*	*5065*
882	31	23-010502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	107,060	17659,50	1890626
			Накладные расходы			*665,10*	*71205*
			Сметная прибыль			*1308,11*	*140046*
883	32	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	106,000	1874,55	198702
			Накладные расходы			*527,50*	*55915*
			Сметная прибыль			*138,86*	*14719*
884	33	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	14,000	8038,81	112543
			Накладные расходы			*1689,25*	*23650*
			Сметная прибыль			*595,47*	*8337*
885	34	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	3,000	1260,29	3781
			Накладные расходы			*344,23*	*1033*
			Сметная прибыль			*93,35*	*280*
886	35	23-020303-1909 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	5437,76	5438
			Накладные расходы			*204,80*	*205*
			Сметная прибыль			*402,80*	*403*
887	36	23-020302-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	5193,70	10387
			Накладные расходы			*195,61*	*391*
			Сметная прибыль			*384,72*	*769*
888	37	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,000	1857,71	1858
			Накладные расходы			*507,67*	*508*
			Сметная прибыль			*137,61*	*138*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
889	38	23-020302-5134 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	13853,38	13853
			Накладные расходы			*521,75*	*522*
			Сметная прибыль			*1026,18*	*1026*
890	39	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка	шт.	1,000	1260,29	1260
			Накладные расходы			*344,23*	*344*
			Сметная прибыль			*93,35*	*93*
891	40	23-020304-2407 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2233,66	2234
			Накладные расходы			*84,12*	*84*
			Сметная прибыль			*165,46*	*165*
892	41	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	178,000	1260,29	224331
			Накладные расходы			*344,23*	*61273*
			Сметная прибыль			*93,35*	*16617*
893	42	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	1053,25	5266
			Накладные расходы			*39,67*	*198*
			Сметная прибыль			*78,02*	*390*
894	43	23-020304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	173,000	5294,34	915921
			Накладные расходы			*199,40*	*34496*
			Сметная прибыль			*392,17*	*67846*
895	44	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	11,000	9463,89	104103
			Накладные расходы			*1984,15*	*21826*
			Сметная прибыль			*701,03*	*7711*
896	45	С131201-1	Ковер	шт	11,000	8491,69	93409
			Накладные расходы			*319,82*	*3518*
			Сметная прибыль			*629,01*	*6919*
897	46	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,230	4393,12	1011
			Накладные расходы			*561,35*	*129*
			Сметная прибыль			*325,42*	*75*
898	47	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,850	17030,83	65569
			Накладные расходы			*1058,00*	*4073*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*4857*
899	48	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,782	907,97	3434
			Накладные расходы			*121,12*	*458*
			Сметная прибыль			*67,26*	*254*
900	49	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	18855,83	2357
			Накладные расходы			*1210,21*	*151*
			Сметная прибыль			*1396,73*	*175*
901	50	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	2061,37	2061
			Накладные расходы			*570,26*	*570*
			Сметная прибыль			*152,69*	*153*
902	51	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,035	34220,87	1198
			Накладные расходы			*1288,84*	*45*
			Сметная прибыль			*2534,88*	*89*
903	52	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011	493328,78	5363
			Накладные расходы			*41833,30*	*455*
			Сметная прибыль			*36542,87*	*397*
904	53	13-121101-0108 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8380,76	8381
			Накладные расходы			*2023,11*	*2023*
			Сметная прибыль			*620,80*	*621*
905	54	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм	шт	1,000	31136,59	31137
			Накладные расходы			*1172,68*	*1173*
			Сметная прибыль			*2306,41*	*2306*
906	55	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1260,29	2521
			Накладные расходы			*344,23*	*688*
			Сметная прибыль			*93,35*	*187*
907	56	23-020304-2606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1143,89	2288
			Накладные расходы			*43,08*	*86*
			Сметная прибыль			*84,73*	*169*
908	57	13-121401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,000	11507,30	11507
			Накладные расходы			*3029,21*	*3029*
			Сметная прибыль			*852,39*	*852*
909	58	ПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КПР, вентилей, SDR 11	шт	1,000	19744,44	19744
			Накладные расходы			*743,62*	*744*
			Сметная прибыль			*1462,55*	*1463*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
910	59	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,010	1298390,26	12984
			Накладные расходы			*284066,48*	*2841*
			Сметная прибыль			*96177,06*	*962*
911	60	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,001	33456,87	33
			Накладные расходы			*4218,39*	*4*
			Сметная прибыль			*2478,29*	*2*
912	61	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,000	4028,28	20141
			Накладные расходы			*603,78*	*3019*
			Сметная прибыль			*298,39*	*1492*
913	62	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,093	300222,37	27811
			Накладные расходы			*27515,46*	*2549*
			Сметная прибыль			*22238,69*	*2060*
914	63	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	429849,52	127
			Накладные расходы			*16189,15*	*5*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*9*
915	64	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1260,29	3781
			Накладные расходы			*344,23*	*1033*
			Сметная прибыль			*93,35*	*280*
916	65	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,320	728,08	961
			Накладные расходы			*27,42*	*36*
			Сметная прибыль			*53,93*	*71*
917	66	23-010502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,250	2038,81	510
			Накладные расходы			*76,79*	*19*
			Сметная прибыль			*151,02*	*38*
918	67	23-020302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1239,37	1239
			Накладные расходы			*46,68*	*47*
			Сметная прибыль			*91,81*	*92*
919	68	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3439,41	3439
			Накладные расходы			*129,54*	*130*
			Сметная прибыль			*254,77*	*255*
920	69	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,030	4028,28	121
			Накладные расходы			*603,78*	*18*
			Сметная прибыль			*298,39*	*9*
921	70	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4426186,74	4426
			Накладные расходы			*361383,01*	*361*
			Сметная прибыль			*327865,68*	*328*
922	71	11-220601-0807 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1696278,62	1696
			Накладные расходы			*148030,49*	*148*
			Сметная прибыль			*125650,27*	*126*
923	72	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	1,000	600,14	600
			Накладные расходы			*116,25*	*116*
			Сметная прибыль			*44,46*	*44*
924	73	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3366,19	3366
			Накладные расходы			*1075,96*	*1076*
			Сметная прибыль			*249,35*	*249*
925	74	Прайс лист	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа, корпус из высокопрочного чугуна, без штурвала, PN 16, DN 150, ГОСТ 5762-2002	шт	1,000	199521,86	199522
			Накладные расходы			*7514,47*	*7514*
			Сметная прибыль			*14779,40*	*14779*
926	75	23-040105-0906 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 150	шт.	1,000	8960,62	8961
			Накладные расходы			*337,48*	*337*
			Сметная прибыль			*663,75*	*664*
927	76	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2,000	1755,82	3512
			Накладные расходы			*591,54*	*1183*
			Сметная прибыль			*130,06*	*260*
928	77	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,400	8786,71	3515
			Накладные расходы			*1955,23*	*782*
			Сметная прибыль			*650,87*	*260*
929	78	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1073811,43	1074
			Накладные расходы			*336386,40*	*336*
			Сметная прибыль			*79541,59*	*80*
930	79	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	797551,47	1117
			Накладные расходы			*260974,10*	*365*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59077,89*	*83*
931	80	23-020101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	2669,47	5339
			Накладные расходы			*100,54*	*201*
			Сметная прибыль			*197,74*	*395*
932	81	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,300	23343,54	7003
			Накладные расходы			*2339,00*	*702*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*519*
933	82	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,260	8786,71	11071
			Накладные расходы			*1955,23*	*2464*
			Сметная прибыль			*650,87*	*820*
934	83	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,640	622,79	399
			Накладные расходы			*161,47*	*103*
			Сметная прибыль			*46,13*	*30*
935	84	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,680	907,97	1525
			Накладные расходы			*121,12*	*203*
			Сметная прибыль			*67,26*	*113*
936	89	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	27058,51	27059
			Накладные расходы			*6414,93*	*6415*
			Сметная прибыль			*2004,33*	*2004*
937	90	Прайс лист	ГРПШ-07-2У1(РИДК-1000) с узлом учета расхода газа с корректором СТГ-50-G-100	шт	1,000	1394380,86	1455966
			Накладные расходы			*54835,13*	*54835*
			Сметная прибыль			*107849,31*	*107849*
938	91	11-240206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,000	9223,17	9223
			Накладные расходы			*2509,92*	*2510*
			Сметная прибыль			*683,20*	*683*
939	92	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2438,79	2439
			Накладные расходы			*773,86*	*774*
			Сметная прибыль			*180,65*	*181*
940	93	23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла. PN 10. DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2231,29	2231
			Накладные расходы			*84,04*	*84*
			Сметная прибыль			*165,28*	*165*
941	94	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,400	3285,69	7886
			Накладные расходы			*1207,89*	*2899*
			Сметная прибыль			*243,38*	*584*
942	95	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,520	1114,33	1694
			Накладные расходы			*409,65*	*623*
			Сметная прибыль			*82,54*	*125*
943	96	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,320	23993,22	31671
			Накладные расходы			*2683,79*	*3543*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2346*
944	97	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,502	116208,58	58380
			Накладные расходы			*38711,03*	*19447*
			Сметная прибыль			*8608,04*	*4324*
945	98	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,502	340195,60	170904
			Накладные расходы			*12812,57*	*6437*
			Сметная прибыль			*25199,67*	*12660*
946	99	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,500	603,12	905
			Накладные расходы			*173,31*	*260*
			Сметная прибыль			*44,68*	*67*
947	100	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	734462,49	3672
			Накладные расходы			*244151,70*	*1221*
			Сметная прибыль			*54404,63*	*272*
948	101	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	23535,45	47071
			Накладные расходы			*1414,23*	*2828*
			Сметная прибыль			*1743,37*	*3487*
949	102	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	602,30	2409
			Накладные расходы			*207,71*	*831*
			Сметная прибыль			*44,61*	*178*
950	103	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	256,47	513

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9,66*	*19*
			Сметная прибыль			*19,00*	*38*
951	104	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	36,000	3619,08	130287
			Накладные расходы			*455,93*	*16413*
			Сметная прибыль			*268,08*	*9651*
952	105	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,500	519,24	779
			Накладные расходы			*68,66*	*103*
			Сметная прибыль			*38,46*	*58*
953	106	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,360	1030,54	371
			Накладные расходы			*176,05*	*63*
			Сметная прибыль			*76,34*	*27*
954	107	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,648	23343,54	15127
			Накладные расходы			*2339,00*	*1516*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*1120*
955	108	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,320	907,97	3922
			Накладные расходы			*121,12*	*523*
			Сметная прибыль			*67,26*	*291*
956	111	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	1347,37	5120
			Накладные расходы			*50,75*	*193*
			Сметная прибыль			*99,81*	*379*
957	112	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	947,04	1421
			Накладные расходы			*35,67*	*54*
			Сметная прибыль			*70,15*	*105*
958	113	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	556,38	835
			Накладные расходы			*20,95*	*31*
			Сметная прибыль			*41,21*	*62*
959	114	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	231,35	231
			Накладные расходы			*8,71*	*9*
			Сметная прибыль			*17,14*	*17*
960	115	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,520	668,32	1016
			Накладные расходы			*25,17*	*38*
			Сметная прибыль			*49,50*	*75*
961	116	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	177560,70	1436
			Накладные расходы			*6687,36*	*54*
			Сметная прибыль			*13152,64*	*106*
962	117	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	187044,50	2488
			Накладные расходы			*7044,54*	*94*
			Сметная прибыль			*13855,15*	*184*
963	118	21-050102-0114 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,023	223527,63	5052
			Накладные расходы			*8418,58*	*190*
			Сметная прибыль			*16557,60*	*374*
964	119	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,833	86,91	246
			Накладные расходы			*17,66*	*50*
			Сметная прибыль			*6,44*	*18*
965	120	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,667	72,34	410
			Накладные расходы			*11,62*	*66*
			Сметная прибыль			*5,36*	*30*
966	125	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,099	938095,42	1969062
			Накладные расходы			*149572,59*	*313953*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*145856*
967	126	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,106	938095,42	99438
			Накладные расходы			*149572,59*	*15855*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*7366*
968	127	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,099	938095,42	1969062
			Накладные расходы			*149572,59*	*313953*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*145856*
969	128	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	178,000	23543,69	4190777
			Накладные расходы			*3881,76*	*690954*
			Сметная прибыль			*1743,98*	*310428*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
970	129	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	178,000	7726,10	1375245
			Накладные расходы			*1329,44*	*236641*
			Сметная прибыль			*572,30*	*101870*
971	130	11-240202-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	17497,04	17497
			Накладные расходы			*5365,96*	*5366*
			Сметная прибыль			*1296,08*	*1296*
			Раздел: Газопроводы среднего давления. аул Досбол.Смета 2-1-9				
972	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7523,400	114,13	858681
			Накладные расходы			*20,11*	*151270*
			Сметная прибыль			*8,45*	*63606*
973	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5015,600	90,47	453754
			Накладные расходы			*15,94*	*79925*
			Сметная прибыль			*6,70*	*33611*
974	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,000	2330,45	11652
			Накладные расходы			*856,72*	*4284*
			Сметная прибыль			*172,63*	*863*
975	4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4333,000	1014,59	4396236
			Накладные расходы			*372,99*	*1616147*
			Сметная прибыль			*75,16*	*325647*
976	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,000	1114,33	5572
			Накладные расходы			*409,65*	*2048*
			Сметная прибыль			*82,54*	*413*
977	6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20740,000	17,71	367230
			Накладные расходы			*3,10*	*64343*
			Сметная прибыль			*1,31*	*27202*
978	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20740,000	186,64	3870873
			Накладные расходы			*58,11*	*1205278*
			Сметная прибыль			*13,83*	*286731*
979	8	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1,540	330,56	509
			Накладные расходы			*78,17*	*120*
			Сметная прибыль			*24,49*	*38*
980	10	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,250	3052,26	763
			Накладные расходы			*959,08*	*240*
			Сметная прибыль			*226,09*	*57*
981	16	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	78,000	5441,29	424421
			Накладные расходы			*1678,47*	*130921*
			Сметная прибыль			*403,06*	*31439*
982	17	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,125	7295,94	911
			Накладные расходы			*1671,55*	*209*
			Сметная прибыль			*540,44*	*67*
983	18	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,736	22315,54	194949
			Накладные расходы			*2300,28*	*20095*
			Сметная прибыль			*1653,00*	*14441*
984	19	24-010201-0138 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	78,000	8180,49	638078
			Накладные расходы			*308,10*	*24032*
			Сметная прибыль			*605,96*	*47265*
985	20	С11041-91	Стойки металлические	шт	78,000	3332,14	259907
			Накладные расходы			*125,50*	*9789*
			Сметная прибыль			*246,83*	*19252*
986	21	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	16,000	470195,65	7523130
			Накладные расходы			*15334,72*	*245563*
			Сметная прибыль			*34829,31*	*557269*
987	23	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной	м	16000,000	242,84	3885424
			Накладные расходы			*58,25*	*932050*
			Сметная прибыль			*17,99*	*287809*
988	24	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	16000,000	18,09	289489
			Накладные расходы			*0,68*	*10903*
			Сметная прибыль			*1,34*	*21444*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
989	25	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	16000,000	1161,73	18587747
			Накладные расходы			*94,85*	*1517570*
			Сметная прибыль			*86,05*	*1376870*
990	26	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	16,000	329740,65	5275850
			Накладные расходы			*12418,82*	*198701*
			Сметная прибыль			*24425,23*	*390804*
991	27	11-250125-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка грузами (утяжелителями)	утяжелитель	18,000	21683,61	390305
			Накладные расходы			*3621,24*	*65182*
			Сметная прибыль			*1606,19*	*28911*
992	28	21-010201-0204 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	9,000	1692,55	15233
			Накладные расходы			*63,75*	*574*
			Сметная прибыль			*125,37*	*1128*
993	29	ПРАЙС-ЛИСТ	Контейнер текстильный КТ-200	шт	18,000	6369,11	114644
			Накладные расходы			*239,88*	*4318*
			Сметная прибыль			*471,79*	*8492*
994	30	11-250108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	1,000	251564,66	251565
			Накладные расходы			*56113,28*	*56113*
			Сметная прибыль			*18634,42*	*18634*
995	31	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	119,000	33346,68	3968255
			Накладные расходы			*6906,37*	*821858*
			Сметная прибыль			*2470,12*	*293945*
996	32	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,042	645108,63	27095
			Накладные расходы			*199690,69*	*8387*
			Сметная прибыль			*47785,82*	*2007*
997	33	23-010502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	162,610	17659,50	2871611
			Накладные расходы			*665,10*	*108152*
			Сметная прибыль			*1308,11*	*212712*
998	34	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	161,000	1874,55	301802
			Накладные расходы			*527,50*	*84928*
			Сметная прибыль			*138,86*	*22356*
999	35	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	14,000	8038,81	112543
			Накладные расходы			*1689,25*	*23650*
			Сметная прибыль			*595,47*	*8337*
1000	36	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,000	1260,29	10082
			Накладные расходы			*344,23*	*2754*
			Сметная прибыль			*93,35*	*747*
1001	37	23-020303-0509 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4,000	2962,74	11851
			Накладные расходы			*111,58*	*446*
			Сметная прибыль			*219,46*	*878*
1002	38	23-020303-1909 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	5437,76	21751
			Накладные расходы			*204,80*	*819*
			Сметная прибыль			*402,80*	*1611*
1003	39	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	1349,000	1260,29	1700125
			Накладные расходы			*344,23*	*464368*
			Сметная прибыль			*93,35*	*125935*
1004	40	23-020304-2613 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1349,000	5294,34	7142066
			Накладные расходы			*199,40*	*268987*
			Сметная прибыль			*392,17*	*529042*
1005	41	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	19,000	9463,89	179814
			Накладные расходы			*1984,15*	*37699*
			Сметная прибыль			*701,03*	*13320*
1006	42	С131201-1	Ковер	шт	19,000	8491,69	161342
			Накладные расходы			*319,82*	*6077*
			Сметная прибыль			*629,01*	*11951*
1007	43	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,397	4393,12	1746
			Накладные расходы			*561,35*	*223*
			Сметная прибыль			*325,42*	*129*
1008	444	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	6,650	17030,83	113255
			Накладные расходы			*1058,00*	*7036*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*8389*
1009	45	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,533	907,97	5932
			Накладные расходы			*121,12*	*791*
			Сметная прибыль			*67,26*	*439*
1010	46	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	28,000	9463,89	264989

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1984,15*	*55556*
			Сметная прибыль			*701,03*	*19629*
1011	47	23-020103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	28,000	184,96	5179
			Накладные расходы			*6,97*	*195*
			Сметная прибыль			*13,70*	*384*
1012	48	С131201-1	Ковер	шт	28,000	8491,69	237767
			Накладные расходы			*319,82*	*8955*
			Сметная прибыль			*629,01*	*17612*
1013	49	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,586	4393,12	2573
			Накладные расходы			*561,35*	*329*
			Сметная прибыль			*325,42*	*191*
1014	50	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	9,800	17030,83	166902
			Накладные расходы			*1058,00*	*10368*
			Сметная прибыль			*1261,54*	*12363*
1015	51	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,627	907,97	8741
			Накладные расходы			*121,12*	*1166*
			Сметная прибыль			*67,26*	*648*
1016	52	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	18855,83	2357
			Накладные расходы			*1210,21*	*151*
			Сметная прибыль			*1396,73*	*175*
1017	53	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	2061,37	2061
			Накладные расходы			*570,26*	*570*
			Сметная прибыль			*152,69*	*153*
1018	54	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,035	34220,87	1198
			Накладные расходы			*1288,84*	*45*
			Сметная прибыль			*2534,88*	*89*
1019	55	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011	493328,78	5363
			Накладные расходы			*41833,30*	*455*
			Сметная прибыль			*36542,87*	*397*
1020	56	13-121203-0406 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	28828,41	28828
			Накладные расходы			*8214,76*	*8215*
			Сметная прибыль			*2135,44*	*2135*
1021	57	ПРАЙС-ЛИСТ	Кран полиэтиленовый диаметром 160 мм	шт	1,000	205611,27	205611
			Накладные расходы			*7743,81*	*7744*
			Сметная прибыль			*15230,46*	*15230*
1022	58	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1260,29	2521
			Накладные расходы			*344,23*	*688*
			Сметная прибыль			*93,35*	*187*
1023	59	23-020304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	5294,34	10589
			Накладные расходы			*199,40*	*399*
			Сметная прибыль			*392,17*	*784*
1024	60	13-121401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,000	11507,30	11507
			Накладные расходы			*3029,21*	*3029*
			Сметная прибыль			*852,39*	*852*
1025	61	ПРАЙС-ЛИСТ	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КПР, вентилей, SDR 11	шт	1,000	19744,44	19744
			Накладные расходы			*743,62*	*744*
			Сметная прибыль			*1462,55*	*1463*
1026	62	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,010	1298390,26	12984
			Накладные расходы			*284066,48*	*2841*
			Сметная прибыль			*96177,06*	*962*
1027	63	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,001	33456,87	33
			Накладные расходы			*4218,39*	*4*
			Сметная прибыль			*2478,29*	*2*
1028	64	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,000	4028,28	16113
			Накладные расходы			*603,78*	*2415*
			Сметная прибыль			*298,39*	*1194*
1029	65	11-220801-0103 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,093	264767,04	24527
			Накладные расходы			*25314,68*	*2345*
			Сметная прибыль			*19612,37*	*1817*
1030	66	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	429849,52	1272
			Накладные расходы			*16189,15*	*48*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*94*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1031	67	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3,000	1260,29	3781
			Накладные расходы			*344,23*	*1033*
			Сметная прибыль			*93,35*	*280*
1032	68	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,350	4639,94	6264
			Накладные расходы			*174,75*	*236*
			Сметная прибыль			*343,70*	*464*
1033	69	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,300	9102,65	11833
			Накладные расходы			*342,83*	*446*
			Сметная прибыль			*674,27*	*877*
1034	70	23-010502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,300	9101,72	2731
			Накладные расходы			*342,79*	*103*
			Сметная прибыль			*674,20*	*202*
1035	71	23-020302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4940,83	4941
			Накладные расходы			*186,08*	*186*
			Сметная прибыль			*365,99*	*366*
1036	72	23-020304-2225 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,000	15273,89	15274
			Накладные расходы			*575,25*	*575*
			Сметная прибыль			*1131,40*	*1131*
1037	73	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,030	4028,28	121
			Накладные расходы			*603,78*	*18*
			Сметная прибыль			*298,39*	*9*
1038	74	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	4426186,74	4426
			Накладные расходы			*361383,01*	*361*
			Сметная прибыль			*327865,68*	*328*
1039	75	11-220601-0807 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1696278,62	1696
			Накладные расходы			*148030,49*	*148*
			Сметная прибыль			*125650,27*	*126*
1040	76	11-070516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	1,000	600,14	600
			Накладные расходы			*116,25*	*116*
			Сметная прибыль			*44,46*	*44*
1041	77	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3366,19	3366
			Накладные расходы			*1075,96*	*1076*
			Сметная прибыль			*249,35*	*249*
1042	78	Прайс лист	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа, корпус из высокопрочного чугуна, без штурвала, PN 16, DN 150, ГОСТ 5762-2002	шт	1,000	199521,86	199522
			Накладные расходы			*7514,47*	*7514*
			Сметная прибыль			*14779,40*	*14779*
1043	79	23-040105-0906 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 150	шт.	1,000	8960,62	8961
			Накладные расходы			*337,48*	*337*
			Сметная прибыль			*663,75*	*664*
1044	80	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2,000	1755,82	3512
			Накладные расходы			*591,54*	*1183*
			Сметная прибыль			*130,06*	*260*
1045	81	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,400	8786,71	3515
			Накладные расходы			*1955,23*	*782*
			Сметная прибыль			*650,87*	*260*
1046	82	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1073811,43	1074
			Накладные расходы			*336386,40*	*336*
			Сметная прибыль			*79541,59*	*80*
1047	83	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	797551,47	1117
			Накладные расходы			*260974,10*	*365*
			Сметная прибыль			*59077,89*	*83*
1048	84	23-020101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	2669,47	5339
			Накладные расходы			*100,54*	*201*
			Сметная прибыль			*197,74*	*395*
1049	85	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,300	23343,54	7003
			Накладные расходы			*2339,00*	*702*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*519*
1050	86	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,260	8786,71	11071
			Накладные расходы			*1955,23*	*2464*
			Сметная прибыль			*650,87*	*820*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1051	87	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,640	622,79	399
			Накладные расходы			*161,47*	*103*
			Сметная прибыль			*46,13*	*30*
1052	88	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,680	907,97	1525
			Накладные расходы			*121,12*	*203*
			Сметная прибыль			*67,26*	*113*
1053	93	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	27058,51	27059
			Накладные расходы			*6414,93*	*6415*
			Сметная прибыль			*2004,33*	*2004*
1054	94	Прайс лист	ГРПШ-07-2У1(РИДК-1000) с узлом учета расхода газа с корректором СТГ-80-G-250	шт	1,000	1550042,08	1618502
			Накладные расходы			*60956,63*	*60957*
			Сметная прибыль			*119889,03*	*119889*
1055	95	11-240206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,000	9223,17	9223
			Накладные расходы			*2509,92*	*2510*
			Сметная прибыль			*683,20*	*683*
1056	96	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2438,79	2439
			Накладные расходы			*773,86*	*774*
			Сметная прибыль			*180,65*	*181*
1057	97	23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч66к для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2231,29	2231
			Накладные расходы			*84,04*	*84*
			Сметная прибыль			*165,28*	*165*
1058	98	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,400	3285,69	7886
			Накладные расходы			*1207,89*	*2899*
			Сметная прибыль			*243,38*	*584*
1059	99	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,520	1114,33	1694
			Накладные расходы			*409,65*	*623*
			Сметная прибыль			*82,54*	*125*
1060	100	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,320	23993,22	31671
			Накладные расходы			*2683,79*	*3543*
			Сметная прибыль			*1777,28*	*2346*
1061	101	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,502	116208,58	58380
			Накладные расходы			*38711,03*	*19447*
			Сметная прибыль			*8608,04*	*4324*
1062	102	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,502	340195,60	170904
			Накладные расходы			*12812,57*	*6437*
			Сметная прибыль			*25199,67*	*12660*
1063	103	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,500	603,12	905
			Накладные расходы			*173,31*	*260*
			Сметная прибыль			*44,68*	*67*
1064	104	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	734462,49	3672
			Накладные расходы			*244151,70*	*1221*
			Сметная прибыль			*54404,63*	*272*
1065	105	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	23535,45	47071
			Накладные расходы			*1414,23*	*2828*
			Сметная прибыль			*1743,37*	*3487*
1066	106	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	602,30	2409
			Накладные расходы			*207,71*	*831*
			Сметная прибыль			*44,61*	*178*
1067	107	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	256,47	513
			Накладные расходы			*9,66*	*19*
			Сметная прибыль			*19,00*	*38*
1068	108	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	36,000	3619,08	130287
			Накладные расходы			*455,93*	*16413*
			Сметная прибыль			*268,08*	*9651*
1069	109	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,500	519,24	779
			Накладные расходы			*68,66*	*103*
			Сметная прибыль			*38,46*	*58*
1070	110	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,360	1030,54	371
			Накладные расходы			*176,05*	*63*
			Сметная прибыль			*76,34*	*27*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1071	111	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,648	23343,54	15127
			Накладные расходы			*2339,00*	*1516*
			Сметная прибыль			*1729,15*	*1120*
1072	112	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,320	907,97	3922
			Накладные расходы			*121,12*	*523*
			Сметная прибыль			*67,26*	*291*
1073	115	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	1347,37	5120
			Накладные расходы			*50,75*	*193*
			Сметная прибыль			*99,81*	*379*
1074	116	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	947,04	1421
			Накладные расходы			*35,67*	*54*
			Сметная прибыль			*70,15*	*105*
1075	117	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	556,38	835
			Накладные расходы			*20,95*	*31*
			Сметная прибыль			*41,21*	*62*
1076	118	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	231,35	231
			Накладные расходы			*8,71*	*9*
			Сметная прибыль			*17,14*	*17*
1077	119	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,520	668,32	1016
			Накладные расходы			*25,17*	*38*
			Сметная прибыль			*49,50*	*75*
1078	120	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	177560,70	1436
			Накладные расходы			*6687,36*	*54*
			Сметная прибыль			*13152,64*	*106*
1079	121	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	187044,50	2488
			Накладные расходы			*7044,54*	*94*
			Сметная прибыль			*13855,15*	*184*
1080	122	21-050102-0114 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,023	223527,63	5052
			Накладные расходы			*8418,58*	*190*
			Сметная прибыль			*16557,60*	*374*
1081	123	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,833	86,91	246
			Накладные расходы			*17,66*	*50*
			Сметная прибыль			*6,44*	*18*
1082	124	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,667	72,34	410
			Накладные расходы			*11,62*	*66*
			Сметная прибыль			*5,36*	*30*
1083	129	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	16,000	938095,42	15009527
			Накладные расходы			*149572,59*	*2393161*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*1111817*
1084	130	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,161	938095,42	151033
			Накладные расходы			*149572,59*	*24081*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*11188*
1085	131	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	16,000	938095,42	15009527
			Накладные расходы			*149572,59*	*2393161*
			Сметная прибыль			*69488,55*	*1111817*
1086	132	11-250211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1349,000	23543,69	31760442
			Накладные расходы			*3881,76*	*5236497*
			Сметная прибыль			*1743,98*	*2352625*
1087	133	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	1349,000	7726,10	10422505
			Накладные расходы			*1329,44*	*1793416*
			Сметная прибыль			*572,30*	*772037*
1088	134	11-240202-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	17497,04	17497
			Накладные расходы			*5365,96*	*5366*
			Сметная прибыль			*1296,08*	*1296*
			ИТОГО:				930456936,09
			В том числе :				
			Накладные расходы				149143590
			Сметная прибыль				68922736
			Итого с временными		2,9 %	26511544,11	956968480,20

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,17 %**	**11006221,82**	**967974702,02**
			Итого с НДС		**12 %**	**116156964,24**	**1084131666,27**
			с понижающим коэффициентом К=0.99				*1073290349,60*
			в том числе НДС 12%				*114995394,60*

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Руководитель: _____ Тилегенов Н.М.

Тех.надзор ТОО "Dan Ai" _____ Кенжебеков К.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор: _____ Нурланбекулы Н.