коп.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537

Подрядчик: ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области (привязка). (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		90	26.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области (привязка). (без наружных инженерных сетей)	45 857 176,49	40 943 907,58							4 913 268,91	45 857 176,49
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	45 857 176,49	**40 943 907,58**							4 913 268,91	**45 857 176,49**

Сдал (Подрядчик)

ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурлата А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "GREEN Delta", БИН 011140011726
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Бексултанов А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Музтобаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области (привязка). (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 Общестроительные работы по чертежам - АС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 26.04.2024г.

Акт выполненных работ №1
за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**678786**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			392771
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*188916*
			машины и механизмы	тенге			243718
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59908*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			319
			перевозки	тенге			41977
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	133		
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	233,77	360	**84157**
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	7,23	8 794	**63581**
3	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (погрузка недостающего грунта)**	м^3	79	443	**34997**
4	4	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	259,12	162	**41977**
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	м^3	106,464	209	**22251**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	106,464	610	64943
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	272	64	17408
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	272	610	165920
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	48	3 824	183552
		Раздел 2.	**Фундамент**				**8313351**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1545561
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*769483*
			машины и механизмы	тенге			691369
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*137497*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6076421
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	375		
			Монолитный ростверк (АС-5)				
10	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	10,77	8 932	96198
11	11	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	12,3855	7 110	88061
12	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	10,77	9 866	106257
13	13	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	10,9854	30 593	336076
14	14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	32,07	29 275	938849
15	15	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	32,55105	33 958	1105369
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,86368	340 022	293670
17	17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,1656	311 198	985128
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	127,92	1 500	191880
19	19	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	307,008	483	148285
			Фундаментные блоки (АС-7)				
20	20	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	36	8 117	292212
21	21	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	93	6 138	570834
22	22	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	15	5 451	81765
23	23	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	$м^3$	47,118	39 572,94	1864598

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	ССЦ *РК 8.04-08-2023 пп.2.3.4*	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	47,118	284	13382
25	25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп.*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1)	т металлических изделий	0,09466	59 885	5669
26	26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09466	349 863	33118
27	27	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	2,01	20 056	40313
28	28	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,0502	30 593	62722
29	29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	256,92	1 500	385380
30	30	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	616,608	483	297822
31	31	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	59,25	6 066	359410
32	32	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	136,275	120	16353
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**12734313**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4367191
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2174068*
			машины и механизмы	тенге			200514
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49027*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8166608
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 031		
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)				
33	33	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп.*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	167,9	19 932	3346583
34	34	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	40,296	43 769	1763716
35	35	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	63,802	67 470	4304721
36	36	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	202,6666667	3 949	800331
37	37	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,6613333	43 769	204022
38	38	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	10,2144	67 470	689166
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11)				
39	39	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,74	29 275	285138
40	40	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8861	32 444	320745

1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,31062**	**311 198**	**96664**
42	42	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**24,15**	**6 066**	**146494**
43	43	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**$м^2$**	**55,545**	**120**	**6665**
44	44	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,12328**	**288 845**	**35609**
45	45	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,10304**	**1 154 557**	**118966**
46	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02024**	**325 550**	**6589**
			Перемычки (АС-12)				
47	47	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**72**	**1 719**	**123768**
48	48	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**6**	**7 341**	**44046**
49	49	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,212**	**139 786**	**29635**
50	50	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,702**	**116 315**	**81653**
51	51	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,419**	**111 282**	**46627**
52	52	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,33**	**100 535**	**33177**
53	53	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,456**	**106 956**	**48772**
54	54	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**1,099**	**129 724**	**142567**
55	55	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,454**	**129 205**	**58659**
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**2924059**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			198787
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*98980*
			машины и механизмы	тенге			133061
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24935*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2592212
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	56		
			Сборные плиты перекрытий (АС-15)				
56	56	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	**шт.**	**35**	**9 910**	**346850**
57	57	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**251,864**	**9 079**	**2286673**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01694	340 022	5760
59	59	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,02688	1 173 745	31550
60	60	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,22	36 133	7949
			Монолитный участок УМ-1 (АС-16)				
61	61	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	$м^3$	1,48	46 035	68132
62	62	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,5022	36 133	54279
63	63	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,199	80 389	15997
64	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,041	340 022	13941
65	65	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,095	325 550	30927
66	66	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,202	306 934	62001
		Раздел 5.	**Разные работы**				**678057**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			297648
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*149139*
			машины и механизмы	тенге			7256
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2003*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			373152
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	71		
			Вентканалы (АС-24)				
67	162	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп.*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	3,6	19 932	71755
68	163	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,864	42 927	37089
69	164	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	1,368	67 470	92299
70	165	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп.*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0387	502 299	19439
71	166	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,0739	288 845	21346
72	167	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,005	340 022	1700
73	168	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,012	325 550	3907

1	2	3	4	5	6	7	8
74	169	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0207**	**378 552**	**7836**
75	170	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,0362**	**464 714**	**16823**
76	171	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**36,8**	**4 731**	**174101**
77	172	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**36,8**	**3 353**	**123390**
78	173	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе**	**$м^3$ изоляции**	**1,2**	**35 739**	**42887**
79	174	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**1,152**	**56 845**	**65485**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25328566**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6801958
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3380586*
			машины и механизмы	тенге			1275918
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*273370*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17208712
			перевозки	тенге			41977
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 665		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.700%)					**2 203 585,24**
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**27 532 151,24**
		Сметная прибыль, 5.00%					**1 376 607,56**
		Непредвиденные расходы, 2.000%					**550 643,02**
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**29 459 401,83**
		в том числе на 2024 г. 100%, к = 1.075					**31 668 856,97**
		Итого с тендерной скидкой 2%					**31 035 479,83**
		НДС (12%)					**3 724 257,58**
		Итого с НДС					**34 759 737,41**

Подрядчик:
ИП "ЕРКЕНыК", БИН 970740003317,

Директор_____ Нұртаза А.Е.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
Руководитель_____ Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор:
ТОО "Aktobe Project", БИН 220940009724

_____ Бисенова Д.К

Технический надзор:
ТОО "GREEN Delta", БИН 011140011726,

Эксперт_____ Бексултанов А.Е.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области (привязка). (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-072 Общестроительные работы по чертежам-АР**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 26.04.2024г.

Акт выполненных работ №2
за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Проемы**				**3234196**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			259918
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*129388*
			машины и механизмы	тенге			26481
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8794*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2947796
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	63		
			Окна (лист 15,16)				
			ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков				
			ОК-1, ОК-2				
1	64	6108-0102-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	29,172	7 761	226404
2	65	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)	м^2	29,172	51 835,68	1512150
			ОК-3				
3	66	6108-0102-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	15,334	8 888	136289

1	2	3	4	5	6	7	8
4	67	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	15,334	54 463,76	835147
			ОК-4				
5	68	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,6498	12 250	7960
6	69	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,6498	56 816	36919
7	70	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,610812	-10 192	-6225
8	71	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)	$м^2$	0,610812	3 029	1850
			ОК-5				
9	72	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,4168	11 635	16484
10	73	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,4168	31 092	44051
11	74	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,331792	-10 192	-13574
12	75	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	1,331792	3 029	4034
			ОК-6, ОК-7				
13	76	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,144	11 635	13310
14	77	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,144	31 092	35569
15	78	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,07536	-10 192	-10960
16	79	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные (прим.13)	$м^2$	1,144	4 661	5332
			ОК-8				
17	80	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,5676	12 250	6953
18	81	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,5676	56 816	32249
19	82	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,533544	-10 192	-5438
20	83	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	0,533544	3 029	1616
			ФР-1				

1	2	3	4	5	6	7	8
21	84	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,7375	11 635	8581
22	85	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)	м^2	0,7375	37 807,12	27883
23	86	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	м^2	14,7834	5 580	82491
24	87	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	21	2 259	47439
			Подоконные доски				
25	88	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4 313	116020
26	89	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 664	71662
		Раздел 2.	**Отделка помещений**				**3207205**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2743634
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1371660*
			машины и механизмы	тенге			106640
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46198*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			356931
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	606		
			Стены (лист 17)				
27	115	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м^2 оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 195	1333926
28	121	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	384,98	3 469	1335496
29	122	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	м^3	5,813198	23 660	137540
			Откосы (лист 17 примечание 1)				
30	133	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	53,58	7 470	400243
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6441401**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3003552
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1501048*
			машины и механизмы	тенге			133121
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*54992*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3304727
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	668		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.700%)					**560 401,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**7 001 802,89**
		Сметная прибыль, 5.00%					**350 090,14**
		Непредвиденные расходы, 2.000%					**140 036,06**
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**7 491 929,09**
		в том числе на 2024 г. 100%, к = 1.075					**8 053 823,77**
		Итого с тендерной скидкой 2%					**7 892 747,30**
		НДС (12%)					**947 129,68**
		Итого с НДС					**8 839 876,97**

Подрядчик:
ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317

Директор_____Нуртаза А.Е.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
Руководитель _____Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор:
ТОО "Alfobe Project", БИН 220940009724

_____Бисенова Д.К

Технический надзор:
ТОО "GREEN Delta", БИН 011140011726,

Эксперт _____Бексултанов А.Е.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области (привязка). (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-07 Электрооборудование**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 26.04.2024г.

Акт выполненных работ №3
за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Провода и кабели				
1	20	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	1 200	795	954000
2	21	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,3672	419 775	154141
3	22	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг (А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,1734	554 723	96189
4	23	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,6273	609 368	382257
5	24	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0561	1 041 772	58443
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1645030**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			913200
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*445200*
			машины и механизмы	тенге			3600
			материалы, изделия и конструкции	тенге			728230
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	189		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.700%)					143 117,61
		Итого с затратами па организацию и управление СМР					1 788 147,61
		Сметная прибыль, 5.00%					89 407,38
		Непредвиденные расходы, 2.000%					35 762,95
		Итого с непредвиденными работами и затратами					1 913 317,94
		в том числе на 2024 г. 100%, к = 1.075					2 056 816,79
		Итого с тендерной скидкой 2%					2 015 680,45
		НДС (12%)					241 881,65
		Итого с НДС					2 257 562,11

Подрядчик:
ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317

Директор_____ Нуртаза А.Е.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
БИН 160140010537

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор:
ТОО "Aktoria Project", БИН 220940009724

_____ Бисенова Д.К

Технический надзор:
ТОО "GREEN Delta", БИН 011140011726,

Эксперт _____ Бексултанов А.Е.