Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
Подрядчик: ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317
Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области (привязка). (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		90	26.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области (привязка). (без наружных инженерных сетей)	73 422 933,00	24 612 282,60							2 953 473,91	27 565 756,51
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:		**24 612 282,60**							**2 953 473,91**	**27 565 756,51**

Сдал (Подрядчик)
ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Нуртаза А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Муздыбаев Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "GREEN Delta", БИН 011140011726
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт **Бексултанов А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области (привязка). (без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект Фельдшерско-акушерский пункт /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 Общестроительные работы по чертежам - АС
(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 26.04.2024г.

Акт выполненных работ №4
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
							5203061
			Раздел 1. Кровля				
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2096031
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1051057*
			машины и механизмы	тенге			37019
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9666*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3070008
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	478		
			Кровля (АС-18)				
1	67	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	4,062	219 826	892933
2	68	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	4,039	132 947	536973
3	69	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	8,101	3 967	32137
4	70	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0137717	120 106	1654
5	71	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0542767	1 629 070	88421
6	72	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,008101	107 485	871
7	73	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	255,552	152	38844
8	74	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0153331	120 106	1842
9	75	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,058777	1 629 070	95752

1	2	3	4	5	6	7	8
10	76	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0102221	107 485	1099
11	77	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,43	43 028	18502
12	78	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,0946	42 927	4061
13	79	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,17372	67 470	11721
14	80	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	320	4 055	1297600
15	81	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3,09	115 909	358159
16	82	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	368	2 966	1091488
17	83	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01404	1 093 929	15359
18	84	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00486	311 198	1512
19	85	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	42,15	264	11128
20	86	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,52	1 590	18317
			Слуховое окно (АС-19)				
21	87	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	132 947	44936
22	88	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	3 967	1341
23	89	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0005746	120 106	69
24	90	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1 629 070	3689
25	91	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107 485	36
			Перемычки (АС-17.1)				
26	92	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т (л.17.1)	шт.	6	1 719	10314
27	93	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	116 315	18145
28	94	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	76,4	7 934	606158
		Раздел 2.	Разные работы				
			из них:				97963
			затраты на труд рабочих	тенге			83409
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*41909*
			машины и механизмы	тенге			3120

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1381*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11434
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
			Вентканалы (АС-24)				
29	175	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	$м^2$	25,57	3 384	86529
30	176	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	0,483273	23 660	11434
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5301024**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2179440
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1092966*
			машины и механизмы	тенге			40139
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11047*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3081442
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	495		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.700%)					**461 189,09**
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**5 762 213,09**
		Сметная прибыль, 5.00%					**288 110,65**
		Непредвиденные расходы, 2.000%					**115 244,26**
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**6 165 568,00**
		в том числе на 2024 г. 100%, к = 1.075					**6 627 985,60**
		Итого с тендерной скидкой 2%					**6 495 425,89**
		НДС (12%)					**779 451,11**
		Итого с НДС					**7 274 877,00**

Подрядчик:
ПТ "ЕРКЕНИК", БИН 970740003317,

Директор _____ **Нартаза А.Е.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
БИН 160140010537
Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Aktobe Project", БИН 220940009724

_____ **Бисенова Д.К**

Технический надзор:
ТОО "GREEN Delta", БИН 011140011726,

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области (привязка). (без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект Фельдшерско-акушерский пункт /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР
(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 26.04.2024г.

Акт выполненных работ №5
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Утепление кровли (л.14)				
			из них:				6054785
			затраты на труд рабочих				
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			1073630
			машины и механизмы	*тенге*			*539162*
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			227183
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*49317*
			нормативная трудоемкость	тенге			4753972
				чел.-ч	271		
1	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	267,35	2 377	635491
2	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	267,35	1 420	379637
3	3	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	267,35	1 781	476150
4	4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	55,0741	63 122	3476387
5	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	$м^2$	267,35	1 472	393539
6	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,090455	34 038	139231
7	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=25*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	267,35	201	53737
8	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,817425	34 038	232052

9	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,4678625	62 873	29416
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4678625	442 414	206989
11	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	64,83	496	32156
		Раздел 2.	Полы				3920003
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1639970
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*824539*
			машины и механизмы	тенге			107910
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27778*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2172123
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	372		
			Тип А (лист 18)				
12	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	163,11	382	62308
13	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	16,63722	7 200	119788
14	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	13,0488	22 200	289683
15	17	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,309776	32 444	431822
16	18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	163,11	1 465	238956
17	19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	36 720	122184
18	20	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=1*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	163,11	122	19899
19	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	36 720	122184
20	22	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	5 249	856164
21	23	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467
22	24	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	2 947	480685
23	25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467
24	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	163,11	1 465	238956
25	27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	36 720	122184

			Тип Б				
26	30	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	61,47	382	23482
27	31	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,26994	7 200	45144
28	32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,9176	22 200	109171
29	33	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,015952	32 444	162738
30	34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	61,47	1 465	90054
31	35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	36 720	46046
32	36	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	61,47	122	7499
33	37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	36 720	46046
			Тип В				
34	40	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,23	382	5436
35	41	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,45146	7 200	10451
36	42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,423	22 200	31591
37	43	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,45146	32 444	47091
38	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	14,23	1 465	20847
39	45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,290292	36 720	10660
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				9974788
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2713600
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1363701*
			машины и механизмы	тенге			335093
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*77095*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6926095
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	642		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8,700%)					867 806,56
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					10 842 594,56
		Сметная прибыль, 5.00%					542 129,73
		Непредвиденные расходы, 2.000%					216 851,89
		Итого с непредвиденными работами и затратами					11 601 576,17
		в том числе на 2024 г. 100%, к = 1.075					12 471 694,39
		Итого с тендерной скидкой 2%					12 222 260,50

		НДС (12%)					1 466 671,26
		Итого с НДС					13 688 931,76

Подрядчик:
ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317,

Директор _____ Нуртаза А.Е.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
БИН 160140010537
Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор:
ТОО "Aktobe Project", БИН 220940009724

_____ Бисенова Д.К

Технический надзор:
ТОО "GREEN Delta", БИН 011140011726,

Эксперт _____ Бексултанов А.Е.

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области (привязка). (без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект Фельдшерско-акушерский пункт /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 Водопровод, канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 26.04.2024г.

Акт выполненных работ №6
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Водопровод				
			из них:				900673
			затраты на труд рабочих	тенге			784871
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*382151*
			машины и механизмы	тенге			3892
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*204*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			111910
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	150		
			Трубопроводы В1				
1	22	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	1 932	19320
2	23	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	10	1 236	12360
3	24	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	1 932	3864
4	25	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	2	626	1252
5	26	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	22	6 263	137786
6	27	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	22	213	4686
7	28	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5 799	173970
8	29	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148	4440
			Арматура Т3				
9	31	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	3 525	31725

			Трубопроводы Т3				
10	32	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6 263	281835
11	33	241-205-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 25x3,5	м	44,55	993	44238
12	34	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5 799	173970
13	35	241-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10	м	29,7	378	11227
		Раздел 2.	Канализация				567061
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			382879
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*187775*
			машины и механизмы	тенге			16079
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5138*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			168103
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	73		
			Канализация К1				
			Трубы				
14	49	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 246	172038
15	50	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110x2,7 мм	м	52,894	1 065	56332
16	51	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 358	117530
17	52	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3,2 мм	м	34,93	524	18303
			Фасонные части				
18	53	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	807	11298
19	54	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862
20	55	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143	715
21	56	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	425	5100
22	57	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425	1275
23	58	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	124	3100
24	59	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	6	176	1056
25	60	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604
26	61	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162	810
			Канализация К4				

			Трубы				
27	66	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	3	3 246	9738
28	67	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм**	м	2,994	756	2263
			Фасонные части				
29	69	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	2 455	2455
30	72	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	70	1 886	132020
31	73	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром**	м	49,5	392	19404
32	74	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром**	м	27,5	333	9158
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1467734**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1167750
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*569926*
			машины и механизмы	тенге			19971
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5342*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			280013
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	222		

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.700%)					**127 692,86**
	Итого с затратами на организацию и управление СМР					**1 595 426,86**
	Сметная прибыль, 5.00%					**79 771,34**
	Непредвиденные расходы, 2.000%					**31 908,54**
	Итого с непредвиденными работами и затратами					**1 707 106,74**
	в том числе на 2024 г. 100%, к = 1.075					**1 835 139,74**
	Итого с тендерной скидкой 2%					**1 798 436,95**
	НДС (12%)					**215 812,43**
	Итого с НДС					**2 014 249,38**

Подрядчик:
ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317,

Директор _____ **Нуртаза А.Е.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
БИН 160140010537
Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Aktobe Project", БИН 220940009724

_____ **Бисенова Д.К**

Технический надзор:
ТОО "GREEN Delta", БИН 011140011726,

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537
(полное наименование, бизнес идентификационный номер/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ПТ "ЕРКЕНиК", БИН 970740003317
(полное наименование, бизнес идентификационный номер/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай, Темирского района, Актюбинской области (привязка). (без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект Фельдшерско-акушерский пункт /ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 Отопление, вентиляция
(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 26.04.2024г.

Акт выполненных работ №7
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Отопление						2606843
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1125093
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*547879*
			машины и механизмы	тенге			3543
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*370*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1478207
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	216		
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	29,04	2 856	82938
2	2	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	75,504	1 056	79732
3	3	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	176	3 264	574464
4	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	20	758	15160
5	5	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	320	6400
6	6	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	20	1 131	22620
7	7	245-510-0207 *СпрСЦ 10.2023*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N	шт.	20	8 743	174860
8	8	245-405-2105 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	20	10 118	202360

9	9	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	34	1 735	58990
10	10	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	26	3 807	98982
11	11	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5 588	22352
12	12	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9 164	36656
13	13	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	63	4 135	260505
14	14	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	62,37	342	21331
15	15	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	44	4 116	181104
16	16	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	43,56	535	23305
17	17	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	61	4 110	250710
18	18	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	60,39	1 469	88713
19	19	6114-0103-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	13	4 011	52143
20	20	241-205-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	12,87	843	10849
21	21	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	181	354	64074
22	22	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	149	905	134845
23	23	6119-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	13	962	12506
24	24	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	150,49	65	9782
25	25	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	13,13	99	1300
26	26	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8988
27	27	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20320
28	28	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54144
29	29	241-609-0604 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 32х3 мм	шт.	2	4 437	8874
30	30	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2458

31	31	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6552
32	32	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11244
33	33	241-602-0907 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	2	3 791	7582
		Раздел 2.	Вентиляция				736100
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			333714
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*163998*
			машины и механизмы	тенге			14748
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4616*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			387633
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	72		
			Система В1				
34	49	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,256	8 335	10469
35	50	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,256	5 616	7054
36	51	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 109	5620
37	52	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	4 064	4917
38	53	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	1008
			Система В2				
39	56	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,256	8 335	10469
40	57	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,256	5 616	7054
41	58	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 109	5620
42	59	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	4 064	4917
43	60	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	1008
			Система В3				
44	63	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,4	8 335	20004
45	64	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,4	6 241	14978

46	65	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	2,1	5 109	10729
47	66	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	2,31	4 064	9388
48	67	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	775	1860
			Система В4				
49	70	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,256	8 335	10469
50	71	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,256	5 616	7054
51	72	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 109	5620
52	73	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	4 064	4917
53	74	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	1008
			Система В5				
54	77	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,256	8 335	10469
55	78	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,256	5 616	7054
56	79	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,1	5 109	5620
57	80	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	1,21	4 064	4917
58	81	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,3	775	1008
			Системы ВЕ1-ВЕ10				
59	87	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	20,4	8 335	170034
60	88	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	20,4	6 241	127316
61	89	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	3,2	7 651	24483
62	90	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,2	6 241	19971
63	91	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	20,65	5 109	105501

64	92	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	22,715	4 064	92314
65	93	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	30	775	23250
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3342943**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1458807
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*711877*
			машины и механизмы	тенге			18291
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4986*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1865840
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	289		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.700%)					**290 836,04**
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**3 633 779,04**
		Сметная прибыль, 5.00%					**181 688,95**
		Непредвиденные расходы, 2.000%					**72 675,58**
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**3 888 143,57**
		в том числе на 2024 г. 100%, к = 1.075					**4 179 754,34**
		Итого с тендерной скидкой 2%					**4 096 159,26**
		НДС (12%)					**491 539,11**
		Итого с НДС					**4 587 698,37**

Подрядчик:
ПТ "ЕРКЕН-К", БИН 970740003317,

Директор_____ Нуртаза А.Е.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
БИН 160140010537
Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор:
ТОО "Aktobe Project", БИН 220940009724

_____ Бисенова Д.К

Технический надзор:
ТОО "GREEN Delta", БИН 011140011726,

Эксперт _____ Бексултанов А.Е.