Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"29" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **от 29.12.2024 г. ПТ «ЕРКЕН и К », БИН 970740003317 , Актюбинская область, г.Шалкар ,ул Цеханович,54 а тел 87756565551**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

в лице **директора Нұртаза Аслан Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай Темирского района Актюбинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей) Актюбинская область, Темирский район ,Аксайский с.о., с.Аксай**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" руководитель Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

2.1.Субподрядные организации: :_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Aktobe Project», 22023260, 07.12.2022 г.,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбиснкой области", №119 от 01.02.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, запол-

няется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,3000		0,3000	
Этажность	этажа	1		1	
Площадь застройки	м2	336,27		336,27	
Общая площадь	м2	261,80		261,80	
Строительный объем	м3	1459,12		1459,12	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание фельдшерского акушерского пункта построено в одноэтажном исполнении. В плане медицинский пункта имеет прямоугольную форму с размерами в осях 22,0х12,2 м. Высота этажа принята 3,00м в чистоте.,В наружной отделке фасадов применен металлосайдинг, изготовленный на основе металлических листов, по крытых полимерным слоем, который также выполняет декоративную функцию. специализированные кабинеты, предназначенные для приема и обслуживания граждан: Вестебюль 13,54 м2 - Тамбур 6,41 м2 - Кабинет информатизации 10,05 м2 - Кабинет физиотерапии 16,37 м2 - Помещение для обработки прокладок 4,70 м2 - Прививочный кабинет 8,61 м2 - Коридор 18,47 м2 - Кабинет акушерки 13,21 м2 - Смотровая 18,62 м2 - Стерилизационная 12,43 м2 - Кабинет забора мокроты 6,04 м2 - Санузел 3,14 м2 - Санузел МГН 3,36 м2 - Тамбур 1,92 м2 - Коридор 9,50 м2 - Процедурная 18,39 м2 - Техническое помещение 14,23 м2 - Коридор 18,37 м2 - Хозяйственно-бытовое помещение 14,88 м2 - Санузел 2,28 м2 - Помещение уборочного инвентаря 3,00 м2 - Кабинет

фелдшеров с аптечным пунктом 10,07 м2 - Регистратура 5,96 м2 Основные конструкции зданий: Фундамент - Ленточный высотой 300мм, из бетона на портландцементе. ФБС блоки 2 ряда ; Наружные стены из силикатного кирпича 380 мм, Гидроизоляцию фундамента обмазать горячим битумом за два раза верх до отметки выше благоустройства. Плиты покрытия многопустотные 220 мм
Утепления наружный стен - утеплитель 120мм плотность160 кг/м3 Внутренние несущая стена - из силикатного кирпича толщиной 380мм , на цементно-песчаном растворе марки м75. Внутренние перегородки - из силикатного кирпича толщиной 120мм , на цементно-песчаном растворе марки м75, Перемычки - железобетонные. Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит . Утеплитель в два слоя из минплит толщиной 120 мм ,уложенных по пароизоляции из 2-х слоеного рубероида. Утеплители закреплены цементно-песчаной стяжкой толщиной 40 мм . Кровля – скатная из профилированных листов по деревянным стропилам. Оконные блоки - из ПВХ профиля; Дверные блоки – алюминевые входные, внутренние двери деревянные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2024 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,месяц: **3,5;**
фактически,месяц:**3,5;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Темір ЭЖБ Жұрғанбаев Т.Н.
Темиржолы Ж.Ж. Ахмедов А.Н.
Темір Т.Ш Директоры Молдашев Т.Р
КГП "Сенубарқұрылыс"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения :**ГУ «Темирский районный отдел занятости и социальных программ» Руководитель отдела Мамбетова Т.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в селе Аксай Темирского района Актюбинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **директор Нұртаза Аслан Еркінұлы**

фамилия,имя,отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)