Форма по приложению 3-Ф
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Кереев Бекзат Кайратович, 870107301674, Республика Казахстан, Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, Западный жилой район**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СКИВ АСТАНА», директор Шинтемиров Жасулан Малкаджарович, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Достык, дом 5, ВП-44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального комплекса по адресу: г.Талдыкорган, Западный жилой район, участок 362**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункционального комплекса по адресу: г.Талдыкорган, Западный жилой район, участок 362**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

за **апрель 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Акт выполненных работ №1

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	390,4	443,59 0	443,59 100,07	173178 0	173179 39068	0	28129 16105	217412
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	390,4	433,01 20,98	412,02 92,99	169047 8192	160854 36305	0	32038 16087	217172
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	420	107,36 0	107,36 39,71	45091 0	45092 16679	0	12009 4568	61668
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	420	493,4 260,9	232,5 108,15	207227 109577	97650 45424	0	111601 25506	344334
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									840586
			Раздел: 2. Железобетонные конструкции									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,72	49166 3899,27	3390,17 747,07	379562 30102	26172 5767	323287	32641 32976	445179
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	38,6	71351,61 9500,14	5586,29 1134,08	2754172 366705	215631 43776	2171836	373538 250217	3377927
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,281	228894		751001		751001	60080	811081
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	370,8	2670,43 860,62	60,24 8,23	990195 319117	22337 3054	648741	299619 103185	1392999
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	135,1	35703,64 19879,78	4863,93 1140,97	4823561 2685758	657117 154146	1480687	2641110 597174	8061845
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	463,2	8248,33 6181,71	359,75 86,13	3820626 2863368	166635 39896	790623	2700036 521653	7042315
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	15,44	146539,32 54859,74	5645,73 1300,98	2262567 847034	87170 20087	1328363	789081 244132	3295780

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3124	228894		300400		300400		324432
											24032	
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	20,16	96837,65	14460,32	1952247	291520	1295562	389495	2529081
						18113,34	3117,62	365165	62851		187339	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7136	228894		392233		392233		423612
											31379	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	24,704	118925,02	17538,81	2937924	433278	1373613	1118778	4381238
						45783,37	3982,93	1131032	98394		324536	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,09984	228894		480641		480641		519092
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций								38451	
												32604581
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	741,6	4530,2	437,95	3359593	324784	0	2555363	6388153
						4092,25	214,93	3034810	159395		473197	
18	18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	741,6	5150		3819240		3819240		4124779
											305539	
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	455	4432,02	248	2016567	112838	559471	1144971	3414461
						2954,41	191,11	1344258	86956		252923	
20	20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	455	3009,34	29,1	1369251	13239	719965	512157	2031921
						1397,91	9,12	636047	4149		150513	
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	455	1876,7	13,94	853896	6342	187263	530731	1495397
						1451,19	6,86	660291	3122		110770	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									17454711
			ИТОГО:									50899878
			НДС			12 %		6107985				
			Итого с НДС									57007863

Сдал (Подрядчик)
ТОО «СКИВ АСТАНА» директор Шинтемиров Жасулан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
Кереев Бекзат Кайратович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Оразаев Кайрат
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)