Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ansal Group"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жанатоган Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"**

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
		№70	20.03.2024г.				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жанатоган Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"	**43 952 730**	**28 443 326,79**							**3 413 199,21**	**31 856 526**
Аванс 30%	9 556 958									9 556 958
Удержания 5%	1 592 826									1 592 826
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**32 802 946**									**20 706 742**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А. Ғ.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KBG City"

_____ **Омарханов А. К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жанатоган Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№70** от **20.03.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **август 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на № 2-02-01-02 Архитектуроне строительство работы										
			Раздел 6: Фундамент под перегородки (л.11 АС)										
1	47	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,74	29947,00 18692,00	5017,00 910,00	291684,00 182060,00	48865,00 8863,00	60759,00		291684,00	
2	48	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8861	29202,00		288694,00		288694,00		288694,00	
3	49	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,311	291256,00		90581,00		90581,00		90581,00	
4	50	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	48,3	3513,00 529,00	12,00 2,00	169678,00 25551,00	580,00 97,00	143547,00		169678,00	
5	51	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	53,13	264,00		14026,00		14026,00		14026,00	
6	52	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,103	316418,00 312393,00	4025,00 1237,00	32591,00 32176,00	414,00 127,00			32591,00	
7	53	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,10304	1093929,00		112718,00		112718,00		112718,00	
			Итого по разделу 6: Фундамент под перегородки (л.11 АС)					999972,00 239787,00	49859,00 9087,00	710325,00 0,00	0,00 0,00	999972,00	
			Раздел 7: Стены и перегородки (л.10 АС)										
10	54	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	190,679	35615,00 28250,00	7364,00 1563,00	6791033,00 5386682,00	1404160,00 298031,00	191,00		6791033,00	
11	55	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	41,186664	23164,00		954048,00		954048,00		954048,00	
12	56	213-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	55,792675	87366,00		4874383,00		4874383,00		4874383,00	
13	57	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	$м^3$	20,502	34167,00 26802,00	7364,00 1563,00	700492,00 549495,00	150977,00 32045,00	20,00		700492,00	
14	58	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,428432	23164,00		102580,00		102580,00		102580,00	
15	59	213-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,998885	87366,00		524099,00		524099,00		524099,00	
16	60	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	202,658333	8348,00 7674,00	674,00 141,00	1691792,00 1555200,00	136592,00 28575,00			1691792,00	
17	61	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	4,195028	22268,00		93415,00		93415,00		93415,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	62	213-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7,864765	87366,00		687113,00		687113,00		687113,00	
17	63	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	2,26735	299227,00 292847,00	6380,00 1575,00	678452,00 663987,00	14466,00 3571,00			678452,00	
18	64	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм	т	2,26735	382772,00		867878,00		867878,00		867878,00	
			Итого по разделу 7: Стены и перегородки (л.10 АС)					17965285,00 8155364,00	1706195,00 362222,00	8103727,00 0,00	0,00 0,00	17965285,00	
			Раздел 8: Перемычки (л.12 АС)										
19	65	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек (ригелей), масса до 0,3 т	шт.	91	1372,00 753,00	619,00 116,00	124852,00 68523,00	56329,00 10556,00			124852,00	
20	66	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	7559,00 4143,00	3349,00 630,00	45354,00 24858,00	20094,00 3780,00	402,00		45354,00	
21	67	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,0512	31160,00		32755,00		32755,00		32755,00	
22	68	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,234	157597,00		36878,00		36878,00		36878,00	
23	69	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,936	149657,00		140079,00		140079,00		140079,00	
24	70	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,715	139116,00		99468,00		99468,00		99468,00	
25	71	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	135550,00		59642,00		59642,00		59642,00	
26	72	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,456	138716,00		63254,00		63254,00		63254,00	
27	73	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,499	141830,00		70773,00		70773,00		70773,00	
			Итого по разделу 8: Перемычки (л.12 АС)					673055,00 93381,00	76423,00 14336,00	503251,00 0,00	0,00 0,00	673055,00	
			Раздел 9: Монолитный пояс (л.13 АС)										
28	74	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,12	65132,00 43641,00	11813,00 2120,00	659136,00 441647,00	119547,00 21454,00	97942,00		659136,00	
29	75	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	10,2718	28723,00		295037,00		295037,00		295037,00	
30	76	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,49558	285546,00		141511,00		141511,00		141511,00	
31	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1047	311428,00		32607,00		32607,00		32607,00	
32	78	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20881	285546,00		59625,00		59625,00		59625,00	
33	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051025	311428,00		15891,00		15891,00		15891,00	
34	80	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,023	286080,00		6580,00		6580,00		6580,00	
			Итого по разделу 9: Монолитный пояс (л.13 АС)					1210387,00 441647,00	119547,00 21454,00	649193,00 0,00	0,00 0,00	1210387,00	
			Раздел 10: Плиты перекрытия (л.15 АС)										
35	81	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$		35	9934,00	3645,00	347690,00	127575,00	78680,00		347690,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		4041,00	681,00	141435,00	23835,00				
36	82	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	252,01	11038,00		2781686,00		2781686,00		2781686,00	
37	83	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,02688	1070469,00 1066444,00	4025,00 1237,00	28774,00 28666,00	108,00 33,00			28774,00	
38	84	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02688	1093929,00		29405,00		29405,00		29405,00	
			Итого по разделу 10: Плиты перекрытия (л.15 АС)					3187555,00	127683,00	2889771,00	0,00	3187555,00	
								170101,00	23868,00	0,00	0,00		
			Раздел 11: Монолитный участок УМ-1 (л.15 АС)										
39	85	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	56338,00 41038,00	6700,00 1231,00	83380,00 60736,00	9916,00 1822,00	12728,00		83380,00	
40	86	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5022	31857,00		47856,00		47856,00		47856,00	
41	87	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,199	82599,00 77813,00	908,00 112,00	16437,00 15485,00	180,00 22,00	772,00		16437,00	
42	88	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	311428,00		12769,00		12769,00		12769,00	
43	89	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	302576,00		28745,00		28745,00		28745,00	
44	90	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	285546,00		57680,00		57680,00		57680,00	
			Итого по разделу 11: Монолитный участок УМ-1 (л.15 АС)					246867,00	10096,00	160550,00	0,00	246867,00	
								76221,00	1844,00	0,00	0,00		
			добавляемые работы									16418955,00	
			ИТОГО по акту									24283121,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	9,40			2282613,37					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									26565734,37	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов	%	0,30			79697,20					
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов									26645431,58	
			Сметная прибыль	%	5,00			1332271,58					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			532908,63					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28510611,79	
			в том числе на 2023год	%	76,00							21668064,96	
			в том числе на 2024год	%	24,00							6842546,83	
			2023 год - 76%		1,00							21668064,96	
			2024 год - 24%		1,075							7355737,84	
			Всего									29023802,80	
			НДС	%	12,00							3482856,34	
			ИТОГО с НДС									32506659,14	
			ИТОГО с понижающим коэф.		0,98							31 856 526	
			в т.ч. НДС									3 413 199,21	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Смағұлов А. Ғ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ansal Group"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бисенов К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

М П

М П

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KBG City" **Омарханов А. К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квалификация, подпись)

М П

Авторский надзор: ТОО Injoy Project

Савчук Р. Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квалификация, подпись)