Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ansal Group"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жанатоган Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"**

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
		№70	**20.03.2024г.**				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жанатоган Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"	**12 096 204**	**10 800 182,14**							**1 296 021,86**	**12 096 204**
Аванс 30%	3 628 861									3 628 861
Удержания 5%	604 810									604 810
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**7 862 533**									**7 862 533**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ **Сыздыков А. Г.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KBG City"

ТОО "KBG City" БИН 190340001399 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

_____ **Омарханов А. К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 159

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ansal Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жанатоган Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№70** от **20.03.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на № 2-02-01-02 Архитектуроне строительство работы										
			Раздел 2: Монолитный фундамент (л.5 АС)										
1	9	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	$м^3$	10,8	9162,00 3825,00	5333,00 1621,00	98950,00 41310,00	57597,00 17507,00	43,00		98950,00	
2	10	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	12,42	7461,00		92666,00		92666,00		92666,00	
3	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	10,8	10112,00 5540,00	2820,00 529,00	109210,00 59832,00	30456,00 5713,00	18922,00		109210,00	
4	12	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	11,016	27416,00		301949,00		301949,00		301949,00	
5	13	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	$м^3$	32,07	23755,00 13500,00	4450,00 803,00	761823,00 432945,00	142711,00 25752,00	186167,00		761823,00	
6	14	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	32,55105	34522,00		1123727,00		1123727,00		1123727,00	
7	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,86368	311428,00		268974,00		268974,00		268974,00	
8	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,949	286980,00		843650,00		843650,00		843650,00	
9	17	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	112,49	3513,00 529,00	12,00 2,00	395177,00 59507,00	1350,00 225,00	334320,00		395177,00	
10	18	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм**	1000 $м^2$	0,123739	190753,00		23604,00		23604,00		23604,00	
11	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	228,62	4775,00 1223,00	43,00 6,00	1091660,00 279602,00	9831,00 1372,00	802228,00		1091660,00	
			Итого по разделу 2: Монолитный фундамент (л.5 АС)					5111390,00 873196,00	241945,00 50569,00	3996250,00 0,00	0,00 0,00	5111390,00	
			Раздел 3: Фундаментные блоки (л.7 АС)										
12	20	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	15	5484,00 1764,00	2883,00 564,00	82260,00 26460,00	43245,00 8460,00	12555,00		82260,00	
13	21	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	27	6135,00 2041,00	2827,00 553,00	165645,00 55107,00	76329,00 14931,00	34209,00		165645,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	22	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	43	8148,00 3197,00	3601,00 704,00	350364,00 137481,00	154843,00 30272,00	61920,00		350364,00	
15	23	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	шт.	75	13207,00 4732,00	6316,00 1235,00	990525,00 354900,00	473700,00 92625,00	161925,00		990525,00	
16	24	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м³	68,25	34822,00		2376602,00		2376602,00		2376602,00	
17	25	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,09734	299227,00 292847,00	6380,00 1575,00	29127,00 28506,00	621,00 153,00			29127,00	
18	26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09734	329644,00		32088,00		32088,00		32088,00	
19	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**/монолитные заделки/Устройство бетонной подготовки**	м³	1,28	36506,00 5540,00	2820,00 529,00	46728,00 7091,00	3609,00 677,00	36028,00		46728,00	
20	28	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м³	1,3056	27410,00		35786,00		35786,00		35786,00	
			Итого по разделу 3: Фундаментные блоки (л.7 АС)					4109125,00	752347,00	2751113,00	0,00	4109125,00	
								605665,00	147118,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					**9220515,00**	**994292,00**	**6747363,00**	**0,00**	**9220515,00**	
								1478861,00	**197687,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**9,40**			**866728,41**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**10087243,41**	
			Затраты на ликвидацию снежных заносов	**%**	**0,30**			**30261,73**					
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов									**10117505,14**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**505875,26**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**202350,10**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10825730,50**	
			в том числе на 2023год	**%**	**76,00**							**8227555,18**	
			в том числе на 2024год	**%**	**24,00**							**2598175,32**	
			2023 год - 76%		**1,00**							**8227555,18**	
			2024 год - 24%		**1,075**							**2793038,47**	
			Всего									**11020593,65**	
			НДС	**%**	**12,00**							**1322471,24**	
			ИТОГО с НДС									**12343064,89**	
			ИТОГО с понижающим коэф.		**0,98**							**12 096 204**	
			в т.ч. НДС									**1 296 021,81**	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А. Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KBG City"

_____ **Омарханов А. К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "KBG City" БИН 150240013991 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ansal Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Авторский надзор: ТОО Injoy Project

_____ **Савчук Р. Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)