Форма по приложению 3-9
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Кереев Бекзат Кайратович, 870107301674, Республика Казахстан, Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, Западный жилой район
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «СКИВ АСТАНА», директор Шинтемиров Жасулан Малкаджарович, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Достык, дом 5, ВП-44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального комплекса по адресу: г.Талдыкорган, Западный жилой район, участок 362
(наименование, адрес)

Объект : Строительство многофункционального комплекса по адресу: г.Талдыкорган, Западный жилой район, участок 362
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2023 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Система отопления									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	38,4	3489,51	50,48	133997	1938	51158	79932	231043
						2106,78	17,25	80901	662		17114	
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	240	1902		456480		456480		492998
											36518	
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	20	881,21	0	17624	0	6647	10758	30653
						548,88	0	10978	0		2271	
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	6779,72	302,68	244070	10896	32707	197911	477339
						5568,51	41,21	200466	1483		35358	
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	18	10002		180036		180036		194439
											14403	
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	18	11211		201798		201798		217942
											16144	
47	47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	185	3100,14	6,31	573526	1168	6195	555005	1218814
						3060,34	0,92	566163	169		90283	
48	48	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	168	3036,15	12,26	510074	2060	8762	489498	1079538
						2971,74	1,4	499252	236		79966	
49	49	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода	143	4553,74	69,08	651185	9879	6874	621911	1374944
						4436,59	1,19	634433	170		101848	
50	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	496	1924,49	209,6	954547	103959	402435	379433	1440698
						903,53	103,03	448152	51102		106718	
			Итого по разделу: 9. Система отопления									6758408

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Вентиляция									
51	51	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	6	33459,58 / 29917,95	1292,66 / 401,75	200757 / 179508	7756 / 2411	13494	178280 / 30323	409360
52	52	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	192646		1155876		1155876		1248346
53	53	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	145	16759,6 / 5799,86	164,61 / 65,88	2430143 / 840979	23868 / 9552	1565295	833520 / 261093	3524756
54	54	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	132	16236,04 / 5310,26	130,89 / 51,72	2143157 / 700954	17277 / 6827	1424926	693625 / 226943	3063725
55	55	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	277	5868,41 / 2569,32	360,54 / 177,17	1625551 / 711702	99869 / 49077	813979	578192 / 176299	2380042
56	56	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	15	5242,09 / 4180,54	101,01 / 43,27	78631 / 62708	1515 / 649	14408	62090 / 11258	151979
57	57	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15	2460		36900		36900		39852
58	58	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	8475,54 / 4180,54	179,79 / 43,27	42378 / 20903	899 / 216	20576	20697 / 5046	68121
59	59	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	2870		14350		14350		15498
			Итого по разделу: 10. Вентиляция								1148	10901679
			Раздел: 11. Канализация и водоснабжение									
60	60	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	167	3085,96 / 2500,82	4,24 / 1,4	515355 / 417636	708 / 234	97011	409513 / 73989	998857
61	61	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	148	4963,2 / 2398,03	10,31 / 3,23	734554 / 354909	1525 / 478	378120	348279 / 86627	1169460
62	62	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	226	8147,68 / 1388,63	63,65 / 25,56	1841375 / 313831	14385 / 5776	1513158	313216 / 172367	2326958
63	63	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	147	5414,06 / 4652,5	61,06 / 0,49	795866 / 683918	8976 / 72	102973	670310 / 117294	1583470
64	64	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	115	4825,37 / 4310,11	50,75 / 0,3	554918 / 495662	5836 / 35	53419	485783 / 83256	1123957
65	65	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	262	1924,49 / 903,53	209,6 / 103,03	504216 / 236725	54915 / 26994	212577	200426 / 56371	761013
66	66	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	6779,72 / 5568,51	302,68 / 41,21	244070 / 200466	10896 / 1483	32707	197911 / 35358	477339
67	67	С123-040902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	36	1822		65592		65592		70839
68	68	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка		4	79545,74	426,85	318183	1708	284324	5247 / 32345	378570

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	8037,91 20731	213,41	32152 82924	854	82924	28042 6634	89558
70	70	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	комплект	4	1770		7080		7080	566	7646
71	71	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	шт.	4	4593,24 3337,65	165,71 81,83	18373 13351	663 327	4360	13404 2542	34319
72	72	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВеУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	4	7142		28568		28568	2285	30853
			Итого по разделу: 11. Канализация и водоснабжение									9052839
			Раздел: 12. Электрооборудование									
73	73	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563,6 4212	90,94 32,81	5564 4212	91 33	1261	3056 690	9310
74	74	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600	608	8208
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2701,85 1331	27,25 0	32422 15972	327 0	16123	11500 3514	47436
76	76	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	3640		43680		43680	3494	47174
77	77	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	30	2170,87 575,64	667,09 482,17	65126 17269	20013 14465	27844	22849 7038	95013
78	78	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	30	18435		553050		553050	44244	597294
79	79	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель однокланишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	423,37 407,16	3,25 1,31	4234 4072	32 13	130	2941 574	7749
80	80	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	505,82 477,36	3,25 1,31	20233 19094	130 52	1008	13786 2721	36740
81	81	С123-070218-1502	Выключатель однокланишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	330		3300		3300	264	3564
82	82	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	40	560		22400		22400	1792	24192
83	83	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3700	740,64 189,14	423,75 142,31	2740368 699818	1567875 526547	472675	882983 289868	3913219
84	84	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,9	177812		515655		515655	41252	556907
85	85	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,8	276394		773903		773903	61912	835815
			Итого по разделу: 12. Электрооборудование									6182621

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 13. Покрытия									
86	86	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	109,6	443,59	443,59	48618	48618	0	7897	61036
						0	100,07	0	10968		4521	
87	87	E11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	27,4	190,99	190,99	5233	5233	0	1498	7270
						0	75,94	0	2081		539	
88	88	E11-010201-0307 K=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	27,4	102,91	102,91	2820	2820	0	813	3924
						0	41,21	0	1129		291	
89	89	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	10,96	17006,71	3178,34	186394	34835	146741	13626	216022
						439,63	711,57	4818	7799		16002	
90	90	E11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	109,6	6806,38	116,3	745979	12746	197507	148413	965943
						1206,21	47,61	132201	5218		71551	
91	91	E11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	60	4583,51	96,53	275011	5792	127306	155699	465167
						2365,21	37,55	141913	2253		34457	
92	92	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,96	41347		39693		39693		42868
											3175	
			Итого по разделу: 13. Покрытия									1762228
			ИТОГО:									34657775
			НДС			12 %		4158933				
			Итого с НДС									38816708

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СКИВ АСТАНА», директор Шинтемиров Жасулан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Кереев Бекзат Кайратович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Оразбек Кайсар
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт Кереев Кайрат

5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)