Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Халыкова Карлыгаш Шайзадаевна, 650104401946, Республика Казахстан, Область Жетісу, город Талдыкорган, улица Г.Муратбаева**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СКИВ АСТАНА», директор Кабыкенов Серик Жумажанович, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Достык, дом 5, ВП-44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального комплекса по адресу: ул.Г.Муратбаева, 53, мкр.Восточный, г.Талдыкорган, области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункционального комплекса по адресу: ул.Г.Муратбаева, 53, мкр.Восточный, г.Талдыкорган, области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0109-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	252,96	454	454	114844	114844			114844
						0	107	0	27067			
2	2	6101-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1.	$м^3$	126,48	589	589	74497	74497			74497
						0	171	0	21628			
3	3	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	1650,564	46		75926				75926
			Итого по разделу 1: Земляные работы					265267	189341	0	0	265267
								0	48695	0	0	
			Раздел 2: Железобетонные конструкций									
4	4	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,4	31528	3154	201779	20186	142009		201779
						6185	590	39584	3776			
5	5	6103-0101-0209 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	16	59956	5708	959296	91328	534160		959296
						20863	1015	333808	16240			
6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,36	363218		493976		493976		493976
7	7	6111-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	32	8363	21	267616	672	195808		267616
						2223	4	71136	128			
8	8	6105-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	56	44668	8252	2501408	462112	273560		2501408
						31531	1745	1765736	97720			
9	9	6105-0201-0504 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича для заполнения в каркасных зданиях армированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	448	12040	755	5393920	338240	879872		5393920
						9321	157	4175808	70336			
10	10	6103-0501-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек		240	7965	316	1911600	75840	631440		1911600

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		5018	59	1204320	14160			
11	11	6103-0501-0113 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	180	14548	8235	2618640	1482300	47340		2618640
						6050	1524	1089000	274320			
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,36	363218		493976		493976		493976
13	13	6103-0201-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	13,44	29675	17479	398832	234917	21249		398832
						10615	3242	142666	43572			
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1424	363218		414940		414940		414940
			Итого по разделу 2: Железобетонные конструкций					15655983	2705595	4128330	0	15655983
								8822058	520252	0	0	
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
15	15	6112-0501-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	240	6192	27	1486080	6480	3840		1486080
						6149	8	1475760	1920			
16	16	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	252	6389		1609968		1609968		1609968
17	17	6112-0202-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	550	5594	351	3076700	193050	380050		3076700
						4552	148	2503600	81400			
18	18	6112-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	550	2072	14	1139600	7700	318450		1139600
						1479	4	813450	2200			
19	19	6112-0301-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	550	2199	14	1209450	7700	319000		1209450
						1605	4	882750	2200			
20	20	6112-0302-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	550	5342	34	2938100	18700	458150		2938100
						4475	11	2461250	6050			
21	21	6112-0301-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	13,44	3458	11	46476	148	8602		46476
						2807	3	37726	40			
22	22	6112-0302-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	13,44	6558	35	88140	471	12096		88140
						5623	11	75573	148			
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					11594514	234249	3110156	0	11594514
								8250109	93958	0	0	
			Раздел 4: Полы									
23	23	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20/60/ мм	$м^2$	240	2299	99	551760	23760	132960		551760
						1646	34	395040	8160			
24	24	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	240	1402	133	336480	31920	265440		336480
						163	45	39120	10800			
25	25	6109-0308-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	240	7584	140	1820160	33600	1489440		1820160
						1238	41	297120	9840			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	$м^2$	249,6	10746		2682202		2682202		2682202
27	27	6109-0401-0802 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	192	735 410	7 2	141120 78720	1344 384	61056		141120
			Итого по разделу 4: Полы					5531722 810000	90624 29184	4631098 0	0 0	5531722
			Раздел 5: Окна									
28	28	6108-0102-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профили, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	26,88	9245 4644	614 201	248506 124831	16504 5403	107171		248506
29	29	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - инвест и поворотная створка	$м^2$	26,88	44864		1205944		1205944		1205944
			Итого по разделу 5: Окна					1454450 124831	16504 5403	1313115 0	0 0	1454450
			Раздел 6: Двери									
30	30	6108-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	10,08	10096 5478	2109 446	101768 55218	21259 4496	25291		101768
31	31	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	10,08	14911		150303		150303		150303
32	32	6108-0204-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,94	12716 10645	170 52	37385 31296	500 153	5589		37385
33	33	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,94	70933		208543		208543		208543
			Итого по разделу 6: Двери					497999 86514	21759 4649	389726 0	0 0	497999
			ИТОГО по акту									34999935
			НДС	12%								4199992
			ИТОГО с НДС									39199927

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СКИВ АСТАНА» [illegible] Серик

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Халыкова Карлыгаш Шайзадаевна

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт Мергенов Нурсултан Сембинович

(Ф.И.О., ранг, ИИН, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: эксперт Аскалиев Ерлан Шафирович

(должность, ранг, ИИН, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)