Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Халыкова Карлыгаш Шайзадаевна, 650104401946, Республика Казахстан, Область Жетісу, город Талдыкорган, улица Г.Муратбаева**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СКИВ АСТАНА», директор Кабыкенов Серик Жумажанович, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Достык, дом 5, ВП-44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального комплекса по адресу: ул.Г.Муратбаева, 53, мкр.Восточный, г.Талдыкорган, области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункционального комплекса по адресу: ул.Г.Муратбаева, 53, мкр.Восточный, г.Талдыкорган, области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **февраль 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: Кровля									
34	34	6107-0101-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из досок	$м^3$	1,45	336632	4527	488116	6564	358267		488116
						85024	1381	123285	2002			
35	35	6107-0101-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1,23	302537	4528	372121	5570	255562		372121
						90235	1381	110989	1699			
36	36	6110-0101-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	240	10190	62	2445600	14880	1124400		2445600
						5443	10	1306320	2400			
37	37	224-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	265,44	6120		1624493		1624493		1624493
			Итого по разделу 7: Кровля					4930330	27014	3362722	0	4930330
								1540594	6101	0	0	
			Раздел 8: Фасад									
38	38	6112-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стен	$м^2$	192	4640	147	890880	28224	85056		890880
						3881	64	745152	12288			
39	39	6112-0303-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	192	715	6	137280	1152	33984		137280
						532	2	102144	384			
			Итого по разделу 8: Фасад					1028160	29376	119040	0	1028160
								847296	12672	0	0	
			Раздел 9: Система отопления									
40	40	6116-0301-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	30,72	7137	47	219249	1443	85371		219249
						3254	13	99963	399			
41	41	245-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	192	4005		768960		768960		768960
42	42	6114-0102-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	195	3937	61	767715	11895	376155		767715
						1947	17	379665	3315			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	146,26	687		100481		100481		100481
44	44	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	54,59	731		39905		39905		39905
45	45	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	10	2241	2	22410	20	340		22410
						2205	1	22050	10			
46	46	245-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м³/ч, DN 15	шт.	10	35426		354260		354260		354260
47	47	245-510-0403 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	10	493		4930		4930		4930
			Итого по разделу 9: Система отопления					2277910	13358	1730402	0	2277910
								501678	3724	0	0	
			Раздел 10: Вентиляция									
48	48	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час	шт.	1	276231	8965	276231	8965	21280		276231
						245986	2057	245986	2057			
49	49	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².	шт.	10	7101	159	71010	1590	6070		71010
						6335	32	63350	320			
50	50	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	9445		94450		94450		94450
51	51	6118-0101-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	72	49096	132	3534912	9504	2884752		3534912
						8898	38	640656	2736			
52	52	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	72	2337	48	168264	3456	45360		168264
						1659	14	119448	1008			
53	53	234-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м²	82,8	9498		786434		786434		786434
			Итого по разделу 10: Вентиляция					4931301	23515	3838346	0	4931301
								1069440	6121	0	0	
			Раздел 11: Канализация бытовая К1									
54	54	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	82282	445	246846	1335	214020		246846
						10497	146	31491	438			
55	55	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм	комплект	3	21720		65160		65160		65160
56	56	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	3	7891		23673		23673		23673
57	57	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	34639	203	103917	609	73083		103917
						10075	65	30225	195			
58	58	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		3	52145		156435		156435		156435

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
59	59	6114-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	20	3868	11	77360	220	860		77360
						3814	3	76280	60			
60	60	6114-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	50	4001	4	200050	200	950		200050
						3978	1	198900	50			
61	61	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110,толщина стенки 3,2 мм	м	19,96	1576		31457		31457		31457
62	62	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 3,2 мм	м	49,9	558		27844		27844		27844
			Итого по разделу 11: Канализация бытовая К1					932742	2364	593482	0	932742
								336896	743	0	0	
			Раздел 12: Холодное водоснабжение									
63	63	6114-0103-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	93	5741	5	533913	465	1767		533913
						5717	1	531681	93			
64	64	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	93	239		22227		22227		22227
65	65	6111-0101-1701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	93	2314	256	215202	23808	59334		215202
						1420	81	132060	7533			
66	66	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	102,3	354		36214		36214		36214
			Итого по разделу 12: Холодное водоснабжение					807556	24273	119542	0	807556
								663741	7626	0	0	
			Раздел 13: Горячее водоснабжение									
67	67	6114-0103-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	85	5741	5	487985	425	1615		487985
						5717	1	485945	85			
68	68	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	85	239		20315		20315		20315
69	69	6111-0101-1701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	85	2314	256	196690	21760	54230		196690
						1420	81	120700	6885			
70	70	234-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	93,5	166		15521		15521		15521
			Итого по разделу 13: Горячее водоснабжение					720511	22185	91681	0	720511
								606645	6970	0	0	
			Раздел 14: Электрооборудование									
71	71	6119-0602-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	3	22429	370	67287	1110	15429		67287
						16916	108	50748	324			
72	72	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	3	11489		34467		34467		34467

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	7555	41	128435	697	47396		128435
						4726	0	80342	0			
74	74	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	1913		9565		9565		9565
75	75	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	12	616		7392		7392		7392
76	76	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2938	854	326	2509052	957788	141024		2509052
						480	81	1410240	237978			
77	77	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	1,49226	600378		895920		895920		895920
78	78	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	1,5045	377891		568537		568537		568537
79	79	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1340	1	8040	6	390		8040
						1274	0	7644	0			
80	80	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	20	490		9800		9800		9800
81	81	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	6	383		2298		2298		2298
82	82	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	20	2527	13	50540	260	1960		50540
						2416	4	48320	80			
83	83	247-102-2124 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 STANDARD.OPL LED 595 G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	20	27251		545020		545020		545020
			Итого по разделу 14: Электрооборудование					4836353	959861	2279198	0	4836353
								1597294	238382	0	0	
			Раздел 15: Покрытия									
84	84	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м²	286	9388	545	2684968	155870	235092		2684968
						8021	163	2294006	46618			
85	86	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	80	5520	101	441600	8080	128400		441600
						3814	30	305120	2400			
86	87	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м³	1,28	54729		70053		70053		70053
87	88	1147-0112-0104 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	20	2258	40	45160	800	6060		45160
						1915	8	38300	160			
88	89	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²	20	814	424	16280	8480	2120		16280
			Итого по разделу 15: Покрытия			284	89	5680	1780			
								3258061	173230	441725	0	3258059
			ИТОГО по акту					2643106	50958	0	0	
			НДС	12%								23722922
			ИТОГО с НДС									2846751
												26569673

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СКИВ АСТАНА», директор Кабыкенов Серик

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Халыкова Карлыгаш Шайзадаевна

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Смагулов Байсал

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт Ахметов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)