Счет-фактура № 00000000007 от 28 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанска область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт № 1 от 28.09.2015г.

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ72319B010000333725, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске	тенге	1	24 167 555,36	24 167 555,36	12%	2 900 106,64	27 067 662,00		
Всего по счету:					**24 167 555,36**		**2 900 106,64**	**27 067 662,00**		

Руководитель: Муканов Б. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Гетте-Злетова

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

2 стр. 2 экз.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственной деятельности "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область.** — 20940001509

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанска область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49** — 060940000012

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	28.09.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске	28.09.2015г.		тенге	1	27 067 662,00	27 067 662,00
				Итого		x	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2015

М.П.

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г.Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B0100003333725 АО"БТА Банк"

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

СПРАВКА № 1 от 28 сентября 2015 года
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	24 167 555,36	20 476 754,75	0	3 690 800,61	2 900 106,64	27 067 662
2	**Всего по объекту с начала года**	**24 167 555,36**	**20 476 754,75**	**0**	**3 690 800,61**	**2 900 106,64**	**27 067 662**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата г Усть-Каменогорска

Директор

Е. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

Б. С. Муканов

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г.Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

Акт № 1 от 28 сентября 2015 года
приемки выполненных работ за период с 27 июля по 28 сентября 2015года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 смета 2-1-1 сети водопровода В1									
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	120	262,72	–	31526	–	35624	1,848	222
		м3 грунта		262,72	–	31526	–	113	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под трубами	139	21,55	4,52	2995	628	2296	0,108	15
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2367	–	97	–	–
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками. Уплотнение под колодцами	1,73	21,55	4,52	37	8	28	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	29	–	97	–	–
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27	1461,2	152,52	39452	4118	7400	1,02	28
		м3 основания		153,68	57,15	4149	1543	130	0,279	8
14	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4000	23,36	22,08	93440	88320	26539	0,00888	36

	м3 г ота								
			1,28	5,56	5120	22240	97	0,0193	77
20 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3708	6,48	6,48	24028	24028	7553	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	7787	97	0,00806	30
22 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	292	122,18	–	35677	–	40315	0,885	258
	м3 грунта								
			122,18	–	35677	–	113	–	–
107 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм . Гильза	0,054	4423768,79	85907,16	238884	4639	9006	504	27
	км трубопровода								
			95850	32451,75	5176	1752	130	158,5	9
257 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	1,317	70153,47	10674,97	92392	14059	90497	270	356
	км трубопровода								
			48825	4032	64303	5310	130	19,69	26
258 8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	1322,268	629		831707				
	м								
261 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,188	115636,32	31953,19	21740	6007	19172	360	68
	км трубопровода								
			66375	12071,25	12479	2269	130	58,95	11
262 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 ммК=1,004;	188,752	1055		199133				
	м								
330 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. d=1,5м	92	24698,25	1879,87	2272239	172948	236083	8,86	815
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	132066	49536	130	2,061	190
362 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм. Поддон	1,317	154938,86	103471,23	204054	136272	127511	306	403
	км трубопровода								
			51300	23175,85	67562	30523	130	98,72	130
363 8-4-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	665,085	3773		2509366				
	м								

364	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых тр диаметром 400 мм. Поддон	0,188	216367,6	140427,57	40677	26400	26306	444	83
		км трубопровода		75702	31929,48	14232	6003	130	134,61	25
365	8-4-957	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-400x23,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	94,94	6195		588153				
		м								
368	Е6-39-2	Загрузка поддонов гравием	24,5	1079,98	161,51	26460	3957	7410	1,687	41
		м3 загрузки		227,03	61,02	5562	1495	105	0,298	7
369	Е6-39-2	Загрузка поддонов песком	12,49	1478,59	161,51	18468	2017	3778	1,687	21
		м3 загрузки		227,03	61,02	2836	762	105	0,298	4
370	Е9-52-1	Резка трубы	1505	134,76	5,38	202814	8097	79238	0,34	512
		м реза		56,25	2,25	84656	3386	90	0,01	15
		Всего прямые затраты				**7473242**	**491498**			**2885**
						467740	**132606**			**532**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6514005				
		Накладные расходы, тенге				718756				
		- заработная плата, тенге				107813				
		- трудоемкость, чел-ч				359				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				491520				
		Всего				**8683518**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				166724				
		- сметная заработная плата, тенге				23508				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				133				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				292058				
		- сметная заработная плата, тенге				134347				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				818				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				88502				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				35401				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9266203**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**23693681**				
		- материалы, тенге				16656311				

- сметная заработная плата, тенге	218
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4727
Налог (2 %)	473874
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24167555,36**
НДС (12 %)	2900106,64
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27067662**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г.Усть-Каменогорска

Директор

_____ **Е. М. Аубакиров**

Подрядчик:
ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ **Б. С. Муканов**

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

_____ **Абдрахманов Р. Р.**