Счет-фактура № 00000000010 от 26 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК СТРОЙСБЫТ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060940000012, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул.Карла Маркса, дом № 36, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0024075, от 01.02.2013

ИИК поставщика: KZ338560000000365283, в банке АО Банк Центр Кредит ВКО,г.Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №ОИ150727-1У от 27.07.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: акт №2 от 26.10.2015 года

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020940001509, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, дом № 59

ИИК получателя: KZ72319B010000333725, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работа по объекту "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорт и КСМ в г Усть-Каменогорск ВКО	тг	1	44 979 406,25	44 979 406,25	12%	5 397 528,75	50 376 935,00		
Всего по счету:					**44 979 406,25**		**5 397 528,75**	**50 376 935,00**		

Руководитель: Муканов Б.С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Гётте-Злётова Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на п, е хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал .мата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59

БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске"

Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

СПРАВКА № 2 от 26 октября 2015 года
стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	44 979 406,25	43 507 807,94		1 471 598,31	5 397 528,75	50 376 935
2	**Всего по объекту с начала года**	**69 146 961,61**	**66 884 669,33**		**2 262 292,28**	**8 297 635,39**	**77 444 597**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____ Б. М. Аубакиров

Технический надзор:

ТОО "ЭЗОП"

Директор

_____ Литовка В.А.

Подрядчик:

ТОО " ВК СТРОЙСБЫТ"

Директор

_____ Б. С. Муканов

Заказчик : Государственное коммунальное предприяти а праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"акимата г Усть-Каменогорска, ул. Пограничная,59
БИН 020940001509 ,КБЕ 16, БИК АВКZKZKX, ИИК KZ72319B010000333725 АО"БТА Банк"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Маркса, 36-49 БИН 060940000012, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX
ИИК KZ33 8560 0000 0036 5283 АО «БанкЦентрКредит»
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей районов Аэропорта и КСМ в г.Усть-Каменогорске "
Договор № ОИ150727-1У от 27.07. 2015 года

Акт № 2 от 26 октября 2015 года
приемки выполненных работ за период с 28 сентября по 26 октября 2015года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 локальная смета 2-1-1 Сети водопровода В1								
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1150	32,23 / 1,42	30,77 / 8,34	37065 / 1633	35386 / 9591	10887 / 97	0,00984 / 0,02853	11 / 33
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	120	262,72 / 262,72	– / –	31526 / 31526	– / –	35624 / 113	1,848 / –	222 / –
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза во временный отвал *т*	1725	45 / –	45 / 9	77625 / –	77625 / 15525	15525 / 100	– / 0,0189	– / 33
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	3	1461,2 / 153,68	152,52 / 57,15	4384 / 461	458 / 171	822 / 130	1,02 / 0,279	3 / 1
14	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	3530	23,36	22,08	82461	77942	23421	0,00888	31

			1,28	5,56	4518	19627	97	0,0193	68
17 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза из временного отвала для обратной засыпки	1725	45	45	77625	77625	15525	–	–
	т		–	9	–	15525	100	0,0189	33
20 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3500	6,48	6,48	22680	22680	7130	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	7350	97	0,00806	28
22 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	350	122,18	–	42763	–	48322	0,885	310
	м3 грунта		122,18	–	42763	–	113	–	–
25 99-25-7(пл)А	Затвор поворотный дисковый, PN 16/16, DN 50мм. AVP-DK 8200050100202	50	7585		379250				
	шт								
27 99-25-8(пл)А	Затвор поворотный дисковый, PN 16/16, DN 100мм. AVP-DK 8200100100202	96	12694		1218624				
	шт								
29 99-25-20(пл)А	Затвор поворотный дисковый, PN 16/16, DN 150мм. AVP-DK 8200150100202	10	21117		211170				
	шт								
31 99-25-1(пл)А	Затвор поворотный дисковый, PN 16/16, DN 200мм. AVP-DK 8200200100202	9	31616		284544				
	шт								
33 99-25-2(пл)А	Затвор поворотный дисковый, PN 16/16, DN 250мм. AVP-DK 8200250100202	12	63032		756384				
	шт								
107 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм . Гильза	0,038	4423768,79	85907,16	168103	3264	6338	504	19
	км трубопровода		95850	32451,75	3642	1233	130	158,5	6
257 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	2,137	70153,47	10674,97	149918	22812	146842	270	577
	км трубопровода		48825	4032	104339	8616	130	19,69	42
258 8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	2145,548	629		1349550				
	м								
260 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	1,905	285120,61	30429,76	543155	57969	116507	205	391

	км труб провода								
261 Е22-8-5			35550	11495,25	67723	21898	130	56,14	107
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,11299	115636,32	31953,19	13066	3610	11523	360	41
	км трубопровода								
262 8-6-90			66375	12071,25	7500	1364	130	58,95	7
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 ммК=1,004;	113,44196	1055		119681				
	м								
263 Е22-14-5									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,11299	430521,51	68116,36	48645	7696	10323	256	29
	км трубопровода								
288 Е22-11-3			44550	25731	5034	2907	130	125,67	14
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,2	58881,69	25695,31	11776	5139	10371	194	39
	км трубопровода								
289 8-4-946			33075	6813,45	6615	1363	130	26,38	5
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	202	468		94536				
	м								
291 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 180 мм	0,09031	139706,75	90794,12	12617	8200	7979	286	26
	км трубопровода								
292 8-4-950			48375	19582,83	4369	1769	130	84,07	8
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	90,31	1229		110991				
	м								
330 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. d=1,5м	103	24698,25	1879,87	2543920	193627	264310	8,86	913
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
362 Е22-11-8			1435,5	538,43	147857	55458	130	2,061	212
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм. Поддон	2,228	154938,86	103471,23	345204	230534	215712	306	682
	км трубопровода								
363 8-4-955			51300	23175,85	114296	51636	130	98,72	220
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1125,14	3773		4245153				
	м								
364 Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм. Поддон	0,2033	216367,6	140427,57	43988	28549	28445	444	90

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %,	**44[illegible]9406,25**
НДС (12 %)	5397528,75
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**50376935**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал"
акимата г Усть-Каменогорска

Директор

_____**Е. М. Аубакиров**

Подрядчик:
ТОО "ВК СТРОЙСЕРВИС"

Директор

_____**Б. С. Муканов**

Технический надзор:
ТОО "ЭЗОП"

Зам. Директора

_____**Абдрахманов Р. Р.**